Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр Кербулакского района, области Жетiсу**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Октябрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		202/24	03.07.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	19.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр,Кербулакского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	51780 717,65									
За отчетный период	**51780 717,65**									
Удержание суммы аванса 30%	15534 215,29									
К оплате	**36246 502,35**	**32362 948,53**							**3883 553,82**	**36246 502,35**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	1 505	444,0	444,0	668 219,76	668 220,62			668 219,76
						0,0	97,0	0,0	145 985,31			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	16,77	7 521,0	0,0	126 127,6	0,0			126 127,6
						7 521,0	0,0	126 127,6	0,0			
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	1 158	94,0	94,0	108 851,67	108 851,67			108 851,67
						0,0	23,0	0,0	26 633,82			
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	1 158	370,0	370,0	428 460,09	428 460,08			428 460,09
						0,0	71,0	0,0	82 217,85			
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	1 158	208,0	162,0	240 863,86	187 595,36	3 474,16		240 863,86
						43,0	35,0	49 794,34	40 529,61			
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	232	3 925,0	0,0	910 599,78	0,0			910 599,78
						3 925,0	0,0	910 599,78	0,0			
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	116	9 978,0	438,0	1 157 448,17	50 808,17	563 643,66		1 157 448,17
						4 681,0	102,0	542 996,34	11 831,83			
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					3 640 570,93	1 443 935,9	567 117,82	0,0	3 640 570,93
								1 629 518,06	307 198,42	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	1	1 410 429,0	476 007,0	1 410 429,19	476 006,91			1 410 429,19
						934 422,0	120 071,0	934 422,28	120 070,81			
9	9	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	1 010	2 539,0		2 564 390,33		2 564 390,33		2 564 390,33
10	10	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,637	1 223 592,0	205 124,0	779 428,0	130 664,0	37,0		779 428,0
						1 018 410,0	51 944,0	648 727,0	33 088,0			
11	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	643,37	1 272,0		818 367,0		818 367,0		818 367,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					5 572 614,52	606 670,91	3 382 794,33	0,0	5 572 614,52
								1 583 149,28	153 158,81	0,0	0,0	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
12	12	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
13	13	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	7 186,0		7 186,0		7 186,0		7 186,0
14	14	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	6	3 250,0		19 500,0		19 500,0		19 500,0
15	15	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники**	шт.	2	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	13 252,0 6 714,0	6 538,0 1 626,0			13 252,0
16	16	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x63x90 мм**	шт.	2	13 437,0		26 874,0		26 874,0		26 874,0
17	17	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
18	18	241-210-0119 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x63 мм**	шт.	1	1 379,0		1 379,0		1 379,0		1 379,0
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					104 143,0	24 298,0	54 939,0	0,0	104 143,0
								24 906,0	6 042,0	0,0	0,0	
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d110/DN108 -1шт.									
19	19	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 100 мм/+Патрубок/**	км	0,0005	3 189 761,0 2 307 191,0	769 109,0 238 286,0	1 595,0 1 154,0	384,0 119,0	57,0		1 595,0
20	20	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм**	м	0,502	4 330,0		2 174,0		2 174,0		2 174,0
21	21	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм**	км	0,0005	832 022,0 433 777,0	126 967,0 36 828,0	416,0 217,0	63,0 18,0	136,0		416,0
22	22	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм/+Футляр/**	км	0,00058	4 196 144,0 2 464 500,0	1 349 074,0 369 081,0	2 434,0 1 429,0	782,0 214,0	222,0		2 434,0
23	23	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219x4,0 мм**	м	0,58232	9 900,0		5 765,0		5 765,0		5 765,0
24	24	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,00794	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	1 882,0 1 810,0	45,0 8,0	27,0		1 882,0
25	25	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00794	416 762,0		3 309,0		3 309,0		3 309,0
26	26	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,0011	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 551,0 1 028,0	524,0 132,0			1 551,0
27	27	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм**	м	1,111	3 840,0		4 266,0		4 266,0		4 266,0
28	28	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		0,0011	2 299 270,0	1 654 265,0	2 529,0	1 819,0	39,0		2 529,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		610 017,0	308 557,0	671,0	339,0			
29	29	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
30	30	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 065,0		9 065,0		9 065,0		9 065,0
31	31	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
32	32	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	1	1 959,0		1 959,0		1 959,0		1 959,0
33	33	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
34	34	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3 737,0		3 737,0		3 737,0		3 737,0
35	35	261-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=100/54 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	79 987,0		80,0		80,0		80,0
36	36	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик	кг	1,392808	849,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0
37	37	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/В7,5/	м^3	0,005	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	305,0 108,0	21,0 4,0	175,0		305,0
38	38	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	290,0 287,0	0,0 0,0	290,0 287,0	0,0 0,0	3,0		290,0
39	39	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d110/DN108 -1шт.					57 461,0 13 526,0	10 298,0 2 490,0	33 636,0 0,0	0,0 0,0	57 461,0
			Подраздел 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 19м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
40	100	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,019	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	26 798,0 17 754,0	9 044,0 2 281,0			26 798,0
41	101	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	19,19	3 840,0		73 690,0		73 690,0		73 690,0
42	102	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольчой трубки	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
43	103	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,6	926,0		3 334,0		3 334,0		3 334,0
44	104	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
45	105	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	3	11 731,0		35 193,0		35 193,0		35 193,0
46	106	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы		3	4 494,0	2 220,0	13 482,0	6 660,0			13 482,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2 274,0	552,0	6 822,0	1 656,0			
47	107	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
48	108	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
49	109	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм**	шт.	3	1 108,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
50	110	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0
51	111	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0
52	112	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/**	шт.	3	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	18 180,0 14 547,0	2 232,0 48,0	1 401,0		18 180,0
53	113	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/**	м	2,4	365,0		876,0		876,0		876,0
54	114	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	1,751131	849,0		1 487,0		1 487,0		1 487,0
55	115	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,06	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	599,0 281,0	26,0 6,0	292,0		599,0
			Итого по подразделу 8: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 19м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 С					285 094,0 100 613,0	49 666,0 12 427,0	134 815,0 0,0	0,0 0,0	285 094,0
			Подраздел 9: Пересечение с кабелем связи (4шт.),см.ГСН20									
56	116	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж**	т конструкций	0,49256	532 893,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	262 482,0 259 605,0	2 224,0 518,0	653,0		262 482,0
57	117	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	т	0,3436	522 068,0		179 383,0		179 383,0		179 383,0
58	118	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,00544	493 489,0		2 685,0		2 685,0		2 685,0
59	119	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,14352	408 199,0		58 585,0		58 585,0		58 585,0
60	120	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	1,2	22 149,0		26 579,0		26 579,0		26 579,0
61	121	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм**	шт.	8	5 181,0 3 448,0	529,0 12,0	41 448,0 27 584,0	4 232,0 96,0	9 632,0		41 448,0
62	122	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,0005	269 337,0		135,0		135,0		135,0
			Итого по подразделу 9: Пересечение с кабелем связи (4шт.),см.ГСН20					571 297,0 287 189,0	6 456,0 614,0	277 652,0 0,0	0,0 0,0	571 297,0
			Подраздел 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
63	159	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях.лентой сигнальной**	м	1 640	23,0 21,0	2,0 1,0	37 720,0 34 440,0	3 280,0 1 640,0			37 720,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	160	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1 640	17,0		27 880,0		27 880,0		27 880,0
65	161	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	1,66	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	335 161,86 206 102,64	129 060,14 35 173,5			335 161,86
66	162	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	1,66	284 437,0		472 165,04		472 165,04		472 165,04
			Итого по подразделу 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					872 926,9 240 542,64	132 340,14 36 813,5	500 045,04 0,0	0,0 0,0	872 926,9
			Подраздел 16: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=6,2м^2									
67	171	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	м^3	1,86	1 040,0 474,0	566,0 118,0	1 934,0 882,0	1 052,0 219,0			1 934,0
68	172	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	1,86	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	19 266,0 1 179,0	4 806,0 971,0	13 280,0		19 266,0
			Итого по подразделу 16: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=6,2м^2					21 200,0 2 061,0	5 858,0 1 190,0	13 280,0 0,0	0,0 0,0	21 200,0
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					11 125 307,35 3 881 504,98	2 279 522,95 519 933,73	4 964 279,19 0,0	0,0 0,0	11 125 307,35
			ИТОГО по акту					11 125 307,35 3 881 504,98	2 279 522,95 519 933,73	4 964 279,19 0,0	0,0 0,0	11 125 307,35
			ИТОГО:									11125307,35
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			700894				11826201,71
			Итого с затратами на организацию СМР									
			Сметная прибыль		5%			591310				12417511,80
			Итого со сметной прибылью									
			Непредвиденные работы и затраты		3%			354786				12772297,85
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13730220,19
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							
			НДС		12%			1647626				15377846,61
			Итого с НДС									15070289,71
			Понижающий коэффициент К=0,9800000022		0,980							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КгауИнжиниринг"
Грецкий И.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр,Кербулакского района,Жетисуйской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **6-2 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	м^3	4 490	444,0 0,0	444,0 97,0	1 993 559,74 0,0	1 993 559,74 435 530,01			1 993 559,74
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	83	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	624 242,95 624 242,95	0,0 0,0			624 242,95
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	3 454	94,0 0,0	94,0 23,0	324 676,11 0,0	324 676,11 79 441,94			324 676,11
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	м^3	3 454	370,0 0,0	370,0 71,0	1 277 980,0 0,0	1 277 980,0 245 234,17			1 277 980,0
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	3 454	208,0 43,0	162,0 35,0	718 432,22 148 521,94	559 548,34 120 890,28	10 361,94		718 432,22
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м^3	691	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	2 712 175,14 2 712 175,14	0,0 0,0			2 712 175,14
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	345	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	3 442 410,25 1 614 945,01	151 109,97 35 189,75	1 676 355,26		3 442 410,25
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					11 093 476,41 5 099 885,04	4 306 874,16 916 286,15	1 686 717,2 0,0	0,0 0,0	11 093 476,41
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	2	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	2 820 858,04 1 868 843,79	952 013,68 240 141,96			2 820 858,04
9	13	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	2 020	2 539,0		5 128 779,93		5 128 779,93		5 128 779,93

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	14	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	2,2	1 223 592,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	2 691 902,54 2 240 502,35	451 273,08 114 277,08	127,81		2 691 902,54
11	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2 225	1 272,0		2 830 200,0		2 830 200,0		2 830 200,0
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					13 471 740,51 4 109 346,14	1 403 286,76 354 419,04	7 959 107,74 0,0	0,0 0,0	13 471 740,51
			Подраздел 6: ПЭ фитинги									
12	80	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	7	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	46 382,0 23 499,0	22 883,0 5 691,0			46 382,0
13	85	241-209-1509 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9 336,0		18 672,0		18 672,0		18 672,0
14	86	241-209-1610 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	5	13 440,0		67 200,0		67 200,0		67 200,0
15	95	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	12	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	53 928,0 27 288,0	26 640,0 6 624,0			53 928,0
16	98	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9 065,0		18 130,0		18 130,0		18 130,0
17	100	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	7 186,0		71 860,0		71 860,0		71 860,0
			Итого по подразделу 6: ПЭ фитинги					276 172,0 50 787,0	49 523,0 12 315,0	175 862,0 0,0	0,0 0,0	276 172,0
			Подраздел 23: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
18	316	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	4 200	23,0 21,0	2,0 1,0	96 600,0 88 200,0	8 400,0 4 200,0			96 600,0
19	317	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4 200	17,0		71 400,0		71 400,0		71 400,0
20	318	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	4,3	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	868 191,72 533 879,43	334 311,77 91 112,44			868 191,72
21	319	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	4,3	284 437,0		1 223 079,1		1 223 079,1		1 223 079,1
			Итого по подразделу 23: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					2 259 270,82 622 079,43	342 711,77 95 312,44	1 294 479,1 0,0	0,0 0,0	2 259 270,82
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					27 100 659,74 9 882 097,61	6 102 395,69 1 378 332,63	11 116 166,04 0,0	0,0 0,0	27 100 659,74
			ИТОГО по акту					27 100 659,74 9 882 097,61	6 102 395,69 1 378 332,63	11 116 166,04 0,0	0,0 0,0	27 100 659,74
			ИТОГО: **Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** **Итого с затратами на организацию СМР**		6,3%			1707342				27100659,74 28808001,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль		**5%**			**1440400**				
			Итого со сметной прибылью									**30248401,37**
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**864240**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31112641,41**
			Итого в текущих ценах 2024 года. К=1,075		**1,075**							**33446089,51**
			НДС		**12%**			**4013531**				
			Итого с НДС									**37459620,26**
			Понижающий коэффициент К=0,9800000022		**0,980**							**36710427,93**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Грецкий И.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н