Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

Подрядчик : ТОО "Строитель "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр Кербулакского района, области Жетісу

Справка №3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Декабрь 2024**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		202/24	03.07.2024				
		Доп.соглашение №1	19.07.2024				
		№2	08.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр,Кербулакского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	211 432 381,42									
За отчетный период	**123 997 606,96**								**9 299 820,52**	**86 798 324,87**
Удержание суммы аванса 30%	37 199 282,09									
К оплате	**86 798 324,87**	**77 498 504,35**								

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **43-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр,Кербулакского района,Жетисуйской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **6-1 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	245,12	444,0 0,0	444,0 97,0	108 833,24 0,0	108 833,38 23 776,69			108 833,24
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	2,73	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	20 532,4 20 532,4	0,0 0,0			20 532,4
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	188,27	94,0 0,0	94,0 23,0	17 697,33 0,0	17 697,33 4 330,18			17 697,33
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м³	188,27	370,0 0,0	370,0 71,0	69 659,91 0,0	69 659,92 13 367,15			69 659,91
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	188,27	208,0 43,0	162,0 35,0	39 160,14 8 095,66	30 499,64 6 589,39	564,84		39 160,14
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	37,25	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	146 206,22 146 206,22	0,0 0,0			146 206,22
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	18,6	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	185 590,83 87 066,66	8 146,83 1 897,17	90 377,34		185 590,83
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					587 680,07 261 900,94	234 837,1 49 960,58	90 942,18 0,0	0,0 0,0	587 680,07
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,158	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	222 847,81 147 638,72	75 209,09 18 971,19			222 847,81
9	9	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	159,58	2 539,0		405 173,67		405 173,67		405 173,67
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					628 021,48 147 638,72	75 209,09 18 971,19	405 173,67 0,0	0,0 0,0	628 021,48
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт									
10	40	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,001	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	2 925,0 2 202,0	655,0 204,0	68,0		2 925,0
11	41	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,004	1 983,0		1 991,0		1 991,0		1 991,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	42	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,001	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	702,0 434,0	126,0 37,0	143,0		702,0
13	43	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00116	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	3 757,0 2 737,0	725,0 206,0	295,0		3 757,0
14	44	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16464	6 472,0		7 538,0		7 538,0		7 538,0
15	45	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01714	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	4 064,0 3 908,0	98,0 18,0	58,0		4 064,0
16	46	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01714	416 762,0		7 143,0		7 143,0		7 143,0
17	47	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0023	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	3 244,0 2 149,0	1 095,0 276,0			3 244,0
18	48	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	1 272,0		2 955,0		2 955,0		2 955,0
19	49	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0023	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	5 288,0 1 403,0	3 805,0 710,0	80,0		5 288,0
20	50	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
21	51	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	1 542,0		3 084,0		3 084,0		3 084,0
22	52	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
23	53	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0
24	54	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
25	55	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
26	56	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114 793,0		230,0		230,0		230,0
27	57	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,657619	849,0		1 407,0		1 407,0		1 407,0
28	58	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В7,5/	$м^3$	0,01	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	610,0 216,0	42,0 8,0	352,0		610,0
29	59	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	2	290,0 287,0	0,0 0,0	580,0 574,0	0,0 0,0	6,0		580,0
30	60	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	458 511,0		2 879,0		2 879,0		2 879,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -2шт					84 489,0 27 267,0	19 866,0 4 771,0	37 357,0 0,0	0,0 0,0	84 489,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 6: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт									
31	61	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 100 мм/+Патрубок/**	км	0,0005	3 189 761,0 2 307 191,0	769 109,0 238 286,0	1 595,0 1 154,0	384,0 119,0	57,0		1 595,0
32	62	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	0,502	2 687,0		1 349,0		1 349,0		1 349,0
33	63	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 100 мм**	км	0,0005	832 022,0 433 777,0	126 967,0 36 828,0	416,0 217,0	63,0 18,0	136,0		416,0
34	64	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм/+Футляр/**	км	0,00058	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	1 878,0 1 369,0	362,0 103,0	147,0		1 878,0
35	65	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	0,58232	6 472,0		3 769,0		3 769,0		3 769,0
36	66	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,00857	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	2 032,0 1 954,0	49,0 9,0	29,0		2 032,0
37	67	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,00857	416 762,0		3 572,0		3 572,0		3 572,0
38	68	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,0011	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 551,0 1 028,0	524,0 132,0			1 551,0
39	69	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	1,111	2 539,0		2 821,0		2 821,0		2 821,0
40	70	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0011	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	2 529,0 671,0	1 819,0 339,0	39,0		2 529,0
41	71	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
42	72	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	7 186,0		7 186,0		7 186,0		7 186,0
43	73	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
44	74	241-210-0120 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х89 мм**	шт.	1	1 508,0		1 508,0		1 508,0		1 508,0
45	75	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	1	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0			4 494,0
46	76	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0
47	77	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/98 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
48	78	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	0,630763	849,0		536,0		536,0		536,0
49	79	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/В7,5/**	м^3	0,005	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	305,0 108,0	21,0 4,0	175,0		305,0
50	80	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/**		1	290,0	0,0	290,0	0,0	3,0		290,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		287,0	0,0	287,0	0,0			
51	81	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	т	0,00314	458 511,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0
			Итого по подразделу 6: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d90/DN89 -1шт					49 048,0	9 882,0	25 556,0	0,0	49 048,0
								13 610,0	2 380,0	0,0	0,0	
			Подраздел 7: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x10 методом прокола = 46м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
52	82	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	17	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	145 741,0 62 747,0	47 889,0 14 739,0	35 105,0		145 741,0
53	83	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	17	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	145 741,0 62 747,0	47 889,0 14 739,0	35 105,0		145 741,0
54	84	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы**	м	12	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	102 876,0 44 292,0	33 804,0 10 404,0	24 780,0		102 876,0
55	85	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм**	м	46,92	3 840,0		180 173,0		180 173,0		180 173,0
56	86	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
57	87	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм**	м	3,6	926,0		3 334,0		3 334,0		3 334,0
58	88	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
59	89	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x32 мм**	шт.	3	11 731,0		35 193,0		35 193,0		35 193,0
60	90	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
61	91	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
62	92	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
63	93	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32x32 мм**	шт.	3	1 108,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
64	94	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/**	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0
65	95	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45x2,5 мм/=КОЛПАК/**	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0
66	96	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/**	шт.	3	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	18 180,0 14 547,0	2 232,0 48,0	1 401,0		18 180,0
67	97	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лет 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/**	м	2,4	365,0		876,0		876,0		876,0
68	98	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	1,751131	849,0		1 487,0		1 487,0		1 487,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	99	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	0,06	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	599,0 281,0	26,0 6,0	292,0		599,0
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом прокола = 46м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ					759 137,0 252 645,0	170 204,0 50 028,0	336 288,0 0,0	0,0 0,0	759 137,0
			Подраздел 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 11шт,см.ГСН17									
70	123	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,011	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	15 515,0 10 279,0	5 236,0 1 321,0			15 515,0
71	124	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	11	343,0		3 773,0		3 773,0		3 773,0
72	125	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных**	$м^3$	0,66	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	13 621,0 8 449,0	1 903,0 554,0	3 268,0		13 621,0
73	126	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=B12,5,F100,W4/**	$м^3$	0,616	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	37 597,0 13 290,0	2 612,0 523,0	21 694,0		37 597,0
74	127	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка**	т	0,04532	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	48 402,0 48 224,0	179,0 56,0			48 402,0
75	128	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм**	т	0,00396	380 001,0		1 505,0		1 505,0		1 505,0
76	129	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм**	т	0,04136	470 520,0		19 461,0		19 461,0		19 461,0
77	130	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,100473	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	367 572,0 224 456,0	128 097,0 32 834,0	15 019,0		367 572,0
78	131	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	шт.	11	532,0		5 852,0		5 852,0		5 852,0
79	132	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм**	т	0,001212	310 044,0		376,0		376,0		376,0
80	133	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	кг	0,00935	1 293,0		12,0		12,0		12,0
81	134	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	**Шплинты ГОСТ 397-79**	кг	1,76	258,0		454,0		454,0		454,0
82	135	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	44	642,0 639,0	3,0 1,0	28 248,0 28 116,0	132,0 44,0			28 248,0
83	136	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,001097	1 510 113,0		1 656,0		1 656,0		1 656,0
84	137	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	**Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	$м^2$	0,22	1 725,0 1 250,0	449,0 139,0	380,0 275,0	99,0 31,0	6,0		380,0
85	138	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0,00418	79 643,0		333,0		333,0		333,0
86	139	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных**	$м^3$	2,221958	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	45 857,0 28 446,0	6 408,0 1 866,0	11 003,0		45 857,0
87	140	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	22,219582	7 769,0 2 292,0	853,0 214,0	172 624,0 50 927,0	18 953,0 4 755,0	102 743,0		172 624,0
			Итого по подразделу 10: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 11шт,см.ГСН17					763 238,0 412 462,0	163 619,0 41 984,0	187 155,0 0,0	0,0 0,0	763 238,0
			Подраздел 11: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт,см.ГСН18									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	141	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000159	1 510 113,0		240,0		240,0		240,0
89	142	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	3	11 102,0 8 136,0	1 248,0 27,0	33 306,0 24 408,0	3 744,0 81,0	5 154,0		33 306,0
			Итого по подразделу 11: Узел выхода сигнального провода на поверхность -3шт,см.ГСН18					33 546,0 24 408,0	3 744,0 81,0	5 394,0 0,0	0,0 0,0	33 546,0
			Подраздел 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт									
90	143	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0006	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	846,0 561,0	286,0 72,0			846,0
91	144	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,6	343,0		206,0		206,0		206,0
			Итого по подразделу 12: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -3шт					1 052,0 561,0	286,0 72,0	206,0 0,0	0,0 0,0	1 052,0
			Подраздел 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответлениях -23шт,см ГСН19									
92	145	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	$м^3$	10,81	18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	198 655,0 143 481,0	55 120,0 16 658,0	54,0		198 655,0
93	146	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,81	2 295,0		24 809,0		24 809,0		24 809,0
94	147	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	23	23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	533 140,0 364 665,0	140 944,0 39 284,0	27 531,0		533 140,0
95	148	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	36,8	926,0		34 077,0		34 077,0		34 077,0
96	149	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0276	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	96 005,0 32 421,0	1 721,0 8,0	61 863,0		96 005,0
97	150	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/	$м^3$	0,322	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	19 653,0 6 947,0	1 365,0 273,0	11 340,0		19 653,0
98	151	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,15341	449 705,0		68 989,0		68 989,0		68 989,0
99	152	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000989	1 510 113,0		1 494,0		1 494,0		1 494,0
100	153	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,09499	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	139 565,0 25 543,0	1 485,0 285,0	112 538,0		139 565,0
101	154	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	23	442,0		10 166,0		10 166,0		10 166,0
102	155	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	23	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	103 362,0 52 302,0	51 060,0 12 696,0			103 362,0
103	156	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	23	902,0		20 746,0		20 746,0		20 746,0
104	157	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,276	531,0 374,0	9,0 2,0	147,0 103,0	3,0 1,0	41,0		147,0
105	158	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,276	407,0 218,0	7,0 2,0	112,0 60,0	2,0 1,0	50,0		112,0
			Итого по подразделу 13: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на ответлениях -23шт,см ГСН19					1 250 920,0 625 522,0	251 700,0 69 206,0	373 698,0 0,0	0,0 0,0	1 250 920,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
106	159	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной**	м	107	23,0 21,0	2,0 1,0	2 461,0 2 247,0	214,0 107,0			2 461,0
107	160	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	107	17,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0
108	161	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	0,135	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	27 257,14 16 761,36	10 495,86 2 860,5			27 257,14
109	162	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	км	0,135	284 437,0		38 398,96		38 398,96		38 398,96
			Итого по подразделу 14: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					69 936,1 19 008,36	10 709,86 2 967,5	40 217,96 0,0	0,0 0,0	69 936,1
			Подраздел 15: Опозновательный знак подземного газопровода- 18шт,см.АС6									
110	163	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м группа грунта 2**	$м^3$	4,57812	6 516,0 6 516,0	0,0 0,0	29 831,0 29 831,0	0,0 0,0			29 831,0
111	164	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	4,57812	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	16 362,0 16 362,0	0,0 0,0			16 362,0
112	165	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,ссц/**	$м^3$	1,26	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	77 748,0 27 184,0	5 344,0 1 070,0	45 220,0		77 748,0
113	166	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка столбиков сигнальных железобетонные**	шт.	18	5 993,0 3 126,0	2 561,0 790,0	107 874,0 56 268,0	46 098,0 14 220,0	5 508,0		107 874,0
114	167	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	7 002,0		126 036,0		126 036,0		126 036,0
115	168	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	18	3 732,0 3 432,0	0,0 0,0	67 176,0 61 776,0	0,0 0,0	5 400,0		67 176,0
116	169	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/**	т	0,01134	354 405,0		4 019,0		4 019,0		4 019,0
117	170	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	54	3,0		162,0		162,0		162,0
			Итого по подразделу 15: Опозновательный знак подземного газопровода- 18шт,см.АС6					429 208,0 191 421,0	51 442,0 15 290,0	186 345,0 0,0	0,0 0,0	429 208,0
			Подраздел 16: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=6,2$м^2$									
118	173	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	2,976	254,0		756,0				756,0
119	174	412-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	5,952	121,0		720,0				720,0
			Итого по подразделу 16: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=6,2$м^2$					1 476,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1 476,0
			Подраздел 17: Испытание и контроль									
120	175	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	102	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	321 606,0 305 898,0	3 162,0 0,0	12 546,0		321 606,0
121	176	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**		57	2 529,0	26,0	144 153,0	1 482,0	5 928,0		144 153,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		2 399,0	0,0	136 743,0	0,0			
122	177	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110/90/63/32/ мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,158	2 299 270,0	1 654 265,0	2 662 555,0	1 915 639,0	40 516,0		2 662 555,0
						610 017,0	308 557,0	706 400,0	357 309,0			
			Итого по подразделу 17: Испытание и контроль					3 128 314,0	1 920 283,0	58 990,0	0,0	3 128 314,0
								1 149 041,0	357 309,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					7 786 065,65	2 911 782,05	1 747 322,81	0,0	7 786 065,65
								3 125 485,02	613 020,27	0,0	0,0	
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления									
			Подраздел 3: Молнезащита для ГРПШ-13-2В-У1,ГРПШ-13-2Н-У1 (3шт),см.М31									
123	257	6101-0110-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	3	3 182,0	2 353,0	9 546,0	7 059,0			9 546,0
						829,0	741,0	2 487,0	2 223,0			
124	258	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,9	63 114,0	4 241,0	56 803,0	3 817,0	33 568,0		56 803,0
						21 575,0	849,0	19 418,0	764,0			
125	259	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,19506	488 828,0	261 460,0	95 351,0	51 001,0	925,0		95 351,0
						222 625,0	55 746,0	43 425,0	10 874,0			
126	260	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6	1 983,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0
127	261	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	7,5	2 953,0		22 148,0		22 148,0		22 148,0
128	262	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,5	4 330,0		45 465,0		45 465,0		45 465,0
129	263	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,00636	435 243,0		2 768,0		2 768,0		2 768,0
130	264	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,65674	531,0	9,0	3 004,0	51,0	837,0		3 004,0
						374,0	2,0	2 116,0	11,0			
131	265	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,65674	407,0	7,0	2 302,0	39,0	1 030,0		2 302,0
						218,0	2,0	1 233,0	11,0			
			Итого по подразделу 3: Молнезащита для ГРПШ-13-2В-У1,ГРПШ-13-2Н-У1 (3шт),см.М31					249 285,0	61 967,0	118 639,0	0,0	249 285,0
								68 679,0	13 883,0	0,0	0,0	
			Подраздел 4: Заземлитель									
132	266	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	15	912,0	58,0	13 680,0	870,0	885,0		13 680,0
						795,0	15,0	11 925,0	225,0			
133	267	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0945	416 784,0		39 386,0		39 386,0		39 386,0
			Итого по подразделу 4: Заземлитель					53 066,0	870,0	40 271,0	0,0	53 066,0
								11 925,0	225,0	0,0	0,0	
			Подраздел 5: Заземление									
134	268	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	24	4 718,0	388,0	113 232,0	9 312,0	8 496,0		113 232,0
						3 976,0	97,0	95 424,0	2 328,0			
135	269	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	72	1 454,0	58,0	104 688,0	4 176,0	43 272,0		104 688,0
						795,0	15,0	57 240,0	1 080,0			
136	270	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1896	320 265,0		60 722,0		60 722,0		60 722,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137	271	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,08664	416 784,0		36 110,0		36 110,0		36 110,0
			Итого по подразделу 5: Заземление					314 752,0	13 488,0	148 600,0	0,0	314 752,0
								152 664,0	3 408,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления					617 103,0	76 325,0	307 510,0	0,0	617 103,0
								233 268,0	17 516,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 403 168,65	2 988 107,05	2 054 832,81	0,0	8 403 168,65
								3 358 753,02	630 536,27	0,0	0,0	

ИТОГО:			**8403168,65**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**529400**	
Итого с затратами на организацию СМР			**8932568,27**
Сметная прибыль	**5%**	**446628**	
Итого со сметной прибылью			**9379196,69**
Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**267977**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**9647173,74**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		**10370711,77**
НДС	**12%**	**1244485**	
Итого с НДС			**11615197,18**
Понижающий коэффициент К=0,9800000022	**0,980**		**11382893,26**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 43-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр,Кербулакского района,Жетисуйской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-2 Газопровод низкого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 6-2 Газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	2 343,67	444,0 0,0	444,0 97,0	1 040 589,34 0,0	1 040 589,34 227 335,99			1 040 589,34
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	44	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	330 923,97 330 923,97	0,0 0,0			330 923,97
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	1 875,7	94,0 0,0	94,0 23,0	176 315,86 0,0	176 315,86 43 141,07			176 315,86
4	4	6101-0107-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см	м³	1 875,7	370,0 0,0	370,0 71,0	694 009,0 0,0	694 009,0 133 174,79			694 009,0
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1 875,7	208,0 43,0	162,0 35,0	390 145,72 80 655,07	303 863,58 65 649,65	5 627,07		390 145,72
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	375,95	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	1 475 603,82 1 475 603,82	0,0 0,0			1 475 603,82
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	190,975	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 905 548,69 893 953,98	83 647,03 19 479,31	927 947,67		1 905 548,69
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					6 013 136,4 2 781 136,84	2 298 424,81 488 780,81	933 574,74 0,0	0,0 0,0	6 013 136,4
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
8	8	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм	км	0,808	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	1 306 373,28 836 763,36	469 610,72 112 201,38			1 306 373,28
9	9	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140x12,7 мм	м	518,08	6 190,0		3 206 915,1		3 206 915,1		3 206 915,1
10	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,896	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 263 744,0 837 242,0	426 503,0 107 584,0			1 263 744,0
11	11	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	904,96	3 840,0		3 475 046,0		3 475 046,0		3 475 046,0
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	1,108	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	1 562 755,35 1 035 339,46	527 415,58 133 038,65			1 562 755,35

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	523,08	2 539,0		1 328 100,1		1 328 100,1		1 328 100,1
14	14	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,95	1 223 592,0 1 018 410,0	205 124,0 51 944,0	1 162 412,46 967 489,65	194 867,92 49 346,92	55,19		1 162 412,46
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	956,5	1 272,0		1 216 668,0		1 216 668,0		1 216 668,0
16	16	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,191	1 165 857,0 984 273,0	181 542,0 46 029,0	222 678,64 187 996,27	34 674,56 8 791,37	7,82		222 678,64
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					14 744 692,93 3 864 830,74	1 653 071,78 410 962,32	9 226 792,21 0,0	0,0 0,0	14 744 692,93
			Подраздел 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -2шт									
17	18	6121-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 125 мм/+Патрубок/	км	0,00358	3 728 084,0 2 693 908,0	877 055,0 271 953,0	13 347,0 9 644,0	3 140,0 974,0	562,0		13 347,0
18	19	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	3,59432	4 025,0		14 467,0		14 467,0		14 467,0
19	20	6121-0202-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 125 мм	км	0,00358	952 265,0 465 426,0	139 442,0 40 900,0	3 409,0 1 666,0	499,0 146,0	1 244,0		3 409,0
20	21	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм/+Футляр/	км	0,001	4 196 144,0 2 464 500,0	1 349 074,0 369 081,0	4 196,0 2 465,0	1 349,0 369,0	383,0		4 196,0
21	22	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,004	9 900,0		9 940,0		9 940,0		9 940,0
22	23	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01588	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	3 765,0 3 620,0	92,0 17,0	53,0		3 765,0
23	24	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01588	416 762,0		6 618,0		6 618,0		6 618,0
24	25	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм	км	0,0014	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	2 264,0 1 450,0	813,0 194,0			2 264,0
25	26	241-202-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	1,414	6 190,0		8 753,0		8 753,0		8 753,0
26	27	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
27	28	241-210-0132 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х125 мм	шт.	2	5 070,0		10 140,0		10 140,0		10 140,0
28	29	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
29	30	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	5 976,0		11 952,0		11 952,0		11 952,0
30	31	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
31	32	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм	шт.	2	20 108,0		40 216,0		40 216,0		40 216,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	33	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=210/116 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	151 848,0		304,0		304,0		304,0
33	34	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,274817	849,0		1 931,0		1 931,0		1 931,0
34	35	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В7,5/	$м^3$	0,01	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	610,0 216,0	42,0 8,0	352,0		610,0
35	36	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	2	290,0 287,0	0,0 0,0	580,0 574,0	0,0 0,0	6,0		580,0
36	37	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	458 511,0		2 879,0		2 879,0		2 879,0
			Итого по подразделу 3: Вход в землю с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d140/DN133 -2шт					162 335,0 33 279,0	19 255,0 5 020,0	109 800,0 0,0	0,0 0,0	162 335,0
			Подраздел 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -63шт									
37	38	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0205	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	59 963,48 45 147,51	13 426,53 4 180,05	1 389,44		59 963,48
38	39	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	20,626	1 983,0		40 901,12		40 901,12		40 901,12
39	40	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0205	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	14 400,76 8 892,44	2 581,04 749,71	2 927,27		14 400,76
40	41	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,02354	3 238 619,0 2 359 627,0	624 891,0 177 686,0	76 237,0 55 545,77	14 710,25 4 182,96	5 981,63		76 237,0
41	42	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	23,68616	6 472,0		153 296,94		153 296,94		153 296,94
42	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,35091	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	83 195,13 80 002,62	2 016,77 369,17	1 175,74		83 195,13
43	44	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,35091	416 762,0		146 245,97		146 245,97		146 245,97
44	45	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,04685	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	66 078,87 43 777,75	22 301,11 5 625,23			66 078,87
45	46	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	47,5745	1 272,0		60 514,79		60 514,79		60 514,79
46	47	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,07245	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	166 582,0 44 196,0	119 852,0 22 355,0	2 534,0		166 582,0
47	48	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	41	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	184 254,0 93 234,0	91 020,0 22 632,0			184 254,0
48	49	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	41	1 542,0		63 222,0		63 222,0		63 222,0
49	50	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	41	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	184 254,0 93 234,0	91 020,0 22 632,0			184 254,0
50	51	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	41	1 314,0		53 874,0		53 874,0		53 874,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	машин	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	52	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	41	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	184 254,0 93 234,0	91 020,0 22 632,0			184 254,0
52	53	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	41	3 250,0		133 250,0		133 250,0		133 250,0
53	54	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,063	114 793,0		7 232,0		7 232,0		7 232,0
54	55	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	52,214986	849,0		44 331,0		44 331,0		44 331,0
55	56	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В7,5/	$м^3$	0,315	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	19 211,0 6 796,0	1 335,0 267,0	11 079,0		19 211,0
56	57	6125-0702-1213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	63	290,0 287,0	0,0 0,0	18 270,0 18 081,0	0,0 0,0	189,0		18 270,0
57	58	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,19782	458 511,0		90 703,0		90 703,0		90 703,0
			Итого по подразделу 4: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -63шт					1 850 271,06 582 141,09	449 282,7 105 625,12	818 846,9 0,0	0,0 0,0	1 850 271,06
			Подраздел 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -93шт									
58	59	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0225	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	65 813,23 49 552,26	14 736,29 4 588,06	1 525,16		65 813,23
59	60	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	22,686	585,0		13 271,16		13 271,16		13 271,16
60	61	6121-0202-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0225	702 468,0 433 777,0	125 912,0 36 566,0	15 805,65 9 760,16	2 833,06 822,58	3 212,42		15 805,65
61	62	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм/+Футляр/	км	0,02594	2 194 727,0 1 769 720,0	309 285,0 90 453,0	56 931,42 45 906,68	8 022,93 2 346,33	3 001,81		56 931,42
62	63	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	26,15576	3 518,0		92 015,98		92 015,98		92 015,98
63	64	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,41839	237 084,0 227 986,0	5 748,0 1 052,0	99 193,8 95 387,11	2 404,89 440,13	1 401,8		99 193,8
64	65	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,41839	416 762,0		174 368,89		174 368,89		174 368,89
65	66	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0523	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	73 765,49 48 870,08	24 894,9 6 279,58			73 765,49
66	67	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	52,323	346,0		18 103,88		18 103,88		18 103,88
67	68	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1023	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	235 215,0 62 405,0	169 231,0 31 565,0	3 579,0		235 215,0
68	69	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	45	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	202 230,0 102 330,0	99 900,0 24 840,0			202 230,0
69	70	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	45	902,0		40 590,0		40 590,0		40 590,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	машин / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	71	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	45	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	202 230,0 102 330,0	99 900,0 24 840,0			202 230,0
71	72	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	45	1 085,0		48 825,0		48 825,0		48 825,0
72	73	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	45	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	202 230,0 102 330,0	99 900,0 24 840,0			202 230,0
73	74	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	45	2 209,0		99 405,0		99 405,0		99 405,0
74	75	261-301-0304 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=82/36 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,093	79 987,0		7 439,0		7 439,0		7 439,0
75	76	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	23,401311	849,0		19 868,0		19 868,0		19 868,0
76	77	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В7,5/	$м^3$	0,465	60 986,0 21 575,0	4 241,0 849,0	28 358,0 10 032,0	1 972,0 395,0	16 354,0		28 358,0
77	78	6125-0702-1213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	93	290,0 287,0	0,0 0,0	26 970,0 26 691,0	0,0 0,0	279,0		26 970,0
78	79	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,29202	458 511,0		133 894,0		133 894,0		133 894,0
			Итого по подразделу 5: Выход из земли с прим.переходов политилен-сталь ПЭ/Сталь d32/DN25 -93шт					1 856 523,5 655 594,29	523 795,07 120 956,68	677 134,1 0,0	0,0 0,0	1 856 523,5
			Подраздел 6: ПЭ фитинги									
79	80	6121-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	89	6 626,0 3 357,0	3 269,0 813,0	589 714,0 298 773,0	290 941,0 72 357,0			589 714,0
80	81	241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5	38 574,0		192 870,0		192 870,0		192 870,0
81	82	241-209-1617 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x110x160 мм	шт.	3	19 238,0		57 714,0		57 714,0		57 714,0
82	83	241-209-1616 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x90x160 мм	шт.	3	18 484,0		55 452,0		55 452,0		55 452,0
83	84	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x63x160 мм	шт.	8	18 301,0		146 408,0		146 408,0		146 408,0
84	86	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	2	13 440,0		26 880,0		26 880,0		26 880,0
85	87	241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	8 706,0		8 706,0		8 706,0		8 706,0
86	88	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	25	13 437,0		335 925,0		335 925,0		335 925,0
87	89	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	3 919,0		58 785,0		58 785,0		58 785,0
88	90	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт.	27	5 884,0		158 868,0		158 868,0		158 868,0
89	91	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	54	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	242 676,0 122 796,0	119 880,0 29 808,0			242 676,0
90	92	241-215-0306 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140x63 мм		1	11 732,0		11 732,0		11 732,0		11 732,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего		Всего			Сметная прибыль, тенге	тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	93	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	10	11 731,0		117 310,0		117 310,0		117 310,0
92	94	241-215-0303 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	43	11 731,0		504 433,0		504 433,0		504 433,0
93	95	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	48	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	215 712,0 109 152,0	106 560,0 26 496,0			215 712,0
94	96	241-208-1709 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	35 108,0		35 108,0		35 108,0		35 108,0
95	97	241-208-1604 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 339,0		12 678,0		12 678,0		12 678,0
96	98	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9 065,0		18 130,0		18 130,0		18 130,0
97	99	241-208-1707 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9 065,0		9 065,0		9 065,0		9 065,0
98	100	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	7 186,0		71 860,0		71 860,0		71 860,0
99	104	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	42	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	188 748,0 95 508,0	93 240,0 23 184,0			188 748,0
100	105	241-210-0131 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х110 мм	шт.	4	4 389,0		17 556,0		17 556,0		17 556,0
101	106	241-210-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х90 мм	шт.	2	4 228,0		8 456,0		8 456,0		8 456,0
102	107	241-210-0129 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х75 мм	шт.	1	5 473,0		5 473,0		5 473,0		5 473,0
103	108	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	8	1 959,0		15 672,0		15 672,0		15 672,0
104	109	241-210-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1 999,0		1 999,0		1 999,0		1 999,0
105	110	241-210-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	14	1 379,0		19 306,0		19 306,0		19 306,0
106	111	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	12	1 325,0		15 900,0		15 900,0		15 900,0
			Итого по подразделу 6: ПЭ фитинги					3 143 136,0 626 229,0	610 621,0 151 845,0	1 906 286,0 0,0	0,0 0,0	3 143 136,0
			Подраздел 7: Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -4шт./Пр.лист.8353.10/									
107	112	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/	$м^3$	0,056	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	3 418,0 1 208,0	238,0 48,0	1 972,0		3 418,0
108	113	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,14	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	6 541,0 3 644,0	2 758,0 808,0	139,0		6 541,0
109	114	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,14	64 528,0		9 034,0		9 034,0		9 034,0
110	115	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0188	3 406 760,0		64 047,0		64 047,0		64 047,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	116	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	4	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	54 340,0 45 408,0	1 784,0 580,0	7 148,0		54 340,0
112	117	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 110мм со штоком	шт	4	78 054,59		312 218,0		312 218,0		312 218,0
113	118	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	8	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	35 952,0 18 192,0	17 760,0 4 416,0			35 952,0
114	119	241-211-0611 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 140 мм	шт.	8	5 976,0		47 808,0		47 808,0		47 808,0
115	120	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02668	449 705,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0
116	121	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,004	31 790,0		127,0		127,0		127,0
117	122	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	10,48	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	104 569,0 49 057,0	4 590,0 1 069,0	50 922,0		104 569,0
			Итого по подразделу 7: Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -4шт./Пр.лист.8353.10/					650 052,0 117 509,0	27 130,0 6 921,0	505 413,0 0,0	0,0 0,0	650 052,0
			Подраздел 8: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -9шт./Пр.лист.8353.10/									
118	123	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/	$м^3$	0,126	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	7 690,0 2 718,0	534,0 107,0	4 437,0		7 690,0
119	124	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,315	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	14 717,0 8 198,0	6 206,0 1 819,0	313,0		14 717,0
120	125	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,315	64 528,0		20 326,0		20 326,0		20 326,0
121	126	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0423	3 406 760,0		144 106,0		144 106,0		144 106,0
122	127	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	9	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	122 265,0 102 168,0	4 014,0 1 305,0	16 083,0		122 265,0
123	128	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 90мм со штоком	шт	9	69 284,41		623 560,0		623 560,0		623 560,0
124	129	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	18	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	80 892,0 40 932,0	39 960,0 9 936,0			80 892,0
125	130	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	18	2 674,0		48 132,0		48 132,0		48 132,0
126	131	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,06003	449 705,0		26 996,0		26 996,0		26 996,0
127	132	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,009	31 790,0		286,0		286,0		286,0
128	133	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	23,58	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	235 281,0 110 378,0	10 328,0 2 405,0	114 575,0		235 281,0
			Итого по подразделу 8: Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -9шт./Пр.лист.8353.10/					1 324 251,0 264 394,0	61 042,0 15 572,0	998 814,0 0,0	0,0 0,0	1 324 251,0
			Подраздел 9: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -7шт./Пр.лист.8353.10/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	134	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м^3/=В12,5,F50,W6,ссн/	м^3	0,098	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	5 981,0 2 114,0	415,0 83,0	3 451,0		5 981,0
130	135	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	м^3	0,245	46 722,0 26 026,0	19 702,0 5 774,0	11 447,0 6 376,0	4 827,0 1 415,0	244,0		11 447,0
131	136	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м^3	0,245	64 528,0		15 809,0		15 809,0		15 809,0
132	137	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0329	3 406 760,0		112 082,0		112 082,0		112 082,0
133	138	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	7	13 585,0 11 352,0	446,0 145,0	95 095,0 79 464,0	3 122,0 1 015,0	12 509,0		95 095,0
134	139	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 63мм со штоком	шт	7	54 813,62		383 695,0		383 695,0		383 695,0
135	140	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	14	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	62 916,0 31 836,0	31 080,0 7 728,0			62 916,0
136	141	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	1 314,0		18 396,0		18 396,0		18 396,0
137	142	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,04669	449 705,0		20 997,0		20 997,0		20 997,0
138	143	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,007	31 790,0		223,0		223,0		223,0
139	144	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	18,34	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	182 997,0 85 850,0	8 033,0 1 871,0	89 114,0		182 997,0
			Итого по подразделу 9: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -7шт./Пр.лист.8353.10/					909 638,0 205 640,0	47 477,0 12 112,0	656 520,0 0,0	0,0 0,0	909 638,0
			Подраздел 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х17,9мм в футляре 250х22,7 методом прокола = 37м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
140	145	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	37	27 086,0 4 177,0	11 975,0 2 200,0	1 002 182,0 154 549,0	443 075,0 81 400,0	404 558,0		1 002 182,0
141	146	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	37,74	19 773,0		746 233,0		746 233,0		746 233,0
142	147	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	67 587,0 47 565,0	18 384,0 5 124,0	1 638,0		67 587,0
143	148	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,6	926,0		3 334,0		3 334,0		3 334,0
144	149	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
145	150	241-215-0311 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	3	14 664,0		43 992,0		43 992,0		43 992,0
146	151	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
147	152	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1 085,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	153	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
149	154	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	3	1 108,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0
150	155	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0
151	156	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0
152	157	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/225мм/	футляр	3	14 884,0 9 914,0	1 520,0 33,0	44 652,0 29 742,0	4 560,0 99,0	10 350,0		44 652,0
153	158	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	5,4	772,0		4 169,0		4 169,0		4 169,0
154	159	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	6,043118	849,0		5 131,0		5 131,0		5 131,0
155	160	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,06	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	599,0 281,0	26,0 6,0	292,0		599,0
			Итого по подразделу 10: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х17,9мм в футляре 250х22,7 методом прокола = 37м.(3шт.)/Пр.лист 8353.1					1 975 229,0 252 603,0	486 025,0 91 597,0	1 236 601,0 0,0	0,0 0,0	1 975 229,0
			Подраздел 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х17,9мм в футляре 250х22,7 открытым методом = 33м.(7шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
156	161	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,033	3 426 673,0 1 371 672,0	2 055 001,0 442 965,0	113 080,0 45 265,0	67 815,0 14 618,0			113 080,0
157	162	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	33,66	19 773,0		665 559,0		665 559,0		665 559,0
158	163	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	7	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	157 703,0 110 985,0	42 896,0 11 956,0	3 822,0		157 703,0
159	164	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,4	926,0		7 778,0		7 778,0		7 778,0
160	165	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
161	166	241-215-0311 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	7	14 664,0		102 648,0		102 648,0		102 648,0
162	167	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
163	168	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1 085,0		7 595,0		7 595,0		7 595,0
164	169	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
165	170	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	7	1 108,0		7 756,0		7 756,0		7 756,0
166	171	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,04669	449 705,0		20 997,0		20 997,0		20 997,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	172	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	7	442,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
168	173	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/225мм/	футляр	7	14 884,0 9 914,0	1 520,0 33,0	104 188,0 69 398,0	10 640,0 231,0	24 150,0		104 188,0
169	174	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	12,6	772,0		9 727,0		9 727,0		9 727,0
170	175	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	14,10061	849,0		11 971,0		11 971,0		11 971,0
171	176	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,14	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 397,0 655,0	61,0 14,0	680,0		1 397,0
			Итого по подразделу 11: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х17,9мм в футляре 250х22,7 открытым методом = 33м.(7шт.)/Пр.лист 835.					1 307 867,0 274 057,0	168 032,0 38 411,0	865 777,0 0,0	0,0 0,0	1 307 867,0
			Подраздел 12: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 методом прокола = 60м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
172	177	6121-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб,диаметр до 110 мм,в грунтах 1-2 группы	м	60	8 573,0 3 691,0	2 817,0 867,0	514 380,0 221 460,0	169 020,0 52 020,0	123 900,0		514 380,0
173	178	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	61,2	8 114,0		496 577,0		496 577,0		496 577,0
174	179	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	5	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	112 645,0 79 275,0	30 640,0 8 540,0	2 730,0		112 645,0
175	180	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926,0		5 556,0		5 556,0		5 556,0
176	181	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			22 470,0
177	182	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	5	11 732,0		58 660,0		58 660,0		58 660,0
178	183	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			22 470,0
179	184	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	1 085,0		5 425,0		5 425,0		5 425,0
180	185	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			22 470,0
181	186	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	5	1 108,0		5 540,0		5 540,0		5 540,0
182	187	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,03335	449 705,0		14 998,0		14 998,0		14 998,0
183	188	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	5	442,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0
184	189	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	5	10 581,0 7 047,0	1 081,0 24,0	52 905,0 35 235,0	5 405,0 120,0	12 265,0		52 905,0
185	190	234-305-2207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 22 мм/=Вилатерм-20/		8	677,0		5 416,0		5 416,0		5 416,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	191	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	м	3,538604	849,0		3 004,0		3 004,0		3 004,0
				кг								
187	192	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основании песчаного	$м^3$	0,1	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	998,0 468,0	44,0 10,0	486,0 736 767,0	0,0 0,0	998,0 1 345 724,0
			Итого по подразделу 12: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10,0мм в футляре 160x14,6 методом прокола = 60м.(5шт.)/Пр.лист 8353.1					1 345 724,0 370 548,0	238 409,0 68 970,0	0,0		
			Подраздел 13: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10,0мм в футляре 160x14,6 открытым методом = 13м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
188	193	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,013	1 652 100,0 1 060 458,0	591 642,0 140 431,0	21 477,0 13 786,0	7 692,0 1 826,0			21 477,0
189	194	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	13,13	8 114,0		106 537,0		106 537,0		106 537,0
190	195	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	45 058,0 31 710,0	12 256,0 3 416,0	1 092,0		45 058,0
191	196	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросвариая прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 222,0
192	197	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
193	198	241-215-0307 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	2	11 732,0		23 464,0		23 464,0		23 464,0
194	199	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
195	200	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0
196	201	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
197	202	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32x32 мм	шт.	2	1 108,0		2 216,0		2 216,0		2 216,0
198	203	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
199	204	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45x2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0
200	205	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	2	10 581,0 7 047,0	1 081,0 24,0	21 162,0 14 094,0	2 162,0 48,0	4 906,0		21 162,0
201	206	234-305-2207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 22 мм/=Вилатерм-20/	м	3,2	677,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
202	207	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,415442	849,0		1 202,0		1 202,0		1 202,0
203	208	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,04	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	399,0 187,0	17,0 4,0	194,0 153 052,0	0,0 0,0	399,0 261 920,0
			Итого по подразделу 13: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10,0мм в футляре 160x14,6 открытым методом = 13м.(2шт.)/Пр.лист 835					261 920,0 73 421,0	35 447,0 8 606,0	0,0		
			Подраздел 14: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90x8,2мм в футляре 140x12,7 методом прокола = 46м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	209	6121-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	46	14 654,0 3 539,0	7 302,0 1 484,0	674 084,0 162 794,0	335 892,0 68 264,0	175 398,0		674 084,0
205	210	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	46,92	6 190,0		290 435,0		290 435,0		290 435,0
206	211	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	4	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	90 116,0 63 420,0	24 512,0 6 832,0	2 184,0		90 116,0
207	212	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,8	926,0		4 445,0		4 445,0		4 445,0
208	213	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
209	214	241-215-0306 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	4	11 732,0		46 928,0		46 928,0		46 928,0
210	215	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
211	216	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1 085,0		4 340,0		4 340,0		4 340,0
212	217	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
213	218	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	4	1 108,0		4 432,0		4 432,0		4 432,0
214	219	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,02668	449 705,0		11 998,0		11 998,0		11 998,0
215	220	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	4	442,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
216	221	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/140мм/	футляр	4	9 270,0 6 174,0	947,0 21,0	37 080,0 24 696,0	3 788,0 84,0	8 596,0		37 080,0
217	222	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены 1 от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	4,52	772,0		3 489,0		3 489,0		3 489,0
218	223	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,844742	849,0		2 415,0		2 415,0		2 415,0
219	224	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,08	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	798,0 374,0	35,0 8,0	389,0		798,0
			Итого по подразделу 14: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 методом прокола = 46м.(4шт.)/Пр.лист 8353.16					1 226 256,0 278 572,0	390 867,0 81 812,0	556 817,0 0,0	0,0 0,0	1 226 256,0
			Подраздел 15: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым методом = 64м.(11шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
220	225	6121-0105-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 140 мм	км	0,038	1 616 799,0 1 035 598,0	581 201,0 138 863,0	61 438,28 39 352,56	22 085,72 5 276,66			61 438,28
221	226	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	38,64	6 190,0		239 181,84		239 181,84		239 181,84
222	227	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	7	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	157 703,0 110 985,0	42 896,0 11 956,0	3 822,0		157 703,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	228	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7,92	926,0		7 333,8		7 333,8		7 333,8
224	229	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
225	230	241-215-0306 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	7	11 732,0		82 124,0		82 124,0		82 124,0
226	231	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
227	232	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1 085,0		7 595,0		7 595,0		7 595,0
228	233	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	7	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	31 458,0 15 918,0	15 540,0 3 864,0			31 458,0
229	234	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	7	1 108,0		7 756,0		7 756,0		7 756,0
230	235	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,07337	449 705,0		32 995,0		32 995,0		32 995,0
231	236	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	7	442,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
232	237	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/140мм/	футляр	7	9 270,0 6 174,0	947,0 21,0	64 890,0 43 218,0	6 629,0 147,0	15 043,0		64 890,0
233	238	234-305-2208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 25 мм/=Вилатерм-25/	м	7,458	772,0		5 757,6		5 757,6		5 757,6
234	239	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	4,72304	849,0		4 010,01		4 010,01		4 010,01
235	240	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,132	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	1 317,0 618,0	57,6 13,2	641,4		1 317,0
			Итого по подразделу 15: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым методом = 64м.(11шт.)/Пр.лист 8353.					769 569,53 241 927,56	118 288,32 28 984,86	409 353,65 0,0	0,0 0,0	769 569,53
			Подраздел 16: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом прокола = 74м.(8шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
236	241	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	74	14 654,0 3 539,0	7 302,0 1 484,0	1 084 396,0 261 886,0	540 348,0 109 816,0	282 162,0		1 084 396,0
237	242	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	75,48	3 840,0		289 843,0		289 843,0		289 843,0
238	243	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	45 058,0 31 710,0	12 256,0 3 416,0	1 092,0		45 058,0
239	244	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 222,0
240	245	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
241	246	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм		2	11 731,0		23 462,0		23 462,0		23 462,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	247	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт. шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
243	248	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0
244	249	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	8 988,0 4 548,0	4 440,0 1 104,0			8 988,0
245	250	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	1 108,0		2 216,0		2 216,0		2 216,0
246	251	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
247	252	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0
248	253	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	2	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	12 120,0 9 698,0	1 488,0 32,0	934,0		12 120,0
249	254	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	1,6	365,0		584,0		584,0		584,0
250	255	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,167421	849,0		991,0		991,0		991,0
251	256	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,04	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	399,0 187,0	17,0 4,0	194,0		399,0
			Итого по подразделу 16: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 методом прокола = 74м.(8шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ					1 497 308,0 317 125,0	567 429,0 116 580,0	612 753,0 0,0	0,0 0,0	1 497 308,0
			Подраздел 17: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 83м.(21шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
252	257	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,043	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	60 648,65 40 180,13	20 468,52 5 163,11			60 648,65
253	258	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	243,61	3 840,0		935 462,19		935 462,19		935 462,19
254	259	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	11	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	247 819,0 174 405,0	67 408,0 18 788,0	6 006,0		247 819,0
255	260	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	13,2	926,0		12 223,1		12 223,1		12 223,1
256	261	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	11	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	49 434,0 25 014,0	24 420,0 6 072,0			49 434,0
257	262	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	11	11 731,0		129 041,0		129 041,0		129 041,0
258	263	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	11	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	49 434,0 25 014,0	24 420,0 6 072,0			49 434,0
259	264	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	11	1 085,0		11 935,0		11 935,0		11 935,0
260	265	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы		11	4 494,0	2 220,0	49 434,0	24 420,0			49 434,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	266	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	11	2 274,0 1 108,0	552,0	25 014,0 12 188,0	6 072,0	12 188,0		12 188,0
262	267	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,14007	449 705,0		62 990,0		62 990,0		62 990,0
263	268	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	11	442,0		4 862,0		4 862,0		4 862,0
264	269	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	11	6 060,0 4 849,0	744,0 16,0	66 660,0 53 339,0	8 184,0 176,0	5 137,0		66 660,0
265	270	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	8,8	365,0		3 212,0		3 212,0		3 212,0
266	271	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	6,457916	849,0		5 482,79		5 482,79		5 482,79
267	272	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,22	9 978,0 4 681,0	438,0 102,0	2 195,29 1 029,81	96,38 22,52	1 069,1		2 195,29
			Итого по подразделу 17: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым методом = 83м.(21шт.)/Пр.лист 8353.1					1 703 021,02 343 995,94	169 416,9 42 365,63	1 189 608,18 0,0	0,0 0,0	1 703 021,02
			Подраздел 18: Пересечение с кабелем связи (10шт.),см.ГСН35									
268	273	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,98512	532 893,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	524 963,2 519 210,4	4 447,2 1 036,0	1 305,6		524 963,2
269	274	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,6872	522 068,0		358 764,8		358 764,8		358 764,8
270	275	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01088	493 489,0		5 368,8		5 368,8		5 368,8
271	276	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,28704	408 199,0		117 169,6		117 169,6		117 169,6
272	277	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	2,4	22 149,0		53 157,6		53 157,6		53 157,6
273	278	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	16	5 181,0 3 448,0	529,0 12,0	82 896,0 55 168,0	8 464,0 192,0	19 264,0		82 896,0
274	279	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001	269 337,0		269,6		269,6		269,6
			Итого по подразделу 18: Пересечение с кабелем связи (10шт.),см.ГСН35					1 142 589,6 574 378,4	12 911,2 1 228,0	555 300,0 0,0	0,0 0,0	1 142 589,6
			Подраздел 19: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -148шт									
275	280	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,0296	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	41 749,0 27 659,0	14 090,0 3 554,0			41 749,0
276	281	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	29,6	343,0		10 153,0		10 153,0		10 153,0
			Итого по подразделу 19: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -148шт					51 902,0 27 659,0	14 090,0 3 554,0	10 153,0 0,0	0,0 0,0	51 902,0
			Подраздел 20: Узел выхода сигнального провода на поверхность -148шт,см.ГСН28									
277	282	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,007844	1 510 113,0		11 845,0		11 845,0		11 845,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	283	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	148	11 102,0 8 136,0	1 248,0 27,0	1 643 096,0 1 204 128,0	184 704,0 3 996,0	254 264,0		1 643 096,0
			Итого по подразделу 20: Узел выхода сигнального провода на поверхность -148шт,см.ГСН28					1 654 941,0 1 204 128,0	184 704,0 3 996,0	266 109,0 0,0	0,0 0,0	1 654 941,0
			Подраздел 21: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 38шт,см.ГСН29									
279	284	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,038	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	53 596,0 35 508,0	18 089,0 4 563,0			53 596,0
280	285	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	38	343,0		13 034,0		13 034,0		13 034,0
281	286	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	2,28	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	47 055,0 29 189,0	6 575,0 1 915,0	11 290,0		47 055,0
282	287	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F100,W4/	$м^3$	2,128	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	129 880,0 45 912,0	9 025,0 1 807,0	74 944,0		129 880,0
283	288	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка	т	0,15656	1 068 016,0 1 064 068,0	3 948,0 1 234,0	167 209,0 166 590,0	618,0 193,0			167 209,0
284	289	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,01368	380 001,0		5 198,0		5 198,0		5 198,0
285	290	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм	т	0,14288	470 520,0		67 228,0		67 228,0		67 228,0
286	291	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,347088	3 658 419,0 2 233 992,0	1 274 937,0 326 793,0	1 269 794,0 775 392,0	442 516,0 113 426,0	51 886,0		1 269 794,0
287	292	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	38	532,0		20 216,0		20 216,0		20 216,0
288	293	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,004188	310 044,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0
289	294	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0323	1 293,0		42,0		42,0		42,0
290	295	261-107-0648 *РСНБ РК 2022*	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	6,08	258,0		1 569,0		1 569,0		1 569,0
291	296	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	152	642,0 639,0	3,0 1,0	97 584,0 97 128,0	456,0 152,0			97 584,0
292	297	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003789	1 510 113,0		5 721,0		5 721,0		5 721,0
293	298	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,76	1 725,0 1 250,0	449,0 139,0	1 311,0 950,0	342,0 106,0	19,0		1 311,0
294	299	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,01444	79 643,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0
295	300	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	7,675856	20 638,0 12 802,0	2 884,0 840,0	158 414,0 98 266,0	22 137,0 6 448,0	38 010,0		158 414,0
296	301	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	76,758556	7 769,0 2 292,0	853,0 214,0	596 337,0 175 931,0	65 475,0 16 426,0	354 932,0		596 337,0
			Итого по подразделу 21: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер)- 38шт,см.ГСН29					2 636 636,0 1 424 866,0	565 233,0 145 036,0	646 537,0 0,0	0,0 0,0	2 636 636,0
			Подраздел 22: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -89шт,см ГСН33									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297	302	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	$м^3$	41,83	18 377,0 13 273,0	5 099,0 1 541,0	768 710,0 555 210,0	213 291,0 64 460,0	209,0		768 710,0
298	303	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	41,83	2 295,0		96 000,0		96 000,0		96 000,0
299	304	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	89	23 180,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	2 063 020,0 1 411 095,0	545 392,0 152 012,0	106 533,0		2 063 020,0
300	305	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	142,4	926,0		131 862,0		131 862,0		131 862,0
301	306	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,1068	3 478 441,0 1 174 688,0	62 344,0 291,0	371 497,0 125 457,0	6 658,0 31,0	239 382,0		371 497,0
302	307	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6,ссц/	$м^3$	1,246	61 034,0 21 575,0	4 241,0 849,0	76 048,0 26 882,0	5 284,0 1 058,0	43 882,0		76 048,0
303	308	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,59363	449 705,0		266 958,0		266 958,0		266 958,0
304	309	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003827	1 510 113,0		5 779,0		5 779,0		5 779,0
305	310	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,36757	1 469 264,0 268 902,0	15 627,0 2 997,0	540 057,0 98 840,0	5 744,0 1 102,0	435 473,0		540 057,0
306	311	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	89	442,0		39 338,0		39 338,0		39 338,0
307	312	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	89	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	399 966,0 202 386,0	197 580,0 49 128,0			399 966,0
308	313	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	89	902,0		80 278,0		80 278,0		80 278,0
309	314	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,068	531,0 374,0	9,0 2,0	567,0 399,0	9,0 2,0	158,0		567,0
310	315	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,068	407,0 218,0	7,0 2,0	435,0 233,0	7,0 2,0	194,0		435,0
			Итого по подразделу 22: Установка контрольной трубки на газопроводе на углах поворота,на отверстиях -89шт,см ГСН33					4 840 515,0 2 420 502,0	973 965,0 267 795,0	1 446 046,0 0,0	0,0 0,0	4 840 515,0
			Подраздел 23: Прокладка сигнальной ленты и кабеля									
311	316	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	2 995	23,0 21,0	2,0 1,0	68 885,0 62 895,0	5 990,0 2 995,0			68 885,0
312	317	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2 995	17,0		50 915,0		50 915,0		50 915,0
313	318	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	3,243	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	654 778,08 402 644,42	252 133,27 68 715,73			654 778,08
314	319	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	3,243	284 437,0		922 429,19		922 429,19		922 429,19
			Итого по подразделу 23: Прокладка сигнальной ленты и кабеля					1 697 007,27 465 539,42	258 123,27 71 710,73	973 344,19 0,0	0,0 0,0	1 697 007,27
			Подраздел 24: Опознавательный знак подземного газопровода- 112шт,см.АС6									
315	320	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м группа грунта 2		28,48608	6 516,0	0,0	185 615,0	0,0			185 615,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	321	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	28,48608	6 516,0 3 574,0 3 574,0	0,0 0,0 0,0	185 615,0 101 809,0 101 809,0	0,0 0,0 0,0			101 809,0
317	322	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 м³/В15,F50,W4.ссц/	м³	7,84	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	483 767,0 169 148,0	33 249,0 6 656,0	281 370,0		483 767,0
318	323	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	112	5 993,0 3 126,0	2 561,0 790,0	671 216,0 350 112,0	286 832,0 88 480,0	34 272,0		671 216,0
319	324	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	112	7 002,0		784 224,0		784 224,0		784 224,0
320	325	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	112	3 732,0 3 432,0	0,0 0,0	417 984,0 384 384,0	0,0 0,0	33 600,0		417 984,0
321	326	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,07056	354 405,0		25 007,0		25 007,0		25 007,0
322	327	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	336	3,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0
			Итого по подразделу 24: Опознавательный знак подземного газопровода- 112шт,см.АС6					2 670 630,0 1 191 068,0	320 081,0 95 136,0	1 159 481,0 0,0	0,0 0,0	2 670 630,0
			Подраздел 25: Разборка и восстановление гравийного покрытия S=33,6м²									
323	328	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	м³	10,08	1 040,0 474,0	566,0 118,0	10 483,0 4 778,0	5 705,0 1 189,0			10 483,0
324	329	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м³	10,08	10 358,0 634,0	2 584,0 522,0	104 409,0 6 391,0	26 047,0 5 262,0	71 971,0		104 409,0
325	330	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	16,128	254,0		4 097,0				4 097,0
326	331	412-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	32,256	121,0		3 903,0				3 903,0
			Итого по подразделу 25: Разборка и восстановление гравийного покрытия S=33,6м²					122 892,0 11 169,0	31 752,0 6 451,0	71 971,0 0,0	0,0 0,0	122 892,0
			Подраздел 26: Испытание и контроль									
327	332	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	87	4 381,0 4 199,0	47,0 0,0	381 147,0 365 313,0	4 089,0 0,0	11 745,0		381 147,0
328	333	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	77	4 381,0 4 199,0	47,0 0,0	337 337,0 323 323,0	3 619,0 0,0	10 395,0		337 337,0
329	334	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	300	3 153,0 2 999,0	31,0 0,0	945 900,0 899 700,0	9 300,0 0,0	36 900,0		945 900,0
330	335	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	224	2 529,0 2 399,0	26,0 0,0	566 496,0 537 376,0	5 824,0 0,0	23 296,0		566 496,0
331	336	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		130	1 902,0	19,0	247 260,0	2 470,0	10 920,0		247 260,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		1 799,0	0,0	233 870,0	0,0			
332	337	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,008	3 125 572,0 811 260,0	2 277 030,0 423 721,0	3 150 577,0 817 750,0	2 295 246,0 427 111,0	37 581,0		3 150 577,0
333	338	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110/90/63/32/ мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,8	2 299 270,0 610 017,0	1 654 265,0 308 557,0	1 839 415,99 488 013,62	1 323 411,98 246 845,59	27 990,37		1 839 415,99
			Итого по подразделу 26: Испытание и контроль					7 468 132,99 3 665 345,62	3 643 959,98 673 956,59	158 827,37 0,0	0,0 0,0	7 468 132,99
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					63 026 176,3 22 267 658,9	13 868 833,03 3 063 984,74	26 881 678,34 0,0	0,0 0,0	63 026 176,3
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления									
334	339	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,618	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	1 807 677,0 1 361 033,0	404 755,0 126 015,0	41 889,0		1 807 677,0
335	340	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	618	1 696,0		1 048 128,0		1 048 128,0		1 048 128,0
			Подраздел 1:									
336	341	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	2	7 198,0 5 984,0	267,0 87,0	14 396,0 11 968,0	534,0 174,0	1 894,0		14 396,0
337	342	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0
338	343	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 569,0 2 286,0	55,0 0,0	10 276,0 9 144,0	220,0 0,0	912,0		10 276,0
339	344	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 847,0		7 388,0		7 388,0		7 388,0
340	345	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,028	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	102 436,0 62 552,0	35 698,0 9 150,0	4 186,0		102 436,0
341	346	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	40	730,0		29 200,0		29 200,0		29 200,0
342	347	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,003	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	10 975,0 6 702,0	3 824,0 980,0	448,0		10 975,0
343	348	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	2 735,0		5 470,0		5 470,0		5 470,0
			Итого по подразделу 1:					263 933,0 90 366,0	40 276,0 10 304,0	133 290,0 0,0	0,0 0,0	263 933,0
			Подраздел 2: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=2,2м -108шт.									
344	349	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,4688	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	621 138,0 580 959,0	18 388,0 1 356,0	21 791,0		621 138,0
345	350	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	280,8	1 969,0		552 895,0		552 895,0		552 895,0
346	351	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,2214	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	125 606,0 116 690,0	1 000,0 233,0	7 916,0		125 606,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
347	352	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,2214	708,0		157,0		157,0		157,0
348	353	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	8,64	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	533 131,0 186 408,0	36 642,0 7 335,0	310 081,0		533 131,0
349	354	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	11,88	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	140 754,0 140 754,0	0,0 0,0			140 754,0
350	355	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	11,88	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	42 459,0 42 459,0	0,0 0,0			42 459,0
			Итого по подразделу 2: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д57х3,0 Н=2,2м -108шт.					2 016 140,0 1 067 270,0	56 030,0 8 924,0	892 840,0 0,0	0,0 0,0	2 016 140,0
			Подраздел 3: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д76х4,0 Н=4,5м -28шт.									
351	356	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,91448	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	386 723,0 361 707,0	11 448,0 844,0	13 568,0		386 723,0
352	357	241-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х4 мм	м	128,8	3 316,0		427 101,0		427 101,0		427 101,0
353	358	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,0574	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	32 564,0 30 253,0	259,0 60,0	2 052,0		32 564,0
354	359	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,0574	708,0		41,0		41,0		41,0
355	360	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,24	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	138 219,0 48 328,0	9 500,0 1 902,0	80 391,0		138 219,0
356	361	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	3,08	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	36 492,0 36 492,0	0,0 0,0			36 492,0
357	362	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	3,08	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	11 008,0 11 008,0	0,0 0,0			11 008,0
			Итого по подразделу 3: Крепление газопровода Д57х3,5 на опорах Д76х4,0 Н=4,5м -28шт.					1 032 148,0 487 788,0	21 207,0 2 806,0	523 153,0 0,0	0,0 0,0	1 032 148,0
			Подраздел 4: Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре -28шт.									
358	363	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	56	5 926,0 5 112,0	476,0 131,0	331 856,0 286 272,0	26 656,0 7 336,0	18 928,0		331 856,0
359	364	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,21112	470 520,0		99 336,0		99 336,0		99 336,0
360	365	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2	м	36,4	912,0 795,0	58,0 15,0	33 197,0 28 938,0	2 111,0 546,0	2 148,0		33 197,0
361	366	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00266	416 762,0		1 109,0		1 109,0		1 109,0
362	367	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0224	416 784,0		9 336,0		9 336,0		9 336,0
			Итого по подразделу 4: Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре -28шт.					474 834,0 315 210,0	28 767,0 7 882,0	130 857,0 0,0	0,0 0,0	474 834,0
			Подраздел 5: Защитный зонт для задвижек на вертикальном газопроводе -2шт									
363	368	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00056	1 469 265,0 268 903,0	15 627,0 2 997,0	823,0 151,0	9,0 2,0	663,0		823,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
364	369	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,053084	998,0		53,0		53,0		53,0
			Итого по подразделу 5: Защитный зонт для задвижек на вертикальном газопроводе -2шт					876,0	9,0	716,0	0,0	876,0
								151,0	2,0	0,0	0,0	
			Подраздел 6: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -57шт,см.ГСН30									
365	370	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,1539	2 925 043,0	654 943,0	450 164,0	100 795,0	10 431,0		450 164,0
						2 202 319,0	203 907,0	338 937,0	31 381,0			
366	371	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	154,5156	1 696,0		262 058,0		262 058,0		262 058,0
367	372	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	57	33 367,0		1 901 919,0		1 901 919,0		1 901 919,0
368	373	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0342	3 658 418,0	1 274 937,0	125 118,0	43 603,0	5 113,0		125 118,0
						2 233 991,0	326 793,0	76 402,0	11 176,0			
369	374	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	57	425,0		24 225,0		24 225,0		24 225,0
370	375	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	57	502,0		28 614,0		28 614,0		28 614,0
371	376	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	17,1	61 705,0	4 241,0	1 055 156,0	72 521,0	613 702,0		1 055 156,0
						21 575,0	849,0	368 933,0	14 518,0			
372	377	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,59052	422 888,0	12 519,0	249 724,0	7 393,0	8 761,0		249 724,0
						395 533,0	923,0	233 570,0	545,0			
373	378	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,59052	1 160 797,0		685 474,0		685 474,0		685 474,0
374	379	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,11685	567 325,0	4 515,0	66 292,0	528,0	4 178,0		66 292,0
						527 053,0	1 052,0	61 586,0	123,0			
375	380	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	116,85	708,0		82 730,0		82 730,0		82 730,0
376	381	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	6,27	61 705,0	4 241,0	386 890,0	26 591,0	225 024,0		386 890,0
						21 575,0	849,0	135 275,0	5 323,0			
377	382	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	11,564417	11 848,0	0,0	137 015,0	0,0			137 015,0
						11 848,0	0,0	137 015,0	0,0			
378	383	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	11,564417	3 574,0	0,0	41 331,0	0,0			41 331,0
						3 574,0	0,0	41 331,0	0,0			
379	384	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	60,42	531,0	9,0	32 083,0	544,0	8 942,0		32 083,0
						374,0	2,0	22 597,0	121,0			
380	385	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	60,42	407,0	7,0	24 591,0	423,0	10 996,0		24 591,0
						218,0	2,0	13 172,0	121,0			
			Итого по подразделу 6: Узел выхода газопровода из земли для двух абонентов -57шт,см.ГСН30					5 553 384,0	252 398,0	3 872 167,0	0,0	5 553 384,0
								1 428 818,0	63 308,0	0,0	0,0	
			Подраздел 7: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -93шт,см.ГСН31									
381	386	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,2511	2 925 043,0	654 943,0	734 478,0	164 456,0	17 020,0		734 478,0
						2 202 319,0	203 907,0	553 002,0	51 201,0			
382	387	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	252,1044	585,0		147 481,0		147 481,0		147 481,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	388	141-109-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	93	16 433,0		1 528 269,0		1 528 269,0		1 528 269,0
384	389	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,0558	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	204 140,0 124 657,0	71 141,0 18 235,0	8 342,0		204 140,0
385	390	241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	93	242,0		22 506,0		22 506,0		22 506,0
386	391	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	93	280,0		26 040,0		26 040,0		26 040,0
387	392	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	27,9	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	1 721 570,0 601 942,0	118 324,0 23 687,0	1 001 303,0		1 721 570,0
388	393	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,96348	422 888,0 395 533,0	12 519,0 923,0	407 444,0 381 088,0	12 062,0 889,0	14 294,0		407 444,0
389	394	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,96348	1 160 797,0		1 118 405,0		1 118 405,0		1 118 405,0
390	395	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,19065	567 325,0 527 053,0	4 515,0 1 052,0	108 161,0 100 483,0	861,0 201,0	6 817,0		108 161,0
391	396	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	190,65	708,0		134 980,0		134 980,0		134 980,0
392	397	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	10,23	61 705,0 21 575,0	4 241,0 849,0	631 242,0 220 712,0	43 385,0 8 685,0	367 144,0		631 242,0
393	398	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	18,868258	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	223 551,0 223 551,0	0,0 0,0			223 551,0
394	399	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	18,868258	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	67 435,0 67 435,0	0,0 0,0			67 435,0
395	400	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	98,58	531,0 374,0	9,0 2,0	52 346,0 36 869,0	887,0 197,0	14 590,0		52 346,0
396	401	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	98,58	407,0 218,0	7,0 2,0	40 122,0 21 490,0	690,0 197,0	17 942,0		40 122,0
			Итого по подразделу 7: Узел выхода газопровода из земли для одного абонента -93шт,см.ГСН31					7 168 170,0 2 331 229,0	411 806,0 103 292,0	4 425 133,0 0,0	0,0 0,0	7 168 170,0
			Подраздел 8: Прочие работы									
397	402	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(57Х3,0)	стык	4	15 693,0 1 688,0	10 342,0 1 970,0	62 772,0 6 752,0	41 368,0 7 880,0	14 652,0		62 772,0
398	403	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	$м^2$	196,36	531,0 374,0	9,0 2,0	104 267,0 73 439,0	1 768,0 393,0	29 061,0		104 267,0
399	404	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	196,36	407,0 218,0	7,0 2,0	79 919,0 42 806,0	1 375,0 393,0	35 738,0		79 919,0
			Итого по подразделу 8: Прочие работы					246 958,0 122 997,0	44 511,0 8 666,0	79 451,0 0,0	0,0 0,0	246 958,0
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					19 612 248,0 7 204 862,0	1 259 759,0 331 199,0	11 147 624,0 0,0	0,0 0,0	19 612 248,0
			ИТОГО по акту					82 638 424,3 29 472 520,9	15 128 592,03 3 395 183,74	38 029 302,34 0,0	0,0 0,0	82 638 424,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:									**82638424,30**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**5206221**				**87844645,03**
			Итого с затратами на организацию СМР									**92236877,28**
			Сметная прибыль		**5%**			**4392232**				**94872216,63**
			Итого со сметной прибылью									**101987632,88**
			Непредвиденные работы и затраты		**3%**			**2635339**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**114226148,83**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**			**12238516**				**111941626,10**
			НДС		**12%**							
			Итого с НДС									
			Понижающий коэффициент К=0,9800000022		**0,980**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "KravИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н

Страниц - 23

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строитель "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 43-2023 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Жайнак Батыр,Кербулакского района,Жетисуйской области
(наименование, адрес)

Объект : 7-1 Генплан
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 7-1 Генплан работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ГРПШ №1									
			Подраздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Насыпь/	$м^3$ грунта	1	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0			3 925,0
2	2	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	39	64,0 0,0	64,0 16,0	2 496,0 0,0	2 496,0 624,0			2 496,0
3	3	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	38	803,0 92,0	711,0 204,0	30 514,0 3 496,0	27 018,0 7 752,0			30 514,0
4	4	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	684	76,0		51 984,0				51 984,0
5	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	48	93,0 0,0	93,0 23,0	4 464,0 0,0	4 464,0 1 104,0			4 464,0
6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	24	128,0 0,0	128,0 30,0	3 072,0 0,0	3 072,0 720,0			3 072,0
7	7	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	24	665,0 72,0	593,0 170,0	15 960,0 1 728,0	14 232,0 4 080,0			15 960,0
8	8	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	432	76,0		32 832,0				32 832,0
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка					145 247,0 9 149,0	51 282,0 14 280,0	0,0 0,0	0,0 0,0	145 247,0
			Подраздел 2: Покрытие									
9	9	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	$м^2$	116,15	1 143,0 170,0	247,0 56,0	132 759,0 19 746,0	28 689,0 6 504,0	84 325,0		132 759,0
			Итого по подразделу 2: Покрытие					132 759,0 19 746,0	28 689,0 6 504,0	84 325,0 0,0	0,0 0,0	132 759,0
			Итого по разделу 1: ГРПШ №1					278 006,0	79 971,0	84 325,0	0,0	278 006,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								28 895,0	20 784,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: ГРПШ №2									
			Подраздел 1: Вертикальная планировка									
10	10	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	16	64,0 0,0	64,0 16,0	1 024,0 0,0	1 024,0 256,0			1 024,0
11	11	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	16	803,0 92,0	711,0 204,0	12 848,0 1 472,0	11 376,0 3 264,0			12 848,0
12	12	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	288	76,0		21 888,0				21 888,0
13	13	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	20	93,0 0,0	93,0 23,0	1 860,0 0,0	1 860,0 460,0			1 860,0
14	14	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10	128,0 0,0	128,0 30,0	1 280,0 0,0	1 280,0 300,0			1 280,0
15	15	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	10	665,0 72,0	593,0 170,0	6 650,0 720,0	5 930,0 1 700,0			6 650,0
16	16	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	180	76,0		13 680,0				13 680,0
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка					59 230,0 2 192,0	21 470,0 5 980,0	0,0 0,0	0,0 0,0	59 230,0
			Подраздел 2: Покрытие									
17	17	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	$м^2$	52,1	1 143,0 170,0	247,0 56,0	59 550,0 8 857,0	12 869,0 2 918,0	37 825,0		59 550,0
			Итого по подразделу 2: Покрытие					59 550,0 8 857,0	12 869,0 2 918,0	37 825,0 0,0	0,0 0,0	59 550,0
			Итого по разделу 2: ГРПШ №2					118 780,0 11 049,0	34 339,0 8 898,0	37 825,0 0,0	0,0 0,0	118 780,0
			Раздел 3: ГРПШ №3									
			Подраздел 1: Вертикальная планировка									
18	18	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Насыпь/	$м^3$ грунта	1	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0			3 925,0
19	19	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	13	64,0 0,0	64,0 16,0	832,0 0,0	832,0 208,0			832,0
20	20	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	12	803,0 92,0	711,0 204,0	9 636,0 1 104,0	8 532,0 2 448,0			9 636,0
21	21	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	216	76,0		16 416,0				16 416,0
22	22	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	16	93,0 0,0	93,0 23,0	1 488,0 0,0	1 488,0 368,0			1 488,0
23	23	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1		8	128,0	128,0	1 024,0	1 024,0			1 024,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0,0	30,0	0,0	240,0			
24	24	6101-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	8	665,0 72,0	593,0 170,0	5 320,0 576,0	4 744,0 1 360,0			5 320,0
25	25	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	144	76,0		10 944,0				10 944,0
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка					49 585,0 5 605,0	16 620,0 4 624,0	0,0 0,0	0,0 0,0	49 585,0
			Подраздел 2: Покрытие									
26	26	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, верхний слой, толщина 10 см	м²	44,2	1 143,0 170,0	247,0 56,0	50 521,0 7 514,0	10 917,0 2 475,0	32 089,0		50 521,0
			Итого по подразделу 2: Покрытие					50 521,0 7 514,0	10 917,0 2 475,0	32 089,0 0,0	0,0 0,0	50 521,0
			Итого по разделу 3: ГРПШ №3					100 106,0 13 119,0	27 537,0 7 099,0	32 089,0 0,0	0,0 0,0	100 106,0
			ИТОГО по акту					496 892,0 53 063,0	141 847,0 36 781,0	154 239,0 0,0	0,0 0,0	496 892,0

ИТОГО:			496892,00
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	31304	528196,20
Итого с затратами на организацию СМР			
Сметная прибыль	5%	26410	554606,01
Итого со сметной прибылью			
Непредвиденные работы и затраты	3%	15846	570451,89
Итого с непредвиденными работами и затратами			613235,78
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075		
НДС	12%	73588	686824,08
Итого с НДС			673087,60
Понижающий коэффициент К=0,9800000022	0,980		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "КравИнжиниринг"
Кравченко О.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"
Әлібек Ө.Н