Заказчик : ТОО «ЕлҚұрылыс»

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2025-12	15.09.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"	5 437 487	4 854 899							582 588	5 437 487

Подрядчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор _____ **Капаров Н.Б.**

Заказчик:
ТОО "ЕлҚұрылыс"
Директор _____ **Курмангожин Б.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ЕлҚұрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство клуба на 120 мест в селе Кенесары Бурабайского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2025-12 от 15.09.2025

Акт №1
приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛС № 02-01-02 Общестроительные работы						
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ						
1	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**6,3**	**53484,58**	**336953**
2	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**6,3**	**52972,92**	**333729**
3	**Е11-080401-0309 1108-0401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перегородки,неармированные толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях.Заполнение при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**12**	**8600,15**	**103202**
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
	ПОТОЛКИ					

1	2	3	4	5	6	7
4	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	27,5	1477,34	40627
5	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	27,5	1156,44	31802
		СТЕНЫ				
6	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	102	1777,93	181349
7	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	102	766,55	78188
8	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	102	955,72	97483
9	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	102	1125,20	114770
10	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	102	5075,13	517663
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ				
11	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$.Установка в бетонных стенах	$м^2$	5,67	4573,16	25930
12	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	9,45	3963,90	37459

1	2	3	4	5	6	7
13	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	34,02	2516,98	85628
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ				
	ТД 747					
14	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,2848	35998,15	82249
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	28,56	1079,09	30819
16	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	28,56	2960,56	84554
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20/40 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	28,56	1079,09	30819
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	28,56	584,70	16699
19	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/ 20 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	28,56	1699,91	48549

ЛС №02-01-01 Конструкции железобетонные

		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОБЩИЕ				
20	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	63,95	348,86	22311

1	2	3	4	5	6	7
21	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	128,53	225,73	29013
22	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	$м^3$ грунта	23,47	1961,06	46020
23	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	103,15	745,70	76919
24	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	65,02	266,16	17305
25	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	71,27	38,53	2746
26	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 018,24	17,03	17341
27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1 018,24	120,46	122658
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 018,24	252,63	257239
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,94	33046,30	130152
30	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	3,94	43186,10	170087

1	2	3	4	5	6	7
31	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,08	259049,85	19822
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ				
32	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	Колонна монолитная К-			
			$м^3$	1,10	50851,02	55695
33	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	Колонна монолитная К-			
			$м^3$	1,46	50851,02	74261
34	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	Колонна монолитная К-			
			$м^3$	1,44	50851,02	73116
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ				
35	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	ПЕРЕМЫЧКИ			
			шт. сборных конструкций	13,75	3619,38	49779
36	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки. Устройство	Перемычки			
			$м^3$	0,81	80243,46	65214
37	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	МС			
			т стальных элементов	0,05	1146064,14	55325
38	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса без опалубки. Устройство				
			$м^3$	0,11	41545,66	4675

1	2	3	4	5	6	7
		ПАРАПЕТ				
39	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,00	55754,96	55769
40	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14	562830,75	81201
41	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15,00	3619,38	54304
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ				
42	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	31,07	1213,64	37708
43	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	31,07	1008,63	31338
44	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	31,07	1482,31	46056
45	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство	$м^2$ стяжки	31,07	1108,53	34442
46	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	31,07	437,01	13578
47	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,09	30207,75	93289

1	2	3	4	5	6	7
48	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	1,13	180976,60	203648
49	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,60	201667,05	121030
50	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	9,21	11866,10	109247
51	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	7,25	1951,59	14152
52	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	394,16	414,03	163194
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	5,81	5305,37	30845
54	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17	1146064,14	196949

НДС 12 % 4 854 899

Итого с НДС 582 588

5 437 487

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор _____ Капаров Н.Б.

Принял (Заказчик):
ТОО "ЕлҚұрылыс"
Директор _____ Курмангожин Б.Е.