Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Спец Защита Казахстан"

Стройка: **"Строительство водозаборного сооружения и комплекса опреснительной установки морской воды производительностью 5000 м³/сутки в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района"**

Объект: **"Строительство ангара с размерами 42,0 м × 37,3 м"**

Договор: 22/С-3 от 22.05.2024 г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2024 года по строительству ангара

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
	ФУНДАМЕНТ ФО-1 (3шт)										
1	1111-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,02 Изм. Доп. Вып. \26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устроиство	м² покрытие	13,2	3576,33	241,75	47208	3192	37964	6747	58 271,00
					458,46	85,27	6052	1126		4316	
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,04	Фудаменты общего назначение железебетонные под колонны объемом до 5м2. Устроиство	м³	3,9	51329,68	1408,13	200186	5491	165978	28328	246 795,00
					7363,39	618,56	28717	2412		18281	
	ФУНДАМЕНТ ФО-3 (2шт)										
3	1111-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,02 Изм. Доп. Вып. \26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устроиство	м² покрытие	6,36	3576,33	241,75	52214	3530	41990	7462	64 450,00
					458,46	85,27	6694	1245		4774	
4	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,04	Фудаменты общего назначение железебетонные под колонны объемом до 5м2. Устроиство	м³	2,4	51329,68	1408,13	123191	3380	102139	17433	151 873,00
					7363,39	618,56	17672	1485		11250	
	Лоток Л-1 (1шт)										
5	1111-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,02 Изм. Доп. Вып. \26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устроиство	м² покрытие	49,4	3576,33	241,75	176671	11942	142081	25249	218 074,00
					458,46	85,27	22648	4212		16154	
6	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,04	Лотки в сооружениях. Устроиство	м³	7,18	123579,6	10368,82	887302	74448	368287	434359	1 427 393,00
	Лоток Л-2 (1шт)										
5	1111-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,02 Изм. Доп. Вып. \26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устроиство	м² покрытие	1,2	3576,33	241,75	4292	290	3452	613	5 298,00
					458,46	85,27	550	102		392	
6	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и кэм=1,04	Лотки в сооружениях. Устроиство	м³	0,39	123759,6	10368,82	48196	4044	20004	23593	77 532,00
					61917,44	4561,27	24148	1779		5743	
		ИТОГО:					475 287,00	19 927,00	371 527,00	84 176,00	2 249 686,00
							83 833,00	8 149,00	-	44 756,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**29 246**				
		Итого с временными									**2 278 931,92**
		Зимние удорожания			**1,02 %**		**23 245**				
		Зимние удорожания									**2 302 177,02**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**46 044**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 348 220,56**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**2 454 017,06**
		НДС			**12 %**		**294 482**				
		Итого с НДС									**2 748 499,00**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Спец Защита Казахстан", БИН: 120840012581

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Баккара Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)