Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 03-3/341	21.08.17 г.				
	доп.соглашение		№ 1	15.12.17 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области	**104 730 418,00**	**44 642 857,14**					**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**50 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Нулевой цикл								
		Элементы кровли фермы								
94	11-090701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	4,769	114140,41	10081,22	544357	48079	293535	116,00	553
		т конструкций		99342,40	1721,92	473782	8212	60,9	1,84	9
95	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,769	59769,39	14108,09	285051	67284	138138	56,50	269
		т конструкций		43977,91	3583,14	209739	17089	60,9	3,61	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**829408**	**115363**			**823**
						683521	**25301**			**26**
		накладные расходы первого уровня	тенге			431672				
		накладные расходы второго уровня	тенге			53470				
		Накладные расходы	**тенге**			485142				
		Сметная прибыль	тенге			105164				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1	**тенге**			**1419714**				
		Локальная смета № 2-1-2								
		Полы								
		Цокольный этаж								
1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	8,06	233,78	22,37	1884	180	378	0,07	1
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	409	61	60,9	0,01	
2	11-110101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	8,06	1996,94	19,24	16095	155	2039	0,30	2
		м2 пола		259,49	5,62	2091	45	60,9	0,01	

4	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	8,06	615,88	63,02	4964	508	1295	0,27	2
		м2 покрытия		190,11	21,88	1532	176	60,9	0,03	
5	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=9	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	8,06	783,29	24,73	6313	199	663	0,09	1
		м2 покрытия		64,24	12,97	518	105	60,9		
				Первый этаж						
7	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	930,43	233,78	22,37	217517	20816	43671	0,07	63
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	47252	7012	60,9	0,01	8
8	11-110101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	930,43	1996,94	19,24	1858014	17905	235369	0,30	282
		м2 пола		259,49	5,62	241437	5230	60,9	0,01	5
9	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,4800192	10071,01	900,69	4834	432	2513	11,60	6
		т		9140,34	372,20	4388	179	48,5	0,38	
10	21-050309-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012	347,84	333,04		115845				
		м2								
12	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	582,59	615,88	63,02	358804	36717	93615	0,27	157
		м2 покрытия		190,11	21,88	110758	12744	60,9	0,03	15
13	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110 101-1503	132,3	522,19	16,49	69086	2182	7253	0,06	8
		м2 покрытия		42,83	8,65	5666	1144	60,9		
14	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-11 0101-1503	175,76	348,13	10,99	61187	1932	6423	0,04	7
		м2 покрытия		28,55	5,76	5018	1013	60,9		
15	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=9	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-11 0101-1503	274,53	783,29	24,73	215037	6790	22574	0,09	25
		м2 покрытия		64,24	12,97	17637	3561	60,9		1
				Второй этаж						
21	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	248,63	615,88	63,02	153125	15669	39952	0,27	67
		м2 покрытия		190,11	21,88	47268	5439	60,9	0,03	7
22	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=11	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11 -110101-1503	120,66	957,36	30,23	115515	3648	12127	0,11	13
		м2 покрытия		78,52	15,85	9474	1913	60,9		

23	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-1101 01-1503	21,8	348,13	10,99	7589	240	797	0,04	1
		м2 покрытия		28,55	5,76	622	126	60,9		
24	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=9	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-11 0101-1503	106,17	783,29	24,73	83162	2626	8730	0,09	10
		м2 покрытия		64,24	12,97	6821	1377	60,9		
				Перегородки						
32	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	450	3550,36	148,65	1597662	66893	334832	1,43	644
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1084,71	36,14	488120	16263	50,8	0,04	19
				Внутренняя отделка						
		Стены								
33	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	360	788,63	3,24	283906	1165	115128	0,70	253
		м2 горизонтальной проекции		539,23	1,54	194124	555	50,8		1
34	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	2190,87	866,99	50,87	1899456	111441	788158	0,65	1424
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,06	40,35	1150346	88411	54,8	0,05	117
35	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1329,45	1077,32	17,13	1432248	22767	301204	0,37	492
		м2 оштукатуриваемой поверхности		302,43	14,22	402066	18910	54,8	0,02	25
		Потолки								
38	11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	932,0188	886,88	50,87	826589	47412	301162	0,68	634
		м2 оштукатуриваемой поверхности		549,30	40,35	511958	37607	54,8	0,05	47
39	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	932,0188	1294,70	20,01	1206685	18650	208247	0,45	419
		м2 оштукатуриваемой поверхности		391,14	16,59	364550	15462	54,8	0,02	19
		Раздел 1. Фасад								
83	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	385,94	464,44	1,26	179246	486	65477	0,43	166
		м2 вертикальной проекции		333,37	0,60	128661	232	50,8	0	0
84	11-080101-0108 РСНБ РК 2015	Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом с одной стороны и проемов	40	11630,42	817,03	465217	32681	86126	5,21	208
		м3 кладки		3951,99	286,47	158080	11459	50,8	0,29	12

85	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 ммх 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	103,7608	35135,57		3645695				
86	21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 1000 шт.	43,8988	27991,74		1228804				
87	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стени колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме м3 изоляции	149,655	22563,72 --- 15793,18	821,62 --- 291,18	3376774 --- 2363529	122960 --- 43576	1530744 --- 55,3	18,17 --- 0,34	2719 --- 51
90	22-010101-0417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012 м2	159,4	27610,84		4401168				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**	**23832420** --- **6262324**
		534454 --- **272600**
		7605 --- **326**
накладные расходы первого уровня	тенге	4208476
накладные расходы второго уровня	тенге	1188934
Накладные расходы	**тенге**	5397410
Сметная прибыль	тенге	2338386
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**	**31568216**

Локальная смета № 2-1-5

РАЗДЕЛ 3. Канализация хоз-бытовая К1

53	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм м	28	704,03 --- 515,45	0,85 --- 0,29	19713 --- 14433	24 --- 8	9928 --- 60,4	0,58 ---	16 ---
54	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм м	45	1496,56 --- 494,27	2,06 --- 0,66	67345 --- 22242	93 --- 30	16878 --- 60,4	0,56 ---	25 ---
55	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм м	32	8658,39 --- 659,43	30,83 --- 11,65	277068 --- 21102	986 --- 373	25268 --- 60,4	0,77 --- 0,01	25 ---
73	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до300 мм. Прокладка=ФУТЛЯР м трубопровода	3,5	13796,97 --- 1956,13	204,83 --- 52,64	48289 --- 6846	717 --- 184	6474 --- 60,4	2,31 --- 0,06	8 ---

74	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0035	3757144,39	185547,42	13150	649	1310	357,00	1
		км трубопровода		298655,49	33407,88	1045	117	62,1	29,21	
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К3								
75	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	18	704,03	0,85	12673	15	6382	0,58	11
		м		515,45	0,29	9278	5	60,4		
76	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	35	1496,56	2,06	52380	72	13127	0,56	20
		м		494,27	0,66	17299	23	60,4		
77	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100 мм	28	8658,39	30,83	242435	863	22110	0,77	22
		м		659,43	11,65	18464	326	60,4	0,01	
94	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка=ФУТЛЯР	3,5	13796,97	204,83	48289	717	6474	2,31	8
		м трубопровода		1956,13	52,64	6846	184	60,4	0,06	
95	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0035	3757144,39	185547,42	13150	649	1310	357,00	1
		км трубопровода		298655,49	33407,88	1045	117	62,1	29,21	
96	11-160101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	0,018	275531,15	2340,81	4960	42	474	28,80	1
		т фасонных частей		22417,06	877,07	404	16	60,4	0,99	
97	23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	3	3036,86		9111				
		шт.								
98	11-310201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колодцы смотровые железобетонные сборные с металлическими люками, круглые. Устройство в грунтах сухих=МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ	1,5	21202,88	5103,28	31804	7655	10581	9,42	14
		м3 сборных конструкций		7699,72	1995,59	11550	2993	60,9	2,02	3
99	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	14401,53		14402				
		шт.								

100	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	2	14889,32		29779				
101	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2 ПП15-1 шт.	1	13972,98		13973				
102	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	1	3174,24		3174				
103	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	1	15691,21		15691				
104	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,792	60,78	1,03	534	9	162	0,03	
		м2		27,94	0,17	246	2	54,2		
105	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	8,792	22,73	0,82	200	7	95	0,02	
		м2		17,21	0,17	151	2	54,2		
106	22-040705-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 т	0,00796	683073,00		5437				
107	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/ кг	15	511,02		7665				

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**931222**	**12498**	**152**
			130951	**4380**	**3**
	накладные расходы первого уровня	тенге	120573		
	накладные расходы второго уровня	тенге	44596		
	Накладные расходы	**тенге**	165169		
	Сметная прибыль	тенге	87711		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**	**1184102**		

Локальная смета № 2-1-6

1	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	1040	282,42	107,96	293717	112277	89096	0,15	156

		м		128,46	36,72	133598	38188	42,8	0,05	49
2	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	944	248,07	6,61	234180	6244	70755	0,17	160
		м		142,22	2,21	134253	2082	42,8		2
3	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	96	277,75	19,11	26664	1835	8222	0,19	18
		м		158,95	6,62	15259	635	42,8	0,01	1
4	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,565	213607,17		120688				
		км								
5	23-060145-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,027	378633,02		10223				
		км								
6	23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,352	564726,71		198784				
		км								
7	23-060145-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,052	787034,15		40926				
		км								
8	23-060145-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,044	1255374,57		55236				
		км								
9	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	565	22,48		12701				
		м								
10	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	379	39,86		15107				
		м								
11	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	96	59,28		5691				
		м								
12	13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3308,40	82,96	6617	166	1943	2,00	4
		шт.		1843,28	20,05	3687	40	42,8	0,02	

13	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	9	2997,85 --- 1693,62	82,16 --- 20,05	26981 --- 15243	739 --- 180	8025 --- 42,8	2,00 --- 0,02	18 ---
14	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	36	1800,03 --- 846,81	20,42 ---	64801 --- 30485	735 ---	16348 --- 42,8	1,00 ---	36 ---
15	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	Автоматический выключатель IEK BA88-33 3P 160A шт	2	38712,00		77424				
16	23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	5717,89		5718				
17	23-070204-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-633Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	5	1186,11		5931				
18	23-070204-0845 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	3	1664,76		4994				
19	23-070204-0844 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	7	1664,76		11653				
20	23-070204-0842 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	10	1664,76		16648				
21	23-070204-0840 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	4	1664,76		6659				
22	23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-291Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	5	419,34		2097				
23	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	Выключатель дифференциальный 2П/16А ВД1-63 шт	10	16960,00		169600				

24	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	10214,85	2472,15	10215	2472	2375	4,00	4
		шт		3530,48	822,09	3530	822	42,8	0,82	1
25	51-080401-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводно го аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН 25х100	1	115329,00		115329				
		шт								
26	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	3	4609,97	682,48	13830	2047	3217	2,00	6
		шт.		1765,24	200,51	5296	602	42,8	0,20	1
27	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	2	8010,04	1812,41	16020	3625	3561	3,00	6
		шт.		2647,86	581,48	5296	1163	42,8	0,58	1
28	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	Корпус модульный пластиковый 12 мод КМП-12	2	16842,00		33684				
		шт								
29	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	Корпус модульный пластиковый 6 мод КМП-6	1	6197,00		6197				
		шт								
30	23-070201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2 001	2	6736,12		13472				
		шт.								
31	13-080303-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	2	7076,58	148,97	14153	298	4688	5,00	10
		шт.		4541,00	40,10	9082	80	42,8	0,04	
32	23-070208-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Контакторы электромагнитные модели КТИ-51853 реверс 185 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	2	125608,76		251218				
		шт.								
33	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	829,77	56,39	830	56	387	0,87	1
		шт.		767,88	20,05	768	20	42,8	0,02	
34	23-070501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5(7,5) А, 3х220/3 80 В,15 мА, класс точности 0,2	1	57193,17		57193				
		шт.								

35	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования шт.	3	2267,27	270,25	6802	811	2709	2,00	6
				1712,80	95,37	5138	286	42,8	0,10	
36	23-070503-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 1 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 шт.	3	2868,05		8604				
37	13-080305-0306 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. шт.	91	1325,98	524,05	120664	47689	47500	0,79	72
				695,06	348,89	63251	31749	42,8	0,45	41
38	23-070106-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм ГОСТ 55705-2013 шт.	9	64802,28		583221				
39	23-070106-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-2013 шт.	24	44268,81		1062451				
40	23-070106-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-2013 шт.	26	44268,81		1150989				
41	23-070106-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм шт.	20	14764,06		295281				
42	23-070106-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм шт.	12	13163,68		157964				
43	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	33	270,29	2,26	8919	74	4158	0,29	10
				255,96	0,80	8447	26	42,8		
44	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт.	33	246,98		8150				

45	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	28	322,75	2,26	9037	63	4142	0,34	10
		шт		300,09	0,80	8403	22	42,8		
46	23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	28	320,34		8970				
		шт.								
47	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	9	1106,51	225,56	9959	2030	4183	1,00	9
		шт		856,40	80,20	7708	722	42,8	0,08	1
48	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	Датчик движения ДД-МВ 101 белый, 1200Вт, 360 гр., 8М, IP2 0, IEK	6	4500,00		27000				
		шт								
49	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	Фотореле ФР 602 серый, 2500 Вт IP44 IEK	3	3000,00		9000				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**5412192**	**181161**			**526**
						449444	**76617**			**97**
		накладные расходы первого уровня	тенге			271309				
		накладные расходы второго уровня	тенге			240980				
		Накладные расходы	**тенге**			512289				
		Сметная прибыль	тенге			473959				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6	**тенге**			**6398440**				

Локальная смета № 6-2. Теплосеть

1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	25,56	88,96	83,94	2274	2145	665	0,01	
		м3 грунта		5,02	31,07	128	794	59,1	0,03	1
		Канал								
2	11-070201-0205 РСНБ РК 2015	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	9,72	13513,50	5083,26	131351	49409	58481	8,06	78
		м3		6510,79	1898,45	63285	18453	62,1	2,05	20
3	21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5 объемом до 0.5	9,72	51129,46		496978				
		м3								
4	11-070404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	8,64	5380,45	2480,95	46487	21435	13611	2,13	18

		м3		1741,02	340,24	15042	2940	62,1	0,31	3
5	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	8,64	--		--				
6	11-240101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,072	759356,81	300239,60	54674	21617	26293	494,00	36
		км трубопровода		436014,28	78377,29	31393	5643	62,1	73,55	5
7	23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1- ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	72	6890,58		496122				
8	11-250106-0101 РСНБ РК 2015	Отводы гнутые, изготовленные на сварочной базе на трубопровод диаметром до 100 мм. Установка	2	46683,54	28591,08	93367	57182	34450	17,30	35
		угол поворота		16165,64	8750,05	32331	17500	58,7	8,26	17
9	23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 3 0732-2006 шт.	2	27300,69		54601				
10	23-020201-4907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1- ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	35598,46		71197				
11	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, прокладываемая в готовых траншеях	36	212,02	94,30	7633	3395	2355	0,11	4
		м		94,20	32,24	3391	1161	42,8	0,04	1
12	ТОО Арт строй интер 87471730134	Лента сигнальная м	36	45,00		1620				
13	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,112	599,99		3067		2020	0,89	5
		м3		599,99		3067		59,1		
			ТК Существующая							
14	23-020201-5807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	28235,41		56471				
15	23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-П ПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	2	6890,58		13781				

16	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 м	2	10389,14		20778					
17	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 м	2	3207,38		6415					
18	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705 -80 м	4	255,32		1021					
19	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка шаровых кранов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара компл	2	5774,72 --- 2691,99	2844,66 --- 811,83	11549 --- 5384	5689 --- 1624	5026 --- 62,1	3,05 --- 0,75	6 --- 2	
20	23-040902-6601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, с механическим редуктором, модель 154, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005 шт.	2	82634,51		165269					
21	23-020201-4035 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход Ст 325-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 3 0732-2006 шт.	2	75407,63		150815					
				Элементы системы ОДК							
22	13-080104-0301 РСНБ РК 2015	Установка приборов контроля шкаф	1	20724,96 --- 11133,20	3496,16 --- 1243,16	20725 --- 11133	3496 --- 1243	6400 --- 42,8	13,00 --- 1,24	13 --- 1	
23	ТОО Арт строй интер 87471730134	Терминал концевой КТ-11 шт	1	8900,00		8900					
24	ТОО Арт строй интер 87471730134	Кабель соединительный NYM 3X1,5 м	30	304,00		9120					
25	ТОО Арт строй интер 87471730134	Ковер наземный шт	1	35000,00		35000					
26	23-010605-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм м	20	455,91		9118					
27	ТОО Арт строй интер 87471730134	Металлическая заглушка изоляций диаметром 100 мм шт	2	7817,00		15634					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**тенге**		**1983969**	**164370**			**195**	

		165156	49358
накладные расходы первого уровня	тенге	128131	
накладные расходы второго уровня	тенге	89553	
Накладные расходы	тенге	217684	
Сметная прибыль	тенге	176132	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**	**2377785**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2	**тенге**	**2377785**	

Стоимость оборудования	тенге	115 329
Итого прямые затраты по Акту	тенге	42 832 929
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	642 494
Итого с временными сооружениями	тенге	43 475 423
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,1=2,42%	тенге	1 052 105
Итого по Акту	тенге	44 642 857,14
НДС(12%)	тенге	5 357 142,86
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**50 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГруппп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

расценка по смете проверена