Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.
Наименование стройки: Пристройка к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/341	21.08.17 г.				
	доп.соглашение	№ 1	15.12.17 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области	**14 293 980,00**	**12 762 482,14**					**1 531 497,86**	**14 293 980,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**14 293 980,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Нулевой цикл								
1	11-010102-0415 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 -0,45) м3	1141,25	110,05	110,05	125598	125598	33963		
		м3 грунт			40,73		46485	59,1	0,04	47
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	90	1378,15		124033		81671	1,85	166
		м3 грунт		1378,15		124033		59,1		
3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1997,1875	599,5		1197314		50766		
		т								
4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	456,5	3609,63	1159,22	1647797	529184	333459	0,85	388
		м3 основ		617,58	472,84	281923	215853	50,8	0,54	247
		Спортзал								
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	6	16143,49	650,06	96861	3900	7420	1,35	8
		м3		936,83	155,27	5621	932	48,5	0,18	1
6	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	28	24641,89	1144,89	689973	32057	101275	6,34	178
		м3		4809,14	278,52	134656	7799	48,5	0,32	9
7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,728	149630,18		108931		4619		
		т								

8	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	148628,4		54101		2294	
9	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1834	150904,75		27676		1173	
10	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2754	13348,7	1004,92	17025	1282	8652	14,94	19
					12068,38	229,74	15392	293	48,5	0,2	
	Столовая										
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	16143,49	650,06	96861	3900	7420	1,35	8
					936,83	155,27	5621	932	48,5	0,18	1
12	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	32	24641,89	1144,89	788541	36636	115743	6,34	203
					4809,14	278,52	153893	8913	48,5	0,32	10
13	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72	149630,18		107734		4568	
14	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56	149994,47		83997		3561	
15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	152726,61		23520		997	
16	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	150905,19		15091		640	
17	11-060301-0701 РСНБ РК Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,534	13348,7	1004,92	20477	1542	10406	14,94	23
					12068,38	229,74	18513	352	48,5	0,2	
	Учебный корпус										
18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,4	16143,49	650,06	103318	4160	7914	1,35	9
					936,83	155,27	5996	994	48,5	0,18	1
19	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	32	24641,89	1144,89	788541	36636	115743	6,34	203
					4809,14	278,52	153893	8913	48,5	0,32	10

20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,832	149630,18		124492		5278	
21	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64	149994,47		95996		4070	
22	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64	150905,19		96579		4095	
23	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,224	152726,61		34211		1451	
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	150905,19		18109		768	
25	11-060301-0701 РСНБ РК Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,456	13348,7	1004,92	32784	2468	16660	14,94	37
					12068,38	229,74	29640	564	48,5	0,2	0
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,42	16143,49	650,06	345794	13924	26488	1,35	29
					936,83	155,27	20067	3326	48,5	0,18	4
27	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	м3	72	32173,32	2391,14	2316479	172162	424905	11	792
					8449,54	525,21	608367	37815	48,5	0,61	44
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	4,284	148628,4		636724		26997	
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,142	150905,19		323239		13705	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,210	13348,7	1004,92	16151	1216	7217	14,94	18
					12068,38	229,74	14602	278	48,5	0,2	0
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**				**10157947**	**964665**			**2081**
	Накладные расходы						**1572216**	**333449**			**375**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						1423918 694912				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1

	тенге	**12276776**
Итого прямые затраты по Акту		12 276 776
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	184 152
Итого с временными	тенге	12 460 928
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,1=2,42%	тенге	301 554
Итого по Акту	тенге	12 762 482,14
НДС(12%)	тенге	1 531 497,86
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	**14 293 980,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Расценки по смете прилож. №1