Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«04» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп»**
г.Актобе 12 мкр.дом 6 секция «В»
наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева Кайрата Сагиндаевича - директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Пристройка к средней школе №29 в г. Актобе, Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Актобе» Руководитель Алимбаев Асылбек Сыдыкович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации:

2.1.ТОО «АСУ-К»

2.2.ТОО «ИнжСтройЭксперт»

2.3.ТОО «ФасадОтдел Строй»

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС»**
наименование проектной организации, номер проекта

_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Наименование	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объем	м2	6815,95		6815,95	
Площадь участка	м2	0,9155		0,9155	
Общая площадь	м2	1195,82		1195,82	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Здание выполнено в железобетоне, в перекрёстно-стеновой конструктивной системе с заполнением стен цементно-песчаными блоками;
- Фундаменты - монолитные железобетонные;
- Стены подземных этажей выполнены в монолитном железобетоне;
- Кровля выполнена путем установки металлических ферм, горизонтальных и вертикальных связей.
- Здание выполнено в железобетоне, в перекрёстно-стеновой конструктивной системе с заполнением стен цементно-песчаными блоками;
- Кровля с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке.
- Учебный корпус - двухэтажный, без подвала. Высота этажа до низа несущих конструкций 3,3 м;
- Здание выполнено в железобетоне, в перекрёстно-стеновой конструктивной системе с заполнением стен цементно-песчаными блоками ;
- Лестницы - монолитные железобетонные;
- Полы – керамическая плитка, линолеум, керамогранит и деревянный пол.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____сентябрь 2017 г_____;
месяц, год
окончание работ ____октябрь 2018 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _6,2_____;
фактически, месяц: _____6,2_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Пристройка к средней школе №29 в г. Актобе, Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молдыбаев К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (субподрядчик)

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата