Заказчик : ТОО «ЕлҚұрылыс»
Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тургай Ерейментауского района (привязка)»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года 14.10.25г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2025-11	18.08.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тургай Ерейментауского района (привязка)»	2 312 983	2 065 163							247 820	2 312 983

Подрядчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор_____**Капаров Н.Б.**

Заказчик:
ТОО "ЕлКурылыс"
Директор_____**Курмангожин Б.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ЕлҚұрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тургай Ерейментауского района (привязка)**
(наименование, адрес)

Объект **Врачебная амбулатория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2025-11 от 18.08.2025

Акт №1
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 065 163**
	Локальная смета	**02-01-01 Строительные работы**				**768 181**
	Раздел 2.	**Монолитный фундамент**				**249 241**
1	**У6101-0108-0102** **6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	3	16 393	49179
2	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,5	41 568	62352
3	**У6103-0101-0209** **6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	0,9	66 717	60045
4	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	40	340	13600
5	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	15,0	4 271	64065

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Фундаментные блоки**				**288 994**
6	**У6104-0202-0103** **6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**10**	**8 192**	**81920**
7	**У6104-0202-0102** **6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**10**	**6 140**	**61400**
8	**У6104-0202-0101** **6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**10**	**5 527**	**55270**
9	**У6103-0701-0810** **6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,30715**	**68 239**	**20960**
10	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$**	**12,0**	**5 787**	**69444**
	Раздел 6.	**Стены и перегородки**				**229 947**
	Подраздел 6.1.	**Кладка. Армирование и крепление**				**229 947**
11	**У6105-0101-0601** **6105-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**$м^3$**	**5,4**	**30 558**	**165013**
12	**У6105-0401-0103** **6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,037**	**316 026**	**11693**
13	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$**	**9,2**	**5 787**	**53240**
	Локальная смета	**02-01-02 АР**				**646 135**
	Раздел 3.	**Ведомость отделки помещений**				**248 270**
	Подраздел 3.2.	**Стены**				**248 270**
14	**У6112-0202-0103** **6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**37,0**	**4 729**	**174973**
15	**У6112-0301-0203** **6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**37,0**	**1 981**	**73297**
	Локальная смета	**06-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**				**287 230**
	Подраздел 1.2.	**Прокладка трубопровода и фасонных частей**				**176 596**

1	2	3	4	5	6	7
16	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм /ГИЛЬЗА L=200мм/	км	0,03	3 187 875	95636
17	У6121-0103-0101 6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм /ПАТРУБОК L=300мм/	км	0,04	2 023 997	80960
	Раздел 3.	Сеть бытовой канализации К1				110 634
	Подраздел 3.2.	Прокладка трубопровода и фасонных частей				110 634
18	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,074	1 495 058	110634
	Локальная смета	07-01 Благоустройство территории				363 617
	Раздел 2.	Покрытие территории				363 617
	Подраздел 2.1.	Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=1599м^2+48м^2 (вне участка)=1647м^2				184 987
19	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	67	2 761	184987
	Подраздел 2.2.	Тротуарная плитка тип 2 S=483м^2+7м^2 (вне участка)=490м^2				178 630
20	У6113-0301-0102 6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка б=5см	м^3	1,75	15 934	27885
21	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	35	4 307	150745
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:					2 065 163
	НДС 12 %					247 820
	Итого с НДС					2 312 983

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор_____Капаров Н.Б.

Принял (Заказчик):
ТОО "ЕлКурылыс"
Директор_____Курмангожин Б.Е.