Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«05» января 2026 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Капарова Нурсулхана Берикулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»**,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства Буландынского района», Акмолинская область, И.о. руководителя Джакупова Гульнара Балгужиевна**.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КреативСтройИнвест», ТОО «ЕлКұрылыс», ТОО «DOS stroy company».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазЦентрПроект», рабочий проект №.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Буландынского района», Акмолинская область, приказ №25 от 05.09.2025 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Этажность	эт.	1		1	
Общая площадь	м2	106,3		106,3	
Строительный объем	м3	602,7		602,7	
Продолжительность строительства	мес.	8		8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения:

Резервуар чистой воды объёмом 1000 м³ выполняется из монолитного железобетона, частично заглублён, с обваловкой грунтом. Днище и стены резервуара — бетон класса В25. Покрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плит с устройством люка-лаза и камеры приборов. Внутренняя гидроизоляция резервуара — проникающая (Пенетрон). Наружная гидроизоляция — битумно-резиновая мастика в два слоя. Утепление покрытия — плиты ППУ толщиной 50 мм. Насосная станция имеет цокольный этаж ж/б стены и верхний этаж стены и перегородки выполнены из кирпича- Кр р-по 250х120х65, днище из бетона В25, с наружной битумной гидроизоляцией. Контрольно-пропускной пункт — одноэтажное кирпичное здание с утеплением наружных стен минватой 50 мм и наружной отделкой металлосайдингом, мягкой рулонной кровлей. Фундаменты под КТПН и дизель-генератор — блоковые и монолитные ж/б

основания с щебёночными подушками. Территория площадки водопроводных сооружений ограждается глухим несгораемым забором высотой 2,5 м.

Технологические решения: Проект предусматривает реконструкцию водопроводных сетей и строительство площадки водопроводных сооружений города Макинск. Резервуары оснащены подводящими, отводящими, переливными и спускными трубопроводами диаметром 150–250 мм. Водопроводные сети выполняются из стальных электросварных труб. Подключение осуществляется от существующего водовода ПЭ Ø225 с установкой задвижек. В местах установки арматуры применяются железобетонные колодцы по типовым решениям. Реализовано наружное пожаротушение с расходом 35,2 л/с, предусмотрены мокрые колодцы для забора воды мотопомпами. Хозяйственно-бытовые стоки насосной станции направляются в накопительный колодец объёмом 3 м³ с последующим вывозом. Аварийные и переливные воды резервуаров отводятся в отдельный колодец. Внутреннее отопление насосной станции — электрическое, установлены электроконвектора. В КПП предусмотрено электрическое отопление электроконвекторами. Вентиляция помещений — естественная приточно-вытяжная. Электроснабжение объекта — от проектируемой КТПН-10/0,4 кВ, электропроводка кабелями ВВГнг с защитными автоматами и заземлением.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2023 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2023 года;
месяц, год
начало работ сентябрь 2025 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2025 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. ОТиТБ

И.о директора

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»,** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Капаров Нурсулхан Берикулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)