Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО «Строитель»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района, области Жетiсу**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Апрель 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		316/24	04.09.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	03.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Аккент,Панфиловского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	75 151 613,10									
За отчетный период	**74 351 613,10**									
Удержание суммы аванса 30%	22 305 483,93									
К оплате	**52 046 129,17**	**46 469 758,19**							**5 576 370,98**	**52 046 129,17**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ
"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01-03 Архитектурно-строительные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Опора ОПС-1									
1	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	1,2	11 848,0	0,0	14 218,0	0,0			14 218,0
						11 848,0	0,0	14 218,0	0,0			
2	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,3768	621,0	239,0	234,0	90,0			234,0
						382,0	76,0	144,0	29,0			
3	31	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,06	17 187,0	5 233,0	1 031,0	314,0	488,0		1 031,0
						3 815,0	1 616,0	229,0	97,0			
4	32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	1,26	64 837,0	2 836,0	81 695,0	3 573,0	47 915,0		81 695,0
						23 973,0	582,0	30 206,0	733,0			
5	33	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	0,5384	76 487,0	29 781,0	41 180,93	16 034,24	8 444,25		41 180,93
						31 022,0	7 658,0	16 702,45	4 123,26			
6	34	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	0,5384	691 272,0		372 181,07		372 181,07		372 181,07
			Итого по разделу 3: Опора ОПС-1					510 540	20 011	429 028	0	510 540
								61 499	4 982	0	0	
			Раздел 4: Опора ОПС-2									
7	37	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	3,24	11 848,0	0,0	38 388,0	0,0			38 388,0
						11 848,0	0,0	38 388,0	0,0			
8	38	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1,01736	621,0	239,0	632,0	243,0			632,0
						382,0	76,0	389,0	77,0			
9	39	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,162	17 187,0	5 233,0	2 784,0	848,0	1 319,0		2 784,0
						3 815,0	1 616,0	618,0	262,0			
10	40	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	3,402	64 837,0	2 836,0	220 575,0	9 648,0	129 371,0		220 575,0
						23 973,0	582,0	81 556,0	1 980,0			
11	41	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	0,77	76 487,0	29 781,0	58 895,39	22 931,1	12 076,45		58 895,39
						31 022,0	7 658,0	23 886,88	5 896,19			
12	42	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	0,77	691 272,0		532 279,81		532 279,81		532 279,81

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: Опора ОПС-2					853 554	33 670	675 046	0	853 554
								144 838	8 215	0	0	
			Раздел 5: Опора ОПС-3									
13	45	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	15,84	11 848,0	0,0	187 672,0	0,0			187 672,0
						11 848,0	0,0	187 672,0	0,0			
14	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	4,97376	621,0	239,0	3 089,0	1 189,0			3 089,0
						382,0	76,0	1 900,0	378,0			
15	47	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,792	17 187,0	5 233,0	13 612,0	4 145,0	6 446,0		13 612,0
						3 815,0	1 616,0	3 021,0	1 280,0			
16	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	16,632	64 837,0	2 836,0	1 078 369,0	47 169,0	632 482,0		1 078 369,0
						23 973,0	582,0	398 719,0	9 680,0			
17	49	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	5,69	76 487,0	29 781,0	435 211,37	169 453,77	89 241,79		435 211,37
						31 022,0	7 658,0	176 514,86	43 574,04			
18	50	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	5,69	691 272,0		3 933 338,05		3 933 338,05		3 933 338,05
			Итого по разделу 5: Опора ОПС-3					5 651 291	221 957	4 661 508	0	5 651 291
								767 827	54 912	0	0	
			Раздел 6: Опора ОПС-4									
19	53	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	3,48	11 848,0	0,0	41 231,0	0,0			41 231,0
						11 848,0	0,0	41 231,0	0,0			
20	54	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1,09272	621,0	239,0	679,0	261,0			679,0
						382,0	76,0	417,0	83,0			
21	55	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,174	17 187,0	5 233,0	2 991,0	910,0	1 416,0		2 991,0
						3 815,0	1 616,0	664,0	281,0			
22	56	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	3,654	64 837,0	2 836,0	236 914,0	10 363,0	138 954,0		236 914,0
						23 973,0	582,0	87 597,0	2 127,0			
23	57	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	0,6456	76 487,0	29 781,0	49 379,92	19 227,09	10 125,7		49 379,92
						31 022,0	7 658,0	20 028,0	4 944,08			
24	58	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	0,6456	691 272,0		446 285,12		446 285,12		446 285,12
			Итого по разделу 6: Опора ОПС-4					777 480	30 761	596 781	0	777 480
								149 937	7 435	0	0	
			Раздел 7: Опора ОПС-6									
25	61	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	22,32	11 848,0	0,0	264 447,0	0,0			264 447,0
						11 848,0	0,0	264 447,0	0,0			
26	62	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	7,00848	621,0	239,0	4 352,0	1 675,0			4 352,0
						382,0	76,0	2 677,0	533,0			
27	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,116	17 187,0	5 233,0	19 181,0	5 840,0	9 083,0		19 181,0
						3 815,0	1 616,0	4 258,0	1 803,0			
28	64	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	23,436	64 837,0	2 836,0	1 519 520,0	66 465,0	891 224,0		1 519 520,0
						23 973,0	582,0	561 831,0	13 640,0			
29	65	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	3,486	76 487,0	29 781,0	266 633,58	103 817,28	54 674,11		266 633,58
						31 022,0	7 658,0	108 143,06	26 696,12			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	66	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	3,486	691 272,0		2 409 774,46		2 409 774,46		2 409 774,46
			Итого по разделу 7: Опора ОПС-6					4 483 908	177 797	3 364 756	0	4 483 908
								941 356	42 672	0	0	
			ИТОГО по акту					12 276 774	484 196	9 727 119	0	12 276 774
								2 065 457	118 217	0	0	
			ИТОГО:									12276774,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			773437				
			Итого с затратами на организацию СМР									13050210,76
			Сметная прибыль		5%			652511				
			Итого со сметной прибылью									13702721,30
			Непредвиденные работы и затраты		5%			652511				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14355231,84
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							15431874,23
			НДС		12%			1851825				
			Итого с НДС									17283699,13
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075		0,980							16938025,16

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматыкурылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01-01 Наружное газоснабжение высокого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Материалы и оборудование газопровода высокого давления									
1	14	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	км	0,866	3 426 673,0 1 371 672,0	2 055 001,0 442 965,0	2 967 499,0 1 187 868,0	1 779 631,0 383 608,0			2 967 499,0
2	15	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм**	м	874,66	19 773,0		17 294 652,0		17 294 652,0		17 294 652,0
3	17	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	3	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	13 482,0 6 822,0	6 660,0 1 656,0			13 482,0
4	18	241-208-0316 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	1	23 035,0		23 035,0		23 035,0		23 035,0
5	19	241-208-0116 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	2	38 516,0		77 032,0		77 032,0		77 032,0
6	20	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,866	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	174 850,0 107 521,0	67 329,0 18 350,0			174 850,0
7	21	243-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	км	0,866	44 045,0		38 143,0		38 143,0		38 143,0
8	22	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие труб, проложенных в траншеях, лентой сигнальной**	м	866	23,0 21,0	2,0 1,0	19 918,0 18 186,0	1 732,0 866,0			19 918,0
9	23	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	866	17,0		14 722,0		14 722,0		14 722,0
10	24	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 269,7	304,0 0,0	304,0 60,0	385 989,0 0,0	385 989,0 76 182,0			385 989,0
11	25	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	39,3	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	295 575,0 295 575,0	0,0 0,0			295 575,0
12	26	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	261,8	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	935 673,0 935 673,0	0,0 0,0			935 673,0
13	27	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	м^3	1 047,2	54,0 0,0	54,0 13,0	56 549,0 0,0	56 549,0 13 614,0			56 549,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	29	1339-0201-0512 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 250 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений ПЭ трубопровода с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	12 283,0	103,0	208 811,0	1 751,0	3 145,0		208 811,0
						11 995,0	0,0	203 915,0	0,0			
15	33	6121-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм	км	0,01	6 440 082,0	4 244 124,0	64 401,0	42 441,0			64 401,0
						2 195 958,0	1 075 501,0	21 960,0	10 755,0			
16	34	241-201-0424 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	10,1	49 141,0		496 324,0		496 324,0		496 324,0
17	35	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	2	32 577,0	26 011,0	65 154,0	52 022,0			65 154,0
						6 566,0	2 587,0	13 132,0	5 174,0			
18	36	6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп	м	118	59 551,0	23 887,0	7 027 018,0	2 818 666,0	3 283 350,0		7 027 018,0
						7 839,0	4 527,0	925 002,0	534 186,0			
19	37	241-201-0424 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	120,36	49 141,0		5 914 611,0		5 914 611,0		5 914 611,0
20	38	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,058731	3 658 418,0	1 274 937,0	214 863,0	74 878,0	8 780,0		214 863,0
						2 233 991,0	326 793,0	131 205,0	19 193,0			
21	39	241-704-0224 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 250х400 мм	комплект	5	62 440,0		312 200,0		312 200,0		312 200,0
22	40	241-229-0205 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 250	шт.	123	2 467,0		303 441,0		303 441,0		303 441,0
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудование газопровода высокого давления					36 903 942	5 287 648	27 769 435	0	36 903 942
								3 846 859	1 063 584	0	0	
			ИТОГО по акту					36 903 942	5 287 648	27 769 435	0	36 903 942
								3 846 859	1 063 584	0	0	

ИТОГО:			36903942,00
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	2324948	
Итого с затратами на организацию СМР			39228890,35
Сметная прибыль	5%	1961445	
Итого со сметной прибылью			41190334,86
Непредвиденные работы и затраты	5%	1961445	
Итого с непредвиденными работами и затратами			43151779,38
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	1,075		46388162,83
НДС	12%	5566580	
Итого с НДС			51954742,37
Понижающий коэффициент К=0,98000000075	0,980		50915647,57

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гипсервис К"
Султанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025** (месяц, год) на **02-01-01-02 Распределительный газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Материалы и оборудование газопровода низкого давления. ГРПШ №1									
1	5	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	1	2 925 043,0	654 943,0	2 925 043,12	654 942,79	67 781,09		2 925 043,12
						2 202 319,0	203 907,0	2 202 319,24	203 907,13			
2	9	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	900	1 983,0		1 784 700,0		1 784 700,0		1 784 700,0
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудование газопровода низкого давления. ГРПШ №1					4 709 743	654 943	1 852 481	0	4 709 743
								2 202 319	203 907	0	0	
			ИТОГО по акту					4 709 743	654 943	1 852 481	0	4 709 743
								2 202 319	203 907	0	0	
			ИТОГО:									4709743,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%				296714				
			Итого с затратами на организацию СМР									5006456,81
			Сметная прибыль	5%				250323				
			Итого со сметной прибылью									5256779,65
			Непредвиденные работы и затраты	5%				250323				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5507102,49
			Итого в текущих ценах 2024 года. К=1,075	1,075								5920135,18
			НДС	12%				710416				
			Итого с НДС									6630551,40
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075	0,980								6497940,37

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.