Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

Подрядчик : **ТОО «Строитель»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района, области Жетiсу**

Справка № 4 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		316/24	04.09.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	03.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Аккент,Панфиловского района, области Жетiсу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	97 667 867,87									
За отчетный период	**15 373 386,90**									
Удержание суммы аванса 30%	4 612 016,07									
К оплате	**10 761 370,83**	**9 608 366,81**							**1 153 004,02**	**10 761 370,83**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетiсу**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 07-01-01-01 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Площадка ГРПШ-1									
1	1	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - насыпь**	$м^3$	6,3	94,0	94,0	592,0	592,0			592,0
						0,0	23,0	0,0	145,0			
2	2	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	6,3	260,0	260,0	1 638,0	1 638,0			1 638,0
						0,0	64,0	0,0	403,0			
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - выемка**	$м^3$	1,78	134,0	134,0	239,0	239,0			239,0
						0,0	33,0	0,0	59,0			
4	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - недостаток грунта для устройства насыпи**	$м^3$	4,52	134,0	134,0	606,0	606,0			606,0
						0,0	33,0	0,0	149,0			
5	5	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	$м^3$	4,52	114,0	114,0	515,0	515,0			515,0
						0,0	29,0	0,0	131,0			
6	6	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	11,84	2 108,0	531,0	24 959,0	6 287,0	16 884,0		24 959,0
						151,0	130,0	1 788,0	1 539,0			
			Итого по разделу 1: Площадка ГРПШ-1					28 549	9 877	16 884	0	28 549
								1 788	2 426	0	0	
			ИТОГО по акту					28 549	9 877	16 884	0	28 549
								1 788	2 426	0	0	
			ИТОГО:									28549,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			1799				
			Итого с затратами на организацию СМР									30347,59
			Сметная прибыль		5%			1517				
			Итого со сметной прибылью									31864,97
			Непредвиденные работы и затраты		5%			1517				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33382,35
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							35886,02
			НДС		12%			4306				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**40192,34**
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075		**0,980**							**39388,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматыкурылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01-03 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ограждение 3х4									
1	1	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	м	13	11 480,0 8 173,0	3 027,0 877,0	149 240,0 106 249,0	39 351,0 11 401,0	3 640,0		149 240,0
2	2	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	3 594,0 3 474,0	65,0 10,0	3 594,0 3 474,0	65,0 10,0	55,0		3 594,0
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,22608	621,0 382,0	239,0 76,0	140,0 86,0	54,0 17,0			140,0
4	4	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,528	32 089,0		16 943,0		16 943,0		16 943,0
5	5	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	13,5	2 690,0		36 315,0		36 315,0		36 315,0
6	6	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм - заглушка для стойки**	т	0,00912	382 636,0		3 490,0		3 490,0		3 490,0
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,036	17 187,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	619,0 137,0	188,0 58,0	293,0		619,0
8	8	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,07446	1 123 774,0		83 676,0		83 676,0		83 676,0
9	9	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	19,06	1 340,0		25 540,0		25 540,0		25 540,0
10	10	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	**Замок навесной**	шт.	1	2 310,0		2 310,0		2 310,0		2 310,0
11	11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	$м^2$	22,4	531,0 374,0	9,0 2,0	11 894,0 8 378,0	202,0 45,0	3 315,0		11 894,0
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	22,4	407,0 218,0	7,0 2,0	9 117,0 4 883,0	157,0 45,0	4 077,0		9 117,0
13	13	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,6	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	7 109,0 7 109,0	0,0 0,0			7 109,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,025	17 187,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	430,0 95,0	130,0 40,0	203,0		430,0
15	15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	м³	0,9	64 837,0 23 973,0	2 836,0 582,0	58 353,0 21 576,0	2 553,0 524,0	34 225,0		58 353,0
16	16	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00182	1 510 113,0		2 748,0		2 748,0		2 748,0
			Итого по разделу 1: Ограждение 3х4					411 518 151 987	42 700 12 140	216 830 0	0 0	411 518
			Раздел 2: Ограждение 2х2									
17	17	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	м	7	11 480,0 8 173,0	3 027,0 877,0	80 360,0 57 211,0	21 189,0 6 139,0	1 960,0		80 360,0
18	18	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	3 594,0 3 474,0	65,0 10,0	3 594,0 3 474,0	65,0 10,0	55,0		3 594,0
19	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	0,1884	621,0 382,0	239,0 76,0	117,0 72,0	45,0 14,0			117,0
20	20	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м³	0,44	32 089,0		14 119,0		14 119,0		14 119,0
21	21	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	11,25	2 690,0		30 262,0		30 262,0		30 262,0
22	22	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм - заглушка для стойки**	т	0,0076	382 636,0		2 908,0		2 908,0		2 908,0
23	23	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	0,0625	17 187,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	1 074,0 238,0	327,0 101,0	509,0		1 074,0
24	24	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,12865	1 123 774,0		144 574,0		144 574,0		144 574,0
25	25	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	м²	10,635	1 340,0		14 251,0		14 251,0		14 251,0
26	26	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	**Замок навесной**	шт.	1	2 310,0		2 310,0		2 310,0		2 310,0
27	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	м²	9	531,0 374,0	9,0 2,0	4 779,0 3 366,0	81,0 18,0	1 332,0		4 779,0
28	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	4,5	407,0 218,0	7,0 2,0	1 832,0 981,0	32,0 9,0	819,0		1 832,0
			Итого по разделу 2: Ограждение 2х2					300 180 65 342	21 739 6 291	213 099 0	0 0	300 180
			Раздел 3: Опора ОПС-1									
29	33	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	0,01433	76 487,0 31 022,0	29 781,0 7 658,0	1 096,07 444,55	426,76 109,74	224,75		1 096,07
30	34	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	0,01433	691 272,0		9 905,93		9 905,93		9 905,93
31	35	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	**Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94**	кг	0,0473	1 316,0		62,0		62,0		62,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	19,7	407,0	7,0	8 018,0	138,0	3 585,0		8 018,0
						218,0	2,0	4 295,0	39,0			
			Итого по разделу 3: Опора ОПС-1					19 082	565	13 778	0	19 082
								4 740	149	0	0	
			Раздел 4: Опора ОПС-2									
33	41	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для ОПС	т	0,040459	76 487,0	29 781,0	3 094,61	1 204,9	634,55		3 094,61
						31 022,0	7 658,0	1 255,12	309,81			
34	42	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стойка	т	0,040459	691 272,0		27 968,19		27 968,19		27 968,19
35	43	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,12771	1 316,0		168,0		168,0		168,0
36	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	27,54	407,0	7,0	11 209,0	193,0	5 012,0		11 209,0
						218,0	2,0	6 004,0	55,0			
			Итого по разделу 4: Опора ОПС-2					42 440	1 398	33 783	0	42 440
								7 259	365	0	0	
			Раздел 5: Опора ОПС-3									
37	49	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для ОПС	т	0,364972	76 487,0	29 781,0	27 915,63	10 869,23	5 724,21		27 915,63
						31 022,0	7 658,0	11 322,14	2 794,96			
38	50	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стойка	т	0,364972	691 272,0		252 294,93		252 294,93		252 294,93
39	51	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,62436	1 316,0		822,0		822,0		822,0
40	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	213,84	407,0	7,0	87 033,0	1 497,0	38 919,0		87 033,0
						218,0	2,0	46 617,0	428,0			
			Итого по разделу 5: Опора ОПС-3					368 066	12 366	297 760	0	368 066
								57 939	3 223	0	0	
			Раздел 6: Опора ОПС-4									
41	57	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для ОПС	т	0,085519	76 487,0	29 781,0	6 541,08	2 546,91	1 341,3		6 541,08
						31 022,0	7 658,0	2 653,0	654,92			
42	58	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стойка	т	0,085519	691 272,0		59 116,88		59 116,88		59 116,88
43	59	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,13717	1 316,0		181,0		181,0		181,0
44	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	24,36	407,0	7,0	9 915,0	171,0	4 434,0		9 915,0
						218,0	2,0	5 310,0	49,0			
			Итого по разделу 6: Опора ОПС-4					75 754	2 718	65 073	0	75 754
								7 963	704	0	0	
			Раздел 7: Опора ОПС-6									
45	65	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для ОПС	т	0,557826	76 487,0	29 781,0	42 666,42	16 612,72	8 748,89		42 666,42
						31 022,0	7 658,0	17 304,94	4 271,88			
46	66	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стойка	т	0,557826	691 272,0		385 609,53		385 609,53		385 609,53
47	67	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,87978	1 316,0		1 158,0		1 158,0		1 158,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	133,176	407,0	7,0	54 203,0	932,0	24 238,0		54 203,0
						218,0	2,0	29 032,0	266,0			
			Итого по разделу 7: Опора ОПС-6					483 637	17 545	419 754	0	483 637
								46 337	4 538	0	0	
			Раздел 8: Стойка под задвижку, h=1,2м, d108x3,0									
49	69	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,336	11 848,0	0,0	3 981,0	0,0			3 981,0
						11 848,0	0,0	3 981,0	0,0			
50	70	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,1008	621,0	239,0	63,0	24,0			63,0
						382,0	76,0	39,0	8,0			
51	71	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,012	17 187,0	5 233,0	206,0	62,0	98,0		206,0
						3 815,0	1 616,0	46,0	19,0			
52	72	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий	$м^3$	0,252	64 837,0	2 836,0	16 339,0	715,0	9 583,0		16 339,0
						23 973,0	582,0	6 041,0	147,0			
53	73	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для ОПС	т	0,05228	76 487,0	29 781,0	3 999,0	1 557,0	820,0		3 999,0
						31 022,0	7 658,0	1 622,0	400,0			
54	74	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стойка	т	0,05228	691 272,0		36 140,0		36 140,0		36 140,0
55	75	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,36	265,0	4,0	360,0	5,0	101,0		360,0
						187,0	0,0	254,0	0,0			
56	76	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,36	407,0	7,0	554,0	10,0	248,0		554,0
						218,0	2,0	296,0	3,0			
			Итого по разделу 8: Стойка под задвижку, h=1,2м, d108x3,0					61 642	2 373	46 990	0	61 642
								12 279	577	0	0	
			Раздел 9: Стойка под задвижку, h=1,2м, d57x3,5									
57	77	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,504	11 848,0	0,0	5 971,0	0,0			5 971,0
						11 848,0	0,0	5 971,0	0,0			
58	78	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,1512	621,0	239,0	94,0	36,0			94,0
						382,0	76,0	58,0	11,0			
59	79	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,018	17 187,0	5 233,0	309,0	94,0	147,0		309,0
						3 815,0	1 616,0	69,0	29,0			
60	80	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий	$м^3$	0,378	64 837,0	2 836,0	24 508,0	1 072,0	14 375,0		24 508,0
						23 973,0	582,0	9 062,0	220,0			
61	81	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для ОПС	т	0,05202	76 487,0	29 781,0	3 979,0	1 549,0	816,0		3 979,0
						31 022,0	7 658,0	1 614,0	398,0			
62	82	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	Стойка	т	0,05202	691 272,0		35 960,0		35 960,0		35 960,0
63	83	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,08	265,0	4,0	286,0	4,0	80,0		286,0
						187,0	0,0	202,0	0,0			
64	84	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,08	407,0	7,0	440,0	7,0	197,0		440,0
						218,0	2,0	235,0	2,0			
			Итого по разделу 9: Стойка под задвижку, h=1,2м, d57x3,5					71 547	2 762	51 575	0	71 547
								17 211	660	0	0	
			ИТОГО по акту					1 833 865	104 166	1 358 642	0	1 833 865

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								371 057	28 646	0	0	
			ИТОГО:									**1833865,00**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**115533**				
			Итого с затратами на организацию СМР									**1949398,50**
			Сметная прибыль		**5%**			**97470**				
			Итого со сметной прибылью									**2046868,42**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**			**97470**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2144338,34**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**2305163,72**
			НДС		**12%**			**276620**				
			Итого с НДС									**2581783,37**
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075		**0,980**							**2530147,70**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **02-01-01-04 Молниезащита и заземление ГРПШ** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	3	403,0 0,0	403,0 104,0	1 209,0 0,0	1 209,0 312,0			1 209,0
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	3	94,0 0,0	94,0 23,0	282,0 0,0	282,0 69,0			282,0
3	3	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 454,0 795,0	58,0 15,0	29 080,0 15 900,0	1 160,0 300,0	12 020,0		29 080,0
4	4	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 312,0 3 976,0	388,0 97,0	21 936,0 11 928,0	1 164,0 291,0	8 844,0		21 936,0
5	5	252-301-1478 *РСНБ РК 2022*	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.	шт.	0,4	13 862,0		5 545,0		5 545,0		5 545,0
6	6	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 3 м, группа грунта 2	шт.	1	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0	2 392,0 554,0	1 838,0 594,0			2 392,0
7	7	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100	м^3	0,416	64 517,0 23 973,0	2 836,0 582,0	26 839,0 9 973,0	1 180,0 242,0	15 687,0		26 839,0
8	8	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,016	314 738,0 248 411,0	50 339,0 14 925,0	5 036,0 3 975,0	806,0 239,0	256,0		5 036,0
9	9	247-306-0925 *СпрСЦ 11.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3)	шт.	1	14 776,0		14 776,0		14 776,0		14 776,0
10	10	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,06	488 828,0 222 625,0	261 460,0 55 746,0	29 330,0 13 358,0	15 688,0 3 345,0	284,0		29 330,0
11	11	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные - молниеотвод МОГК 8	т	0,06	1 154 739,0		69 284,0		69 284,0		69 284,0
			ИТОГО по акту					205 709 55 688	23 327 5 392	126 696 0	0 0	205 709
			ИТОГО:									205709,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			12960				
			Итого с затратами на организацию СМР									218668,67

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль		**5%**			**10933**				
			Итого со сметной прибылью									**229602,10**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**			**10933**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**240535,53**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**258575,70**
			НДС		**12%**			**31029**				
			Итого с НДС									**289604,78**
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075		**0,980**							**283812,69**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01-02 Распределительный газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Материалы и оборудование газопровода низкого давления. ГРПШ №1									
1	3	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм**	км	0,179	4 264 012,0 2 897 098,0	1 117 997,0 336 696,0	763 258,0 518 581,0	200 122,0 60 269,0	44 556,0		763 258,0
2	6	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	179	6 472,0		1 158 488,0		1 158 488,0		1 158 488,0
3	10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,02488	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	91 021,44 55 581,58	31 720,51 8 130,64	3 719,35		91 021,44
4	11	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм**	шт.	6	4 611,0		27 666,0		27 666,0		27 666,0
5	14	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	3	10 599,0		31 797,0		31 797,0		31 797,0
6	18	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм**	шт.	1	2 900,0		2 900,0		2 900,0		2 900,0
7	19	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм**	шт.	3	1 686,0		5 058,0		5 058,0		5 058,0
8	22	241-117-0408 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм**	шт.	7	549,0		3 843,0		3 843,0		3 843,0
9	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	$м^2$	264,54	531,0 374,0	9,0 2,0	140 471,02 98 937,86	2 380,82 529,27	39 151,73		140 471,02
10	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	264,54	407,0 218,0	7,0 2,0	107 667,55 57 669,65	1 852,15 529,27	48 146,35		107 667,55
11	29	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм**	шт.	1	3 870,0 3 286,0	82,0 0,0	3 870,0 3 286,0	82,0 0,0	502,0		3 870,0
12	30	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**		1	4 006,0		4 006,0		4 006,0		4 006,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	31	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	5	2 569,0 2 286,0	55,0 0,0	12 845,0 11 430,0	275,0 0,0	1 140,0		12 845,0
14	32	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 612,0		13 060,0		13 060,0		13 060,0
15	33	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,102	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	298 354,0 224 637,0	66 805,0 20 799,0	6 914,0		298 354,0
16	34	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм - для отпайки	м	102	629,0		64 158,0		64 158,0		64 158,0
17	35	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм	шт.	102	280,0		28 560,0		28 560,0		28 560,0
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудование газопровода низкого давления. ГРПШ №1					2 757 023	303 237	1 483 665	0	2 757 023
								970 123	90 257	0	0	
			Раздел 2: Вертикальные компенсаторы ВК /ГСН.Н1/									
18	36	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,028	4 264 012,0 2 897 098,0	1 117 997,0 336 696,0	119 392,0 81 119,0	31 303,0 9 427,0	6 970,0		119 392,0
19	37	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	28	6 472,0		181 216,0		181 216,0		181 216,0
20	38	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,122	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	446 327,0 272 547,0	155 543,0 39 869,0	18 238,0		446 327,0
21	39	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	20	4 540,0		90 800,0		90 800,0		90 800,0
22	40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14	265,0 187,0	4,0 0,0	3 710,0 2 618,0	56,0 0,0	1 036,0		3 710,0
23	41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	14	407,0 218,0	7,0 2,0	5 698,0 3 052,0	98,0 28,0	2 548,0		5 698,0
24	54	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,3192	3 189 761,0 2 307 191,0	769 109,0 238 286,0	1 018 172,0 736 455,0	245 500,0 76 061,0	36 217,0		1 018 172,0
25	55	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	319,2	3 150,0		1 005 480,0		1 005 480,0		1 005 480,0
26	56	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,3762	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	1 376 297,0 840 427,0	479 632,0 122 940,0	56 238,0		1 376 297,0
27	57	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	228	1 431,0		326 268,0		326 268,0		326 268,0
28	58	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	114	770,0		87 780,0		87 780,0		87 780,0
29	59	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	57	265,0 187,0	4,0 0,0	15 105,0 10 659,0	228,0 0,0	4 218,0		15 105,0
30	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	57	407,0 218,0	7,0 2,0	23 199,0 12 426,0	399,0 114,0	10 374,0		23 199,0
			Итого по разделу 2: Вертикальные компенсаторы ВК /ГСН.Н1/					4 699 444	912 759	1 827 383	0	4 699 444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1 959 303	248 439	0	0	
			ИТОГО по акту					7 456 467	1 215 996	3 311 048	0	7 456 467
								2 929 426	338 696	0	0	

ИТОГО:			**7456467,00**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**469757**	
Итого с затратами на организацию СМР			**7926224,42**
Сметная прибыль	**5%**	**396311**	
Итого со сметной прибылью			**8322535,64**
Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**396311**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**8718846,86**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		**9372760,38**
НДС	**12%**	**1124731**	
Итого с НДС			**10497491,62**
Понижающий коэффициент К=0,98000000075	**0,980**		**10287541,80**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.17.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аккент Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение **№ 1** от 03.02.2025г к договору № 316/24 от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-01-01 Наружное газоснабжение высокого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Деталь выхода газопровода из земли диам. 219 /ГСН.Н1/									
1	41	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	км	0,002	3 426 673,0 1 371 672,0	2 055 001,0 442 965,0	6 853,0 2 743,0	4 110,0 886,0			6 853,0
2	42	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм**	м	2,02	19 773,0		39 941,0		39 941,0		39 941,0
3	43	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,002	2 965 544,0 939 760,0	2 017 553,0 451 301,0	5 931,0 1 880,0	4 036,0 903,0	15,0		5 931,0
4	44	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,004	5 324 571,0 3 001 970,0	1 949 074,0 561 459,0	21 298,0 12 008,0	7 796,0 2 246,0	1 494,0		21 298,0
5	45	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	м	4	10 661,0		42 644,0		42 644,0		42 644,0
6	46	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
7	47	241-210-0638 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х219 мм**	шт.	2	36 512,0		73 024,0		73 024,0		73 024,0
8	48	241-208-0316 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	2	23 035,0		46 070,0		46 070,0		46 070,0
9	49	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм - отвод, фланец**	т	0,026	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	95 119,0 58 084,0	33 149,0 8 497,0	3 887,0		95 119,0
10	50	241-112-0225 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм**	шт.	2	11 561,0		23 122,0		23 122,0		23 122,0
11	51	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм - футляр**	км	0,002	6 578 402,0 4 031 030,0	2 126 502,0 587 671,0	13 157,0 8 062,0	4 253,0 1 175,0	842,0		13 157,0
12	52	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм**	м	2	41 621,0		83 242,0		83 242,0		83 242,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	53	6121-0202-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 350 мм**	км	0,002	1 808 826,0 657 802,0	195 656,0 57 272,0	3 618,0 1 316,0	392,0 115,0	1 911,0		3 618,0
14	54	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	2	726,0		1 452,0		1 452,0		1 452,0
15	55	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,002	269 337,0		539,0		539,0		539,0
16	56	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки В15, F100, W4**	$м^3$	0,12	42 361,0 5 527,0	2 671,0 528,0	5 083,0 663,0	320,0 63,0	4 100,0		5 083,0
17	57	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм - контрольная трубка**	м	0,4	680,0		272,0		272,0		272,0
18	58	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коверов наземных при прокладке стальных трубопроводов**	ковер	2	14 308,0 12 351,0	1 957,0 639,0	28 616,0 24 702,0	3 914,0 1 278,0			28 616,0
19	59	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	т	0,0007	449 705,0		315,0		315,0		315,0
20	60	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000015	1 510 113,0		23,0		23,0		23,0
21	61	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 15 мм - футляр**	км	0,0016	1 916 640,0 1 658 294,0	190 565,0 54 794,0	3 067,0 2 653,0	305,0 88,0	108,0		3 067,0
22	62	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	1,6	462,0		739,0		739,0		739,0
			Итого по разделу 2: Деталь выхода газопровода из земли диам. 219 /ГСН.Н1/					512 101 121 207	67 155 17 459	323 740 0	0 0	512 101
			Раздел 3: Деталь выхода газопровода из земли Узел-1 /ГСН.Н2/									
23	63	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	км	0,001	3 426 673,0 1 371 672,0	2 055 001,0 442 965,0	3 427,0 1 372,0	2 055,0 443,0			3 427,0
24	64	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм**	м	1,01	19 773,0		19 971,0		19 971,0		19 971,0
25	65	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,001	2 965 544,0 939 760,0	2 017 553,0 451 301,0	2 966,0 940,0	2 017,0 451,0	9,0		2 966,0
26	66	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	км	0,002	5 324 571,0 3 001 970,0	1 949 074,0 561 459,0	10 649,0 6 004,0	3 898,0 1 123,0	747,0		10 649,0
27	67	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм**	м	2	10 661,0		21 322,0		21 322,0		21 322,0
28	68	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,008	2 925 043,0 2 202 319,0	654 943,0 203 907,0	23 400,0 17 619,0	5 239,0 1 631,0	542,0		23 400,0
29	69	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	8	1 983,0		15 864,0		15 864,0		15 864,0
30	70	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	17 976,0 9 096,0	8 880,0 2 208,0			17 976,0
31	71	241-210-0638 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х219 мм**	шт.	2	36 512,0		73 024,0		73 024,0		73 024,0
32	72	241-208-0316 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	2	23 035,0		46 070,0		46 070,0		46 070,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	73	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм - отвод, фланец**	т	0,0391	3 658 418,0 2 233 991,0	1 274 937,0 326 793,0	143 044,0 87 349,0	49 850,0 12 778,0	5 845,0		143 044,0
34	74	241-112-0225 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм**	шт.	2	11 561,0		23 122,0		23 122,0		23 122,0
35	75	241-113-0126 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	1	23 557,0		23 557,0		23 557,0		23 557,0
36	76	241-114-0201 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм**	шт.	1	3 659,0		3 659,0		3 659,0		3 659,0
37	77	6121-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм - футляр**	км	0,001	6 578 402,0 4 031 030,0	2 126 502,0 587 671,0	6 578,0 4 031,0	2 127,0 588,0	421,0		6 578,0
38	78	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм**	м	1	41 621,0		41 621,0		41 621,0		41 621,0
39	79	6121-0202-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 350 мм**	км	0,001	1 808 826,0 657 802,0	195 656,0 57 272,0	1 809,0 658,0	195,0 57,0	955,0		1 809,0
40	80	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	1	726,0		726,0		726,0		726,0
41	81	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,001	269 337,0		269,0		269,0		269,0
42	82	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки В15, F100, W4**	$м^3$	0,06	42 361,0 5 527,0	2 671,0 528,0	2 542,0 332,0	161,0 32,0	2 050,0		2 542,0
43	83	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм - контрольная трубка**	м	0,2	680,0		136,0		136,0		136,0
44	84	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коверов наземных при прокладке стальных трубопроводов**	ковер	1	14 308,0 12 351,0	1 957,0 639,0	14 308,0 12 351,0	1 957,0 639,0			14 308,0
45	85	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	т	0,00035	449 705,0		157,0		157,0		157,0
46	86	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000008	1 510 113,0		11,0		11,0		11,0
47	87	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 15 мм - футляр**	км	0,0008	1 916 640,0 1 658 294,0	190 565,0 54 794,0	1 533,0 1 327,0	153,0 44,0	54,0		1 533,0
48	88	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	0,8	462,0		370,0		370,0		370,0
			Итого по разделу 3: Деталь выхода газопровода из земли Узел-1 /ГСН.Н2/					498 111 141 079	76 532 19 994	280 502 0	0 0	498 111
			Раздел 4: Опознавательный столб /ГСН.Н3, ГСН.Н4/									
49	89	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	1,386	64 837,0 23 973,0	2 836,0 582,0	89 864,0 33 227,0	3 931,0 807,0	52 707,0		89 864,0
50	90	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для знаков**	т	0,124852	76 487,0 31 022,0	29 781,0 7 658,0	9 550,0 3 873,0	3 718,0 956,0	1 958,0		9 550,0
51	91	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойки опозновательных столбов**	т	0,124852	691 272,0		86 307,0		86 307,0		86 307,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	92	252-207-2039 *СпрСЦ 11.2023*	Болт М10 с гайкой	шт.	7	1 139,0		7 973,0		7 973,0		7 973,0
53	93	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м^2	3,78	531,0 374,0	9,0 2,0	2 007,0 1 414,0	34,0 8,0	559,0		2 007,0
54	94	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 - за 2 раза	м^2	1,80535	407,0 218,0	7,0 2,0	734,56 393,55	12,89 3,82	328,59		734,56
55	95	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки. Установка.	шт.	2	3 732,0 3 432,0	0,0 0,0	7 464,0 6 864,0	0,0 0,0	600,0		7 464,0
56	97	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак запрещающий, D=560 мм	шт.	2	7 079,0		14 158,0		14 158,0		14 158,0
			Итого по разделу 4: Опознавательный столб /ГСН.Н3, ГСН.Н4/					218 058 45 772	7 696 1 775	164 591 0	0 0	218 058
			Раздел 5: Контрольная трубка под ковер /ГСН.Н5/									
57	98	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	5	22 529,0 15 855,0	6 128,0 1 708,0	112 645,0 79 275,0	30 640,0 8 540,0	2 730,0		112 645,0
58	99	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,05	32 089,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0
59	100	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	6	346,0		2 076,0		2 076,0		2 076,0
60	101	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	5	4 494,0 2 274,0	2 220,0 552,0	22 470,0 11 370,0	11 100,0 2 760,0			22 470,0
61	102	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 450х32 мм	шт.	5	15 731,0		78 655,0		78 655,0		78 655,0
62	103	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1	726,0		726,0		726,0		726,0
63	104	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001	269 337,0		269,0		269,0		269,0
64	105	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное - основание площадки под задвижки, М600	м^3	0,03	17 111,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	513,0 114,0	157,0 48,0	242,0		513,0
65	106	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов наземных при прокладке стальных трубопроводов	ковер	10	14 308,0 12 351,0	1 957,0 639,0	143 080,0 123 510,0	19 570,0 6 390,0			143 080,0
66	107	241-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,5	8 221,0		20 552,0		20 552,0		20 552,0
67	108	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0125	380 001,0		4 750,0		4 750,0		4 750,0
68	109	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000375	1 510 113,0		566,0		566,0		566,0
69	110	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 50 мм - футляр	км	0,0005	1 916 640,0 1 658 294,0	190 565,0 54 794,0	958,0 829,0	95,0 27,0	34,0		958,0
70	111	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,5	1 983,0		992,0		992,0		992,0
			Итого по разделу 5: Контрольная трубка под ковер /ГСН.Н5/					389 856 215 098	61 562 17 765	113 196 0	0 0	389 856

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1 618 126**	**212 945**	**882 029**	**0**	**1 618 126**
								523 156	**56 993**	**0**	**0**	
			ИТОГО:									**1618126,00**
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**6,3%**			**101942**				
			Итого с затратами на организацию СМР									**1720067,94**
			Сметная прибыль		**5%**			**86003**				
			Итого со сметной прибылью									**1806071,33**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**			**86003**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1892074,73**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**2033980,34**
			НДС		**12%**			**244078**				
			Итого с НДС									**2278057,98**
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075		**0,980**							**2232496,22**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.