Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Global-GH"
Инженер: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Договор:№109 от 20.08.2024 г.
Наименование стройки: Строительство системы инженерной инфраструктуры мкр.Достык города Шымкент(3-очередь.Треугольник)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25 сентября 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	20.08.2024 г.			ТОО "Global-GH"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	38 360 000	38 360 000	34 250 000	38 360 000	38 360 000					4 110 000	38 360 000
Всего по стройке	**38 360 000**	**38 360 000**	**34 250 000**	**38 360 000**	**38 360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 110 000**	**38 360 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Мендикулов Р.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

Есилов М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Global-GH"

Голубев В.В.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Global-GH"
Договор:№109 от 20.08.2024 г.
Наименование стройки: Строительство системы инженерной инфраструктуры мкр.Достык города Шымкент(3-очередь.Треугольник)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления(Подземный)									
		Земляные работы									
141	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *Формула объема = 2845,8.0,97* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м³ грунта**	**2 760,426**	**409** – –	**409** **90** –	**1129014** – –	**1129014** **248438** –	– – –	– – –	**1129014**
142	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.** *Формула объема = 2845,8.0,03* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м³**	**85,374**	**8 401** **8 401**	– –	**717227** **717227**	– –	– –	– –	**717227**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/уплотнение дга траншеи/** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м³ уплотненного грунта	23,87	578 356	222 71	13797 8498	5299 1695	–	–	13797
144	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м³ основания	178,09	8 786 4 358	400 95	1564699 776116	71236 16919	717347	–	1564699
145	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную/мягкий грунт над газопроводом/.Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	161,568	3 652 3 652	– –	590046 590046	– –	–	–	590046
146	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *Формула объема = 2441,88:0,9* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м³ грунта	879,0768	88 –	88 22	77359 –	77359 19340	–	–	77359
147	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *Формула объема = 2441,88:0,1* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м³ грунта	97,6752	3 652 3 652	– –	356710 356710	– –	–	–	356710
148	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м³ грунта	66,96	7 001 7 001	– –	468787 468787	– –	–	–	468787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	1,836	1 313 136	443 602	2410918	814453	–	–	2410918
		Формула объема = 1836.0.001			869 534	111 757	1596464	205186		–	
	С1261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
151	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	1 854,36	3 390	–	6286280	–	6286280	–	6286280
		Формула объема = 1836.1,01			–	–	–	–		–	
153	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	7	4 541	308	31787	2156	–	–	31787
		Формула объема = 4 : 3			4 233	2	29631	14		–	
	С1261-301-0277	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
154	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	7 477	456	7477	456	–	–	7477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							10
	С1261-301-0277	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	шт,		7 021	7	7021	7		–	
155	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	4	9 065	–	36260	–	36260	–	36260
					–	–	–	–		–	
156	С1241-208-1602 241-208-1602 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	3	7 099	–	21297	–	21297	–	21297
					–	–	–	–		–	
157	С1241-209-1617 241-209-1617 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160x110x160 мм**	шт.	1	19 238	–	19238	–	19238	–	19238
					–	–	–	–		–	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 160x14,6мм - 39шт(283м)/8353.16/									
192	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм/32/.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0585	1 241 623	412 586	72635	24136	–	–	72635
		Формула объема = (1,5.0,001)X39			829 037	109 472	48499	6404		–	
	С1261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10. Выверка уложенного трубопровода									
193	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	59,085	297	--	17548	--	17548	--	17548
		Формула объема = (1,5.1,01)Х39			--	--	--	--		--	
194	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	39	7 477	456	291603	17784	--	--	291603
		Формула объема = (1)Х39			7 021	7	273819	273		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ:									
		1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею									
		2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования									
		3. Обработка торцов									
		4. Прогрев обработанных торцов									
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
		7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
195	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2022	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм/патрубок-накладка 160х32/**	шт.	39	11 732	--	457548	--	457548	--	457548
		Формула объема = (1)Х39			--	--	--	--		--	
196	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	117	4 113	146	481221	17082	--	--	481221
		Формула объема = (2+1)Х39			3 967	1	464139	117		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ:									
		1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею									
		2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования									
		3. Обработка торцов									
		4. Прогрев обработанных торцов									
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
		7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм** *Формула объема = (2)X39*	шт.	78	1 085 –	– –	84630 –	– –	84630 –	– –	84630
198	С1241-210-0606 241-210-0606 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 40х32 мм/32х32/** *Формула объема = (1)X39*	шт.	39	2 832 –	– –	110448 –	– –	110448 –	– –	110448
199	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство подушки из бетона кл.В 15 W6 F150 на сспц.под ковер** *Формула объема = (0,014)X39* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-2014 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$ $м^3$ 0,55692 ($м^3$)	0,546	43 007 17 616	2 468 737	23482 9618	1347 402	12517 –	–	23482
200	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Стоимость ковера** *Формула объема = ((4,02+0,54+1,4)+0,7)*0,001)X39*	т	0,26013	449 705 –	– –	116982 –	– –	116982 –	– –	116982
201	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *Формула объема = ((0,028+0,011+0,004)X39*	кг	1,677	1 092 –	– –	1831 –	– –	1831 –	– –	1831
202	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	**Заглушки /колпак/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 МПа,40 мм** *Формула объема = (1)X39*	шт	39	670 –	– –	26130 –	– –	26130 –	– –	26130
203	С1241-201-0614 241-201-0614 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм/ложемент/** *Формула объема = (0,3)X39*	м	11,7	1 837 –	– –	21493 –	– –	21493 –	– –	21493
204	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,1635	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм/160х14,6мм/** *Формула объема = (1)X39* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	шт.	39	9 998 6 559	986 22	389922 255801	38454 858	95667 –	–	389922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³								
	С1216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
205	С1234-701-0105 234-701-0105 РСНБ РК 2022	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 15 мм/вилатерм/**	м	31,2	67	--	2090	--	2090	--	2090
		Формула объема = (0,8)X39			--	--	--	--		--	
206	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	**Герметик**	кг	27,6011112	511	--	14104	--	14104	--	14104
		Формула объема = ((3,14.0,0654.0,0654-3,14.0,055.0,055).9,1.1,900,2)X39			--	--	--	--		--	
207	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство под трубопроводы основания песчаногопесок**	м³	0,078	8 786	400	685	31	314	--	685
		Формула объема = (0,002)X39			4 358	95	340	7		--	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
208	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 160 мм**	км	0,283	1 538 457	551 640	435383	156114	--	--	435383
		Формула объема = 283.0,001			986 817	130 707	279269	36990		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							10
209	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм *Формула объема = 285.1,01*	м	285,83	6 865 –	– –	1962223 –	– –	1962223 –	– –	1962223
210	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы,уложенной в футляре	283	5 272 4 694	19 5	1491976 1328402	5377 1415	158197 –	– –	1491976
		Прокладка опознавательной ленты									
211	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1 836	22 20	2 1	40392 36720	3672 1836	– –	– –	40392
212	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1 836	47 –	– –	86292 –	– –	86292 –	– –	86292
213	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м	1 836	1 014 606	362 97	1861704 1112616	664632 178092	84456 –	– –	1861704
214	С1243-102-0104 243-102-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 1х2,5-0,66 *Формула объема = 1836.0,001*	км	1,836	200 –	– –	367 –	– –	367 –	– –	367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								21721585
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления(Надземный)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4 095	1 511	–	6186973	–	6186973	–	6186973
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6186973
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27908558

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	27 908 558
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	27 908 558
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные работы) 5,9%	Тенге	1 646 605
Итого	Тенге	29 555 163
Сметная прибыль, 5%	Тенге	1 477 758
Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге	1 477 758
Итого СМР	Тенге	32 510 679
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	32 510 679
в текущих ценах на 2024 год К=1,075	Тенге	34 948 980
Итого в текущих ценах	Тенге	34 948 980
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге	34 250 000
НДС (12%)	Тенге	4 110 000
ВСЕГО	Тенге	38 360 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Мендикулов Р.Б.

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"

_____ Камардинов Н.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____ Голубев В.В.