Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания бывшей региональной резиденции под детское отделение КГУ "Костанайский областной реабилитационный центр"Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанаской области на 49 койко-мест в г.Костанай, ул.Мехколонна,58**

(наименование, адрес)

Объект : **5-6 корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 25.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-02-01-02 Общестроительные работы КМ** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ					
1	1	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (К1-7)	т конструкций	3,18655	72 649,0	231 500,0	
2	2	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (балки Б1-14,прогон стеновой)	т конструкций	3,6259	100 532,0	364 519,0	
3	3	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(опорный столик)	т конструкций	0,404	215 524,0	87 072,0	
4	4	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(косоур)	т конструкций	0,4646	239 604,0	111 320,0	
5	5	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30(КМ-3,п.8.1)	$м^2$	27,54	1 088,0	29 964,0	
6	6	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	53,3	1 729,0	92 156,0	
7	7	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (R-120)	$м^2$	64,8	1 729,0	112 039,0	
			Итого по разделу 1: КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ				**1 028 570**	
			ИТОГО по акту				**1 028 570**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**64 799,91**	
			Итого				**1 093 369,91**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**54 668,50**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**54 668,50**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 202 706,90**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля- 33 % (к= 1,0192)			**1,0192**	**404 513,63**	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля- 67 % (к= 1,0388)			**1,0388**	**837 079,19**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**1 241 592,82**	
			С понижающим коэффициентом к-0,9			**0,9**	**1 117 433,54**	
			НДС (12 %)			**12%**	**134 092,02**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**1 251 525,56**	

Принял
Заказчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____Абдулин Н.Б.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Newest Building»
_____Куренов А.Б.