Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421** — **100340012679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000043	**11.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»			раб	1	14 446 087,00	14 446 087,00
				Итого	1	x	14 446 087,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахметова Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№8	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»	14 446 087,00	12 898 292							1 547 795	14 446 087,00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "STROYCORP"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.Е.**
Приказ №13 от 06.09.2023г., KZ20VJE0006482? от 23.04.2021г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **РЧВ -1000м3 - 2шт.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 17.05.2023г.

Акт №1
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /2019/

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции										
			Днища Дм-1,стены СТм-1/АС-23,24/										
1	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	13,5424		25975,86	1151,21	351775	15590	316404	21451	403084
			НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	19781	3791		29858	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	19	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В25, F100, W6//АС-20-28/**	м3	136		40567,12	3333,51	5517128	453357	3739272	1363700	7431295
			НР - 91%; СП - 8%				9738,96	1279,95	1324499	174073		550466	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	11,6262378		373950,00	--	4347632	--	4347632	--	4695443
			СП - 8%				--	--	--	--		347811	
			Колонна Км-1/6шт/,балка Бм-1/2шт//АС-27,28/										
4	29	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25, F100, W6/**	м3	0,16		74589,33	29331,27	11934	4693	4417	3618	16797
			НР - 91%; СП - 8%				17650,60	7201,27	2824	1152		1244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5	30	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм/В25, F100, W6/**	м3	0,33	53843,36	5468,09	17768	1805	10744	5118	24717
			НР - 91%; СП - 8%			15816,00	1226,71	5219	405		1831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10246237	475445	8418469	1393887	12571336
								1352323	179421	--	931210	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10246237				
			Материалы	Тенге				4070838				
			Всего заработная плата	Тенге					1531744			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4347632				
			Накладные расходы	Тенге				1393887				
			Сметная прибыль	Тенге				931210				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12571334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
			Сметная заработная плата	Тенге					1531744			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12571334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
			Сметная заработная плата	Тенге					1531744			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12571334
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1352323				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					475445			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179421			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8418470		
			- Накладные расходы	Тенге							1393887	
			- Сметная прибыль	Тенге							931210	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	12 571 334
Временные здания и сооружения 2,6%	12 898 189
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,2%	13 310 931
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 577 149
НДС 12 %	1 629 258
Итого с НДС	15 206 407
Итого с понижающим коэф 0,95	14 446 087

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Альпинстрой"
Эксперт авторского надзора _____ **Токтыбаев С.А.**
Приказ №012/23-АС от 28.02.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область,
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "STROYCORP"
Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков С.Е.**
Приказ №13 от 06.09.2023г., KZ20VUE00064827 от 23.04.2021г.