Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинска, НЕКРАСОВА, 19** — **060140005420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST",Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421** — **100340012679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №8 от 17.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000051	03.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»			раб	1	17 672 978,00	17 672 978,00
				Итого	1	x	17 672 978,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусин М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ахметова Ж.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

Подрядчик: **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ОКТЯБРЬ 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№8	17.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область»	32 119 065,00	15 779 445							1 893 533	17 672 978,00

Подрядчик:

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»

БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства" Буландынского района, Акмолинская область

БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
Эксперт технического надзора _____ **Жаксыбаев А.М.**
Приказ №60-П от 25.09.2023г. KZ23VJE00071660 от 14.01.2022г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г. Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект **РЧВ -1000м3 - 2шт.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №8 от 17.05.2023г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /2019/

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)**	м3 грунта	0,06		45,08	45,08	3	3	--	1	4
			НР - 72%				--	18,16	--	1		--	
2	2	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Погрузка растительного грунта/**	м3 грунта	277,35		247,03	237,70	68514	65926	78	12213	87185
			НР - 72%; СП - 8%				9,05	52,11	2510	14453		6458	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3	191,8368		36,92	36,92	7083	7083	--	2055	9869
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,88	--	2855		731	

4	4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	191,8368	18,23	18,23	3497	3497	--	1015	4873
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,35	--	1410		361	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	191,8368	179,30	81,56	34396	15646	--	19098	57774
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	18750	7775		4280	
6	6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(Обсыпка резервуара)	м3	687,2648	62,30	62,30	42817	42816	--	12425	59662
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,11	--	17257		4419	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(Уплотнение обсыпки)	м3	687,2648	179,30	81,56	123227	56053	--	68420	206979
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	67173	27855		15332	
8	8	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Подача грунта на перекрытие резервуара/	м3 грунта	330,604416	328,28	328,28	108531	108531	--	14861	133263
			НР - 72%; СП - 8%			--	62,43	--	20640		9871	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	330,604416	913,32	--	301948	--	--	217402	560898
			НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	301948	--		41548	
10	10	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1(Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м3	1653,02208	129,30	--	213736	--	--	153890	397036
			НР - 72%; СП - 8%			129,30	--	213736	--		29410	
11	11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки/h=500мм; АС-3 общее указания прим.поз.2/	м3 грунтовой подушки	364,81	521,79	519,91	190354	189669	43	44495	253637
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1,76	167,64	642	61157		18788	
12	12	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	364,81	2060,00	--	751509	--	751509	--	811630
			СП - 8%			--	--	--	--		60121	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1845615	489224	751630	545875	2582810
								604759	153403	--	191319	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1845615				
		Материалы		Тенге				122				
		Всего заработная плата		Тенге					758162			
		Местные материалы		Тенге				751509				
			Накладные расходы	Тенге				545875				
			Сметная прибыль	Тенге				191319				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2582809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									638
			Сметная заработная плата	Тенге					758162				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2582809					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									638
			Сметная заработная плата	Тенге					758162				
			РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции										
			Днища Дм-1,стены СТм-1/АС-23,24/										
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	38,9869436	25975,86	1151,21	1012719	44883	910888	61754	1160431
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	56948	10914		85958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	14	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В25, F100, W6//АС-20-28/**	м3	200,492317	40567,12	3333,51	8133396	668343	5512466	2010378	10955276
			НР - 91%; СП - 8%			9738,96	1279,95	1952587	256620		811502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Колонна Км-1/6шт/,балка Бм-1/2шт//АС-27,28/									
15	21	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/В25, F100, W6/**	м3	2,17	74589,33	29331,27	161859	63649	59908	49075	227809
			НР - 91%; СП - 8%			17650,60	7201,27	38302	15627		16875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	22	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм/В25, F100, W6/**	м3	4,5	53843,36	5468,09	242295	24606	146517	69790	337052
			НР - 91%; СП - 8%			15816,00	1226,71	71172	5520		24967	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2; -20х110/**	т	0,10218	976306,52	1472,52	99759	151	91192	7719	116076
			НР - 91%; СП - 8%			82360,00	655,14	8416	67		8598	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9650028	801632	6720971	2198716	12796644
								2127425	288748	--	947900	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9650028				
			Материалы	Тенге				6720973				
			Всего заработная плата	Тенге					2416173			
			Накладные расходы	Тенге				2198716				
			Сметная прибыль	Тенге				947900				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12796644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1606
			Сметная заработная плата	Тенге					2416173			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12796644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1606
			Сметная заработная плата	Тенге					2416173			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15379453

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2732184				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1290856			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					442151			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7472604		
- Накладные расходы	Тенге							2744591	
- Сметная прибыль	Тенге							1139219	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	15 379 453
Временные здания и сооружения 2,6%	15 779 319
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,2%	16 284 257
Непредвиденные работы и затраты 2%	16 609 942
НДС 12 %	1 993 193
Итого с НДС	18 603 135
Итого с понижающим коэф 0,95	17 672 978

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ РЕАST", БИН 100340012679

Директор _____ **Мусин М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Альпинстрой"
Эксперт авторского надзора _____ **Токтыбаев С.А.**
Приказ №012/23-АС от 28.02.2023г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района Акмолинская область.
БИН 060140005420
Руководитель _____ **Ахметова Ж.О.**

Технический надзор:
ТОО "Азия-Серт"
Эксперт технического надзора _____ **Жаксыбаев А.М.**
Приказ №60-П от 25.09.2023г., KZ23VJE00071660 от 14.01.2022г.