Приложение 4-1
Введен в действие приказом и.о.Министра МПС РК от 26.09.2024 г №336

Заказчик: ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

**Справка №5**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 60140005420 | 100340012679 | | | Д/с № 3<br>Д/с №1 к<br>Договору №8 | 28.05.2025г.<br>15.11.2024г.<br>17.05.2023г | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 169 065 274 | | 53 381 162 | 31 366 187 | 22014975 | | 6 405 739 | 59 786 901 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О. № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

**Объект:** **Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

**Реестр актов выполненных работ на сентябрь 2025 г.**

| п/п | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| 10 | 02-01-01 Архитектурно-строительные решения | 5 506 557,00 |
| 11 | 02-01-07 Технологические решения | 25 810 892,00 |
| 12 | 03-01-01 Архитектурно-строительные решения | 25 468 610,00 |
| 13 | 06-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 3 000 842,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **ИТОГО** | **59 786 901,00** |

Директор ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Капаров Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области" БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция II-го подъема производительностью от 100 до 200м3/час**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №10

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел 1: Стены и перегородки | | | | |
| 1 | 1 | 1108-0101-0502 *РСНБ РК 2024* | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича | м$^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 28,333333 | 15 800,0 | 447 667,0 |
| 2 | 2 | 1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024* | Установка монтажных изделий, масса до 20 кг /крепление перегородок/ | т стальных элементов | 0,0289 | 1 560 553,0 | 45 100,0 |
| 3 | 3 | 1108-0101-0101 *РСНБ РК 2024* | Кладка стен однослойных наружных простых /М50/ | м$^3$ кладки | 57 | 46 775,0 | 2 666 175,0 |
| | | | Итого по разделу 1: Стены и перегородки | | | | 3 158 942 |
| | | | Раздел 6: Наружная отделка /узел А/,16 | | | | |
| 4 | 64 | 1106-0406-0601 *РСНБ РК 2024* | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 1 | 8 196,0 | 8 196,0 |
| 5 | 65 | 1106-0406-1110 *РСНБ РК 2024* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. сборных конструкций | 23 | 1 865,0 | 42 895,0 |
| 6 | 66 | 222-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 0,066 | 173 831,0 | 11 473,0 |
| 7 | 67 | 222-102-0102 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 0,26 | 150 092,0 | 39 024,0 |
| 8 | 68 | 222-102-0103 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 0,066 | 160 380,0 | 10 585,0 |
| 9 | 69 | 222-102-0108 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 0,328 | 172 036,0 | 56 428,0 |
| 10 | 70 | 222-102-0107 *РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | м$^3$ | 0,114 | 124 675,0 | 14 213,0 |
| | | | Итого по разделу 6: Наружная отделка /узел А/,16 | | | | 182 814 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 13: Вентиляционные шахты | | | | |
| 11 | 155 | 1106-0102-0301 *РСНБ РК 2024* | Устройство фундаментов железобетонных, под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках загрузки печей, под вспомогательное | $м^3$ | 7,44 | 57 935,0 | 431 036,0 |
| 12 | 156 | 1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /сверху на все фундаменты/ | $м^2$ стяжки | 41 | 2 403,0 | 98 523,0 |
| 13 | 157 | 1109-0105-0301 *РСНБ РК 2024* | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /опора ОП-7/ | т конструкций | 0,15076 | 471 837,0 | 71 134,0 |
| 14 | 158 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,10852 | 348 288,0 | 37 796,0 |
| 15 | 159 | 214-101-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,02214 | 298 483,0 | 6 608,0 |
| 16 | 160 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,02214 | 301 222,0 | 6 669,0 |
| 17 | 161 | 1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 /за 2 раза/ | $м^2$ | 4,37204 | 421,0 | 1 841,0 |
| 18 | 162 | 1116-0202-0202 *РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм /сальники - 1 шт./ | м трубопровода | 0,5 | 3 780,0 | 1 890,0 |
| 19 | 163 | 1116-0202-0205 *РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 100 мм /сальники - 1 шт./ | м трубопровода | 0,5 | 4 979,0 | 2 490,0 |
| 20 | 164 | 1116-0202-0208 *РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 200 мм /сальники - 5 шт./ | м трубопровода | 4 | 10 806,0 | 43 224,0 |
| 21 | 165 | 1116-0202-0209 *РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 250 мм /сальники - 2 шт./ | м трубопровода | 1,6 | 13 020,0 | 20 832,0 |
| | | | Итого по разделу 13: Вентиляционные шахты | | | | 722 043 |
| | | | Раздел 14: Разные работы | | | | |
| 22 | 169 | 1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /М300/ | $м^2$ стяжки | 7,68 | 2 478,0 | 19 031,0 |
| 23 | 170 | 1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 /М300 до толщины 30 мм/ | $м^2$ стяжки | 7,68 | 470,0 | 3 610,0 |
| 24 | 171 | 1111-0202-0108 *РСНБ РК 2024* | Железнение покрытий цементных | $м^2$ покрытия | 7,68 | 634,0 | 4 869,0 |
| 25 | 172 | 1106-0101-0312 *РСНБ РК 2024* | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных /бетон тяжелый класса В12,5/ | $м^3$ | 1,01 | 59 487,0 | 60 082,0 |
| 26 | 173 | 1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки /бетон тяжелый класса В7,5/ | $м^3$ | 0,768 | 45 348,0 | 34 827,0 |
| 27 | 174 | 1111-0102-0101 *РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных | $м^3$ подстилающего слоя | 0,768 | 25 838,0 | 19 844,0 |
| 28 | 175 | 1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024* | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /грязезащитные стальные решетки/ | т конструкций | 0,015 | 268 787,0 | 4 032,0 |
| 29 | 176 | 261-301-0261 | Решетки для приямков стальные | т | 0,015 | 167 407,0 | 2 511,0 |
| | | | Итого по разделу 14: Разные работы | | | | 148 806 |
| | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 4 212 605 |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%) | 4212605*7,7/100 — 324 371 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 4212605+0+0+324371 — **4 536 976** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | 4536976*0,3/100 — 13 611 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 4550587*5/100 — 227 529 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 4550587*5/100 — 227 529 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | **5 005 645** |
| | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339** | 5005645*1,0339 | **5 175 336** |
| | НДС (12%) | 5175336*12/100 | 621 040 |
| | **Итого с НДС** | 5175336+621040 | **5 796 376** |
| | ***скидка k=0,95*** | 5796376*0,95 | **5 506 557** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Капаров Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О. № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Рахманкулов Р.А. Приказ №19 от 03.09.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области" БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция II-подъема производительностью от 100 до 200м3/час**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №11

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-07 Технологические решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 1303-0108-0101 *РСНБ РК 2024* | **Монтаж крана-штабелера мостового типа, грузоподъемность 1 т** | **т** | **0,34** | **859 492,0** | **292 227,0** |
| 2 | 2 | прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"/г.Караганда/#2025г. | **Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п 1 т пролет 4,8 м** | **шт** | **1** | **1 904 464,29** | **1 918 176,0** |
| | | | В том числе: | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 1 904 464,29 | | 1 904 464,0 |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 0,72 | | 13 712,0 |
| 3 | 4 | прайс-лист "PLATINIUM TECHNOLOGY" LLP/г.Алматы/#2025г. | **Насосная станция хоз. питьевого назначения, тип GWFK Q=65 m3/h, H=40m, 3x400, P=3x5,5kW Xylem Lowara (Италия)** | **шт** | **1** | **19 953 135,71** | **20 096 799,0** |
| | | | В том числе: | | | | |
| | | | - отпускная цена | | 19 953 135,71 | | 19 953 136,0 |
| | | | - заготовительно-складские расходы | % | 0,72 | | 143 663,0 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **22 307 202** |
| | | | | | | | |
| | | | **В том числе:** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | **22 014 975** |
| | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%) | | | 292227*7,7/100 | 22 501 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 292227+22014975+0+22501 | **22 329 703** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | | | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | 314728*0,3/100 | 944 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 315672*5/100 | 15 784 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.01-08-2022; п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 22330647*5/100 | 1 116 532 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | **23 462 963** |
| | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339** | 23462963*1,0339 | **24 258 357** |
| | НДС (12%) | 24258357*12/100 | 2 911 003 |
| | **Итого с НДС** | 24258357+2911003 | **27 169 360** |
| | ***скидка k=0,95*** | 27169360*0,95 | **25 810 892** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О. №KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Рахманкулов Р.А. Приказ №19 от 03.09.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области" БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **03-01 Резервуар емкостью 1000м3**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №12

**за** **Сентябрь 2025 (месяц, год) на 03-01-01 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел 1: Бетонные и железобетонные конструкции | | | | |
| 1 | 9 | 1106-0407-0201 *РСНБ РК 2024* | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м$^2$, при массе стропильных и подстропильных конструкций до | шт. сборных конструкций | 72 | 20 603,0 | 1 483 416,0 |
| 2 | 10 | прайс-лист Товарищество с ограниченной ответственностью "Гефест"/г.Щучинск/#2025г. | Плита 2П1-6АIIIОТ /П5.6/ | шт | 49 | 183 605,71 | 8 996 679,63 |
| | | | Итого по разделу 1: Бетонные и железобетонные конструкции | | | | 10 480 096 |
| | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Гидроизоляционные работы внутренней поверхности# | | | | |
| 3 | 45 | 1113-0101-0602 *РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом вертикальной /колонны/ | м$^2$ поверхности | 69,12 | 5 304,0 | 366 612,0 |
| 4 | 46 | 1113-0101-0602 *РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом вертикальной /балки/ | м$^2$ поверхности | 28 | 5 304,0 | 148 512,0 |
| 5 | 47 | 1113-0101-0602 *РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом вертикальной /стены/ | м$^2$ поверхности | 509,76 | 5 304,0 | 2 703 767,0 |
| 6 | 48 | 1113-0101-0601 *РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом горизонтальной /полы/ | м$^2$ поверхности | 628 | 4 281,0 | 2 688 468,0 |
| 7 | 49 | 1113-0101-0601 *РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом горизонтальной /плиты покрытия/ | м$^2$ поверхности | 628 | 4 281,0 | 2 688 468,0 |
| 8 | 50 | 235-301-0101 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и | кг | 186,288 | 2 190,0 | 407 971,0 |
| | | | Итого по разделу 3: Гидроизоляционные работы внутренней поверхности# | | | | 9 003 798 |
| | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | 19 483 894 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%) | 19483894*7,7/100 | 1 500 260 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 19483894+0+0+1500260 | **20 984 154** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | 20984154*0,3/100 | 62 952 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 21047106*5/100 | 1 052 355 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 21047106*5/100 | 1 052 355 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | **23 151 816** |
| | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339** | 23151816*1,0339 | **23 936 663** |
| | НДС (12%) | 23936663*12/100 | 2 872 400 |
| | **Итого с НДС** | 23936663+2872400 | **26 809 063** |
| | ***скидка k=0,95*** | 26809063*0,95 | **25 468 610** |

**Сдал (ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679)**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор — Капаров Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О. № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Рахманкулов Р.А. Приказ №19 от 03.09.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № от **Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.**

# Акт выполненных работ №13

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **06-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 2025

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1: Водопровод** | | | | |
| 1 | 19 | 241-102-0229 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм** | м | 110,44 | 11 499,0 | 1 269 950,0 |
| 2 | 21 | 241-102-0234 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм** | м | 65,288137 | 15 711,0 | 1 025 741,71 |
| | | | **Итого по разделу 1: Водопровод** | | | | **2 295 692** |
| | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **2 295 692** |
| | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%) | | | 2295692*7,7/100 | 176 768 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 2295692+0+0+176768 | **2 472 460** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | | | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | 2472460*0,3/100 | 7 417 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 2479877*5/100 | 123 994 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 2479877*5/100 | 123 994 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **2 727 865** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339** | | | 2727865*1,0339 | **2 820 340** |
| | | | НДС (12%) | | | 2820340*12/100 | 338 441 |
| | | | **Итого с НДС** | | | 2820340+338441 | **3 158 781** |
| | | | ***скидка k=0,95*** | | | 3158781*0,95 | **3 000 842** |

**Сдал (ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679)**

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

**Принял (ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

_____ Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АзияСерт", Конкашев С.Ф., № № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "Каз Центр Проект", Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)