Приложение 4-1
Введен в действие приказом и.о.Министра МПС РК от 26.09.2024 г №336

Заказчик: ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат за 08 октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
60140005420	100340012679			Д/с № 3 Д/с №1 к Договору №8	28.05.2025г. 15.11.2024г. 17.05.2023г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	222 491 473		47 701 963	41 410 560	6291403		5 724 236	53 426 199

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор
Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О. № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г., № KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция II-го подъема производительностью от 100 до 200м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № от Д/с № 3 от 28.05.2025 Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.**

Акт выполненных работ №14

за **08 Октябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2: Кровля				
1	36	1112-0201-1101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство желобов настенных**	м желобов	24	14 642,0	351 408,0
2	37	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	24	2 371,0	56 904,0
3	38	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	4	949,0	3 796,0
4	39	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	50	877,0	43 850,0
5	40	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	6	1 401,0	8 406,0
6	41	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	4	2 666,0	10 664,0
7	42	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	16	2 690,0	43 040,0
8	43	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	4	2 531,0	10 124,0
9	44	224-204-0112 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	шт.	20	588,0	11 760,0
			Итого по разделу 2: Кровля				539 952
			Раздел 3: Утепление кирпичных стен с отм. +0,600 до отм. +4,400 /узел №2/				
10	45	1126-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	**Устройство противопожарных поясов из теплоизоляционных материалов волокнистых и зернистых на растворе**	$м^3$ изоляции	1,82	71 205,0	129 593,0
11	46	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	1,7654	60 374,0	106 584,0
12	47	1126-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	**Устройство противопожарных поясов из теплоизоляционных материалов волокнистых и зернистых на растворе**	$м^3$ изоляции	4,8	71 205,0	341 784,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	48	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	4,656	60 374,0	281 101,0
14	49	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /фасонные элементы/**	т стальных элементов	0,1	1 560 553,0	156 055,0
			Итого по разделу 3: Утепление кирпичных стен с отм. +0,600 до отм. +4,400 /узел №				1 015 117
			Раздел 4: Утепление кирпичных стен с отм. 0,600 до отм. +0, 600 /узел №3/				
15	50	1126-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	**Устройство противопожарных поясов из теплоизоляционных материалов волокнистых и зернистых на растворе**	$м^3$ изоляции	0,81	71 205,0	57 676,0
16	51	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	0,7857	38 549,0	30 288,0
17	52	1126-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	**Устройство противопожарных поясов из теплоизоляционных материалов волокнистых и зернистых на растворе**	$м^3$ изоляции	0,77	71 205,0	54 828,0
18	53	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	0,7469	38 549,0	28 792,0
			Итого по разделу 4: Утепление кирпичных стен с отм. 0,000 до отм. +0, 600 /узел №				171 584
			Раздел 5: Утепление стен подвала с отм. 0,000 до отм. -2,050 /узел №3/				
19	54	1126-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	**Устройство противопожарных поясов из теплоизоляционных материалов волокнистых и зернистых на растворе**	$м^3$ изоляции	4,1	71 205,0	291 940,0
20	55	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	$м^3$	3,977	38 549,0	153 309,0
			Итого по разделу 5: Утепление стен подвала с отм. 0,000 до отм. -2,050 /узел №3/				445 249
			Раздел 7: Внутренняя отделка				
21	71	1115-0301-0104 *РСНБ РК 2024*	**Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит**	$м^2$ отделываемой поверхности	20	1 710,0	34 200,0
22	72	1115-0302-0104 *РСНБ РК 2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20	2 918,0	58 360,0
23	73	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72	4 388,0	315 936,0
24	74	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	72	2 349,0	169 128,0
25	75	1115-0301-0104 *РСНБ РК 2024*	**Подготовка цементно-известковым раствором поверхности потолка из плит сборных**	$м^2$ отделываемой поверхности	36	1 710,0	61 560,0
26	76	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	67,5	4 388,0	296 190,0
27	77	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21	905,0	19 005,0
28	78	1115-0101-0201 *РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	46,5	14 558,0	676 947,0
29	79	1115-0301-0104 *РСНБ РК 2024*	**Подготовка цементно-известковым раствором поверхности потолка из плит сборных**	$м^2$ отделываемой поверхности	63,2	1 710,0	108 072,0
30	80	1115-0302-0104 *РСНБ РК 2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	63,2	2 918,0	184 418,0
31	81	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	134	4 388,0	587 992,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	82	1115-0302-0103 *РСНБ РК 2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**86**	**2 349,0**	**202 014,0**
33	83	1115-0101-0201 *РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**48**	**14 558,0**	**698 784,0**
34	84	1108-0104-0206 *РСНБ РК 2024*	**Установка и разборка лесов внутренних инвентарных трубчатых при высоте помещений до 6 м**	**$м^2$ горизонтальной проекции**	**17,908**	**4 385,0**	**78 527,0**
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка				3 491 133
			Раздел 8: Полы				
35	85	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**32**	**2 403,0**	**76 896,0**
36	86	1111-0212-0102 *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**$м^2$ покрытия**	**32**	**9 867,0**	**315 744,0**
37	87	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**57**	**2 403,0**	**136 971,0**
38	88	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 /до толщины 65 мм/**	**$м^2$ стяжки**	**57**	**1 944,0**	**110 808,0**
39	89	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой /гидроизол/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**57**	**5 828,0**	**332 196,0**
40	90	1113-0101-0306 *РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, последующий слой /гидроизол/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**57**	**3 500,0**	**199 500,0**
41	91	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**57**	**2 403,0**	**136 971,0**
42	92	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101 /до толщины 35 мм/**	**$м^2$ стяжки**	**57**	**648,0**	**36 936,0**
43	93	1111-0212-0104 *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**$м^2$ покрытия**	**57**	**11 141,0**	**635 037,0**
44	94	1111-0220-0104 *РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м плинтусов**	**32**	**4 622,0**	**147 904,0**
45	95	1111-0103-0103 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм /бетон тяжелый класса В15/**	**$м^2$ стяжки**	**12**	**2 389,0**	**28 668,0**
46	96	1111-0103-0104 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103 /бетон тяжелый класса В15 до толщины 120 мм/**	**$м^2$ стяжки**	**12**	**4 316,0**	**51 792,0**
47	97	1111-0202-0103 *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий полов цементных, толщина 20 мм /М300/**	**$м^2$ покрытия**	**12**	**2 504,0**	**30 048,0**
48	98	1111-0202-0104 *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий полов цементных, толщина 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0202-0103 /М300 до толщины 30 мм/**	**$м^2$ покрытия**	**12**	**517,0**	**6 204,0**
49	99	1111-0206-0103 *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий полов поливинилацетатных, толщиной 3 мм**	**$м^2$ покрытия**	**12**	**5 417,0**	**65 004,0**
			Итого по разделу 8: Полы				2 310 679
			Раздел 9: Окна /ОК-1 4шт./				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	100	1110-0301-0105 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	7,2	9 858,0	70 978,0
51	101	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	7,2	55 260,0	397 872,0
52	102	1110-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	**Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах панельных /сэндвич/**	м	5,2	3 331,0	17 321,0
53	103	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм**	м	5,2	1 093,0	5 684,0
54	104	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	м² покрытия	1,56	8 102,0	12 639,0
			Итого по разделу 9: Окна /ОК-1 4шт./				504 494
			Раздел 10: Двери				
55	105	1110-0106-0106 *РСНБ РК 2024*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	м²	1,59	6 597,0	10 489,0
56	106	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	1,59	14 666,0	23 319,0
57	107	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8**	шт.	1	5 469,0	5 469,0
58	108	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	568,0	1 136,0
59	109	1110-0401-0201 *РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах**	м²	11,98	11 985,0	143 580,0
60	110	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	8,874	61 445,0	545 263,0
61	111	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	3,108	61 445,0	190 971,0
			Итого по разделу 10: Двери				920 227
			Раздел 11: Металлоконструкции				
62	112	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т конструкций	0,3516	284 506,0	100 032,0
63	113	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,3516	1 180 013,0	414 893,0
64	114	1109-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали**	т конструкций	0,5859	315 026,0	184 574,0
65	115	222-508-0102 *РСНБ РК 2022*	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м² площадки от 50 до 75 кг**	т	0,275	1 110 160,0	305 294,0
66	116	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,3109	1 180 013,0	366 866,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	117	1109-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т конструкций	0,018	315 026,0	5 670,0
68	118	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	1 180 013,0	11 800,0
69	119	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм /элементы съемного ограждения из труб диаметром 25 мм/	м	8	399,0	3 192,0
70	120	1109-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т конструкций	0,1072	315 026,0	33 771,0
71	121	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,02	315 124,0	6 302,0
72	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0632	348 288,0	22 012,0
73	123	222-525-0402 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,024	1 150 003,0	27 600,0
74	124	1109-0106-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	м рельса в одну нитку	19	14 229,0	270 351,0
75	125	222-512-1301 *РСНБ РК 2022*	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" /С255/	т	0,7277	1 168 274,0	850 153,0
76	126	1109-0102-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м /балки, поддерживающие монорельсы и подвески/	т конструкций	0,56	119 669,0	67 015,0
77	127	222-512-1401 *РСНБ РК 2022*	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей /С245/	т	0,546	1 189 139,0	649 270,0
78	128	222-512-1101 *РСНБ РК 2022*	Упоры тупиков /С245/	т	0,013	1 162 744,0	15 116,0
79	129	1106-0601-0801 *РСНБ РК 2024*	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), масса до 0,5 т /укладка опорных подушек под балки ОП-1/	шт. сборных конструкций	6	7 444,0	44 664,0
80	130	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,024	57 413,0	1 378,0
81	131	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	45	421,0	18 945,0
			Итого по разделу 11: Металлоконструкции				3 398 898
			Раздел 13: Вентиляционные шахты				
82	138	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,032	1 560 553,0	49 938,0
83	139	1110-0102-0207 *РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$ древесины в конструкции	0,1	232 932,0	23 293,0
84	140	1109-0102-0901 *РСНБ РК 2024*	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	$м^2$ покрытия	2,55	2 453,0	6 255,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	141	224-102-0406 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	2,55	2 817,0	7 183,0
86	142	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	т	0,0017	2 358 157,0	4 009,0
87	143	1109-0107-0501 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж перегородок стальных консольных сетчатых**	$м^2$	4	3 431,0	13 724,0
88	144	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	4	2 434,0	9 736,0
89	145	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 /за 2 раза/**	$м^2$	1,7	421,0	716,0
90	146	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок /устройство молниезащитной сетки/**	т	0,034	72 030,0	2 449,0
91	147	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014**	т	0,025	320 160,0	8 004,0
92	148	1108-0104-0103 *РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций /устройство токоотводов/**	т металлических изделий	0,024	333 840,0	8 012,0
93	149	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,024	1 164 141,0	27 939,0
94	150	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	0,8	523,0	418,0
95	151	1106-0301-0907 *РСНБ РК 2024*	**Установка закладных деталей, вес до 4 кг**	т	0,25306	2 408 843,0	609 582,0
96	152	1106-0106-0119 *РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытий железобетонных ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья" /бетон тяжелый класса В25/**	$м^3$	8,5	62 196,0	528 666,0
97	153	1106-0106-0112 *РСНБ РК 2024*	**Армирование перекрытий железобетонных ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	0,03	126 380,0	3 791,0
98	154	1106-0106-0113 *РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /бетон тяжелый класса В25/**	$м^3$	2,1	52 619,0	110 500,0
99	166	1106-0106-0113 *РСНБ РК 2024*	**Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /бетон тяжелый класса В25/**	$м^3$	17,2	52 619,0	905 047,0
			Итого по разделу 13: Вентиляционные шахты				**2 319 262**
			ИТОГО по акту				**15 116 595**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			15116595*7,7/100	1 163 978
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			15116595+0+0+1163978	**16 280 573**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			16280573*0,3/100	48 842
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			16329415*5/100	816 471
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			16329415*5/100	816 471
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**17 962 357**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339			17962357*1,0339	**18 571 281**
			НДС (12%)			18571281*12/100	2 228 554
			Итого с НДС			18571281+2228554	**20 799 835**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			скидка k=0,95			20799835*0,95	**19 759 843**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор
Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора, Конкашев С.О., № № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г., № KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора, Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция II-подъема производительностью от 100 до 200м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.** от

Акт выполненных работ №15

за **08 Октябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-07 Технологические решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	1307-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,425 т. /насосная станция, масса до 0,425 т/**	**шт.**	**1**	**183 205,0**	**183 205,0**
2	5	1307-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,425 т. /насос, масса до 0,425 т/**	**шт.**	**2**	**183 205,0**	**366 410,0**
			По протоколу технического совещания от 07.10.2025 г.				
3	8	прайс-лист SPAmarket SCПА маркет)/г.Алматы/#2025г.	**Установка бактерицидного ультрафиолетового излучения питьевой воды ОДВ-150 Q=150 m3/h (1-раб, 1-рез) P=1,85kW + Промывное устройство P=0,96kW прим. Установка обеззараживания воды Sterilizer**	**шт**	**2**	**3 123 214,29**	**6 291 403,0**
			В том числе:				
			- отпускная цена		3 123 214,29		6 246 429,0
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		44 974,0
4	18	245-706-0113 *РСНБ РК 2022*	**Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 60 м^3/ч, расход Gмакс 120 м^3/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100 /Взлет МР, исп. УРСВ-311 DN 125/**	**шт.**	**2**	**627 864,0**	**1 255 728,0**
5	19	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9 967,0**	**19 934,0**
6	20	242-303-0206 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50 /15ч8р2/**	**шт.**	**2**	**21 222,0**	**42 444,0**
7	21	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	**Установка манометра с трехходовым краном /МПЗ-У-0,6МПа-1,5/**	**комплект**	**2**	**4 338,0**	**8 676,0**
8	22	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переход концентрический 273х8.0-133х4.0/**	**т фасонных частей**	**0,0272**	**4 516 971,0**	**122 862,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	23	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства закладного для установки поверхностных приборов - прижим	шт.	2	5 883,0	11 766,0
10	24	1116-0204-0102 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	5 992,0	59 920,0
11	25	1116-0204-0104 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 100 мм	м трубопровода	7	10 505,0	73 535,0
12	26	1116-0204-0105 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 150 мм	м трубопровода	8	15 558,0	124 464,0
13	27	1116-0204-0106 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 200 мм	м трубопровода	5	25 605,0	128 025,0
14	28	1116-0204-0106 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 200 мм	м трубопровода	20	25 605,0	512 100,0
15	29	1116-0202-0212 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 400 мм /футляр/	м трубопровода	3	19 586,0	58 758,0
16	30	1116-0202-0212 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 400 мм /футляр/	м	4	19 586,0	78 344,0
17	31	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024*	Заделка конца футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /футляр 426х8 мм/	футляр	3	41 316,0	123 948,0
18	32	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024*	Заделка конца футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /футляр 530х8 мм/	футляр	4	51 402,0	205 608,0
19	33	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /отводы 90° стальные бесшовные приварные 57х3, 108х4, 133х4, 159х4,5, 219х6, 273х7, тройники стальные бесшовные приварные 273х8,0-159х4,5, 273х8,0, 273х8,0-219х6, переход Э стальной бесшовный приварной 219х6,0-133х4,0, переход К стальной бесшовный приварной 159х4,5-108х4,0/	т фасонных частей	1,2543	4 516 971,0	5 665 637,0
20	34	1122-0304-0101 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	4	2 857,0	11 428,0
21	35	1122-0304-0104 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 125 мм	фланец	6	6 633,0	39 798,0
22	36	1122-0304-0105 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм	фланец	8	8 499,0	67 992,0
23	37	1122-0304-0106 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	4	13 226,0	52 904,0
24	38	1122-0304-0107 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 250 мм	фланец	24	16 980,0	407 520,0
25	39	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /1-50-10/	шт.	4	2 149,0	8 596,0
26	40	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /1-125-10/	шт.	6	8 772,0	52 632,0
27	41	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /1-150-10/	шт.	8	6 996,0	55 968,0
28	42	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /1-200-10/	шт.	4	9 859,0	39 436,0
29	43	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм /1-250-10/	шт.	24	14 353,0	344 472,0
30	44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,38128	954 056,0	363 762,0
31	45	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708,0	28 320,0
32	46	1113-0203-0531 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	$м^2$	60	563,0	33 780,0
33	47	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	60	284,0	17 040,0
34	48	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2024*	Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,008	14 411 988,0	115 296,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**49**	**1122-0601-0309** *РСНБ РК 2024*	**Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 350 мм**	**км трубопровода**	**0,003**	**17 164 407,0**	**51 493,0**
36	**50**	**1122-0601-0311** *РСНБ РК 2024*	**Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 500 мм**	**км трубопровода**	**0,007**	**23 986 311,0**	**167 904,0**
			ИТОГО по акту				**17 191 108**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**6 291 403**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			10899705*7,7/100	839 277
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			10899705+6291403+0+839277	**18 030 385**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			11738982*0,3/100	35 217
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			11774199*5/100	588 710
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			18065602*5/100	903 280
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**19 557 592**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339			19557592*1,0339	**20 220 594**
			НДС (12%)			20220594*12/100	2 426 471
			Итого с НДС			20220594+2426471	**22 647 065**
			скидка k=0,95			22647065*0,95	**21 514 712**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор
Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О., № № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г. № KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора, Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.**

Акт выполненных работ №16

за 08 Октябрь 2025 (месяц, год) на 06-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Водопровод				
1	17	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	4,016	8 156,0	32 754,0
2	21	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	м	67,239863	15 711,0	1 056 405,28
			Итого по разделу 1: Водопровод				1 089 159
			ИТОГО по акту				1 089 159
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			1089159*7,7/100	83 865
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1089159+0+0+83865	**1 173 024**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			1173024*0,3/100	3 519
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1176543*5/100	58 827
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1176543*5/100	58 827
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 294 197**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339			1294197*1,0339	**1 338 070**
			НДС (12%)			1338070*12/100	160 568

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС			1338070+160568	**1 498 638**
			скидка k=0,95			1498638*0,95	**1 423 706**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Капаров Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О., № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора, Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г**

Акт выполненных работ №17

за **08 Октябрь 2025** (месяц, год) на **06-02 Внеплощадочные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 /PN 16, DN 65, типа JAFAR/**	**шт.**	**1**	**58 492,0**	**58 492,0**
2	16	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 /PN 16, DN 100, типа JAFAR/**	**шт.**	**1**	**86 820,0**	**86 820,0**
3	17	242-101-1008 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250 /PN 16, DN 250, типа JAFAR/**	**шт.**	**3**	**417 474,0**	**1 252 422,0**
			ИТОГО по акту				**1 397 734**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			1397734*7,7/100	107 626
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1397734+0+0+107626	**1 505 360**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			1505360*0,3/100	4 516
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1509876*5/100	75 494
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1509876*5/100	75 494
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 660 864**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339			1660864*1,0339	**1 717 167**
			НДС (12%)			1717167*12/100	206 060

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС			1717167+206060	**1 923 227**
			скидка k=0,95			1923227*0,95	**1 827 066**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН с

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Капаров Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О., № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора, Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **03-01 Резервуар емкостью 1000м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г**

Акт выполненных работ №18

за 08 Октябрь 2025 (месяц, год) на 03-01-01 Архитектурно-строительные решения

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Бетонные и железобетонные конструкции				
1	14	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,308**	**51 748,0**	**15 938,0**
2	15	1106-0501-0202 *РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**3,2**	**32 005,0**	**102 416,0**
3	26	1109-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /укладка металлического листа в камере приборов/**	**т конструкций**	**0,53756**	**315 026,0**	**169 345,0**
4	27	222-508-0101 *РСНБ РК 2022*	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 $м^2$ площадки до 50 кг /металлический лист в камере приборов/**	**т**	**0,53756**	**1 115 887,0**	**599 856,0**
			Итого по разделу 1: Бетонные и железобетонные конструкции				**887 555**
			Раздел 2: Металлоконструкции#				
5	43	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /стремянка/**	**т конструкций**	**0,2**	**284 506,0**	**56 901,0**
6	44	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка С-1/**	**т**	**0,2**	**1 180 013,0**	**236 003,0**
			Итого по разделу 2: Металлоконструкции#				**292 904**
			Раздел 4: Теплоизоляционные и отделочные работы#				
7	51	1113-0102-0204 *РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой /с внутренней стороны/**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**716**	**1 245,0**	**891 420,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	52	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$ стяжки**	**716**	**2 135,0**	**1 528 660,0**
9	53	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. Добавлять или исключать к норме 1112-0203-0401 на каждый 1 мм изменения толщины**	**$м^2$ стяжки**	**716**	**2 914,0**	**2 086 424,0**
10	54	1126-0102-0601 *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция покрытий кровли плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**491,610612**	**2 283,0**	**1 122 347,03**
			Итого по разделу 4: Теплоизоляционные и отделочные работы#				**5 628 851**
			ИТОГО по акту				**6 809 310**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			6809310*7,7/100	524 317
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			6809310+0+0+524317	**7 333 627**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			7333627*0,3/100	22 001
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			7355628*5/100	367 781
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			7355628*5/100	367 781
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 091 190**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339			8091190*1,0339	**8 365 481**
			НДС (12%)			8365481*12/100	1 003 858
			Итого с НДС			8365481+1003858	**9 369 339**
			скидка k=0,95			9369339*0,95	**8 900 872**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Капаров Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О., № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г., № KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора, Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)