Наш

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма 3**
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №02 от 08.02.2022 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент

СПРАВКА №2 от 16.03.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	174 915 179	195 905 000	44 642 857	50 000 000	44 642 857	50 000 000
	Всего к оплате подрядчику	**174 915 179**	**195 905 000**	**44 642 857**	**50 000 000**	**44 642 857**	**50 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Макулбеков Б.

Технадзор:
Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Мырзатай А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №02 от 08.02.2022 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент

А К Т №2
приемки выполненных работ
за март месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
13	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	10653,0229	233,38	233,38	2486202	2486202	--	440805	3161168
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,47	--	612229		234161	
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	329,474934	1997,69	--	658189	--	--	473896	1222651
		НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	658189	--		90567	
15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	1300,896	1664,74	--	2165654	--	--	1559271	4022918
		НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	2165654	--		297994	
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	м3	2191,992	790,31	--	1732353	--	--	1247294	3218019
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	1732353	--		238372	
17	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м, ранее разрыхленного грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7628,24977	31,73	31,73	242044	242044	--	70741	337809
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	98252		25023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7628,24977	160,53	75,86	1224563	578679	--	657818	2032971
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	645884	267752		150590	
		ТРУБЫ									
58	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	км	5	311241,12	83374,12	1556206	416871	--	1246081	3026470
		НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	1139335	119333		224183	
59	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1000	1290,95	7,52	1290950	7520	155000	1119393	2603170
		НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	1128430	2270		192827	
		ТРОЙНИКИ / 8353.24/									
95	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	200	2105,59	1354,67	421118	270934	--	222643	695262
		НР - 99%; СП - 8%			750,92	373,54	150184	74708		51501	
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы. Установка	шт.	70	1428,79	919,98	100015	64399	--	52834	165078
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	35617	17751		12228	
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, ПРОВОД									
550	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	5	14073,91	5165,71	70370	25829	--	32846	111473
		НР - 61%; СП - 8%			8908,20	1861,10	44541	9306		8257	
551	ТОО"АгТ PIAsT стр.19	Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ"	м	5	22,77	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
552	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	5	59489,62	27535,62	297448	137678	--	127717	459179
		НР - 61%; СП - 8%			31954,00	9920,54	159770	49603		34013	
553	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5	96438,00	--	482190	--	482190	--	520765
		СП - 8%			--	--	--	--		38575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21577056				
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
586	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т	т	10,755056	25419,17	11500,64	273385	123690	23894	110738	414852
		НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	125800	34690		30730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,755056	498088,00	--	5356964	--	5356964	--	5785521
		СП - 8%			--	--	--	--		428557	
588	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	74,886	8787,36	1752,85	658050	131264	157240	362900	1102626
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	369547	29244		81676	
589	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	76,38372	15694,00	--	1198766	--	1198766	--	1294667
		СП - 8%			--	--	--	--		95901	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -1000ШТ									
592	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,12	716575,87	215266,95	85989	25832	1048	69649	168089
		НР - 99%; СП - 8%			492576,00	93695,62	59109	11243		12451	
593	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120,48	390,00	--	46987	--	46987	--	50746
		СП - 8%			--	--	--	--		3759	
594	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 50/25 мм	шт	50	1589,24	82,05	79462	4103	8431	68245	159523
		НР - 99%; СП - 8%			1338,57	40,11	66929	2006		11817	
595	С123-040601-0501 2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	50	18578,00	--	928900	--	928900	--	1003212
		СП - 8%			--	--	--	--		74312	
596	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	100	568,48	36,00	56848	3600	2112	50625	116070
		НР - 99%; СП - 8%			511,36	--	51136	--		8598	
597	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	100	524,00	--	52400	--	52400	--	56592
		СП - 8%			--	--	--	--		4192	
598	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	100	896,00	--	89600	--	89600	--	96768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7168	
599	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	50	493,00	--	24650	--	24650	--	26622
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
600	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	100	151,00	--	15100	--	15100	--	16308
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
		Надземный газопровод									
648	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2971,51872	1061,00	--	3152781	--	3152781	--	3405004
		СП - 8%			--	--	--	--		252223	
654	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	2,660669	716575,87	215266,95	1906571	572754	23235	1544276	3726915
		НР - 99%; СП - 8%			492576,00	93695,62	1310582	249293		276068	
661	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,352215	1030637,66	512226,21	363006	180414	6592	226586	636759
		НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	176000	52874		47167	
663	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	295	481,00	--	141895	--	141895	--	153247
		СП - 8%			--	--	--	--		11352	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП II-2-2600/ 4120 шт									
677	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	100,306097	2620,80	--	262882	--	--	189275	488330
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	262882	--		36173	
678	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	100,306097	790,31	--	79273	--	--	57076	147257
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	79273	--		10908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
679	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	7,6941	105687,37	7380,06	813169	56783	60421	482467	1399287
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	695965	3262		103651	
680	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1606,8	1061,00	--	1704815	--	1704815	--	1841200
		СП - 8%			--	--	--	--		136385	
681	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1266,9	537,00	--	680325	--	680325	--	734751
		СП - 8%			--	--	--	--		54426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22824349				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								44401405

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-02/1 Газопровод среднего давления	Тенге	44 401 405	
ИТОГО	**Тенге**	**44 401 405**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**44 401 405**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	577 218	
Итого	**Тенге**	**44 978 624**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	409 305	
Итого	**Тенге**	**45 387 929**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**45 387 929**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	907 759	
Итого	**Тенге**	**46 295 688**	
В т.ч. В ценах 2020г 70% К=1	Тенге	32 406 981	
В ценах 2021г 30% К=1,0501698		14 585 500	
ИТОГО		46 992 481	
С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	44 642 857	
НДС 12%	Тенге	5 357 143	
Всего	**Тенге**	**50 000 000**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

_____ **Макулбеков Б.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "КурылысТехНадзорСервис

_____ **Әлі Н.Г.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Оспанова Ж.Б.**