Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма 3**

Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №205/10 от 14.07.2025 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент Корректировка

СПРАВКА №7 от 11.08.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	868 894 643	973 162 000	89 285 714	100 000 000	89 285 714	100 000 000
	Всего к оплате подрядчику	**868 894 643**	**973 162 000**	**89 285 714**	**100 000 000**	**89 285 714**	**100 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Мендикулов Р.Б.**

Технадзор:
Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Мырзатай А.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №205/10 от 14.07.2025 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент Корректировка

А К Т №7

приемки выполненных работ

за август месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2-06-01 Газопровод среднего давления. Остаточные работы.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113 691 358**
	Раздел 2.	**Надземный газопровод среднего давления**				**113 691 358**
		ГРПШ				
358	**6117-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	**800**	**64 344**	**51 475 200**
359	**513-302-0402** *СпрСЦ 12.2024*	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4**	**шт.**	**100**	**70 173**	**7 017 300**
360	**513-302-0404** *СпрСЦ 12.2024*	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4**	**шт.**	**700**	**76 479**	**53 535 300**
		Надземный газопровод				
391	**6301-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,4588931**	**3 625 153**	**1 663 558**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**113 691 358**
		в том числе оборудование	Тенге			**60 552 600**
		в том числе СМР	Тенге			**53 138 758**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге		5,00%	2 656 938
		Итого	Тенге			**55 795 696**
		Сметная прибыль 5%	Тенге		5,00%	2 789 785
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге		3,00%	3 490 449

Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		**122 628 529**
Итого на II квартал 2025 г., К - 1,0388	Тенге	1,0388	127 386 516
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		**127 386 516**
Понижающий коэффициент К=0,700903965272893	Тенге	0,7009040	**89 285 714**
НДС (12%)	Тенге	12%	10 714 286
Всего	**Тенге**		**100 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Мендикулов Р.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Әлі Н.Ғ.**