Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис" **Форма 3**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №205/10 от 14.07.2025 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент Корректировка

СПРАВКА №8 от 27.08.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	958 180 357	1 073 162 000	178 571 429	200 000 000	89 285 714	100 000 000
	Всего к оплате подрядчику	**958 180 357**	**1 073 162 000**	**178 571 429**	**200 000 000**	**89 285 714**	**100 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Мендикулов Р.Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ Мырзатай А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №205/10 от 14.07.2025 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент Корректировка

Форма-2

А К Т №8

приемки выполненных работ

за август месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2-06-01 Газопровод среднего давления. Остаточные работы.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**108 138 033**
		Раздел 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)				**108 138 033**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
10	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**302,268**	**3 519**	**1 063 681**
11	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**4 216,0998434**	**91**	**383 665**
12	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 087,0988434**	**608**	**660 956**
13	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**5 250,2256366**	**91**	**477 771**
14	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1 225,3**	**10 528**	**12 899 958**
		ГНБ 1 шт - 55 м d-180 мм				
15	**6301-0802-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**8,25**	**21 476**	**177 177**
16	**6301-0105-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм**	**км**	**0,0126**	**1 576 377**	**19 862**
17	**6301-0105-0408** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**0,01125**	**2 908 835**	**32 724**

18	6301-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,015225	3 305 621	50 328
19	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм	км	0,0038	6 055 993	23 013
20	6301-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 400 мм	км	0,0007	6 234 052	4 364
21	6301-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 400 мм	км	0,01	6 234 052	62 341
		ТРУБЫ				
22	6301-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм	км	0,066325	1 576 377	104 553
23	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм	м	10,5	6 003	63 032
24	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм	км	0,099	2 908 835	287 975
25	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	42	6 167	259 014
26	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм	км	0,07533	2 908 835	219 123
27	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	53,2	6 167	328 084
28	6301-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,011515	3 305 621	38 064
29	6301-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 250 мм	м	0,98	6 627	6 494
30	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,018585	4 426 493	82 266
31	6301-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 300 мм	м	14	6 877	96 278
		ТРОЙНИКИ / 8353.24/				
47	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1 479,74	10 528	15 578 703
48	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	4 466	120 582
49	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	37	9 951	368 187
50	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	11 057	132 684
51	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	5 759	69 108
52	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	17 151	120 057

53	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	25 020	200 160
54	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4 780	76 480
55	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 759	11 518
56	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	7 875	63 000
57	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	11 057	44 228
58	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	9 951	208 971
59	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	11 057	77 399
60	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	17 151	17 151
61	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	25 020	75 060
62	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 466	40 194
63	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	4 780	71 700
64	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	5 759	28 795
65	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	7 875	86 625
66	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	9 951	149 265
67	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	11 057	66 342
68	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	17 151	34 302

69	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	25 020	125 100
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d125x11,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-180x16,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /13 шт -168м.ГНБ 1шт -55м/ 8353.16/				
70	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	14	22 470	314 580
71	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	14	8 696	121 744
72	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	42	4 337	182 154
73	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000602	954 056	574
74	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,196	18 048	3 537
75	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,028	5 007	140
76	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,184*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	14	9 803	137 242
77	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм**	м	22,4	58	1 299
78	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	11,9539462	511	6 108
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d160x14,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-250x22,7 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /15 шт -150м/ 8353.16/				
79	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	15	22 470	337 050
80	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	15	11 057	165 855
81	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	30	4 337	130 110
82	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000645	954 056	615
83	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,21	18 048	3 790
84	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,03	5 007	150
85	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,25575*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	15	13 625	204 375
86	234-701-0106 *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм**	м	30	77	2 310
87	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	34,4655285	511	17 612

		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d225x20,5 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-315x28,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /25 шт -203м/ 8353.16/				
88	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	25	22 470	561 750
89	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	25	17 151	428 775
90	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	75	4 337	325 275
91	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,001075	954 056	1 026
92	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,35	18 048	6 317
93	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,05	5 007	250
94	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,32225*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	25	17 168	429 200
95	234-701-0106 *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм**	м	70,75	77	5 448
96	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	55,940105	511	28 585
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d250x22,7 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-400x36,3 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /11шт -76м/ 8353.16/				
97	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	11	22 470	247 170
98	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	11	27 748	305 228
99	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	33	4 337	143 121
100	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000473	954 056	451
101	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,154	18 048	2 779
102	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	0,022	5 007	110
103	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,4093*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	11	21 806	239 866
104	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм**	м	34,54	164	5 665
105	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	69,4628484	511	35 496
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d315x28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-450x40,9 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /1шт -14м/ 8353.16/				

106	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 470	22 470
107	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,5	926	463
108	1122-0801-0218 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	30 610	30 610
109	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 337	13 011
		ПЭ 100 SDR 11,DN 450х32мм				
110	241-215-0315 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	1	15 731	15 731
111	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156
112	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130
113	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705	3 000
114	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	954 056	41
115	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,014	18 048	253
116	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,002	5 007	10
117	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,46025*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	24 520	24 520
118	234-701-0107 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 30 мм	м	4	119	476
119	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5,1357237	511	2 624
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d355х32,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-500х45,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /3шт -20м/ 8353.16/				
120	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	22 470	67 410
121	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	1 389
122	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	56 329	168 987
123	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4 337	39 033
124	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000129	954 056	123
125	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,042	18 048	758

126	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,006	5 007	30
127	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,5115*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	3	27 251	81 753
128	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	13,5	164	2 214
129	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	17,5577853	511	8 972
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d90/DN89 /лист 8353.05/ 10шт				
130	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,005	3 127 241	15 636
131	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	5	3 043	15 215
132	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0058	3 169 661	18 384
133	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5,8	5 411	31 384
134	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	-5,8	432	-2 506
135	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0857	231 395	19 831
136	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0857	1 176 916	100 862
137	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	11,11	1 636	18 176
138	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,011	1 376 557	15 142
139	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,736*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	1 632 942	17 962
140	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	4 780	143 400
141	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	10	2 317	23 170
142	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	912	9 120
143	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	10	1 780	17 800
		толщина 6,0 мм,диаметром 210/114				
144	261-301-0307 *РСНБ РК 2022 К=6*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	212 237	2 122

145	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,307632	511	3 223
146	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,5	9 699	4 850
147	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,51	17 841	9 099
148	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5	4 751	23 755
149	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0314	445 641	13 993
150	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	9	10 528	94 752
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d110/DN108 /лист 8353.05/ 6шт				
151	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	3 127 241	9 382
152	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3	2 470	7 410
153	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00348	4 098 525	14 263
154	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,48	8 132	28 299
155	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	-3,48	432	-1 503
156	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04764	231 395	11 024
157	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,04764	1 176 916	56 068
158	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,66	2 470	1 630
159	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0066	1 376 557	9 085
160	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	-6,6	366	-2 416
161	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,9*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0066	1 996 801	13 179
162	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	4 780	86 040
		DN 110х108мм				
163	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	6	1 423	8 538

164	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	1 509	9 054
165	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	2 577	15 462
166	241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	3,5721	1 312	4 687
167	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,3568492	511	4 270
168	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	9 699	2 910
169	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,306	18 078	5 532
170	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	4 751	14 253
171	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01884	445 641	8 396
172	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,4	10 528	56 851
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d125/DN108 /лист 8353.05/ 6шт				
173	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,003	3 127 241	9 382
174	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3	3 617	10 851
175	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00348	4 098 525	14 263
176	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,48	8 132	28 299
177	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	-3,48	432	-1 503
178	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05142	231 395	11 898
179	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,05142	1 176 916	60 517
180	241-202-0215 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	6,666	3 149	20 991
181	6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм	км	0,0066	1 466 275	9 677
182	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8176*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0066	2 141 275	14 132

183	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	5 759	103 662
184	241-210-0626 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	6	5 110	30 660
185	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	6	1 598	9 588
186	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	6	3 960	23 760
187	241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	3,5721	1 312	4 687
188	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,3568492	511	4 270
189	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	9 699	2 910
190	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,306	18 078	5 532
191	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	4 751	14 253
192	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01884	445 641	8 396
193	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	5,4	10 528	56 851
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d160/DN158 /лист 8353.05/ 15шт				
194	6301-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0045	4 177 591	18 799
195	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,00087	4 608 548	4 009
196	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	-8,7	618	-5 377
197	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10665	231 395	24 678
198	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10665	1 176 916	125 518
199	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0165	1 610 882	26 580
200	241-202-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	16,665	5 148	85 791
201	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,872*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0165	2 629 306	43 384

202	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	45	7 875	354 375
203	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	27,239814	511	13 920
204	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,75	9 699	7 274
205	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,765	18 078	13 830
206	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,5	4 751	35 632
207	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0471	445 641	20 990
208	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	13,5	10 528	142 128
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d225/DN219 /лист 8353.05/ 12шт				
209	6301-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,006	5 210 640	31 264
210	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	6	8 132	48 792
211	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,00696	5 379 593	37 442
212	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	6,96	17 486	121 703
213	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	-6,96	618	-4 301
214	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07404	231 395	17 132
215	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,07404	1 176 916	87 139
216	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм	км	0,0153	2 908 835	44 505
217	241-202-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	15,453	10 188	157 435
218	1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,92*	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0153	3 131 785	47 916
219	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	9 951	358 236
220	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	9 699	5 819

221	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,612	18 078	11 064
222	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6	4 751	28 506
223	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03768	445 641	16 792
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d250/DN219 /лист 8353.05/ 2шт				
224	6301-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	5 210 640	5 211
225	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	8 132	8 132
226	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,00116	5 379 593	6 240
227	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,16	17 486	20 284
228	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	-1,16	618	-717
229	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01234	231 395	2 855
230	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01234	1 176 916	14 523
231	6301-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,00255	3 305 621	8 429
232	241-202-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	2,5755	12 503	32 201
233	1125-0210-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8184*	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00255	3 118 485	7 952
234	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	11 057	66 342
235	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	9 699	970
236	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,102	18 078	1 844
237	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1	4 751	4 751
238	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	445 641	2 799
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d355/DN325 /лист 8353.05/ 5шт				

239	6301-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0025	6 597 974	16 495
240	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,5	19 042	47 605
241	6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,0029	7 045 013	20 431
242	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	2,9	27 814	80 661
243	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	-2,9	618	-1 792
244	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0407	231 395	9 418
245	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0407	1 176 916	47 900
246	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм	км	0,006375	6 055 993	38 607
247	241-202-0224 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	6,43875	25 160	161 999
248	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,96866*	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006375	3 910 806	24 931
249	1122-0801-0216 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	25 020	375 300
250	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,25	9 699	2 425
251	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,255	18 078	4 610
252	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,5	4 751	11 878
253	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0157	445 641	6 997
ПЕРЕХОД ПОД КАБЕЛЕМ.ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ D108х4мм ДЛИНОЙ 5,0 м-19 шт						
254	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,095	2 152 532	204 491
255	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	95	3 617	343 615
256	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	-95	381	-36 195
257	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	190	1 783	338 770
258	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,675	621	9 734

		Установка полиэтиленовых кранов				
261	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**69**	**4 466**	**308 154**
		Установка полиэтиленовых муфт				
262	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**138**	**4 466**	**616 308**
263	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**138**	**420**	**57 960**
264	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,463197**	**3 625 153**	**1 679 160**
265	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,46023**	**449 705**	**206 968**
266	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,002967**	**954 056**	**2 831**
267	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,966**	**25 707**	**24 833**
268	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,98532**	**18 048**	**17 783**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-90мм-7 шт/				
269	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**18,34**	**10 528**	**193 084**
		Установка полиэтиленовых кранов				
272	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**7**	**4 780**	**33 460**
273	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**14**	**4 780**	**66 920**
274	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**14**	**912**	**12 768**
275	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,046991**	**3 625 153**	**170 350**
276	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,04669**	**449 705**	**20 997**
277	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,000301**	**954 056**	**287**
278	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,098**	**25 707**	**2 519**
279	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**0,09996**	**18 048**	**1 804**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-110мм-2 шт/				
280	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**5,24**	**10 528**	**55 167**

		Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80				
283	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80**	т	0,048	3 406 760	163 524
		Установка полиэтиленовых кранов				
284	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 780	9 560
285	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	2	44 433	88 866
286	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	4 780	19 120
287	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	4	1 509	6 036
288	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,013426	3 625 153	48 671
289	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,01334	449 705	5 999
290	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000086	954 056	82
291	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,028	25 707	720
292	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,02856	18 048	515
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-125мм-2 шт/				
293	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	5,24	10 528	55 167
		Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80				
296	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80**	т	0,048	3 406 760	163 524
		Установка полиэтиленовых кранов				
297	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	5 759	11 518
298	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	**Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм**	шт.	2	44 433	88 866
299	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	5 759	23 036
300	241-211-0610 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	4	1 598	6 392
301	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,013426	3 625 153	48 671
302	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,01334	449 705	5 999

303	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	954 056	82
304	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,028	25 707	720
305	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,02856	18 048	515
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-160мм-5 шт/				
306	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	13,1	10 528	137 917
		Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80				
309	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,12	3 406 760	408 811
310	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	7 875	39 375
311	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,07	25 707	1 799
312	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0714	18 048	1 289
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-225мм-4 шт/				
313	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	10,48	10 528	110 333
		Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80				
316	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,096	3 406 760	327 049
		Установка полиэтиленовых кранов				
317	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	9 951	39 804
318	242-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	4	46 600	186 400
319	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	9 951	79 608
320	241-211-0615 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	8	6 914	55 312
321	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,026852	3 625 153	97 343
322	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02668	449 705	11 998
323	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000172	954 056	164
324	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,056	25 707	1 440

325	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05712	18 048	1 031
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-250мм-1 шт/				
326	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,62	10 528	27 583
		Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80				
329	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,024	3 406 760	81 762
330	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	11 057	11 057
331	242-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	49 850	49 850
332	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	11 057	22 114
333	241-211-0616 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	9 116	18 232
334	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,006713	3 625 153	24 336
335	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705	3 000
336	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	954 056	41
337	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,014	25 707	360
338	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01428	18 048	258
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА,ПРОВОД				
339	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	32 076	23	737 748
340	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	8,484	198 930	1 687 722
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ ГАЗОПРОВОДА 1352 ШТ				
341	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	120,0	22 470	2 696 400
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 2521 ШТ				
347	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,4994	1 302 593	650 515
348	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	51,587	21 264	1 096 946
349	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	12,605	25 707	324 037
350	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	12,8571	20 383	262 066

351	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	5,191822	1 051 111	5 457 181
352	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	2,780644	1 051 111	2 922 765
353	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	9,6203266	3 625 153	34 875 156
354	6401-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных**	$м^2$	31,12	1 704	53 028
355	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	1,076467	79 643	85 733
356	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	$м^3$	288,4569	21 264	6 133 748

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			
в том числе оборудование	Тенге			**108 138 033**
в том числе СМР	Тенге			
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге			**108 138 033**
Итого	Тенге		5,00%	5 406 902
Сметная прибыль 5%	Тенге			**113 544 934**
Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге		5,00%	5 677 247
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		3,00%	3 406 348
Итого на II квартал 2025 г., К - 1,0388	Тенге			**122 628 529**
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		1,0388	127 386 516
Понижающий коэффициент К=0,700903965272893	Тенге			**127 386 516**
НДС (12%)	Тенге		0,7009040	**89 285 714**
Всего	**Тенге**		12%	10 714 286
				100 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Мендикулов Р.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

_____ **Әлі Н.Ғ.**