Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"

Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Суб.подрядчик: ТОО "Evercore"

Договор суб.подряда №01/11 от 03.11.2025 г.

Наименование стройки: "Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущихценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22062941**
		Снятие растительного слоя				
1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	$м^3$	349,8	96	33581
2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105.**	$м^3$	349,8	71	24836
3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	32,7	119	3891
4	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106.**	$м^3$	32,7	160	5232
5	У6101-0104-0107 6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3**	$м^3$	17,1	135	2309
6	У6101-0104-0115 6101-0104-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0107.**	$м^3$	17,1	166	2839
7	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	182,85	119	21759

1	2	3	4	5	6	7
8	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106.	м^3	182,85	320	58512
9	У6101-0104-0107 6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	м^3	272,2	135	36747
10	У6101-0104-0115 6101-0104-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0107.	м^3	275,2	333	91642
11	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 1	м^3	182,85	433	79174
12	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 1 км	т·км	393,1	283	111247
13	У6101-0102-0216 6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 4	м^3	272,25	749	203915
14	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 1 км	т·км	530,8	283	150216
15	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 1	м^3	1 018,05	433	440816
16	С3412-102-0203 412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 3 км	т·км	5 253,1	105	551576
17	У6101-0101-0401 6101-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины группа грунта 1	м^3	1 200,9	24	28822
18	У6101-0101-0404 6101-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины группа грунта 4	м^3	272,25	30	8168
19	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	9 821	65	638365
20	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя30 см	м^3	1 473,15	240	353556
21	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	1 424,4	85	121074
22	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	1 424,4	217	309095

1	2	3	4	5	6	7
23	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2 523,92	174	439162
24	У6101-0109-0206 6101-0109-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 3	$м^2$	1 226,6	219	268625
25	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (возвратрастительного слоя)	$м^3$	123,9	96	11894
26	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	123,9	71	8797
27	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (возвратрастительного слоя)	$м^3$	225,96	96	21692
28	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	225,96	283	63947
29	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	753,2	4	3013
30	У6113-224-102 6113-0224-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев травы многолетней	га	0,1136	5 150	585
31	С1254-106-0101 254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	30,67	3 241	99401
32	У6113-214-101 6113-0214-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разбрасывание с механизированной загрузкой удобрения минерального	га	0,1136	16 724	1900
33	С1261-501-0101 261-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,0386	46 258	1786
34	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-15см)	$м^3$	328,3	3 337	1095537
35	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	361,13	2 871	1036804
36	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	16,4	22	361
37	У7101-402-105 7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 2527 см (Н-15см)	$м^2$	1 864,773	305	568756

1	2	3	4	5	6	7
38	СЛокальная *на приготовление №1* *СТЛокальная*	Щебеночно-песчаная смесь Состав №1-2	м^3	391,3	8 256	3230573
39	У7101-602-901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,81	6 563	5316
40	С1216-201-0203 216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД100/130	т	0,83	152 522	126593
41	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистыеАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-5см)	м^2	1 690,9	496	838686
42	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	1 690,9	19	32127
43	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	205,9	28 123	5790526
44	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 м^3 группа грунта 1	м^3	223,05	433	96581
45	С3412-102-0202 412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 2 км	т·км	347,78	150	52167
46	С3412-102-0203 412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 3 км	т·км	629,262	105	66073
47	У6101-0101-0401 6101-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины группа грунта 1	м^3	223,05	24	5353
48	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	223,05	65	14498
49	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя25 см	м^3	205,2	269	55199
50	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	205,2	19	3899
51	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	205,2	217	44528
52	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м^2	625,32	174	108806

1	2	3	4	5	6	7
53	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	876,1	595	521280
54	С1211-603-0103 211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м^3	123	6 986	859278
		Тело трубы				
55	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3группа грунта 1	м^3	2,4	408	979
56	У6101-0210-0102 6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из котлованов	м^3	2,7	5 541	14961
57	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта1.	м^3	0,3	7 838	2351
58	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	2,55	96	245
59	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	м^3	2,55	83	212
60	У6101-0109-0201 6101-0109-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом группа грунта 1	м^2	4,185	293	1226
61	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	0,9	642	578
62	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	0,9	217	195
63	Е11-300101-101 1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3 подушки	0,3	10 121	3036
64	С1211-201-0804 211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,417	3 910	1630
65	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	0,6	30 008	18005
66	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	0,612	35 869	21952

1	2	3	4	5	6	7
67	Е11-300401-203 1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м^3 железобетона звеньев	0,792	84 767	67135
68	С1225-104-0207 225-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП2.200	шт.	0,75	117 355	88016
69	С1225-104-0205 225-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП2.100	шт.	0,15	59 164	8875
70	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м^2 изолируемой поверхности	0,84	10 447	8775
71	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	5,355	8 424	45111
72	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	1,35	3 683	4972
73	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	1,35	217	293
74	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	1,2	96	115
		Оголовки				
75	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3группа грунта 1	м^3	8,25	408	3366
76	У6101-0210-0102 6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из котлованов	м^3	8,85	5 541	49038
77	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта1.	м^3	0,6	7 838	4703
78	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	8,85	96	850
79	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	м^3	8,85	83	735
80	У6101-0109-0201 6101-0109-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом группа грунта 1	м^2	2,25	293	659

1	2	3	4	5	6	7
81	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	0,45	642	289
82	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	0,45	217	98
83	Е11-300101-0103 1130-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	м^3 подушки	1,05	12 988	13637
84	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,28	5 061	6478
85	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	0,45	30 008	13504
86	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	0,459	35 869	16464
87	Е11-300403-103 1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м^3 сборных конструкций	0,882	32 017	28239
88	С1225-104-0401 225-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170	шт.	0,3	136 799,12	41040
89	С1225-109-0104 225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	0,6	96 224	57734
90	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	м^3 бетона в деле	0,15	30 008	4501
91	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	0,153	35 869	5488
92	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м^2 изолируемой поверхности	0,15	10 447	1567
93	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	5,25	8 424	44226
94	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	4,2	3 683	15469

1	2	3	4	5	6	7
95	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4,2	217	911
96	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	4,65	96	446
		Устройство укрепления русел и откосов				
97	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	1,05	96	101
98	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	1,05	71	75
99	Е11-010204-0805 1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщинедо 10 см.	$м^2$ укрепляемойповерхности	2,43	6 744	16388
100	Е11-010204-0806 1101-0204-0806	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитамимонолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины.	$м^2$ укрепляемой поверхности	0,78	779	608
101	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,21	35 869	7532
102	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2укрепляемой поверхности	2,76	7 307	20167
103	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,306	35 869	10976
104	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,01143	269 377	3079
105	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01143	410 093	4687
106	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	$м^3$	0,06	252 910	15175
107	Е11-10204-903 1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетоннымиплитами	м упора	0,825	15 276	12603
108	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	0,1683	35 869	6037

1	2	3	4	5	6	7
		Конец укрепления				
109	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3группа грунта 1	м^3	2,4	408	979
110	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м^2 укрепляемойповерхности	3,03	7 399	22419
111	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К-2*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными притолщине до 10 см	м^2 укрепляемой поверхности	3,03	849	2572
112	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м^3	0,3672	35 869	13171
113	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,00669	269 377	1802
114	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00669	410 093	2744
115	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	2,4	96	230
116	Е11-10204-601 1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	м^3 камня (в деле)	0,405	23 110	9360
		Земляные работы				
117	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	1,005	119	120
118	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106.	м^3	1,05	160	168
119	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	89,1	119	10603
120	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023.*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106.	м^3	89,1	320	28512
121	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	297	4	1188

1	2	3	4	5	6	7
122	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м^3	1,05	240	252
123	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	1,05	85	89
124	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	1,05	217	228
125	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	м^2	275,43	174	47925
		Устройство дорожной одежды облегченного типа по типу основной дороги				
126	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-15см)	м^3	30,9	3 337	103113
127	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	34	2 871	97614
128	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	1,54	22	34
129	У7101-402-105 7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см (Н-15см)	м^2	219,6	305	66978
130	СЛокальная *на приготовление №1* *СЛокальная*	Щебеночно-песчаная смесь Состав №1-2	м^3	46	8 256	379776
131	У7101-602-901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,098	6 563	643
132	С1216-201-0203 216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД100/130	т	0,1	152 522	15252
133	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистыеАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-5см)	м^2	206,115	496	102233
134	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-06020301	м^2	206,115	19	3916
135	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	25,104807	28 123	706022

1	2	3	4	5	6	7
136	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (укрепление торца съезда Н-15см)	$м^2$	35,55	595	21152
137	С1211-201-0806 211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,3	3 479	11481
138	С1211-201-0804 211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,5	3 910	1955
		Устройство присыпных обочин				
139	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимостьковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	21	433	9093
140	С3412-102-0202 412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 2 км	т·км	72,24	150	10836
141	У6101-0101-0401 6101-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины группа грунта 1	$м^3$	21	24	504
142	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	$м^3$	21	65	1365
143	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя25 см	$м^3$	19,5	269	5246
144	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	19,5	19	371
145	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	19,5	217	4232
146	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	31,3	174	5446
147	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	32,37	595	19260
148	С1211-603-0103 211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	4,5	6 986	31437
		Установка дорожных знаков				
157	У7101-802-101 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	21	19 613	411873

1	2	3	4	5	6	7
158	У7101-802-201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	0,75	3 839	2879
159	С1251-101-0103 251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7,1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	0,9	6 735	6062
160	С1251-101-0112 251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1,2	7 484	8981
161	С1251-101-0126 251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3,7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм	шт.	0,75	4 433	3325
162	С1251-102-0704 251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	0,6	10 026	6016
163	С1251-102-0709 251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	1,2	12 343	14812
164	С1251-102-0714 251-102-0714 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	0,3	18 239	5472
165	У6109-102-101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,35	15 932	5576
166	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,39	4 744	1850
167	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,285	33 024	9412
168	С1212-101-0608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,166	33 041	5485
169	У6104-0101-0101 6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2,1	6 036	12676
170	С1261-101-0383 261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,735	65 338	48023
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**27786**
176	У6122-401-105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-0,8*	Устройст во канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр1,5 м в сухих грунтах (демонтаж)	$м^3$	0,255	60 972	15548

1	2	3	4	5	6	7
177	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-0,8*	Устройствокруглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих (демонтаж)	$м^3$	0,1455	60 221	8762
178	Е12-200101-0105 1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка (отмостка)	$м^3$	0,84	4 138	3476
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**263513**
179	У6122-401-105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационныхкруглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	0,45	82 341	37053
180	У6121-701-101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглыхколодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,47	77 497	36424
181	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,2	33 470	40164
182	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,2	3 956	4747
183	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,05	9 629	10110
184	С1225-101-0621 225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	0,45	140 793	63357
185	С1212-101-0408 212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,06	32 015	1921
186	С1244-202-0106 244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	0,75	31 145	23359
187	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0,45	36 711	16520
188	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,545	4 813	21875
		Отмостка				
189	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,198	11 914	2359
190	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,078	13 227	1032

1	2	3	4	5	6	7
191	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,078	10 302	804
192	С1212-101-0408 212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,08	32 015	2561
193	У7101-901-502 7101-0901-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приготовление смеси цементно-грунтовой вустановке,установленной в карьере грунты крупнообломочные (грунтогравийные)	м^3	0,15	1 888	283
194	С1211-201-0806 211-201-0806 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,0534	3 479	186
195	С1211-201-0804 211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,0367	3 910	143
196	С1211-201-0801 211-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	0,0166	3 967	66
197	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	0,072	2 871	207
198	С1216-101-0101 216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,014	24 399	342
199	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	0,012	22	

		Итого по смете				22 062 941
		Понижающий К-0,55				12 134 618

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З**

Субподрядчик:
ТОО "Evercore"

Директор _____ **Макмутов М. А**