Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Форма 3

Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №205/11 от 20.10.2025 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент Корректировка

СПРАВКА №12 от 19.12.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 460 819 399,07	1 636 117 726,96	681 210 470,50	762 955 726,96	154 424 756,21	172 955 726,96
	Всего к оплате подрядчику	**1 460 819 399,07**	**1 636 117 726,96**	**681 210 470,50**	**762 955 726,96**	**154 424 756,21**	**172 955 726,96**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Мендикулов Р.Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Мырзатай А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №205/11 от 20.10.2025 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент Корректировка

Форма-2

А К Т №12

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1-01-01 Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**88 314**
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2024 1601-0204-33*	**Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения 1 категория сложности**	**км**	**5,198**	**16 990**	**88 314**
2-04-01 Газопровод среднего давления (Надземный газопровод).						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 241 978**
		Защита ГРПШ 6,10 от падения ВЛ /9шт/				
227	**6101-0205-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**11,664**	**6 419**	**74 871**
228	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**11,664**	**3 519**	**41 046**
229	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**$м^3$**	**5,22**	**31 284**	**163 302**
230	**212-101-1914** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6**	**$м^3$**	**5,3244**	**19 149**	**101 957**
231	**6106-0302-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж**	**т конструкций**	**0,4032**	**73 473**	**29 624**
232	**241-102-0137** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**100,8**	**1 453**	**146 462**
233	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	**т конструкций**	**0,199485**	**237 099**	**47 298**

234	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16965	1 132 046	192 052
235	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	13,5	989	13 352
236	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2й раз	$м^2$	24,84	258	6 409
237	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	24,84	397	9 861
238	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	81	908	73 548
239	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10206	369 386	37 700
240	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	54	4 702	253 908
241	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,17064	296 460	50 588
2-05-01 Подводящий газопровод высокого давления. Остаточные работы.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**977 299**
	Раздел 2.	**Газопровод высокого давления (подземный газопровод)**				**977 299**
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 67 шт				
224	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,618	29 833	107 936
225	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	67	5 827	390 409
226	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,69036	18 078	66 714
		применительно				
227	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	3,35	34 260	114 771
228	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	67	3 680	246 560
		Таблички для указания 140х210мм				
229	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	1,9698	25 845	50 909
2-06-01 Газопровод среднего давления. Остаточные работы.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**193 277 438**
	Раздел 1.	**Газопровод среднего давления (подземный газопровод)**				**39 093 779**

		ТРУБЫ				
40	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**55**	**4 349**	**239 195**
41	1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**83**	**6 194**	**514 102**
42	1339-0201-0512 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**80**	**12 191**	**975 280**
43	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**133**	**12 255**	**1 629 915**
44	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**53**	**12 255**	**649 515**
45	1339-0201-0523 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**14**	**18 318**	**256 452**
46	1339-0201-0523 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**22**	**18 318**	**402 996**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-63мм-69 шт/				
259	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**2,415**	**45 234**	**109 240**
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 4,размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм				
260	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**2,415**	**34 260**	**82 738**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-90мм-7 шт/				
270	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,245**	**45 234**	**11 082**
271	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,245**	**34 260**	**8 394**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-110мм-2 шт/				

281	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,07**	**45 234**	**3 166**
282	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,07**	**34 260**	**2 398**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-125мм-2 шт/				
294	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,07**	**45 234**	**3 166**
295	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,07**	**34 260**	**2 398**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-160мм-5 шт/				
307	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,28**	**45 234**	**12 666**
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6,размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм				
308	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,28**	**34 260**	**9 593**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-225мм-4 шт/				
314	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,224**	**45 234**	**10 132**
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6,размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм				
315	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,224**	**34 260**	**7 674**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-250мм-1 шт/				
327	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,056**	**45 234**	**2 533**
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6,размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм				
328	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,056**	**34 260**	**1 919**
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ ГАЗОПРОВОДА 1352 ШТ				
341	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство контрольной трубки**	**шт.**	**181**	**22 470**	**4 076 058**
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 931 шт				
342	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**25,137**	**29 833**	**749 912**
343	212-101-1713 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**$м^3$**	**25,137**	**18 078**	**454 427**
344	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**481**	**5 827**	**2 802 787**
345	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять к норме 6201-0802-0101**	**шт.**	**481**	**3 680**	**1 770 080**
		Таблички для указания 140х210мм				

346	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	27,3714	25 845	707 414
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 2521 ШТ				
357	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1 372,008552	17 200	23 598 547
	Раздел 2.	Надземный газопровод среднего давления				154 183 659
		ГРПШ				
358	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	783	64 344	50 381 352
359	513-302-0402 *СпрСЦ 12.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4	шт.	75	70 173	5 262 975
360	513-302-0404 *СпрСЦ 12.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4	шт.	708	76 479	54 147 132
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -558шт				
369	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	558	6 850	3 822 300
370	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	150,66	517	77 891
371	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	150,66	397	59 812
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -102шт				
372	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,306	2 867 367	877 414
373	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	102	6 850	698 700
374	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	27,54	517	14 238
375	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	27,54	397	10 933
		Молниезащита,заземление ГРПШ-6,ГРПШ-10 /1783 шт/				
376	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6 240,5	1 137	7 095 448
377	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3 566	5 894	21 018 004
		Защита ГРПШ от падения ЛЭП /57 шт/				
378	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	36,936	6 419	237 092
379	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	36,936	3 519	129 978
380	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	28,5	31 284	891 594
381	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	29,07	20 383	592 534

382	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	2,52396	73 473	185 443
383	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2,3712	237 099	562 209
384	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	240,768	2 052	494 056
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d-75х4,3 мм ОТ				
393	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,085	1 315 925	111 854
394	241-201-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм	м	85,85	764	65 589
395	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	-85	366	-31 110
396	261-401-0324 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,034	73 535	2 500
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА d-89х4мм ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d110х6,3 мм ОТ				
397	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,005	1 315 925	6 580
398	241-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	5,05	1 631	8 237
399	261-401-0324 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,002	73 535	147
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-108х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89х3 /ОП II-3-2600/ 39шт				
400	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	6,9819516	11 671	81 486
401	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,9819516	3 519	24 569
402	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,21368	416 760	505 813
403	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	101,4	2 309	234 133
404	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	111,93	708	79 246
405	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,12	29 833	93 079
406	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,1824	20 383	64 867
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-108х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89х3 /ОП II-3-4600/ 5шт				
407	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	1,342683	11 671	15 670
408	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1,342683	3 519	4 725

409	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,16065	416 760	66 952
410	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	23	2 309	53 107
411	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,35	708	10 160
412	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,55	29 833	16 408
413	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,561	20 383	11 435
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-108х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89х3 /ОП II-3-5400/ 1шт				
414	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,2685366	11 671	3 134
415	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,2685366	3 519	945
416	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03721	416 760	15 508
417	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	5,4	2 309	12 469
418	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,87	708	2 032
419	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,11	29 833	3 282
420	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,1122	20 383	2 287
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ ОПОРЕ 36шт				
456	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	36	5 894	212 184
457	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27144	336 395	91 311
458	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	18	999	17 982
459	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00342	369 386	1 263
460	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	28,8	1 137	32 746
461	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0361728	369 386	13 362
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				

477	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,14571*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	206	11 540	2 377 240
478	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,23142857*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	5	18 329	91 645
479	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,285714*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	3	22 628	67 884
480	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,43142857*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	13	34 168	444 184
481	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,5914286*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	46 840	374 720
482	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,8885714*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	70 372	140 744
483	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	76,356906	419	31 994
484	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	625,566	517	323 418
485	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2 121	517	1 096 557
486	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2 121,45	397	842 216
7-01-01 Площадки под ШРПШ.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**345 087**
		Площадка под ШРПШ-15-2ВУ-1				
1	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/25 см	$м^2$	127,7	536	68 447
2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	39,6402083	2 803	111 112
		Корыто под покрытие				
3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	31,93	130	4 151
		Насыпь				
4	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4	100	400
		Перевозка лишнего грунта 7 км на площадку ШРПШ-16-2ВУ-1				
5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,4	100	640
		Баланс 45-23,49=21,51$м^3$ недостаток грунта под ШРПШ-16-2ВУ-1				
6	412-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	263,4975	80	21 080

		Площадка под ШРПШ-16-2ВУ-1				
7	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12/25 см**	**м²**	**93,95**	**536**	**50 357**
8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**29,1636458**	**2 803**	**81 746**
		Корыто под покрытие				
9	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**23,49**	**130**	**3 054**
		Насыпь				
10	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**41**	**100**	**4 100**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**195 930 116**
в том числе оборудование	Тенге		**59 498 421**
в том числе СМР	Тенге		**136 431 695**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге	5,00%	6 821 585
Итого	Тенге		**143 253 279**
Сметная прибыль 5%	Тенге	5,00%	7 162 664
Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге	3,00%	6 082 551
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		**215 996 915**
Итого на II квартал 2025 г., К - 1,0388	Тенге	1,0388	224 377 596
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		**224 377 596**
Понижающий коэффициент К=0,700903965272893	Тенге	0,70	**154 424 756**
НДС (12%)	Тенге	12%	18 530 971
Всего	**Тенге**		**172 955 726,96**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Менликулов Р.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Олі Н.Г.