Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

Подрядчик : **ТОО «Строитель»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Керымагаш Панфиловского района, области Жетісу**

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Апрель 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		315/24	04.09.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	07.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Керымагаш,Панфиловского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	26 956 568,37									
За отчетный период	**26 156 568,37**									
Удержание суммы аванса 30%	7 846 970,51									
К оплате	**18 309 597,86**	**16 347 855,23**							**1 961 742,63**	**18 309 597,86**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Строитель»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.02.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кермеагаш Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение№1 от 07.02.2025г к дог **№315/24** от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01-01 Наружное газоснабжение высокого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Материалы и оборудование газопровода высокого давления									
1	13	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	2	1 410 429,0 934 422,0	476 007,0 120 071,0	2 820 858,1 1 868 844,03	952 014,07 240 142,08			2 820 858,1
2	14	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	2 050	3 840,0		7 872 000,07		7 872 000,07		7 872 000,07
3	18	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	2	201 905,0 124 158,0	77 747,0 21 189,0	403 810,09 248 316,16	155 493,94 42 378,06			403 810,09
4	19	243-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66**	км	2	44 045,0		88 090,03		88 090,03		88 090,03
5	20	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие труб, проложенных в траншеях, лентой сигнальной**	м	2 000	23,0 21,0	2,0 1,0	46 000,0 42 000,0	4 000,0 2 000,0			46 000,0
6	21	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	2 000	17,0		34 000,0		34 000,0		34 000,0
7	22	6101-0102-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**	м^3	2 118	351,0 0,0	351,0 69,0	743 418,11 0,0	743 417,75 146 141,89			743 418,11
8	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	м^3	65,6	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	493 377,49 493 377,49	0,0 0,0			493 377,49
9	24	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	437	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	1 561 838,0 1 561 838,0	0,0 0,0			1 561 838,0
10	25	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	м^3	1 747	54,0 0,0	54,0 13,0	94 338,0 0,0	94 338,0 22 711,0			94 338,0
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудование газопровода высокого давления					14 157 730 4 214 376	1 949 264 453 373	7 994 090 0	0 0	14 157 730
			ИТОГО по акту					14 157 730 4 214 376	1 949 264 453 373	7 994 090 0	0 0	14 157 730
			ИТОГО: **Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)**		6,3%			891937				14157730,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с затратами на организацию СМР									**15049666,99**
			Сметная прибыль		**5%**			**752483**				
			Итого со сметной прибылью									**15802150,34**
			Непредвиденные работы и затраты		**5%**			**752483**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16554633,69**
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		**1,075**							**17796231,22**
			НДС		**12%**			**2135548**				
			Итого с НДС									**19931778,96**
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075		**0,980**							**19533143,32**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматыкурылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Строитель»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.02.ГАЗ Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кермеагаш Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение№1 от 07.02.2025г к дог.**№315/24** от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01-03 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Опора ОПС-1									
1	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	1,8	11 848,0	0,0	21 326,4	0,0			21 326,4
						11 848,0	0,0	21 326,4	0,0			
2	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,57	621,0	239,0	353,98	136,14			353,98
						382,0	76,0	217,83	43,26			
3	31	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,09	17 187,0	5 233,0	1 546,8	471,0	732,6		1 546,8
						3 815,0	1 616,0	343,5	145,5			
4	32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	1,89	64 837,0	2 836,0	122 541,9	5 360,1	71 872,8		122 541,9
						23 973,0	582,0	45 309,0	1 100,1			
5	33	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	0,83	76 487,0	29 781,0	63 484,12	24 718,15	13 017,69		63 484,12
						31 022,0	7 658,0	25 748,27	6 356,13			
6	34	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	м	87	3 850,0		334 950,0		334 950,0		334 950,0
			Итого по разделу 3: Опора ОПС-1					544 203	30 685	420 573	0	544 203
								92 945	7 645	0	0	
			Раздел 4: Опора ОПС-2									
7	39	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	3,816	11 848,0	0,0	45 212,1	0,0			45 212,1
						11 848,0	0,0	45 212,1	0,0			
8	40	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1,2	621,0	239,0	745,1	286,93			745,1
						382,0	76,0	458,48	91,34			
9	41	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,2	17 187,0	5 233,0	3 437,42	1 046,54	1 627,67		3 437,42
						3 815,0	1 616,0	762,89	323,27			
10	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	4	64 837,0	2 836,0	259 348,01	11 343,81	152 112,01		259 348,01
						23 973,0	582,0	95 891,88	2 327,94			
11	43	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	0,954	76 487,0	29 781,0	72 968,45	28 411,0	14 962,42		72 968,45
						31 022,0	7 658,0	29 595,03	7 305,66			
12	44	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	м	95,4	3 850,0		367 290,0		367 290,0		367 290,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: Опора ОПС-2					749 001	41 088	535 992	0	749 001
								171 920	10 048	0	0	
			Раздел 5: Опора ОПС-3									
13	49	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	5,7	11 848,0	0,0	67 533,58	0,0			67 533,58
						11 848,0	0,0	67 533,58	0,0			
14	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1,8	621,0	239,0	1 117,77	429,94			1 117,77
						382,0	76,0	687,54	136,66			
15	51	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,3	17 187,0	5 233,0	5 156,01	1 569,94	2 441,77		5 156,01
						3 815,0	1 616,0	1 144,62	484,81			
16	52	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	6	64 837,0	2 836,0	389 022,0	17 015,97	228 167,87		389 022,0
						23 973,0	582,0	143 837,85	3 491,86			
17	53	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	2,174	76 487,0	29 781,0	166 282,87	64 743,8	34 097,12		166 282,87
						31 022,0	7 658,0	67 441,95	16 648,41			
18	54	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	275	3 150,0		866 250,0		866 250,0		866 250,0
			Итого по разделу 5: Опора ОПС-3					1 495 362	83 760	1 130 957	0	1 495 362
								280 646	20 762	0	0	
			Раздел 6: Опора ОПС-4									
19	59	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,8	11 848,0	0,0	9 478,48	0,0			9 478,48
						11 848,0	0,0	9 478,48	0,0			
20	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	0,25	621,0	239,0	155,32	59,71			155,32
						382,0	76,0	95,6	19,0			
21	61	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,04	17 187,0	5 233,0	687,58	209,1	325,45		687,58
						3 815,0	1 616,0	152,73	64,55			
22	62	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	0,83	64 837,0	2 836,0	53 814,66	2 353,76	31 563,35		53 814,66
						23 973,0	582,0	19 897,54	482,97			
23	63	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	0,166	76 487,0	29 781,0	12 696,87	4 943,4	2 603,54		12 696,87
						31 022,0	7 658,0	5 149,62	1 271,09			
24	64	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	19,8	3 150,0		62 370,0		62 370,0		62 370,0
			Итого по разделу 6: Опора ОПС-4					139 203	7 566	96 862	0	139 203
								34 774	1 838	0	0	
			Раздел 7: Опора ОПС-6									
25	69	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	11,56	11 848,0	0,0	136 962,89	0,0			136 962,89
						11 848,0	0,0	136 962,89	0,0			
26	70	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	3,63	621,0	239,0	2 254,18	867,64			2 254,18
						382,0	76,0	1 386,54	275,81			
27	71	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,58	17 187,0	5 233,0	9 968,41	3 034,91	4 720,71		9 968,41
						3 815,0	1 616,0	2 212,79	937,15			
28	72	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	12,13	64 837,0	2 836,0	786 472,72	34 400,72	461 279,49		786 472,72
						23 973,0	582,0	290 792,5	7 059,79			
29	73	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	2,09	76 487,0	29 781,0	159 857,79	62 242,15	32 779,42		159 857,79
						31 022,0	7 658,0	64 835,91	16 005,18			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	74	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	289	2 690,0		777 410,0		777 410,0		777 410,0
			Итого по разделу 7: Опора ОПС-6					1 872 926	100 545	1 276 190	0	1 872 926
								496 191	24 278	0	0	
			ИТОГО по акту					4 800 695	263 645	3 460 574	0	4 800 695
								1 076 476	64 570	0	0	
			ИТОГО:									4800695,00
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		6,3%			302444				
			Итого с затратами на организацию СМР									5103138,79
			Сметная прибыль		5%			255157				
			Итого со сметной прибылью									5358295,72
			Непредвиденные работы и затраты		5%			255157				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5613452,66
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075		1,075							6034461,61
			НДС		12%			724135				
			Итого с НДС									6758597,01
			Понижающий коэффициент К=0,98000000075		0,980							6623425,05

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.