Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

Подрядчик : ТОО "Строитель "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с Сарпылдак Панфиловского района, области Жетісу

Справка №2 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Апрель 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		318/24	04.09.2024				
		Доп.соглашение					
		№1	03.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сарпылдак,Панфиловского района, области Жетісу										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	16 594 939,68									
За отчетный период	**15 794 939,68**									
Удержание суммы аванса 30%	4 738 481,90									
К оплате	**11 056 457,78**	**9 871 837,30**							**1 184 620,48**	**11 056 457,78**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Строитель»
Манап Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2023.10.14 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Сарпылдак Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №1 от 03.02.2025г к дог. **№ 318/24** от 04.09.2024г

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025 (месяц, год) на 02-01-01-03 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Опора ОПС-3									
1	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	10,8	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	127 958,0 127 958,0	0,0 0,0			127 958,0
2	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	3,3912	621,0 382,0	239,0 76,0	2 106,0 1 295,0	811,0 258,0			2 106,0
3	31	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,54	17 187,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	9 281,0 2 060,0	2 826,0 873,0	4 395,0		9 281,0
4	32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	11,34	64 837,0 23 973,0	2 836,0 582,0	735 252,0 271 854,0	32 160,0 6 600,0	431 238,0		735 252,0
5	33	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	3,880687	76 487,0 31 022,0	29 781,0 7 658,0	296 821,92 120 386,74	115 570,18 29 718,1	60 865,0		296 821,92
6	34	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	3,880687	691 272,0		2 682 609,6		2 682 609,6		2 682 609,6
			Итого по разделу 3: Опора ОПС-3					3 854 028,52 523 553,74	151 367,18 37 449,1	3 179 107,6 0,0	0,0 0,0	3 854 028,52
			Раздел 4: Опора ОПС-4									
7	37	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	7,32	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	86 727,0 86 727,0	0,0 0,0			86 727,0
8	38	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	2,29848	621,0 382,0	239,0 76,0	1 427,0 878,0	550,0 175,0			1 427,0
9	39	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,366	17 187,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	6 290,0 1 396,0	1 915,0 591,0	2 979,0		6 290,0
10	40	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	7,686	64 837,0 23 973,0	2 836,0 582,0	498 337,0 184 256,0	21 797,0 4 473,0	292 283,0		498 337,0
11	41	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	1,368705	76 487,0 31 022,0	29 781,0 7 658,0	104 688,03 42 460,12	40 761,11 10 481,53	21 466,8		104 688,03
12	42	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	1,368705	691 272,0		946 147,43		946 147,43		946 147,43

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: Опора ОПС-4					**1 643 616,46**	**65 023,11**	**1 262 876,23**	**0,0**	**1 643 616,46**
								315 717,12	**15 720,53**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 5: Опора ОПС-6									
13	45	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	30,72	11 848,0 11 848,0	0,0 0,0	363 971,0 363 971,0	0,0 0,0			363 971,0
14	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	9,64608	621,0 382,0	239,0 76,0	5 990,0 3 685,0	2 305,0 733,0			5 990,0
15	47	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,536	17 187,0 3 815,0	5 233,0 1 616,0	26 399,0 5 860,0	8 038,0 2 482,0	12 502,0		26 399,0
16	48	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба В15, W4, F100, сульфатостойкий**	$м^3$	32,256	64 837,0 23 973,0	2 836,0 582,0	2 091 382,0 773 273,0	91 478,0 18 773,0	1 226 631,0		2 091 382,0
17	49	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для ОПС**	т	4,786499	76 487,0 31 022,0	29 781,0 7 658,0	366 104,58 148 486,74	142 546,72 36 654,92	75 071,12		366 104,58
18	50	222-519-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стойка**	т	4,786499	691 272,0		3 308 772,6		3 308 772,6		3 308 772,6
			Итого по разделу 5: Опора ОПС-6					**6 162 619,18**	**244 367,72**	**4 622 976,72**	**0,0**	**6 162 619,18**
								1 295 275,74	**58 642,92**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**11 660 264,16**	**460 758,01**	**9 064 960,55**	**0,0**	**11 660 264,16**
								2 134 546,6	**111 812,55**	**0,0**	**0,0**	

ИТОГО:			**11660264,16**
Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**734597**	
Итого с затратами на организацию СМР			**12394860,80**
Сметная прибыль	**5%**	**619743**	
Итого со сметной прибылью			**13014603,84**
Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**371846**	
Итого с непредвиденными работами и затратами			**13386449,67**
Итого в текущих ценах 2024 года, К=1,075	**1,075**		**14390433,39**
НДС	**12%**	**1726852**	
Итого с НДС			**16117285,40**
Понижающий коэффициент К=0,9799999994	**0,980**		**15794939,68**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строитель"
Манап Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алматықұрылысэксперт"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Газсервис и К"
Султанов А.Н.