Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" 09 202 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКМ Group», Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Абая д. 26.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора - Абиев Камильхан Жамбылханович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: Капитальный ремонт зданий КГУ "Специальная школа-интернат №4 "Уміт" находящийся по адресу: Жамбылская область, Таласский район, улица К.Рыскулбекова, №4", Жамбылская область, Таласский район, улица К.Рыскулбекова, №4.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Специальная школа-интернат №4 "Уміт" управления образования акимата Жамбылской области", руководитель- Кашкеева Айгуль Тилеубердиевна.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "РегионСтройКапитал", ГСЛ №20016945 от 10.11.2020г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кадирсизов Куандык Орынбасарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Товарищество с ограниченной ответственностью "InvestAsia" ГСЛ №20016946 от 10.11.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сариев Берик Байшораевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) Товарищество с ограниченной ответственностью "МК-Констракшн" ГСЛ №20016787 от 06.11.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абиев Уалихан Жамбылханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4) Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКонтур" ГСЛ №24026203 от 16.08.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Алиев Еркеғали Бекқалиулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «АСП Абу-Нур» № ADALS-0016/23 от 16.11.2023г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Специальная школа-интернат №4 "Уміт", №21-Ѳ от 31.01.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	кватир	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	2169,10	2169,10
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	7163	7163
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жила

сего квартир, том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Архитектурно-планировочные решения

1. Школа-интернат.

Фундаменты - Ленточный, из фундаментных блоков в 3 ряда, с размерами 600х600мм; Наружные стены - Железобетонные панели толщиной - 250 мм; Внутренние стены - Железобетонные панели толщиной - 200 мм, кирпичные толщиной 250мм; Перегородки - Кирпичные толщиной - 120, оштукатурены. Плиты перекрытия - Сборные железобетонные пустотные толщиной 220мм, длиной - 6м, шириной - 1,5м; Балки - Сборные железобетонные балки перекрытий и покрытий таврового сечения, с параллельными поясами; Колонны - Сборные железобетонные размером сечении 400х400мм; Полы - Керамические плитки, линолеум, дощатые; Перемычки - Брусковые, сборные железобетонные по серии 1.038-1 в.1; Утеплитель кровли - Керамзит толщиной 300мм; Лестница - Железобетонные сборные лестничные марши; Окна - Деревянные, из ПВХ профиля; Крыша - Чердачная, проходная; Кровля - Из листов металлочерепицы по с деревянными конструкциями; Отмостка - Бетонная; Внутренняя отделка - Керамическая плитка, известковая побелка, масляная окраска, бумажные обои; Наружная отделка - Водоэмульсионная окраска; Описание принятых проектных решений Проведенные обмерочно - обследовательские работы в здания позволили сделать следующие выводы и рекомендации: По объемно-планировочному и конструктивному решению здания может в дальнейшем эксплуатироваться после капитального ремонта. По выданным заданием заказчика в капитальном ремонте выполняются следующие виды работы: 1. Школа-интернат.

1) замена оконных блоков на ПВХ, с устройством подоконников из ПВХ и сливов из оцинкованной стали;
2) замену внутренних деревянных дверей на деревянные по ГОСТу;
3) замену наружных деревянных дверей на металлические по ГОСТу;
4) замена покрытия дощатых полов;
5) замена покрытия керамических полов на керамогранитные плиты;
6) замена покрытия мозаичного бетона на керамогранитные плиты;
7) замена штукатурки с поверхностей внутренних стен с последующей шпаклевкой и водоэмульсионной, масляной покраской за 2 раза, керамическими плитками;
8) замена кровли из металлочерепицы с деревянными конструкциями на кровлю из металлочерепицы;
9) обшивка цоколя металлокассетой;
стен. 10) устройство вентилируемого фасада из металлокассеты с утеплением наружных
12) устройство бетонной отмостки шириной 1500 мм;
13) устройство козырьков;
14) устройство крыльца.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроснабжение

1) замена электропроводки и электроприборов;
2) замена пожарной сигнализаций.

Отопление и вентиляция

1) замена системы отопления;
2) замена отопительных приборов.

Водоснабжение и канализация

1) замена системы водоснабжения и канализации.
2) замена санитарно-технических приборов.
3) замена наружных сетей водоснабжения и канализации.

Благоустройство территорий.

1) устройство асфальтового покрытия по существующему основанию;
2) устройство новых бордюрных камней;

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **30.03. 2025 года;**
месяц, год
окончание работ **30.09. 2025 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, по согласованию с органами социальной защиты населения:
Жанаева Гулдана Шер[illegible]
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания ГКП "Специальная школа-интернат №4 "Үміт" находящийся по адресу: Жамбылская область, Таласский район, улица К.Рыскулбекова, №4".**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «АКМ Group»

директор - Абиев Камильхан Жамбылханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)