Форма3

Генеральный подрядчик: ТОО "Мұқан-НС"
Субподрядчик: ТОО "Намыс"
Договор: №70 от 17.09.2020 года

Наименование стройки: «Строительство жилых домов с №92 по 101 на увеличенном земельном участке поселка Мырзакент в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Мактааральском районе Туркестанской области». Жилой дом №92

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за Ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**3 839 286**	**4 300 000**	**3 839 286**	**4 300 000**
	в том числе:	-	-	-	
	оборудование	-	-	-	
	Итого	**3 839 286**	**4 300 000**	**3 839 286**	**4 300 000**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Мукан-НС"

Директор _____ **Султанханов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО «Намыс»

Директор _____ **Адильбеков Ж. Н.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный **ТОО "Мұқан-НС"**
Субподрядчик: **ТОО "Намыс"**
Объект: **«Строительство жилых домов с №92 по 101 на увеличенном земельном участке поселка Мырзакент в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Мактааральском районе Туркестанской области». Жилой дом №92**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70** от **17.09.2020 года**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки		31,1	8686,81	2688,40	270160	83609	53158	141248	444321
		НР - 93%; СП - 8%				4289,16	594,44	133393	18487		32913	
2	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3		28,612	19994,00	--	572068	--	572068	--	617834
		СП - 8%				--	--	--	--		45765	
3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки	т металлических изделий		0,078	378231,69	2257,49	29502	176	24056	4954	37213
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	5270	57		2757	
4	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3		4,37	27713,35	4741,09	121107	20719	74435	27682	160692
		НР - 91%; СП - 8%				5938,80	1022,17	25953	4467		11903	
5	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,05553	221796,00	--	12316	--	12316	--	13302
		СП - 8%				--	--	--	--		985	
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,21456	212819,00	--	45662	--	45662	--	49315
		СП - 8%				--	--	--	--		3653	
		Монолитная перемычка										
7	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,84	42040,27	4446,62	35314	3735	18891	12243	51361
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	12688	766		3805	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00112	228894,00	--	256	--	256	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00342	221796,00	--	759	--	759	--	819

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Монолитная перемычка										
10	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		1,86	42040,27	4446,62	78195	8271	41830	27109	113728
		НР - 91%; СП - 8%				15104,30	911,98	28094	1696		8424	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00318	228894,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
12	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00942	221796,00	--	2089	--	2089	--	2256
		СП - 8%				--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1168157	116510	846248	213236	1491904
								205397	25473	--	110512	
		РАЗДЕЛ 2.Кровля										
		Устройство крыши										
13	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		70,9	704,50	26,21	49949	1858	33706	13508	68533
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	14385	297		5077	
14	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		70,9	922,67	52,55	65417	3726	23661	35795	109309
15	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		7,3027	31208,00	--	227903	--	227903	--	246135
		СП - 8%				--	--	--	--		18232	
16	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		70,9	704,50	26,21	49949	1858	33706	13508	68533
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	14385	297		5077	
17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции		0,21	98047,82	1428,29	20590	300	15306	4597	27202
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	4984	123		2015	
18	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,21	8850,03	58,03	1859	12	1658	175	2196
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	189	5		163	
19	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,35	92433,26	1047,21	32352	367	23385	7893	43464
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	8600	170		3220	
20	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,35	8850,03	58,03	3098	20	2763	291	3660
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	315	9		271	
21	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции		2,05	98047,82	1428,29	200998	2928	149412	44874	265542
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	48658	1203		19670	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2,05	8850,03	58,03	18143	119	16180	1707	21438
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	1844	53		1588	
23	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		72,183	790,25	21,51	57042	1552	5620	46415	111734
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	49870	581		8277	
24	С121-100104-0110 2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		86,6088	2205,00	--	190972	--	190972	--	206250
		СП - 8%				--	--	--	--		15278	
25	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3		2,06	25051,00	--	51605	--	51605	--	55733
		СП - 8%				--	--	--	--		4128	
26	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		86,1	308,26	2,69	26541	232	23373	2736	31619
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	2936	103		2342	
27	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1,955	1654,01	24,94	3234	49	23	2867	6589
		НР - 90%; СП - 8%				1617,33	12,16	3162	24		488	
28	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,39	50389,00	--	19652	--	19652	--	21224
		СП - 8%				--	--	--	--		1572	
29	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,62	53018,00	--	32871	--	32871	--	35501
		СП - 8%				--	--	--	--		2630	
30	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		1,955	1047,05	3,25	2047	6	453	1273	3585
		НР - 80%; СП - 8%				812,27	1,60	1588	3		266	
31	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		14	1002,00	--	14028	--	14028	--	15150
		СП - 8%				--	--	--	--		1122	
		Ходовой мостик										
32	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов		11,6	45,37	5,11	526	59	25	420	1022
		НР - 90%; СП - 8%				38,11	2,08	442	24		76	
33	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,261	35711,22	--	9321	--	9321	--	10066
		СП - 8%				--	--	--	--		746	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Слуховые окна (1шт)										
34	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%				6876,48	360,91	6876	361		1176	
35	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,2382	35711,22	--	8506	--	8506	--	9187
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
36	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,073	54972,54	--	4013	--	4013	--	4334
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,3112	8850,03	58,03	2754	18	2456	259	3254
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	280	8		241	
38	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		4,4	790,25	21,51	3477	95	342	2829	6811
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	3040	35		505	
39	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		5,06	1370,00	--	6932	--	6932	--	7487
		СП - 8%				--	--	--	--		555	
40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		5,94	3077,32	14,14	18279	84	11665	6028	26251
		НР - 92%; СП - 8%				1099,33	3,65	6530	22		1945	
41	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции		0,0112	92433,26	1047,21	1035	12	748	253	1391
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	275	5		103	
42	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	10	--		9	
43	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	м3		0,052	33697,21	1047,21	1752	54	420	1173	3159
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	1278	25		234	
44	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,35	1673,37	22,85	586	8	356	180	827
		НР - 80%; СП - 8%				635,62	7,43	222	3		61	
45	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
46	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%				--	--	--	--		80	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт		1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1136142	14214	914029	193304	1435797
								207900	4230	--	106359	
		РАЗДЕЛ 3.Полы										
48	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия		58,3	241,93	0,27	14105	16	6646	7377	23200
		НР - 99%; СП - 8%				127,67	0,14	7443	8		1719	
49	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки		61,3	595,60	29,01	36510	1778	13485	20800	61895
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	21247	880		4585	
50	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		58,3	769,22	60,70	44845	3539	38391	4302	53079
		НР - 94%; СП - 8%				50,00	28,50	2915	1662		3932	
51	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		58,3	1580,42	85,29	92138	4972	47222	38226	140794
		НР - 94%; СП - 8%				685,15	12,38	39944	722		10429	
52	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		58,3	970,76	42,25	56595	2463	30031	23042	86008
		НР - 94%; СП - 8%				413,40	7,06	24101	412		6371	
53	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		58,3	345,70	30,94	20154	1804	--	18087	41300
		НР - 94%; СП - 8%				314,76	15,28	18351	891		3059	
54	С121-110103-0101 2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3		1,80147	6564,00	--	11825	--	11825	--	12771
		СП - 8%				--	--	--	--		946	
55	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки		58,3	595,60	29,01	34724	1691	12826	19782	58866
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	20207	837		4360	
56	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		51,3	384,61	30,35	19730	1557	16890	1893	23353
		НР - 94%; СП - 8%				25,00	14,25	1283	731		1730	
57	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,1166	15334,38	1406,22	1788	164	4	1539	3593
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	1620	71		266	
58	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1166	308407,00	--	35960	--	35960	--	38837
		СП - 8%				--	--	--	--		2877	
59	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		58,3	968,70	15,96	56475	931	34043	20444	83073
		НР - 94%; СП - 8%				368,79	4,27	21501	249		6154	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		58,3	143,24	2,72	8351	158	6897	1265	10384
		НР - 94%; СП - 8%				22,23	0,85	1296	49		769	
61	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		58,3	3478,70	21,52	202808	1255	177634	23071	243949
		НР - 94%; СП - 8%				410,27	10,71	23919	625		18070	
62	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		58,3	367,34	0,82	21416	48	14151	6806	30480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					657425	20376	446005	186634	911582
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3839286
		В том числе :										
		стоимость строительно-монтажных работ	Тенге									3839286
		стоимость оборудования	Тенге									0
		НДС	Тенге		12 %							460714
		Итого к оплате	Тенге									4300000

Генеральный подрядчик:
ТОО "Мукан-НС"

Директор _____ Султанханов А. А.

Субподрядчик:
ТОО «Намыс»

Директор _____ Адильбеков Ж. Н.