Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"

Наименование стройки: Строительство 2-х жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
060240008558	020540000516	58	31.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость (по графе1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**30 434 632,00**									
За отчетный месяц:	30 434 632,00	27 173 778,58							3 260 853,43	**30 434 632,00**
Акт №1 Общестроительные работы Одноквартирный жилой дом 80м2	24 470 058,19	21 848 266,24							2 621 791,95	24 470 058,19
Акт №2 Водоснабжение и канализация Одноквартирный жилой дом 80м3	769 123,95	686 717,81							82 406,14	769 123,95
Акт №3 Отопление и вентиляция Одноквартирный жилой дом 80м4	964 402,96	861 074,08							103 328,89	964 402,96
Акт №4 Внутреннее освещение и силовое оборудование Одноквартирный жилой дом 80м5	1 881 420,91	1 679 840,10							201 580,81	1 881 420,91
Акт №5 Внутреннее газоснабжение Одноквартирный жилой дом 80м2	520 490,16	464 723,36							55 766,80	520 490,16
Акт №6 Выгреб Одноквартирный жилой дом 80м3	508 483,72	454 003,32							54 480,40	508 483,72
Акт №7 Ограждение Одноквартирный жилой дом 80м4	1 070 022,07	955 376,85							114 645,22	1 070 022,07
Акт №11 Покрытие Одноквартирный жилой дом 80м2	250 630,05	223 776,83							26 853,22	250 630,05
Итого к оплате:		**27 173 778,58**							**3 260 853,43**	**30 434 632,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
(наименование организации)

Руководитель: Қанат Б.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"
(наименование организации)

Директор: Әділғазы Ә.М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ФОРМА-2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №1
за август 2025 (месяц, год)
на ОБЩЕСТРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: смета №2-01-01-02

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел без наименования					
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³**	**38,9**		**359**	**13 965**
2	2	6101-0201-0202 *т.ч.п. 3.29*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м³**	**1,167**		**8 829**	**10 303**
3	3	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м³**	**1,167**		**3 840**	**4 481**
4	4	6101-0106-0202	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2//засыпка пазухФБС**	**м³**	**13,9**		**103**	**1 432**
5	5	6101-0106-0202	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2//засыпка грунтавнутрь фундамента**	**м³**	**32,6**		**103**	**3 358**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**33 539**
			Подраздел без наименования					
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
6	6	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м³**	**4,632**		**21 750**	**100 746**
7	7	6103-0101-0209	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м³**	**9,392**		**29 362**	**275 768**
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.2	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	9,53288		33933	323 479
8	8	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,08106		397 364	32 210
9	9	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06006		482 691	28 990
10	10	6111-0401-0102	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	**м²**	**24**		**3 069**	**73 656**
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.2	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	м2	26,4		135	3 564
11	11	6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**43,07**		**3 721**	**160 263**
			Фундаментные блоки					
12	12	6104-0202-0101	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**2**		**5 366**	**10 732**
13	13	6104-0202-0102	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**13**		**6 018**	**78 234**
14	14	6104-0202-0104	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	**шт.**	**30**		**12 915**	**387 450**
15	15	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м³**	**25,52**		**46 485**	**1 186 297**
16	16	6103-0101-0105	**Монолитные заделки из бетона**	**м³**	**0,93**		**20 008**	**18 607**
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.2	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,94395		32554	30 729

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,047284		397 364	18 789
			Отмостка					
18	18	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	4,2		21 750	91 350
19	19	6103-0101-0106	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	4,2		8 097	34 007
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.2	212-101-1703	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,284		32554	139 461
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				2 994 335
			РАЗДЕЛ 3. Кладка стен					
			Подраздел без наименования					
20	21	6105-0101-0704	**Кладка стены из известняковых камней, с облицовкой кирпичом, толщина 520 мм**	$м^3$	54,48		28 183	1 535 410
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.2	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	8,7168		27167	236 809
21	21	213-308-0102	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35**	$м^3$	42		18711	785 862
22	22	213-102-0306	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	шт.	4,245		62 400	264 888
23	23	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,20328		397 364	80 776
24	24	6111-0101-1101	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	$м^3$	5,515		92 097	507 915
25	25	234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 М70**	$м^3$	5,515		20 713	114 232
			Внутренние стены					
26	26	6105-0101-0702	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	$м^3$	6,0		22 888	137 328
			неучтенные ресурсы					
26.2	26.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,66		27167	17 930
26.3	26.2	213-308-0102	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	м3	5,88		18711	110 021
			Перегородка кирпичная толщина 120мм					
27	28	6105-0201-0503	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	33,0		8 148	268 884
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,759		28198	21 402
27.2	27.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,6632		62400	103 784
28	29	6105-0201-0503	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	15		8 148	120 322
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,339641		28198	9 577
28.2	28.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,7442568		79377	59 077
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				4 374 217
			РАЗДЕЛ 4. Проемы					
			Окна					
29	29	6108-0102-0108	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	2,3936		7 467	17 873
30	30	223-102-0305	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	2,3936		45 159	108 093
31	31	6108-0102-0107	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	7,6704		6 376	48 906
32	32	223-102-0203	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	7,6704		46 832	359 220
33	33	6108-0102-0102	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,7392		9 961	7 363

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	0,7392		57 823	42 743
35	35	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	9,5		3 166	30 077
36	36	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	9,5		2 086	19 817
37	37	1208-0101-1804 *Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	9,2		1 253	11 528
38	38	224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	1,84		2 132	3 923
39	39	6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	4,1692		5 582	23 272
			Двери наружные					
40	40	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1		11 381	23 900
41	41	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1		67 180	141 078
			Двери внутренние					
42	42	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	11,34		5 758	65 296
43	43	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9,45		12 298	116 216
44	44	223-201-0112	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	$м^2$	1,89		15 815	29 890
45	45	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12		543	6 516
46	46	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	6		4 070	24 420
47	47	1110-0111-0401 *Кзтр и Кэм=1,11*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,7		837	29 881
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				1 110 012
			Подраздел без наименования					
			РАЗДЕЛ 5. Перемычки					
48	48	6106-0302-0401	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,16475		107 271	17 673
49	49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16475		373 849	61 592
50	50	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,77775		250	1 194
51	51	6111-0501-0505 *Коэффициенты по тех. части-1*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,77775		389	1 859
52	52	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	19		1 692	32 148
53	53	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,178		136 601	24 315
54	54	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,22		120 079	26 417
55	55	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,074		111 426	8 246
56	56	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,06		234 385	14 063
57	57	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,06		3 981	239
			неучтенные ресурсы					
57.1	57.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000102		124660	13
57.2	57.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000402		725535	292
57.3	57.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00006		435089	26
58	59	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,122		104 026	12 691
			неучтенные ресурсы					
58.1	58.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,12383		33237	4 116
59	59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01504		311 690	4 688
60	60	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00792		323 349	2 561
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				212 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел без наименования **РАЗДЕЛ 6. Перекрытие**					
61	61	6107-0104-0104	**Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок**	$м^2$	92,5452		10 118	936 372
62	62	215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,75		103 200	77 400
63	63	215-202-0202	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	1,732775		104 329	180 779
64	64	234-202-0105	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-100**	$м^3$	15,3		6 358	97 277
65	65	6107-0101-0212	**Укладка досок ходовых**	м	25		430	10 750
66	66	6107-0104-0210	**Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	80		3 373	269 840
			неучтенные ресурсы					
66.1	66.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	80		754	60 320
67	68	6111-0402-0303	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	90		783	70 470
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				1 703 208
			Подраздел без наименования **РАЗДЕЛ 7. Кровля**					
68	68	6107-0101-0214	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	2,248		255 818	575 079
69	69	6107-0102-0207	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	1,106		234 385	259 230
70	70	6107-0102-0205	**Устройство карнизов**	$м^2$	20,583		11 193	230 386
71	71	6107-0104-0213	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$	29,77		1 131	33 670
72	72	214-204-0707 *Коэффициент к объему*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	32,747		2 552	83 570
73	73	6107-0104-0213	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву/Крыльцо**	$м^2$	3,1		1 131	3 506
74	74	214-204-0707 *Коэффициент к объему*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	3,41		2 552	8 702
75	75	6107-0115-0106 *Коэффициенты по тех. части-1*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	162,73		152	24 735
			неучтенные ресурсы					
75.1	75.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0097638		124660	1 217
75.2	75.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0374279		725535	27 155
75.3	75.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0065092		435089	2 832
76	77	6107-0115-0104	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	3,354		3 981	13 352
			неучтенные ресурсы					
76.1	76.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0057018		124660	711
76.2	76.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0224718		725535	16 304
76.3	76.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,003354		435089	1 459
77	77	6110-0101-0512	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	162,73		5 366	873 209
78	78	215-204-0303	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	1,38		101 506	140 078
79	79	224-103-0107 *Коэффициент к объему*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	187,1395		2 700	505 277
80	80	6110-0202-0202	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	м	44		4 357	191 708
81	81	224-105-0105	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	42		1 013	42 546
82	82	224-105-0106	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	46		1 013	46 598
83	83	6110-0201-0201	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	м	13,6		2 859	38 882
84	84	224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	6,8		2 967	20 176

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	85	224-105-0102	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	6,8		1 431	9 731
86	86	6110-0202-0104	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	м	40		7 108	284 320
87	87	224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	40		1 822	72 880
			Слуховое окно					
88	88	6107-0102-0207	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,05691		234 385	13 339
89	89	223-502-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4		543	2 172
90	90	223-502-0904	**Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014**	шт.	1		1 621	1 621
91	91	223-502-0501	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	1		750	750
92	92	6112-0302-0314	**Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема**	$м^2$	3,135		1 565	4 906
			неучтенные ресурсы					
92.1	92.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,769329		767	590
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				3 530 691
			РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка					
			Потолок					
93	94	6112-0301-0303	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	$м^2$	80		2 149	171 920
			неучтенные ресурсы					
93.1	93.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	109,92		77	8 464
94	95	6112-0302-0106	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	80		1 309	104 720
			неучтенные ресурсы					
94.1	94.2	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0552		200964	11 093
			Стены из блоков/в/э					
95	96	6112-0202-0103	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	207,9		4 138	860 290
			неучтенные ресурсы					
95.1	95.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,88773		23660	91 984
95.2	95.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	11,51766		1071	12 335
96	97	6112-0301-0201	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	207,9		1 304	271 102
			неучтенные ресурсы					
96.1	96.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	571,5171		77	44 007
97	98	6112-0302-0103	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	207,9		1 996	414 968
			неучтенные ресурсы					
97.1	97.2	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,130977		200964	26 322
			Стены кирпичные					
98	99	6112-0202-0103	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	54,68		4 138	226 266
			неучтенные ресурсы					
98.1	98.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,022516		23660	24 193
98.2	98.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	3,029272		503	1 524
99	100	6112-0301-0202	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	54,68		1 593	87 105
			неучтенные ресурсы					
99.1	99.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	225,44564		77	17 359
100	101	6112-0302-0103	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	54,68		1 996	109 141
			неучтенные ресурсы					
100.1	100.2	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0344484		200964	6 923
			Стены/облицовка керамическими плитками					
101	102	6112-0202-0101	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	13,6		3 488	47 437
			неучтенные ресурсы					
101.1	101.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,20536		23660	4 859

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.2	101.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,37672		1071	403
102	**103**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**13,6**		**7 887**	**107 263**
102.1	102.2	232-201-0101	**неучтенные ресурсы** Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная					
103	**104**	**6112-0202-0703**	Откосы **Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	м2	13,872		2549	35 360
103.1	103.2	232-503-0103	**неучтенные ресурсы** Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	**м^2**	**11,37**		**4 152**	**47 208**
104	**105**	**6112-0302-0103**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	кг	145,7634		82	11 953
104.1	104.2	236-202-0301	**неучтенные ресурсы** Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	**м^2**	**11,37**		**1 996**	**22 695**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				т	0,0071631		200964	1 440
				Тенге				**2 768 334**
			РАЗДЕЛ 9. Полы					
105	**105**	**6111-0402-0202**	Подраздел без наименования **Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**					
106	**106**	**6109-0101-0102**	Тип I **Уплотнение грунта щебнем**	**м^3**	**4,92**		**33 960**	**167 083**
106.1	106.2	211-201-0607	**неучтенные ресурсы** Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	**м^2**	**9,7**		**382**	**3 705**
107	**108**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,4947		10985	5 434
107.1	107.2	212-101-0301	**неучтенные ресурсы** Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	**м^3**	**0,485**		**9 929**	**4 816**
108	**109**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (в помещ №7)**	м3	0,4947		31633	15 649
108.1	108.2	235-101-0206	**неучтенные ресурсы** Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	**м^2**	**3,4**		**5 210**	**17 714**
109	**110**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м2	7,82		135	1 056
109.1	109.2	212-401-0106	**неучтенные ресурсы** Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	**м^2**	**9,7**		**1 470**	**14 259**
110	**111**	**6109-0201-0102** ***Коэффициент к объему***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	м3 **м^2**	0,19788 **58,2**		33711 **31**	6 671 **1 804**
110.1	110.2	212-401-0106	**неучтенные ресурсы** Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150					
111	**112**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	м3	0,29682		33711	10 006
111.1	111.2	214-403-0101	**неучтенные ресурсы** Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	**т**	**0,0097**		**63 196**	**613**
112	**112**	**6109-0306-0104**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	т	0,0097		397364	3 854
113	**113**	**233-202-0103** ***Коэффициент к объему***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2** **м^2**	**9,7** **9,894**		**6 899** **3 066**	**66 920** **30 335**
			Плинтуса					
114	**114**	**6109-0401-0401**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	23,5		1 299	30 527
115	**115**	**233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**1,8988**		**3 066**	**5 822**
			Тип II					
116	**116**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**70,3**		**382**	**26 855**
116.1	116.2	211-201-0607	**неучтенные ресурсы** Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,5853		10985	39 385
117	**118**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**3,515**		**9 929**	**34 900**
			неучтенные ресурсы					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.1	117.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5853		31633	113 414
118	**119**	**6109-0201-0101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м²**	**70,3**		**1 470**	**103 341**
118.1	118.2	212-401-0106	неучтенные ресурсы Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,43412		33711	48 346
119	**120**	**6109-0201-0102** ***Коэффициент к объему***	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**421,8**		**31**	**13 076**
119.1	119.2	212-401-0106	неучтенные ресурсы Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,15118		33711	72 518
120	**121**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0703**		**63 196**	**4 443**
120.1	120.2	214-403-0101	неучтенные ресурсы Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0703		397364	27 935
121	**121**	**6109-0201-0502**	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм**	**м² стяжки**	**70,3**		**2 540**	**178 562**
122	**122**	**6109-0201-0503** ***Коэффициент к объему***	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**м² стяжки**	**175,75**		**-94**	**-16 521**
122.1	122.2	233-401-0301	неучтенные ресурсы Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	333,925		-115	-38 401
123	**124**	**6109-0308-0102**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м²**	**70,3**		**1 967**	**138 280**
123.1	123.2	233-101-0102	неучтенные ресурсы Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовойкласс 21, 22, 23	м2	71,706		2760	197 909
124	**125**	**6109-0401-0801**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**95,5**		**535**	**51 093**
124.1	124.2	233-204-0102	неучтенные ресурсы Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	96,455		166	16 012
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				**1 397 413**
			Подраздел без наименования **РАЗДЕЛ 10. Фасад**					
125	**126**	**6112-0201-0101**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м²**	**24,84**		**3 399**	**84 431**
125.1	125.2	212-402-0107	неучтенные ресурсы Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,469476		23660	11 108
126	**127**	**6112-0303-0106**	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м²**	**24,84**		**467**	**11 600**
126.1	126.2	261-201-0384	неучтенные ресурсы Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,4392		301	2 841
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				**109 980**
			Подраздел без наименования **РАЗДЕЛ 11. Крыльцо**					
127	**127**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м³**	**0,686**		**21 750**	**14 921**
128	**128**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м³**	**0,864**		**29 362**	**25 369**
128.1	128.2	212-101-0601	неучтенные ресурсы Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,87696		33237	29 148
129	**129**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1054**		**397 364**	**41 882**
130	**130**	**6103-0101-0106**	**Устройство площадки со ступенями**	**м³**	**0,834**		**8 097**	**6 753**
130.1	130.2	212-101-0601	неучтенные ресурсы Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,85068		33237	28 274
131	**132**	**6109-0306-0102**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м²**	**5,56**		**5 759**	**32 020**
131.1	131.2	233-202-0103	неучтенные ресурсы Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ОГ-1	м2	5,6712		3066	17 388

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	132	6106-0304-0101	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,06126		255 600	15 658
133	133	214-205-0102	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,06126		373 220	22 863
134	134	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	1,77654		389	691
		Коэффициенты по тех. части-1						
			Подпорная стена из ракушечника					
135	135	6105-0101-0702	**Кладка стены из известняковых камней, рядовой**	м^3	1,46		22 888	33 416
			неучтенные ресурсы					
135.2	135.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1606		27167	4 363
136	136	213-308-0101	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м^3	1,4308		18711	26 772
			Колонна					
137	137	6105-0201-0602	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	м^3	0,96		43255	41 525
			неучтенные ресурсы					
137.1	137.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,2112		28198	5 955
137.2	137.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38784		77044	29 881
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11				Тенге				**376 879**
			ИТОГО ПО АКТУ:					
			в том числе:		Тенге			18 610 742
			Сметная прибыль		Тенге			0
			Стоимость оборудования		Тенге			0
			ИТОГО по акту:		**Тенге**			**18 610 742**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.47			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%	Тенге		1 619 134,52	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль	5%	Тенге		1 011 493,81	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты	3%	Тенге		606 896,28	
			Итого по части II в сметных ценах:		Тенге			21 848 266,24
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	1,0000	Тенге			21 848 266,24
			НДС на 2025 г.	12%	Тенге		2 621 791,95	
			ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%		**Тенге**			**24 470 058,19**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
Руководитель: Канат Б.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"
Эксперт по авторскому надзору: Имагамбетов О.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"
Эксперт по техническому надзору: Садыков Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Галаматгрой", "Group Kazakhstan"
Директор: Әділғазы Ә.М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №2
за август 2025 (месяц, год)
на ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание: смета №2-01-01-03

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод					
			Подраздел без наименования					
1	2	6114-0103-0303	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	2		1 323	2 646
			неучтенные ресурсы					
2	2	241-201-0504	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	м	2		232	464
3	3	6114-0103-0303	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	м	4,2		1 323	5 557
4	4	6114-0103-0302	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	м	5,4		1 205	6 507
5	5	6114-0103-0301	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	м	8,6		757	6 510
6	6	241-205-1303 *Коэффициент к объему*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	4,158		335	1 393
7	7	241-205-1302 *Коэффициент к объему*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	5,346		207	1 107
8	8	241-205-1301 *Коэффициент к объему*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	8,514		136	1 158
9	9	6114-0401-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	18,1		357	6 462
10	10	6114-0102-0501	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	0,6		3 715	2 229
11	11	241-102-0127	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм**	м	0,6		1 229	737
12	12	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,126		250	32
13	13	6111-0501-0505 *Коэффициенты по тех. части-1*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,126		389	49

14	14	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 588	3 588
15	15	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 805	8 415
16	16	6111-0101-1701 Кклим = 1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	шт.	1,9	1 890	3 591
17	17	234-303-0209 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	шт.	2,09	294	614
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге			51 058
			РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел				
			Подраздел без наименования				
18	18	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 305	2 305
19	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23 187
20	20	6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 742	1 742
21	21	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1 683	1 683
22	22	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 290	1 290
			неучтенные ресурсы				
22.1	22.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,0	2870	2 870
23	23	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588	11 176
24	24	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805	2 805
25	25	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	0,3	757	227
			неучтенные ресурсы				
26	26	241-205-1301 *Коэффициент к объему*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	0,297	136	40
27	27	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м - трубопровода	0,3	357	107
28	28	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	2	46	92
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			47 525
			РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение				
			Подраздел без наименования				
29	29	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	6,7	757	5 072
30	30	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	8	1 205	9 640
31	31	241-205-2302 *Коэффициент к объему*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	7,92	282	2 233
32	32	241-205-2301 *Коэффициент к объему*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	6,633	189	1 254

33	33	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 588	10 764
34	34	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 805	8 415
35	35	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	6 101	6 101
36	36	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	14,7	357	5 248
37	37	6111-0101-1701 Кклим = 1,11	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	шт.	1,9	1 890	3 591
38	38	234-303-0209 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	шт.	2,09	294	614
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3							
				Тенге			52 932
			РАЗДЕЛ 4. Сантехнические приборы				
			Подраздел без наименования				
39	36	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 499	10 499
			неучтенные ресурсы				
39.1	39.1	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	36171	36 171
40	40	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
41	41	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14 807
42	42	6115-0103-0204	Установка умывальника	комплект	1	5 600	5 600
43	43	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	1	13 128	13 128
44	44	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071	2 071
45	45	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
46	46	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	1	11 136	11 136
47	47	6115-0101-0102	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	12 024	12 024
48	48	244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	37 961	37 961
49	49	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 619	1 619
50	50	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	7 323	7 323
51	51	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 497	5 497
52	52	244-102-0501	Мойка стальная эмалированнаяунифицированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	7 060	7 060
53	53	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4							
				Тенге			231 849
			РАЗДЕЛ 5. Канализация				
			Подраздел без наименования				

54	54	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	5	3 232	16 160
55	55	241-204-2003	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	5	1 224	6 120
56	56	6114-0102-0508	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	0,6	9 524	5 714
57	57	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,6	5 951	3 571
58	58	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	11	3 232	35 552
59	59	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	11	1 111	12 221
60	60	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4,3	3 359	14 444
61	61	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	4,3	307	1 320
62	62	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,126	250	32
63	63	6111-0501-0505 *Коэффициенты по тех. части-1*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,126	389	49
64	64	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
65	65	241-212-0803	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм	шт.	1	1 188	1 188
66	66	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	189	189
67	67	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	470	470
68	68	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	671	2 013
69	69	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
70	70	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	117	234
71	71	241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	354	1 416
72	72	241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	78	156
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге			101 983
			РАЗДЕЛ 6. Наружные сети водоснабжения				
74	74		Земляные работы				
74	74	6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	12,125	359	4 353
75	75	6101-0201-0202 *т.ч.п. 3.29*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,975	8 829	17 437
76	76	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	10	93	930
77	77	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,975	3 840	7 584
78	78		Трубопроводы				0

79	**79**	**1122-0501-0422** ***Кзтр и Кзм=1,11*** ***Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,04**	**1 320 398**	**52 816**
80	**80**	**241-201-0804**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**40**	**155**	**6 200**
81	**81**	**6121-0301-0101**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,04**	**257 300**	**10 292**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6						Тенге	**99 612**
			ИТОГО ПО АКТУ:				
			в том числе:			Тенге	584 958
			Сметная прибыль			Тенге	0
			Стоимость оборудования			Тенге	0
			ИТОГО по акту:			**Тенге**	**584 958**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%		Тенге	50 891,38
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль	5%		Тенге	31 792,49
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4			Непредвиденные работы и затраты	3%		Тенге	19 075,49
			Итого по части II в сметных ценах:			Тенге	686 717,81
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	1,0000		Тенге	686 717,81
			НДС на 2024 г.				
			ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%	12%		Тенге	82 406,14
						Тенге	**769 123,95**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
Руководитель: Канат Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Галаматстрой", "Group Kazakhstan"
Директор: Әділгазы Ә.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"
Эксперт по авторскому надзору: Имангалиев О.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"
Эксперт по техническому надзору: Салыков Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ФОРМА-2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №3
за август 2025 (месяц, год)
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Основание: смета №2-01-01-04

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. Отопление					
			Подраздел без наименования					
1	1	6114-0103-0503	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм**	м	9		1 196	10 764
2	2	6114-0103-0504	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм**	м	45		1 311	58 995
3	3	241-205-2302 *Коэффициент к объему*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	8,91		282	2 513
4	4	241-205-2303 *Коэффициент к объему*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	44,55		468	20 849
5	5	6114-0401-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м	54		357	19 278
6	6	6116-0301-0103	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	10,5		2 784	29 232
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	27,3		1056	28 829
7	7	245-102-0105	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	секция	87		2 231	194 097
8	8	241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм**	шт.	14		17	238
9	9	241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм**	шт.	8		31	248
10	10	241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	14		45	630
11	11	241-211-1403	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"**	шт.	14		268	3 752
12	12	241-211-1404	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"**	шт.	2		196	392
13	13	6116-0701-0105	**Установка кранов воздушных**	шт.	7		742	5 194
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	7		120	840
14	14	242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	14		3 796	53 144
15	15	242-207-3703	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2		7 365	14 730
16	16	6111-0101-1701	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м	3		1 890	5 670
17	17	234-303-0310 *Коэффициент к объему*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, хст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, хст 13 мм диаметром 35 мм**	м	3,3		470	1 551
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				450 946
			РАЗДЕЛ 2. Установка котла					
			Подраздел без наименования					

18	18	6116-0605-0101 Кклим = 1,05	**Установка секций водоподогревателей скоростных, поверхность нагрева одной секции до 4 м²**	**шт.**	**1**	12 787	12 787
19	19	580-000-0001	**Котел отопительный газовый на 16 кВт КСГ-16**	**шт**	**1**	224371,79	224 372
20	20	6116-0501-0101	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	4 476	4 476
21	21	290-000-0001 (кпл)	**Фильтр антинакипный Свод-АС**	**шт.**	**1**	8 941	8 941
22	22	290-000-0002 (кпл)	**Стабилизатор напряжения Котел-600**	**шт.**	**1**	23 814	23 814
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			274 389
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция				
			Подраздел без наименования				
23	23	246-304-0108	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	4 772	4 772
24	24	6119-0603-0201 Кклим = 1,08	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**2**	7 760	15 520
25	25	246-409-0202	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт**	**шт.**	**1**	7 863	7 863
26	26	246-409-0201	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт**	**шт.**	**1**	7 501	7 501
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			35 656
			ИТОГО ПО АКТУ:				760 992
			в том числе:				
			Сметная прибыль	Тенге			0
			Стоимость оборудования	Тенге			224 372
			ИТОГО по акту:	**Тенге**			**760 992**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%	Тенге		46 685,99
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль	5%	Тенге		29 165,33
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4			Непредвиденные работы и затраты	3%	Тенге		24 230,35
			Итого по части II в сметных ценах:		Тенге		861 074,08
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	1,0000	Тенге		861 074,08
			НДС на 2025 г.	12%	Тенге		103 328,89
			ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%		**Тенге**		**964 402,96**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
Руководитель: Қанат Б.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"
Эксперт по авторскому надзору: Имангалиев С.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"
Эксперт по техническому надзору Садыков Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Галамат строу" "Group Kazakhstan"
Директор Әділғазы Ә.М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ФОРМА-2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №4
за июль 2025 (месяц, год)
на ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основание: смета №2-01-01-05

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование					
			Подраздел без наименования					
1	1	6119-0602-0101	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**2**	**16 295**	**32590**
2	2	247-201-0305	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14 340**	**14340**
3	3	247-201-0211	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7 242**	**7242**
4	4	6119-0602-0201	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2 270**	**2270**
5	5	247-301-0127	**Счетчик электрической энергии однофазный марки MTX 1A10.DG.2L5-YD4 5 (80) A 220B**	**шт.**	**1**	**49 697**	**49697**
6	6	6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**8**	**6 103**	**48824**
7	7	247-204-1608	**Выключатель автоматический типа BA47-63, характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**2**	**666**	**1332**
8	8	247-204-1610	**Выключатель автоматический типа BA47-63, характеристика "C" 1P 16A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**1**	**621**	**621**
9	9	247-204-5103	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "C" АВДТ 2P 16A 30мА 4,5 кА**	**шт.**	**5**	**3 985**	**19925**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**176841**
			РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные материалы					
			Подраздел без наименования					
10	10	6119-0402-0101	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**9**	**1 164**	**10476**
11	11	247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**478**	**478**
12	12	247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	**536**	**4288**
13	13	6119-0402-0101	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**20**	**1 164**	**23280**
14	14	247-214-0101	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**20**	**439**	**8780**
15	15	247-202-1003	**Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм**	**шт.**	**10**	**36**	**360**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**47662**
			РАЗДЕЛ 3. Светильники и лампы					
			Подраздел без наименования					
16	16	6119-0401-0101	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**1**	**2 243**	**2243**
17	17	247-102-0305	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220B-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**1**	**4 555**	**4555**

18	18	1308-0305-0306 *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**9**	**7 203**	**64827**
19	19	247-101-0113	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001**	**шт.**	**9**	**6 025**	**54225**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			**125850**
			РАЗДЕЛ 4. Кабель и провод				
			Подраздел без наименования				
20	20	6119-0102-0101	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**332**	**795**	**263940**
21	21	243-106-0503 Коб=1,02	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	**м**	**24**	**756**	**18507**
22	22	243-106-0501 *Коэффициент к объему*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**137,7**	**311**	**42825**
23	23	243-106-0502 *Коэффициент к объему*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**163,2**	**489**	**79805**
24	24	243-142-0107 *Коэффициент к объему*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**м**	**13,26**	**141**	**1870**
25	25	6119-0301-0201 Кклим = 1,11	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**295**	**1 367**	**403265**
26	26	241-207-0102	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**295**	**161**	**47495**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге			**857707**
			РАЗДЕЛ 5. Заземление				
			Подраздел без наименования				
27	27	6124-0203-0202	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**20**	**1 417**	**28340**
28	28	6124-0203-0104	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**3**	**7 273**	**21819**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге			**50159**
			РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение				
			Подраздел без наименования				
29	29	243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**20**	**234**	**4680**
30	30	6124-0201-0603	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**20**	**2 245**	**44900**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге			**49580**
			РАЗДЕЛ 7. Наружные сети электроснабжения				
			Траншея ТИП Т1				
31	31	1101-0101-0502 *Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**$м^3$ грунта**	**7,5**	**178**	**1335**
32	32	6101-0201-0202 *т.ч.п. 3.29*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1,92**	**8 829**	**16952**
33	33	6101-0106-0202	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**5**	**103**	**515**
34	34	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1,92**	**3 840**	**7373**
35	35	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**5**	**611**	**3055**
36	36	6124-0201-0201	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**30**	**769**	**23070**
37	37	6124-0201-0303	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**30**	**22**	**660**
38	38	249-101-0501	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**30**	**53**	**1590**

39	39	6124-0201-0602	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**10**	**1 960**	**19600**
40	40	6124-0201-0501	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**30**	**663**	**19890**
41	41	243-701-0701 *Коэффициент к объему*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х10-0,6/1,0**	**м**	**5,1**	**151**	**770**
42	42	243-113-0804 *Коэффициент к объему*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66**	**м**	**30,6**	**640**	**19584**
43	43	6124-0201-1401	**Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4**	**шт.**	**1**	**2 942**	**2942**
44	44	243-903-4907	**Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4х16/50-В**	**шт.**	**1**	**5 784**	**5784**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге			**123120**

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				1 430 918
	в том числе:						
	Сметная прибыль		Тенге				0
	Стоимость оборудования		Тенге				0
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**1 430 918**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%	Тенге		124 489,84		
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль	5%	Тенге		77 770,37		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты	3%	Тенге		46 662,22		
	Итого по части II в сметных ценах:		Тенге				1 679 840,10
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	1,0000	Тенге				1 679 840,10
	НДС на 2025 г.	12%	Тенге		201 580,81		
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%		**Тенге**				**1 881 420,91**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области

Руководитель: Канат Б.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"

Эксперт по авторскому надзору:" Имагамбетов О.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"

Эксперт по техническому надзору: Сәдыков Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Галаматстрой" "Group Kazakhstan"

Директор: Әділғазы Ә.М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ФОРМА-2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №5
за август 2025 (месяц, год)
на ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Основание: смета №2-01-01-06

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение					
			Подраздел без наименования					
1	1	6125-1003-0102	**Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм**	**шт.**	**1**		**4 603**	**4603**
2	2	245-802-0102	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**		**23 949**	**23949**
3	3	6117-0101-0102	**Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных**	**шт.**	**1**		**9 244**	**9244**
4	4	513-301-0101	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**1**		**102 203**	**102203**
5	5	245-803-0602	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	**шт.**	**2**		**36 155**	**72310**
6	6	242-209-0701	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**		**15 520**	**15520**
7	7	242-209-0702	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**		**16 561**	**33122**
8	8	6114-0102-0305	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**14**		**2 024**	**28336**
9	9	241-101-0202	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**8**		**594**	**4752**
10	10	241-101-0201	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**6**		**452**	**2712**
11	11	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,1**		**708**	**71**
12	12	6117-0401-0201	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**14**		**2 262**	**31668**
13	13	6114-0102-0306	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**2,4**		**2 143**	**5143**
14	14	241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**2,4**		**1 453**	**3487**
15	15	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м^2**	**1,1**		**250**	**275**
16	16	6111-0501-0505 *Коэффициенты по тех. части-1* *Коэффициент к объему*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**2,2**		**389**	**856**
17	17	242-301-1102	**Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ д.20мм НД**	**шт.**	**1**		**24 798**	**24798**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**363049**
			РАЗДЕЛ 2. Наружные сети газоснабжения					
			Подраздел без наименования					
18	18	6114-0103-0502	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**14**		**748**	**10472**
19	19	241-202-0102	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм**	**м**	**14**		**125**	**1750**
20	20	242-209-0702	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**		**16 561**	**33122**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге		45344
	в том числе:				
	Сметная прибыль		Тенге		408 393
	Стоимость оборудования		Тенге		0
	ИТОГО по акту:		Тенге		102 203
			Тенге		**408 393**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%	Тенге		26 638,49
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль	5%	Тенге		16 641,40
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты	3%	Тенге		13 050,93
	Итого по части II в сметных ценах:		Тенге		464 723,36
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %				
	НДС на 2025 г.	1,0000	Тенге		464 723,36
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%	12%	Тенге		55 766,80
			Тенге		**520 490,16**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
Руководитель: Канат Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"
Директор: Әділғазы Ә.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"
Эксперт по авторскому надзору: Имангалиев О.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"
Эксперт по техническому надзору: Садыков Б.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ФОРМА-2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №6
за август 2025 (месяц, год)
на ВЫГРЕБ V=3 м3

Основание: смета №2-01-01-07

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. Выгреб V=3м^3					
			Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0102	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	8	532		4256
2	2	6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	0,4	7 357		2943
3	3	6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	0,3	3 840		1152
4	4	6101-0106-0102	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	1	93		93
5	5	6104-0901-0202	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	м^3	2,32	28 495		66108
6	6	6104-0901-0201	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	м^3	0,17	46 090		7835
7	7	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7 840		7840
8	8	225-101-0103	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	1	16 909		16909
9	9	225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	41 685		83370
10	10	225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	47 150		47150
11	11	225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	53 196		53196
12	12	6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	13	3 721		48373
13	13	6122-0701-0101	**Установка люка**	шт.	1	9 287		9287
14	14	244-201-0301	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	комплект	1	6 422		6422
15	15	1145-2101-0202 *Кзтр и Кэм=1,11*	**Скобы ходовые. Установка**	т деталей	0,00464	1 027 125		4766
16	16	261-107-0627	**Скобы ходовые**	кг	4,64	457		2120

17	17	6122-0201-0102	**Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм**	км	0,00135	2 296 316	3100
18	18	241-701-0203	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм**	м	1,35	4 400	5940
19	19	1109-0305-0304 *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,00144	543 652	783
20	20	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00144	404 965	583
21	21	6103-0701-0101	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,03	9 929	298
			неучтенные ресурсы				
21.1	21.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	30246	926
22	22	6118-0204-0103	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм**	шт.	1	7 117	7117
23	23	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,157	21 750	3415
			неучтенные ресурсы	$м^3$	0,0314	8 097	254
24.1	24.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,032028	33965	1 088
24	24	6103-0101-0106	**Устройство отмостки**	$м^3$ емкости	3	468	1404
25	25	1106-1401-0501 *Кзтр и Кэм=1,11*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**			3	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							386728

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге	386728
	в том числе:			
	Сметная прибыль		Тенге	386 728
	Стоимость оборудования			
	ИТОГО по акту:		Тенге	0
			Тенге	0
			Тенге	**386 728**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%	Тенге	33 645,34
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль	5%	Тенге	21 018,67
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4	Непредвиденные работы и затраты	3%	Тенге	12 611,20
	Итого по части II в сметных ценах:		Тенге	454 003,32
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	1,0000	Тенге	454 003,32
	НДС на 2025 г.	12%	Тенге	54 480,40
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%		**Тенге**	**508 483,72**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
Руководитель: Канат Б.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"
Эксперт по авторскому надзору: Имагамбетов О.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"
Эксперт по техническому надзору: Сядыков Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Galamatstroy" "Group Kazakhstan"
Директор: Әділғазы Ә.М.

ФОРМА-2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №7
за август 2025 (месяц, год)
на ОГРАЖДЕНИЕ

Основание: смета №2-01-01-08

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение					
			Раздел без наименования					
1	**1**	**6101-0205-0102**	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**2,5434**	**12 865**		**32721**
2	**2**	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,192**	**66 532**		**12774**
3	**3**	**1110-0113-0403** *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	**$м^2$ забора**	**108**	**5 613**		**606204**
4	**4**	**1115-0403-0101** *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограда. Окраска простая масляными составами по дереву**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**108**	**1 501**		**162108**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**813807**
			ИТОГО ПО АКТУ:					
			в том числе:			Тенге		813 807
			Сметная прибыль			Тенге		0
			Стоимость оборудования			Тенге		0
			ИТОГО по акту:			**Тенге**		**813 807**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.47			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%	Тенге		70 801,21	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль	5%	Тенге		44 230,41	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты	3%	Тенге		26 538,25	
			Итого по части II в сметных ценах:		Тенге			955 376,85
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	1,0000	Тенге			955 376,85

	НДС на 2025 г.				
	ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%	12%	Тенге	114 645,22	
			Тенге		**1 070 022,07**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
Руководитель: Канат Б.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"
Эксперт по авторскому надзору: Имагамбетов О.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"
Эксперт по техническому надзору: Садыков Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Galamatstroy" "Group Kazakhstan"
Директор: Әділғазы Ә.М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ФОРМА-2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Галаматstroy" "Group Kazakhstan"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 2 жилых домов для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера (село Каратал Уилского района Актюбинской области) расположенных по адресу: ул. Молдагулова-7, ул. Сулеймен ата-4**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство жилого дома в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенного по адресу: ул. Сулеймен ата-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№58 от 31 июля 2025 г.**

Акт выполненных работ №8
за август 2025 (месяц, год)
ПОКРЫТИЕ

Основание: смета №2-01-01-09

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ					
			Раздел без наименования					
1	1	6101-0205-0102	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	1,32	31 044		40978
2	2	6103-0101-0104	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	11,0	4 681		51491
3	3	1110-0113-0403 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Заборы из щитов решетчатых высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов**	$м^2$ забора	11	3 956		43516
4	4	1115-0403-0101 *Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограда. Окраска простая масляными составами по дереву**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8	5 578		44624
5	5	255-101-0106	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	1 м	8	1 251		10008
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				190617
			ИТОГО ПО АКТУ:					
			в том числе:			Тенге		190 617
			Сметная прибыль					
			Стоимость оборудования			Тенге		0
			ИТОГО по акту:			Тенге		0
						Тенге		**190 617**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.47			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	8,7%	Тенге	16 583,69		
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль	5%	Тенге	10 360,04		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты	3%	Тенге	6 216,02		
			Итого по части II в сметных ценах:		Тенге			223 776,83
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %	1,0000	Тенге			223 776,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС на 2025 г.	12%	Тенге		26 853,22	
			ИТОГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС, 12%		**Тенге**			**250 630,05**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уилского района, Актюбинской области
Руководитель: _____ Калат Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Галаматstroy""Group Kazakhstan"
Директор: _____ Эдиназы Ә.М.

Авторский надзор: ТОО "ИНШАБ"
Эксперт по авторскому надзору: _____ Имагамбатов О.С.

Технический надзор: ТОО "Qazexpert Company"
Эксперт по техническому надзору: _____ Садыков Б.