Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада,кровли,окон и наружных дверей здания КГУ "Общеобразовательная школа села Жантеке" отдела образования по Коргалжынскому району, управления образования Акмолинской области.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 77	**21.05.2024 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнитель ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**276 909 532,88**	**31 698 847,88**							**3 803 861,75**	**35 502 709,63**
ИТОГО	**276 909 532,88**	**31 698 847,88**							**3 803 861,75**	**35 502 709,63**
Всего к оплате	**276 909 532,88**	**31 698 847,88**							**3 803 861,75**	**35 502 709,63**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»
Бейлгожин Ж.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Кокшетау-2015»
Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Арлан-2004"
Барков Е.А.

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик : ТОО "Арлан-2004"

Стройка : Капитальный ремонт фасада,кровли,окон и наружных дверей здания КГУ "Общеобразовательная школа села Жантеке" отдела образования по Коргалжынскому району, управления образования Акмолинской области.

Договор подряда (контракт) : №77 от 21.05.2024 г

Акт выполненных работ № 4
за СЕНТЯБРЬ 2025 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общестроительные работы. Локальная смета 02-01-01													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	60,760	3 573,81 3 295,37	278,44 171,12	217 145 200 226,68	16 918 10 397	0 -	151 649 29 504	398 297	
Итого по разделу 1													**398 297**
в том числе													
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										200 227
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										16 918
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										10 397
			- накладные расходы, тенге										151 649
			- сметная прибыль (8 %), тенге										29 504
Раздел 2 Кровля													
2.1 кровля													
2	11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	-1697,50	2 307,67 1 048,06	91,27 24,18	-3 917 270 -1 779 082,00	-154 931 -41 046	-1 983 257	-1 310 487,00 -418 213,00	-5 645 970	
3	12	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,03	1 м3	-4,700	48 924,00 --	-- --	-229 943 --	-- --	-229 943	-- -18 395,42	-248 338	
4	22	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72% Коб =3	м ограждения	324	198,97 138,11	42,26 12,60	64 466 44 747,64	13 692 4 082	6 026 -	35 158 7 970	107 594	
5	23	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	1 т	1,5066	751 069,00 -	- -	1 131 561 -	- -	1 131 561 -	- 90 525	1 222 086	Казахстан

6	24	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР=72%	м2	13,334	3 161,01 2 900,50	68,23 31,84	42 149 38 675,27	910 425	2 564 -	28 152 5 624	75 925	
7	30	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР=72%	м желобов	324,4	1 877,66 614,62	21,12 7,18	609 113 199 382,73	6 851 2 329	402 879 -	145 233 60 348	814 694	
8	31	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	324,4	2 957,00 -	- -	959 251 -	- -	959 251 -	- 76 740	1 035 991	Казахстан
9	32	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	304	886,00 -	- -	269 344 -	- -	269 344 -	- 21 548	290 892	Казахстан
10	33	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	185	2 886,86 2 615,29	163,43 49,43	534 069 483 828,65	30 235 9 145	20 006 -	354 941 71 121	960 130	
11	34	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	185	3 347,00 -	- -	619 195 -	- -	619 195 -	- 49 536	668 730	Казахстан
12	35	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	178	904,00 -	- -	160 912 -	- -	160 912 -	- 12 873	173 785	Казахстан
13	36	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	56	3 667,00 -	- -	205 352 -	- -	205 352 -	- 16 428	221 781	Казахстан
14	37	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=72%	1 воронка	18	3 961,12 306,35	218,85 52,82	71 300 5 514,30	3 939 951	61 847 -	4 655 6 076	82 031	
Итого по разделу 2 в том числе													**-240 670**
- зарплата рабочих-строителей, тенге													-1 006 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге													-99 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге													-24 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге													1 625 736
оборудование, тенге													0
- накладные расходы, тенге													-742 349
- сметная прибыль (8 %), тенге													-17 820
Раздел 3 Фасад													
15	45	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 Коб =0,05	1 м3	-110,035	65 632,00 -	- -	-7 221 817 -	- -	-7 221 817 -	- -577 745,00	-7 799 562	
16	48	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее	м2 поверхности	90,5	3 967	26	358 973	2 397	46 412	224 158	629 781	

			из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	облицовки		3 427	13	310 163,41	1 167	-	46 650		
17	49	213-306-0108	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная Коб =1,02	1 м2	92,310	3 627 -	- -	334 808 -	- -	334 808 -	- 26 785	361 593	Казахстан
Итого по разделу 3													**-6 808 188**
в том числе													
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										310 163
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										2 397
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										1 167
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										-6 840 597
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										224 158
			- сметная прибыль (8 %), тенге										-504 310
			Раздел 4 Проемы										
			4.1 Окна										
18	57	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=72%	м2	6,06	3 543 2 575	47 10	21 470 15 602,56	282 61	5 585 -	11 278 2 620	35 368	
19	58	223-103-0220	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно- откидной створкой Коб =6	1 м2	5,680	95 385 -	- -	541 787 -	- -	541 787 -	- 43 343	585 130	Казахстан
20	59	223-103-0219	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	0,38	91 981 -	- -	34 953 -	- -	34 953 -	- 2 796	37 749	Казахстан
21	60	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=72%	м	303,75	4 871 434	17 9	1 479 578 131 690,81	5 273 2 716	1 342 614 -	96 773 126 108	1 702 459	
22	61	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	303,75	2 662 -	- -	808 583 -	- -	808 583 -	- 64 687	873 269	Казахстан
23	63	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	411,2	2 343 853	7 2	963 294 350 885,18	2 800 880	609 608 -	253 271 97 325	1 313 890	
			4.2 Двери										
24	71	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72% Коб =7	м2	13,23	3 783 1 953	317 165	50 048 25 834,09	4 192 2 186	20 022 -	20 175 5 618	75 840	
25	72	223-203-0501	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный Коб =7	1 м2	13,23	81 525 -	- -	1 078 576 -	- -	1 078 576 -	- 86 286	1 164 862	Казахстан
26	73	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	36,5	3 398 2 274	5 -	124 016 83 005,02	179 0	40 832 -	59 764 14 702	198 482	

27	74	223-203-0701	Перегородка ПВХ	1 м2	36,50	86 087 -	- -	3 142 176 -	- -	3 142 176 -	- 251 408	3 393 583	Казахстан
28	75	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72%	шт.	3	2 512 2 509	3 -	7 537 7 528	9 -	- -	5 420 1 037	13 994	
29	76	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177- 2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	1 комплект	3	3 707 -	- -	11 121 -	- -	11 121 -	- 890	12 011	Казахстан
Итого по разделу 3 в том числе													**9 406 636**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										614 546
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										12 735
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										5 843
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										7 635 857
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										446 680
			- сметная прибыль (8 %), тенге										696 819
		Раздел 5 Пандус											
30	80	1107-0519-0202	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка НР=72%	м	27,1	21 256,20 2 694,01	6,26 -	576 043 73 008	170 0	502 866 -	52 566 50 289	678 897	
Итого по разделу 5 в том числе													**678 897**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										73 008
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										170
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										0
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										502 866
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										52 566
			- сметная прибыль (8 %), тенге										50 289
		Раздел 6 Крыльцо											
31	83	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	73,8	9 665,78 2 662,95	325,50 94,23	713 335 196 526,00	24 022 6 954	492 787 -	146 506,00 68 787,00	928 628,00	
Итого по разделу 6 в том числе													**928 628**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										196 526
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										24 022
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										0
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										492 787
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										146 506
			- сметная прибыль (8 %), тенге										68 787
		Раздел 7 Козырьки											
32	84	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72% Коб =6	т конструкций	0,38004	168 147,37 129 787,28	34 314,25 11 482,41	63 903 49 324,00	13 041 4 364	1 538 -	38 655,00 8 205,00	110 763,00	
33	85	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР=72% Коб =6	м2 кровли	15,6	5 331,69 1 951,34	59,75 17,54	83 174 30 441,00	932 274	51 801 -	22 115,00 8 423,00	113 712,00	
34	86	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8	1 м2	15,6	4 515,00	-	70 434	-	70 434	-	76 069,00	Казахстан

			мм Коб =6			-	-	-	-	-	5 635,00		
35	87	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100 Коб =6	1 шт.	96	38,00 -	- -	3 648 -	- -	3 648 -	- 292,00	3 940,00	Казахстан
36	88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ 115 НР=72% Коб =6	м2	9,45	129,27 48,93	2,56 0,50	1 222 462,00	24 5	735 -	336,00 125,00	1 683,00	
Итого по разделу 7													**306 167**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										80 228
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										13 997
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										4 643
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										128 156
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										61 106
			- сметная прибыль (8 %), тенге										22 680
		Раздел 8 Навес											
37	89	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,5984	48 945,58 14 020,74	20 224,45 6 949,01	29 289 8 390,00	12 102 4 158	8 797 -	9 035,00 3 066,00	41 390,00	
38	90	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,5984	437 744,00 -	- -	261 946 -	- -	261 946 -	- 20 956,00	282 902,00	Казахстан
39	91	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	1,52455	111 447,26 46 360,04	48 682,01 11 740,64	169 907 70 678,00	74 218 17 899	25 011 -	63 775,00 18 695,00	252 377,00	
40	92	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм Коб =4	1 т	0,508	437 744,00 -	- -	222 374 -	- -	222 374 -	- 17 790,00	240 164,00	Казахстан
41	93	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	1,01655	441 301,00 -	- -	448 606 -	- -	448 606 -	- 35 889,00	484 495,00	Казахстан
42	94	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	46,8	1 188,36 728,19	274,44 97,45	55 615 34 079,00	12 844 4 561	8 692 -	27 821,00 6 675,00	90 111,00	
43	95	224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	46,8	2 936,00 -	- -	137 405 -	- -	137 405 -	- 10 992,00	148 397,00	Казахстан
44	96	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72% Коб =0,3	м2 покрытия	6,54	5 528,49 2 148,98	25,59 7,13	36 156 14 054,00	167 47	21 935 -	10 153,00 3 705,00	50 014,00	
45	97	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72%	т стальных элементов	0,10992	144 324,50 121 520,78	11 813,44 2 720,19	15 864 13 358,00	1 299 299	1 208 -	9 833,00 2 056,00	27 753,00	

46	98	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,10992	481 260,00 -	- -	52 900 -	- -	52 900 -	- 4 232,00	57 132,00	Казахстан
47	99	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный Коб =32	1 кг	65,6	1 609,00 -	- -	105 550 -	- -	105 550 -	- 8 444,00	113 994,00	Казахстан
Итого по разделу 8													**1 788 729**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										140 558
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										100 630
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										26 964
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										1 294 424
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										120 617
			- сметная прибыль (8 %), тенге										132 500
Раздел 9 Отмостка													
48	100	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	25,52	12 639,37 1 724,07	3 175,45 1 467,33	322 557 43 998	81 037 37 446	197 521 -	58 640 30 496	411 693	
49	101	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	25,52	34 543,43 2 497,82	1 990,50 478,80	881 548 63 744	50 798 12 219	767 006 -	54 694 74 899	1 011 142	
Итого по разделу 9													**1 422 835**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										107 743
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										131 835
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										49 665
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										964 527
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										113 334
			- сметная прибыль (8 %), тенге										105 396
Итого по смете 02-01-01													**7 881 332**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										716 065
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										203 401
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										74 564
			- материалы, изделия и конструкции, тенге										5 803 756
			оборудование, тенге										0
			- накладные расходы, тенге										574 266
			- сметная прибыль (8 %), тенге										583 843
ОТДЕЛ добавить. Общестроительные работы. Локальная смета 02-01-01													
Раздел 2 Кровля													
1		1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо. НР=72%	м³ изоляции	227,1	29 571,86 26 602,35	2969,51 1452,53	6 716 657 6 042 192	674 465 329 913	--	4 587 915 904 366	12 208 937	
Раздел 3 Фасад													
2	12	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	110,0	48 924,00	--	5 383 352	--	5 383 352	--	5 814 020	

						--	--	--	--		430 668		
Цоколь													
3		1126-0201-0107	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее НР=72%	$м^2$	258,8	3 191,47 2 114,04	31,85 11,88	825 952 547 114	8 243 3 075	270 596 -	396 135 97 767	1 319 855	
4	12	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	12,9	48 924,00 --	-- --	633 077 --	-- --	633 077	-- 50 646	683 723	
5		1115-0213-0301	Фасады здания. Устройство армирующего слоя /клей+сетка/	м2	258,80	2 216,80 915,33	6,20 2,43	573 708 236 887	1 605 629	335 216 -	171 012 59 578	804 297	
6	46	1115-0212-0304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=72%	м2	168,30	1 818,76 1 320,55	7,18 3,42	306 097 222 249	1 208 576	82 640 -	160 433 37 322	503 853	
7		1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	168,30	430,16 311,43	4,35 2,21	72 396 52 414	732 372	19 250 -	38 006 8 832	119 234	
Раздел 4 Проемы													
4.1 Окна													
8	64	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,05146	5 394,56 4 259,66	70,14 43,10	70 407 55 595	915 563	13 897 -	40 433 8 867	119 707	
4.2 Двери													
9		1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Витраж из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=72%	$м^2$	5,84	9 685,26 8 852,10	817,87 466,12	56 562 51 696	4 776 2 722	89 -	39 181 7 659	103 403	
10		223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,84	101 277,00 --	-- --	591 458 --	-- --	591 458	-- 47 317	638 775	
11		1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$. Установка блоков НР=72%	$м^2$	5,46	5 751,57 2 212,03	1288,42 361,58	31 404 12 078	7 035 1 974	12 291 -	10 117 3 322	44 843	
12		223-205-0604 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	3,20	103 049,00 --	-- --	329 757 --	-- --	329 757	-- 26 381	356 138	
13		223-205-0601 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	2,26	137 355,00 --	-- --	310 422 --	-- --	310 422	-- 24 834	335 256	
			Итого по смете добавить										**23 052 040,72**
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге										**7 220 224**
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге										**698 979**

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									339 823
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									7 982 045
			- накладные расходы, тенге									5 443 233
			- перевозка грузов, тенге									0
			- сметная прибыль (8 %), тенге									1 707 560
Итого прямые затраты по акту												30 933 373
			- зарплата рабочих-строителей, тенге									7 936 289
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге									902 380
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									414 387
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									13 785 801
			оборудование, тенге									
			- накладные расходы, тенге									6 017 499
			- сметная прибыль (8 %), тенге									2 291 403
			Итого по АКТУ									30 933 373
			Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8									371 200
			Итого с временными зданиями и сооружениями									31 304 573
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%									406 959
			Итого с дополнительными затратами									31 711 532
			Непредвиденные работы и затраты 2%									634 231
			Итого с дополнительными затратами									32 345 763
			Оборудование									0
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%									31 698 848
			НДС 12%									3 803 862
			Итого по АКТУ									35 502 709,63

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель Бейлгожин Ж.С.

Авторский надзор

ТОО «MBJ Project» Жаменкин В.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арлан-2004»

Директор Барков Е.А.

Технический надзор

ТОО «Кокшетау-2015» Сабдин Е.К.