Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»**

**Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"**

**Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада,кровли,окон и наружных дверей здания КГУ "Общеобразовательная школа села Жантеке" отдела образования по Коргалжынскому району, управления образования Акмолинской области.**

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь 2024 г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | **№ 77** | **21.05.2024 г** | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 2001г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г) | Дополнительные затраты | | Налоги НДС | ВСЕГО |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке | **178 114 699,52** | **97 104 786,63** | | | | | | | **11 652 574,40** | **108 757 361,03** |
| ИТОГО | **178 114 699,52** | **97 104 786,63** | | | | | | | **11 652 574,40** | **108 757 361,03** |
| Всего к оплате | **178 114 699,52** | **97 104 786,63** | | | | | | | **11 652 574,40** | **108 757 361,03** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»**
**Бейлгожин Ж.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Кокшетау-2015"**
**Сабдин Е.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Арлан-2004"**
**Барков Е.А.**

Заказчик: ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»

Подрядчик : ТОО "Арлан-2004"

Стройка : Капитальный ремонт фасада,кровли,окон и наружных дверей здания КГУ "Общеобразовательная школа села Жантеке" отдела образования по Коргалжынскому району, управления образования Акмолинской области.

Договор подряда (контракт) : №77 от 21.05.2024 г

**Акт выполненных работ № 2**
**за декабрь 2024 года**

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Акт выполненных работ № 1 за июль 2024 год | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы. Локальная смета 02-01-01 | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4 Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Окна | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 51 | 223-102-0608 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674- 99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | 1 м2 | -414,70 | 48 888,00 | - | -20 273 658 | - | -20 273 658 | - | -21 895 551 | Казахстан |
| | | | | | | - | - | - | - | - | -1 621 893 | | |
| Итого по разделу 4 в том числе | | | | | | | | | | | | -21 895 551 | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | 0 | |
| | | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | 0 | |
| | | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | 0 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | -20 273 658 | |
| | | | - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | 0 | |
| | | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | -1 621 893 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | -21 895 551 | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8 | | | | | | | | | -262 747 | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | | -22 158 297 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | | | | | | | | | -288 058 | |
| | | | Итого с дополнительными затратами | | | | | | | | | -22 446 355 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | -448 927 | |
| | | | Итого с дополнительными затратами | | | | | | | | | -22 895 282 | |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | 0 | |
| | | | Итого с учетом скидки подрядчика 2% | | | | | | | | | -22 437 377 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | -2 692 485 | |
| | | | Итого исключить по АКТУ №1 | | | | | | | | | -25 129 861,82 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общестроительные работы. Локальная смета 02-01-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1146-0401-0201 | Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков НР=72% | м3 | 16,2 | 46 276,57<br>21 379,21 | 24 897,36<br>11 910,73 | 749 680<br>346 343 | 403 337<br>192 954 | -<br>- | 388 294<br>91 038 | 1 229 012 | | | |
| 3 | 2 | 1146-0401-1101 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72% | м2 | 184,4 | 3 573,81<br>3 295,37 | 278,44<br>171,12 | 659 011<br>607 666 | 51 344<br>31 555 | -<br>- | 460 239<br>89 540 | 1 208 789 | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | | | | | 2 437 802 | | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | | | | 954 009 | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | | | | 454 682 | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | | | | 224 508 | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | | | | 848 533 | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | | | | 180 578 | | | |
| Раздел 2 Кровля | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 кровля | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 11 | 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72% | м2 утепляемого покрытия | 1697,5 | 2 307,67<br>1 048,06 | 91,27<br>24,17 | 3 917 270<br>1 779 082 | 154 931<br>41 029 | 1 983 257<br>- | 1 310 480<br>418 220 | 5 645 970 | | | |
| 5 | 12 | 234-101-0205 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | 1 м3 | 238,685 | 48 924,00<br>- | -<br>- | 11 677 425<br>- | -<br>- | 11 677 425<br>- | -<br>934 194,00 | 12 611 619 | Казахстан | | |
| 6 | 13 | 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72% | м2 изолируемой | 1697,5 | 412,73<br>72,19 | 1,00<br>0,50 | 700 609<br>122 543 | 1 698<br>849 | 576 369<br>- | 88 842<br>63 156 | 852 607 | | | |
| 7 | 14 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72% | м2 стяжки | 1697,5 | 1 352,01<br>449,61 | 192,42<br>51,24 | 2 295 037<br>763 213 | 326 633<br>86 980 | 1 205 191<br>- | 612 139<br>232 574 | 3 139 750 | | | |
| 8 | 15 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112- 0101-1701 НР=72%:К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15; | м2 стяжки | 1697,5 | 538,03<br>24,98 | 42,80<br>11,88 | 913 306<br>42 404 | 72 653<br>20 166 | 798 249<br>- | 45 050<br>76 668 | 1 035 024 | | | |
| 9 | 17 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=72% | м3 древесины в конструкци | 23,73 | 259 869,68<br>47 309,87 | 1 409,55<br>578,51 | 6 166 708<br>1 122 663 | 33 449<br>13 728 | 5 010 596<br>- | 818 202<br>558 793 | 7 543 703 | | | |
| 10 | 18 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% | м3 древесины в конструкци | 25,84 | 13 229,09<br>1 758,56 | 106,73<br>50,55 | 341 906<br>45 441 | 2 758<br>1 306 | 293 641<br>- | 33 664<br>30 045 | 405 615 | | | |
| 11 | 19 | 1110-0110-0101 | Каркас из брусьев. Установка НР=72% | м3 | 16,78 | 283 000,94<br>105 006,72 | 2 392,71<br>1 082,70 | 4 747 623<br>1 762 013 | 40 150<br>18 168 | 2 946 593<br>- | 1 281 424<br>482 324 | 6 511 371 | | | |
| 12 | 20 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% | м2 обработанной | 2024,5 | 462,49<br>66,62 | 4,95<br>2,35 | 936 311<br>134 872 | 10 021<br>4 758 | 791 418<br>- | 100 534<br>82 948 | 1 119 793 | | | |
| 13 | 21 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 2024,5 | 9 269,07<br>2 218,84 | 37,93<br>8,49 | 18 765 232<br>4 492 042 | 76 789<br>17 188 | 14 196 401<br>- | 3 246 646<br>1 760 950 | 23 772 828 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 1110-0211-0102 | Карнизы. Сборка НР=72% | м2 развернутой поверхности карниза | 200,770 | 3 161,01<br>2 900,50 | 68,23<br>31,84 | 634 636<br>582 333 | 13 699<br>6 393 | 38 604<br>- | 423 883<br>84 681 | 1 143 201 | |
| 15 | 25 | 215-204-0201 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | 1 м3 | 4,27 | 161 672,00<br>- | -<br>- | 690339<br>- | -<br>- | 690 339<br>- | -<br>55 227,16 | 745 567 | Казахстан |
| 16 | 26 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР=72% | слуховое окно | 2 | 50 056,63<br>13 442,15 | 1 534,92<br>705,45 | 100 113<br>26 884 | 3 070<br>1 411 | 70 159<br>- | 20 373<br>9 639 | 130 124 | |
| 2 вентшахты | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 38 | 1108-0201-0303 | Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% Коб | м3 кладки | 8,8 | 66 395,07<br>17 029,35 | 4 595,81<br>1 109,20 | 584 277<br>149 858 | 40 443<br>9 761 | 393 975<br>- | 114 926<br>55 936 | 755 139 | |
| 18 | 39 | 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72% Коб =11 | м3 изоляции | 4,4 | 87 241,57<br>37 213,12 | 2 710,54<br>1 346,89 | 383 863<br>163 738 | 11 926<br>5 926 | 208 199<br>- | 122 158<br>40 482 | 546 503 | |
| 19 | 40 | 1120-0701-0201 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72% | зонт | 11 | 20 376,23<br>1 145,80 | 77,82<br>24,99 | 224 139<br>12 604 | 856<br>275 | 210 679<br>- | 9 273<br>18 673 | 252 085 | |
| 20 | 41 | 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 118,8 | 4 796,27<br>2 689,11 | 55,92<br>30,70 | 569 797<br>319 466 | 6 643<br>3 647 | 232 641<br>- | 232 642<br>64 195 | 866 634 | |
| 21 | 42 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=72% | м2 окрашиваемой поверхности | 82,9 | 223,86<br>176,61 | 1,34<br>0,71 | 18 558<br>14 641 | 111<br>59 | 3 806<br>- | 10 584<br>2 331 | 31 473 | |
| 22 | 43 | 1115-0405-0101 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% | м2 окрашиваемой поверхности | 35,9 | 504,07<br>311,43 | 4,35<br>2,21 | 18 096<br>11 180 | 156<br>79 | 6 760<br>- | 8 107<br>2 096 | 28 298 | |
| Итого по разделу 2 | | | | | | | | | | | | 67 137 303 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | | | | 11 544 977 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | | | | 795 985 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | | | | 231 722 | |
| материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | | | | 41 334 302 | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | | | | 8 478 929 | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | | | | 4 973 133 | |
| дел 4 Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-2,3,4,5 НР=72% | м2 | 230,25 | 5 638,70<br>2 350,88 | 312,35<br>165,25 | 1 298 311<br>541 290 | 71 919<br>38 049 | 685 102<br>- | 417 124<br>137 235 | 1 852 669 | |
| Итого по разделу 4<br>в том числе | | | | | | | | | | | 1 852 669 | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | 541 293 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | 71 919 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | 38 049 | |
| | | материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | 685 102 | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | 417 124 | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | 137 235 | |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | 49 532 256,46 | |
| ДЕЛ Добавить. Общестроительные работы. Локальная смета 02-01-01 | | | | | | | | | | | | |
| дел 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Очистка от помета вручную НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0; | м3 утеплителя | 763,875 | 3 305,09<br>2 005,66 | 1 299,43<br>359,17 | 2 524 676<br>1 532 074 | 992 602<br>274 361 | -<br>- | 1 300 633,00<br>306 025,00 | 4 131 334 | |
| 11 | 1101-0205-1301 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | 1 т | 458,325 | 204,00<br>- | -<br>- | 93 498<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>7 480,00 | 100 978 | |
| 12 | 411-102-0210 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки | 1 т·км | 4583,25 | 85,00<br>- | -<br>- | 389 576<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>31 166,00 | 420 742 | |
| | Итого по разделу 1 | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | 4 653 054 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | 1 532 074 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | 992 602 | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | 274 361 | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | | | | | 1 300 633 | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | 483 075 | |
| дел 2 Кровля | | | | | | | | | | | 344 671 | |
| 13 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72%:К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15 | м2 стяжки | 1697,5 | 538,03<br>24,98 | 42,80<br>11,88 | 913 306<br>42 404,00 | 72 653<br>20 166 | 798 249<br>- | 45 050,00<br>76 668,00 | 1 035 024 | |
| 14 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% | м3 кладки | 8,0 | 60 776,09<br>12 735,58 | 5 034,68<br>1 415,56 | 486 051<br>101 851,65 | 40 264<br>11 321 | 343 935<br>- | 81 484<br>45 403 | 612 938 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72% | м2 обработанной поверхности | 62,81 | 462,49<br>66,62 | 4,95<br>2,35 | 29 049<br>4 184,40 | 311<br>148 | 24 554<br>- | 3 119,04<br>2 573,44 | 34 741 | |
| 19 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72% | м2 кровли | 62,81 | 9 269,07<br>2 218,84 | 37,93<br>8,49 | 582 190<br>139 365,34 | 2 382<br>533 | 440 443<br>- | 100 726,99<br>54 633,38 | 737 551 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 2 | | | | | | | | | | 2 420 254 | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | 287 805 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | 115 611 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | 32 168 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | 1 607 181 | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | 230 377 | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | 179 281 | |
| Раздел 4 Проемы | | | | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 223-102-0610 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно- | 1 м2 | 644,95 | 53 319,00<br>- | -<br>- | 34 388 089<br>- | -<br>- | 34 388 089<br>- | -<br>2 751 047 | 37 139 136 | Казахстан |
| 21 | 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72% | м2 | 3,13 | 7 344,91<br>3 175,07 | 303,54<br>161,05 | 22 990<br>9 938,00 | 950<br>504 | 12 102<br>- | 7 518<br>2 441 | 32 949 | |
| 22 | 223-102-0404 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | 1 м2 | 3,13 | 37 701,00<br>- | -<br>- | 118 004<br>- | -<br>- | 118 004<br>- | -<br>9 440 | 127 444 | Казахстан |
| 23 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72% | м2 | 2,03 | 3 782,89<br>1 952,69 | 316,82<br>165,25 | 7 679<br>3 964,00 | 643<br>335 | 3 072<br>- | 3 095<br>862 | 11 636 | |
| 24 | 223-203-0101 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | 1 м2 | 2,03 | 61 821,00<br>- | -<br>- | 125 497<br>- | -<br>- | 125 497<br>- | -<br>10 040 | 135 537 | Казахстан |
| 25 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=72% | м2 | 4,03 | 8 073,51<br>2 993,15 | 311,12<br>161,05 | 32 536<br>12 062,00 | 1 254<br>649 | 19 220<br>- | 9 152<br>3 335 | 45 023 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 223-102-0406 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, откидной фурнитурой: одноэлементный - откидной | 1 м2 | 4,03 | 67 945,00 | - | 273 818 | - | 273 818 | - | 295 723 | Казахстан |
| | | | | | - | - | - | - | - | 21 905,00 | | |
| 27 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72% | м2 | 5,03 | 5 638,70 | 312,35 | 28 363 | 1 571 | 14 967 | 9 112,00 | 40 473 | |
| | | | | | 2 350,88 | 165,25 | 11 825,00 | 831 | - | 2 998,00 | | |
| 28 | 223-102-0609 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками | 1 м2 | 5,03 | 60 086,00 | - | 302 233 | - | 302 233 | - | 326 412 | Казахстан |
| | | | | | - | - | - | - | - | 24 179,00 | | |
| | Итого по разделу 4 | | | | | | | | | | 38 154 333 | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | 37 789 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | 4 418 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | 2 319 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | 35 257 002 | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | 28 877 | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | 2 826 247 | |
| | **Итого по разделу добавить** | | | | | | | | | | 45 227 641,47 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | 1 857 668 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | 1 112 631 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | 308 848 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | 36 864 182 | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | 1 559 887 | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | 3 350 199 | |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | | | | 94 759 864,93 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | | | 14 897 948 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | 2 435 216 | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | 803 127 | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | 58 609 928 | |
| | | оборудование, тенге | | | | | | | | | 0 | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | | | | | 11 304 473 | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 7 019 252 |
| Итого прямые затраты по акту | | 94 759 864,93 |
| Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8 | | 1 137 118 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | | 95 896 983 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны | | 1 246 661 |
| Итого с дополнительными затратами | | 97 143 644 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | | 1 942 873 |
| Итого с дополнительными затратами | | 99 086 517 |
| Оборудование | | 0 |
| Итого с учетом скидки подрядчика 2% | | 97 104 787 |
| НДС 12% | | 11 652 574 |
| Итого по АКТУ | | 108 757 361,03 |

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Отдел образования по Коргалжынскому району управления образования Акмолинской области»

Руководитель Бейгожин Ж.С.

Авторский надзор Каменкин В.С.

ТОО «MBJ Project»

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Арлан-2004»

Директор Барков Е.А.

Технический надзор Сабдин Е.К.

ТОО "Кокшетау-2015"