Наименование стройки
Наименование объекта Тепловые сети
договор №140 от 12 июля 2017г

Объект номер - 6-3

АКТ выполненных работ № 5 за 24 августа 2017 год

на Подземная теплосеть L

Основание: 740/16-16-ТС.ВМ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е11-010101-0307 11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**1500,0000**		**82,95**	**124425**	**59,1 18729,38**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00703	10,545	652,97	6886	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	22,95	1080,86	24806	
		Итого оплата труда:				**21,13**	**31691**	
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	22,95	3699,91	84913	
		Итого эксплуатация машин:				**56,61**	**84913**	
		Итого прямые затраты:				**61,20**	**91800**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				73,69	110535	
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	4680	
		Накладные расходы	%	--		15,61	23415	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	9210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**50,0000**		**117,89**	**5895**	**59,1 3960**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	0,4	652,97	261	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	1,16	1080,86	1254	
		Итого оплата труда:				**30,30**	**1515**	
2. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,29	2955,31	857	
2. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	0,87	3699,91	3219	
		Итого эксплуатация машин:				**81,52**	**4076**	
2. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0015	2263,27	3	
		Итого материалов:				**0,07**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**86,81**	**4341**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,72	5236	
		НР второго уровня	%	4,24		4,44	222	
		Накладные расходы	%	--		22,35	1118	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,73	437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**С341-020103-1012 41-020103-1012 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**10,0900**		**243,84**	**2460**	
		Итого прямые затраты:				**216,59**	**2185**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,18	93	
		Накладные расходы	%	--		9,18	93	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,06	182	
88	**Е11-221501-0101 11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода** Состав работ: 1. Заготовка деталей подвесок 2. Укладка перекладин над траншеей 3. Заключение подвешиваемых коммуникаций в короба 4. Обвязка коробов проволокой и подвешивание их к перекладинам 5. Разборка подвесок	**м короба**	**30,0000**		**4214,32**	**126430**	**62,1** **52765**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,17	35,1	713,76	25053	
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	7,8	922,19	7193	
		Итого оплата труда:				**1074,87**	**32246**	
88. 3	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	3,3	3375,35	11139	
88. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	4,5	1716,89	7726	
		Итого эксплуатация машин:				**628,82**	**18865**	
88. 5	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	57	66,30	9958	
88. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,048	25187,48	3186	
88. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,02	26455,34	71104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	5,4	196,54	2797	
88. 9	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	1,08	14191,29	40386	
		Итого прямые затраты:				**3075,94**	**92278**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3743,43	112303	
		НР второго уровня	%	4,24		158,72	4762	
		Накладные расходы	%	--		826,21	24786	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		312,17	9365	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		320,17	9605	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**190604**	**75454**
В том числе:								
Накладные расходы -			Тенге				**89814**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**75454**	
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**14360**	
Сметная прибыль -			Тенге				**19434**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**299852**	
Понижающий коэффициент 0,95000145847			тенге				**284860**	
коэфициент скидки по итогам конкурса К=0,95000145847			тенге		**0,9500015**		**270617**	
НДС 12%			чел.-ч				**32474**	
ИТОГО с НДС 12%			Тенге				**303091**	

Сдал:

Директор ТОО "АЙТ-СТРОЙ" Киреев Ж.А.

Принял:

Главный специалист Садыков А.Б.

Технический надзор

ТОО "Anbar-Sagat" Каржасов К.Н.