Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Субподрядчик: ТОО "Теректі", БИН 071240003889, г.Талдыкорган

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актума Ескельдинского района области Жетісу (Завершение строительства)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	номер	дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		2025/07-08	08.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актума	15 000 000,00	13 392 857							1 607 143	15 000 000

Принял Подрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Теректі", БИН 071240003889

Директор _____ **Закиркызы Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Теректі", БИН 071240003889, г.Талдыкорган,улица Казахстанская,209

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Актума Ескельдинского района области Жетiсу (Завершение строительства)"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор субподряда № 2025/07-08 от 08.07.2025

Основание: ЛС № 4-01-01-01

Акт выполненных работ

за Июль месяц 2025 год по л.с. 04-01 Наружные сети электроснабжения - работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ от КТП до ДГУ					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				**317**	
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**0,9**	**352**	**1 201**	
2	**2**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (подушка и подсыпка для кабеля)**	**м3**	**0,3**	**4003**	**56**	

3	3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	0,6	94	3 995	
4	4	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5	799	5 450	
5	5	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	5	1090		
							3 740	
6	6	6401-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	748	1 228	Казахстан
7	7	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,02	61385	12 313	
8	8	6401-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	7	1759	9 984	Казахстан
9	9	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	12	832	69 608	
10	10	1308-0201-2301	Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	34804	59 164	Казахстан
11	11	243-903-1701	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-16/25-ВЛ-М	шт.	2	29582	24 586	
12	12	1308-0201-2001	Монтаж заделки концевой из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	12293	7 240	

13	13	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01975	366569		
			Раздел 4. Дизель-генераторная установка					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				277 875	
14	14	1308-0101-2501	Дизель генераторная установка. Монтаж оборудования	подстанция	1	277875	7 105 287	
15	16	515-103-0457	Дизельный генератор открытого исполнения мощность 18кВа/14,4кВт, модель Р18-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson	шт.	1	7105287	119 037	
16	17	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,12	38153	2 916	
17	18	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00656	444576	28 988	
18	19	6401-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7247	11 232	
19	20	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1404		
							1 331	
20	21	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	2,99	445	191	
21	22	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с	м3	2,99	64	7 745 739	
			Итого:					
			из них:				297 280	
			затраты на труд рабочих	Тенге			145 041	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			159 317	
			машины и механизмы	Тенге			40 537	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			183 855	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 105 287	

			оборудование	Тенге			65	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			40 989	
Всего							**7 745 739,0**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4%							495 727	
Итого с общеплощадочными затратами							**8 241 466**	
Сметная прибыль							184 173,62	
Непредвиденные работы и затраты							**101 556,70**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**8 527 196,62**	
НДС (12%)							**1 023 264**	
Всего по акту							**9 550 460,21**	
Скидка 2 %							**191 009,20**	
К оплате:							**9 359 451,00**	

Генподрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Субподрядчик:

ТОО "Теректі" БИН 071240003889

Директор _____ **Закиркызы Ж.**

SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона Область Жетiсу Ескельдинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетiсу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик . **ТОО "Теректі", БИН 071240003889, г.Талдыкорган,улица Казахстанская,209**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Актума Ескельдинского района области Жетiсу (Завершение строительства)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда № 2025/07-08 от 08.07.2025
Основание: ЛС № 2-01-01-01

Акт выполненных работ

за Июль месяц 2025 год по л.с. 02-01 Наружные сети водопровода- работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.3. Трубопроводная арматура					
1	**1**	**6116-0605-0101**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм**	**шт.**	**37**	**31461**	**1 164 057**	
2	**2**	**1134-0201-0804**	**Установка указателя на стене**	**шт.**	**12**	**2988**	**35 856**	
3	**3**	**261-401-0327**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**шт.**	**0,12**	**152037**	**18 244**	
			Раздел 4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
4	**4**	**6201-0403-0101**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**660**	**1760**	**1 161 600**	
5	**5**	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**660**	**2808**	**1 853 280**	

6	6	6201-0602-0401	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	1320	300	396 000	
			Итого:				4 629 037	
			затраты на труд рабочих	Тенге			374 316	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			182 074	
			машины и механизмы	Тенге			675 485	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			144 095	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 579 236	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			115	
Всего							4 224 146,32	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,4% , с Кветер = 1)							270345,36	
Итого с общеплощадочными затратами							4 494 491,68	
Сметная прибыль (5%)							224724,58	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							134 834,75	
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.							4 854 051,02	
2025г. 3 квартал, К=1,058700000 , 100%							5 138 983,81	
Итого в текущих ценах							5 138 983,81	
НДС (12%)							616678,06	
Итого							5 755 662,24	
Скидка 2 %							115113,24	
К оплате:							5 640 549,00	

Генподрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970
Директор Кусаинов К.З.

Субподрядчик:
ТОО "Тевекті" БИН 071240003889
Директор Закиркызы Ж.