типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Конысбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код	
		№173 №173/1	**30.04.2024г. 24.03.2025г.**					

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге

Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**159 176 736,51**	**33 826 016,85**							**4 059 122,02**	**37 885 138,87**
аванс 30%		**10 147 805,06**							**1 217 736,61**	**11 365 541,66**
Всего к оплате		**23 678 211,79**							**2 841 385,41**	**26 519 597,21**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области"
Кенжебулатова Д.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Кокшестрой Технадзор"
Трофимов Ю.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арлан-2004"
Барков Е.А.

РЕЕСТР
выполненных работ за июль 2025 года

Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Конысбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

№ п/п		Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
			С начала строительства	за текущий месяц
1	**Акт №3**	**Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть**	**63 962 561,18**	**32 644 980,57**
2		**Корректируемая смета**	**91 864 246,59**	**0,00**
		Локальная смета 02-01-02 Водопровод, канализация.	**3 349 928,74**	**3 349 928,74**
		Локальная смета 02-01-03 Отопление	**0,00**	**0,00**
		Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение	**1 890 229,56**	**1 890 229,56**
		Итого	**159 176 736,51**	**37 885 138,87**
		в том числе НДС	**17 054 650,34**	**4 059 122,02**
		БЕЗ НДС	**142 122 086**	**33 826 016,85**

Директор ТОО Арлан-2004" _____**Барков Е.А.**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"

Наименование строительства и его адрес Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Конысбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

Договор №173 от 30 апреля 2024г.

А К Т выполненных работ №3 за июль 2025 г. От ____._____.2025г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть													
Отделка помещений 1 этаж													
	1	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка		250	4541,19	24,76	1135298	6190	525078	546080	1815888
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 728,45+30,76				2416,12	10,90	604030	2725		134510	
	2	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		250	1213,81	2,81	303453	703	57998	196007	539417
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 728,45+30,76				979,01	1,03	244753	258		39957	
	5	С1232-401-0104	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	$м^2$		300	8657,00		2597100		2597100		2804868
			СП - 8%									207768	
	6	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1800	1332,24	7,32	2398032	13176	1095678	1035468	3708180
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 1373,45+1137				716,21	2,87	1289178	5166		274680	
Отделка помещений 2 этаж													

	10	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка		500	4541,19	24,76	2270595	12380	1050155	1092160	3631775
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 627,25+34,6				2416,12	10,90	1208060	5450		269020	
	11	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		500	1213,81	2,81	606905	1405	115995	392015	1078833
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 627,25+34,6				979,01	1,03	489505	515		79914	
	13	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$		176,07	2736,98	256,51	481900	45164		367754	917626
			НР - 80%; СП - 8%				2480,47	130,38	436736	22956		67972	
	14	С1232-401-0104	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	$м^2$		219,15	8657,00		1897182		1897182		2048956
			СП - 8%									151775	
	15	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		1100	1332,24	7,32	1465464	8052	669581	632786	2266110
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 997,3+444,8				716,21	2,87	787831	3157		167860	
Полы 1 этаж. Тип линолеум.													
	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		380	443,98	56,52	168712	21478	94951	57004	243774
			НР - 94%; СП - 8%				137,59	22,00	52284	8360		18057	
	27	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки		350	1331,91	45,74	466169	16009	223650	221662	742857
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	226510	9300		55026	
Тип керамогранит.													
	30	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения		380	443,98	56,52	168712	21478	94951	57004	243774
			НР - 94%; СП - 8%				137,59	22,00	52284	8360		18057	
	34	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки		380	1331,91	45,74	506126	17381	242820	240662	806530

			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	245925	10097		59743	
	35	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		380	11340,34	232,30	4309329	88274	3464734	751032	5465191
			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	756322	42647		404829	
Полы 2 этаж. Тип линолеум.													
	64	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки		400	1331,91	45,74	532764	18296	255600	253328	848979
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	258868	10628		62887	
Тип керамогранит.													
	67	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки		100	1331,91	45,74	133191	4574	63900	63332	212245
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	64717	2657		15722	
	68	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		100	11340,34	232,30	1134034	23230	911772	197640	1438208
			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	199032	11223		106534	
			ИТОГО	тенге					20 574 965	297 789	13 361 142	6 103 932	28 813 209
			ИТОГО прямые затраты	Тенге					6 916 034	143 498	0	2 134 312	28 813 209
			Оборудование	Тенге					20 574 965				
			ИТОГО	Тенге					0				
			Накладные расходы	Тенге					20 574 965				
			Сметная прибыль	Тенге					6 103 932				
			Итого	Тенге					2 134 312				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				28 813 209				
			Итого с временными	Тенге					345 758,51				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				29 158 967,67				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					0,00				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				29 158 967,67				
			Оборудование	Тенге					583 179,35				
			Итого	Тенге					0,00				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				29 742 147,02				
			НДС 12%	Тенге	12%				29 147 304,08				
			ИТОГО по АС	Тенге					3 497 676,49				
									32 644 980,57				
Локальная смета 02-01-02 Водопровод, канализация													
Раздел 4. Демонтажные работы													

4	34	Е12-150101-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		85	1813,09	11,20	154113	952		110697	285995
			НР - 72%; СП - 8%				1801,89	6,89	153161	586		21185	
5	35	Е12-150101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		50	1458,94	5,60	72947	280		52444	135423
			НР - 72%; СП - 8%				1453,34	3,44	72667	172		10032	
6	37	Е12-150101-0408 Кзтр и Кэм=1,09	Жироуловитель. Демонтаж	прибор		1	907,43	43,76	907	44		641	1672
			НР - 72%; СП - 8%				863,67	26,90	864	27		124	
7	38	Е12-150101-0317 Кзтр и Кэм=1,09	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры		1	2874,19	580,52	2874	581		1840	5091
							2293,67	261,70	2294	262		377	
РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1													
	1	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3	3123,48	29,06	9370	87	45	9055	19899
			НР - 98%; СП - 8%				3079,36	0,49	9238	1		1474	
	2	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		90	2860,42	24,48	257438	2203	1240	248942	546891
			НР - 98%; СП - 8%				2822,17	0,30	253995	27		40511	
	3	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	2648,98	20,24	158939	1215	856	153741	337695
			НР - 98%; СП - 8%				2614,46	0,18	156868	11		25015	
	4	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		2,97	674,00		2002		2002		2162
			СП - 8%; *Формула объема = 3.0,99*									160	

	5	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		89,1	423,00		37689		37689		40704
			СП - 8%; Формула объема = 90.0,99									3015	
	6	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		59,4	279,00		16573		16573		17899
			СП - 8%; Формула объема = 60.0,99									1326	
РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3													
	9	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	2648,98	20,24	158939	1215	856	153741	337695
			НР - 98%; СП - 8%				2614,46	0,18	156868	11		25015	
	10	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		90	2860,42	24,48	257438	2203	1240	248942	546891
			НР - 98%; СП - 8%				2822,17	0,30	253995	27		40511	
	11	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м		89,82	323,00		29012		29012		31333
			СП - 8%; Формула объема = 90.0,998									2321	
	12	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		59,88	226,00		13533		13533		14616
			СП - 8%; Формула объема = 60.0,998									1083	
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1													
	18	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		50	1532,28	2,35	76614	118	694	74328	163017
			НР - 98%; СП - 8%				1516,03	0,86	75802	43		12076	
	19	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		85	1491,55	5,74	126782	488	2727	121259	267885
			НР - 98%; СП - 8%				1453,73	1,96	123567	167		19843	

	20	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		50	339,00		16950		16950		18306
			СП - 8%									1356	
	21	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		80	1934,00		154720		154720		167098
			СП - 8%									12378	
Фасонные части													
	22	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		4	428,00		1712		1712		1849
			СП - 8%									137	
	23	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		8	124,00		992		992		1071
			СП - 8%									79	
	24	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		10	107,00		1070		1070		1156
			СП - 8%									86	
	25	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		20	483,00		9660		9660		10433
			СП - 8%									773	
	26	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		10	144,00		1440		1440		1555
			СП - 8%									115	
	27	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		1	359,00		359		359		388
			СП - 8%									29	
			ИТОГО						1562073	9386	293370	1175630	2956724
									1259319	1334	0	219021	2956724
			ИТОГО прямые затраты на ВК	Тенге					1 562 073				

			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					1 562 073				
			Накладные расходы	Тенге					1 175 630				
			Сметная прибыль	Тенге					219 021				
			Итого	Тенге					2 956 724				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				35 480,69				
			Итого с временными	Тенге					2 992 204,69				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					2 992 204,69				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				59 844,09				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					3 052 048,78				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				2 991 007,81				
			НДС 12%	Тенге	12%				358 920,94				
			ИТОГО по ВК	Тенге					3 349 928,74				
			Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение										
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
	48	Е12-170101-0705 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники. Демонтаж	шт.		161	343,47	2,8	55 299,00	451		39690	102588
			НР - 72%; СП - 8%				340,67	1,72	54 848,00	277		7599	
	49	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		160	105,16		16 826,00			12115	31256
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 76+84				105,16		16 826,00			2315	
	50	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,8	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт		4	6130,17	1859,11	24 521,00	7436		14610	42261
			НР - 72%; СП - 8%				4271,06	801,87	17 084,00	3207		3130	
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
	38	Е11-210201-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		480	173,72	1,72	83 386,00	826	5827	55282	149760
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 100+30+30+320				159,86	0,1	76 733,00	48		11093	

	43	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,36462	561509		204 737,00		204737		221116
			СП - 8%; *Формула объема = 354.1,03.0,001*									16379	
	44	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		1,19789	406276		486 674,00		486674		525608
			СП - 8%; *Формула объема = 1163.1,03.0,001*									38934	
	45	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,74881	588168		440 426,00		440426		475660
			СП - 8%; *Формула объема = 727.1,03.0,001*									35234	
	46	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		1522,34	46		70 028,00		70028		75630
			СП - 8%; *Формула объема = 1478.1,03*									5602	
	47	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		748,81	55		41 185,00		41185		44480
			СП - 8%; *Формула объема = 727.1,03*									3295	
			ИТОГО						1 423 082,00	8 713,00	1 248 877,00	121 697,00	1668359
									165 491,00	3 532,00	0,00	123 581,00	1668359
			ИТОГО прямые затраты наЭлектроосвещение	Тенге					1 423 082,00				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			ИТОГО	Тенге					1 423 082,00				
			Накладные расходы	Тенге					121 697,00				
			Сметная прибыль	Тенге					123 581,00				
			Итого	Тенге					1 668 360,00				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	0,012				20 020,32				
			Итого с временными	Тенге					1 688 380,32				

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	0,013				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					1 688 380,32				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02				33 767,61				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					1 722 147,93				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				1 687 704,97				
			НДС 12%	Тенге	0,12				202 524,60				
			ИТОГО по Электроосвещение	Тенге					1 890 229,56				
			ИТОГО						23560120	315888	14903389	7401259	33438292
									8340844	148364	0	2476914	33438292
			ИТОГО прямые затраты по Акту	Тенге					23 560 120				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					23 560 120				
			Накладные расходы	Тенге					7 401 259				
			Сметная прибыль	Тенге					2 476 914				
			Итого	Тенге					33 438 293				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				401 259,52				
			Итого с временными	Тенге					33 839 552,68				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					33 839 552,68				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				676 791,05				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					34 516 343,73				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				33 826 016,85				
			НДС 12%	Тенге	12%				4 059 122,02				
			ИТОГО по Акту	Тенге					37 885 138,87				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области" Кенжебаева Д.Ш.

Техникческий надзор:
эксперт ТОО "Кокшестрой Технадзор" Трофимов К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
эксперт ТОО "Гео Проект Г.П." Байжанов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АРЛАН-2004" Барков Е.А.