типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Конысбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код	
		№173 №173/1	**30.04.2024г. 24.03.2025г.**					

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**289 152 093,04**	**89 908 911,82**							**10 789 069,42**	**100 697 981,24**
аванс 30%		**26 972 673,55**							**3 236 720,83**	**30 209 394,37**
Всего к оплате		**62 936 238,27**							**7 552 348,59**	**70 488 586,87**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области"
Кенжеболатова Д.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Кокшестрой Технадзор"
Трофимов Ю.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арлан-2004"
Барков Е.А.

РЕЕСТР
выполненных работ за октябрь 2025 года

Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Коныcбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

№ п/п		Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
			С начала строительства	за текущий месяц
1	**Акт №3**	**Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть**	**93 393 996,46**	**2 030 292,63**
2		**Корректируемая смета**	**91 850 249,67**	**0,00**
		Корректируемая смета № 2		**96 709 761,52**
		Локальная смета 02-01-02 Водопровод, канализация.	**2 079 838,10**	**-1 270 090,64**
		Локальная смета 02-01-03 Отопление	**0,00**	**0,00**
		Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение	**5 118 247,29**	**3 228 017,73**
		Итого	**289 152 093,04**	**100 697 981,24**
		в том числе НДС	**30 980 581,40**	**10 789 069,42**
		БЕЗ НДС	**258 171 512**	**89 908 911,82**

Директор ТОО Арлан-2004" _____ **Барков Е.А.**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"

Наименование строительства и его адрес Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Конысбай отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

Договор №173 от 30 апреля 2024г.

А К Т выполненных работ №5 за октябрь 2025 г. От ____._____.2025г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы.													
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы,Отделка помещений 1 этаж													
Исключить из акт выполненых работ № 4 (арифметическая ошибка)													
	7	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности		-37,64	1152,30	8,20	-43419	-309	-9982	-26656	-75680
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 1373,45+454,92				880,13	4,17	-33128	-157		-5605	
	15	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		-12,78	1332,24	7,32	-17026	-94	-7779	-7352	-26328
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 997,3+444,8				716,21	2,87	-9153	-37		-1950	
	17	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м поверхности облицовки		-2,58	7413,04	31,74	-19126	-82	-6978	-9690	-31121
			НР - 80%; СП - 8%				4676,72	18,20	-12066	-47		-2305	
	13	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2		-176,07	2736,98	256,51	-481900	-45164	0	-367754	-917626
			НР - 80%; СП - 8%				2480,47	130,38	-436736	-22956		-67972	
	14	С1232-401-0104	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м^2		-219,15	8657,00		-1897182		-1897182		-2048956
			СП - 8%									-151775	
			ИТОГО	тенге					-2 458 652	-45 648	-1 921 921	-411 452	-3 099 711

			ИТОГО прямые затраты	Тенге					-491 084	-23 197	0	-229 607	-3 099 711
			Оборудование	Тенге					-2 458 652				
			ИТОГО	Тенге					0				
			Накладные расходы	Тенге					-2 458 652				
			Сметная прибыль	Тенге					-411 452				
			Итого	Тенге					-229 607				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				-3 099 711				
			Итого с временными	Тенге					-37 196,54				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				-3 136 908,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					0,00				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				-3 136 908,00				
			Оборудование	Тенге					-62 738,16				
			Итого	Тенге					0,00				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				-3 199 646,16				
			НДС 12%	Тенге	12%				-3 135 653,24				
			ИТОГО по АС	Тенге					-376 278,39				
									-3 511 931,63				
Исключить из акт выполненых работ № 3 (арифметическая ошибка)													
	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения		-380	443,98	56,52	-168712	-21478	-94951	-57004	-243774
			НР - 94%; СП - 8%				137,59	22,00	-52284	-8360		-18057	
	30	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения		-380	443,98	56,52	-168712	-21478	-94951	-57004	-243774
			НР - 94%; СП - 8%				137,59	22,00	-52284	-8360		-18057	
	35	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия		-24,67	11340,34	232,30	-279766	-5731	-224934	-48758	-354806
			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	-49101	-2769		-26282	
	13	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2		-2,44	2736,98	256,51	-6678	-626	0	-5096	-12717
			НР - 80%; СП - 8%				2480,47	130,38	-6052	-318		-942	
	14	С1232-401-0104	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м^2		-45,52	8657,00		-394067		-394067		-425592
			СП - 8%									-31525	

	34	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки		-24,7	1331,91	45,74	-32898	-1130	-15783	-15643	-52424
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	-15985	-656		-3883	
			ИТОГО	тенге					-1 050 834	-50 442	-824 685	-183 505	-1 333 086
									-175 707	-20 463	0	-98 747	-1 333 086
			ИТОГО прямые затраты	Тенге					-1 050 834				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					-1 050 834				
			Накладные расходы	Тенге					-183 505				
			Сметная прибыль	Тенге					-98 747				
			Итого	Тенге					-1 333 086				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				-15 997,04				
			Итого с временными	Тенге					-1 349 083,49				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					-1 349 083,49				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				-26 981,67				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					-1 376 065,16				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				-1 348 543,86				
			НДС 12%	Тенге	12%				-161 825,26				
			ИТОГО по АС	Тенге					-1 510 369,12				
Локальная смета 02-01-02 Водопровод, Каналзация													
Исключить из акт выполненых работ № 3 (арифметическая ошибка)													
	1	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		-3	3123,48	29,06	-9370	-87	-45	-9055	-19899
			НР - 98%; СП - 8%				3079,36	0,49	-9238	-1		-1474	
	2	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		-25	2860,42	24,48	-71511	-612	-344	-69151	-151914
			НР - 98%; СП - 8%				2822,17	0,30	-70554	-8		-11253	
	3	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		-16	2648,98	20,24	-42384	-324	-228	-40998	-90052
			НР - 98%; СП - 8%				2614,46	0,18	-41831	-3		-6671	
	4	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		-2,97	674,00		-2002		-2002		-2162
			СП - 8%; Формула объема = 3,0,99									-160	

	5	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		-24,1	423,00		-10194		-10194		-11010
			СП - 8%; Формула объема = 90,0,99									-816	
	6	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		-15,4	279,00		-4297		-4297		-4640
			СП - 8%; Формула объема = 60,0,99									-344	
	9	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		-36	2648,98	20,24	-95363	-729	-514	-92245	-202617
			НР - 98%; СП - 8%				2614,46	0,18	-94121	-6		-15009	
	10	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		-90	2860,42	24,48	-257438	-2203	-1239	-248942	-546891
			НР - 98%; СП - 8%				2822,17	0,30	-253995	-27		-40511	
	11	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м		-89,82	323,00		-29012		-29012		-31333
			СП - 8%; Формула объема = 90,0,998									-2321	
	12	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		-35,88	226,00		-8109		-8109		-8758
			СП - 8%; Формула объема = 60,0,998									-649	
	РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ												
	18	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		-22	1532,28	2,35	-33710	-52	-306	-32704	-71728
			НР - 98%; СП - 8%				1516,03	0,86	-33353	-19		-5313	
	19	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		-64	1491,55	5,74	-95459	-367	-2053	-91301	-201701
			НР - 98%; СП - 8%				1453,73	1,96	-93039	-125		-14941	
	20	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		-22	339,00		-7458		-7458		-8055

			СП - 8%									-597	
	21	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		-59	1934,00		-114106		-114106		-123234
			СП - 8%									-9128	
	24	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		-8	107,00		-856		-856		-924
			СП - 8%									-68	
			ИТОГО	тенге					-781 269	-4 374	-180 764	-584 395	-1474917
									-596 131	-190	0	-109 254	-1474917
			ИТОГО прямые затраты Водопровод, канализация	Тенге					-781 269				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					-781 269				
			Накладные расходы	Тенге					-584 395				
			Сметная прибыль	Тенге					-109 254				
			Итого	Тенге					-1 474 917				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				-17 699,01				
			Итого с временными	Тенге					-1 492 616,23				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					-1 492 616,23				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				-29 852,32				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					-1 522 468,55				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				-1 492 019,18				
			НДС 12%	Тенге	12%				-179 042,30				
			ИТОГО по Водопровод Канализация	Тенге					-1 671 061,48				
			Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение										
			Исключить из акт выполненых работ № 3 (арифметическая ошибка)										
	46	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		-1522,34	46,00		-70028		-70028		-75630
			СП - 8%; Формула объема = 1478,1,03									-5602	
			ИТОГО	тенге					-70 028	0	-70 028	0	-75630
									0	0	0	-5 602	-75630
			ИТОГО прямые затраты электроосвещение	Тенге					-70 028				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					-70 028				
			Накладные расходы	Тенге					0				
			Сметная прибыль	Тенге					-5 602				
			Итого	Тенге					-75 630				

			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				-907,56				
			Итого с временными	Тенге					-76 537,41				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					-76 537,41				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				-1 530,75				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					-78 068,16				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				-76 506,79				
			НДС 12%	Тенге	12%				-9 180,82				
			ИТОГО по Электроосвещение	Тенге					-85 687,61				
			перым акте ошибычно было пременено коэф на 2024г., так как в сводным сметном расчетте отустует и неободимо от минусовать от акта.						-6 108 951,87				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				-5 986 772,83				
			НДС 12%	Тенге	12%				-718 412,74				
			ИТОГО по Акту	Тенге					-6 705 185,57				
Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы.													
Отделка помещений 1 этаж													
	4	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2		16,2	2736,98	256,51	44339	4155	0	33837	84430
			НР - 80%; СП - 8%				2480,47	130,38	40184	2112		6254	
	5	С1232-401-0104	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м^2		16,2	8657,00		140243		140243		151463
			СП - 8%									11219	
	6	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		178,79	1332,24	7,32	238191	1309	108831	102851	368325
			НР - 80%; СП - 8%; Формула объема = 1373,45+1137				716,21	2,87	128051	513		27283	
	9	Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности		129,64	1350,15	5,86	175033	760	34909	111799	309779
			НР - 80%; СП - 8%				1075,01	2,96	139364	384		22947	
Отделка помещений 2 этаж													

	27	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки		73,17	1331,91	45,74	97456	3347	46756	46340	155299
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	47353	1944		11504	
	28	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	м² покрытия		423,17	5893,11	72,92	2493787	30858	2256884	206588	2916405
			НР - 94%; СП - 8%				486,91	32,44	206046	13728		216030	
	29	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов		266,01	490,41	1,50	130454	399	69115	57471	202959
			НР - 94%; СП - 8%				229,09	0,75	60940	200		15034	
		ТИП КЕРАМОГРАНИТ											
	36	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м		235,82	4207,40	20,57	992189	4851	864936	116934	1197853
			НР - 94%; СП - 8%				519,05	8,46	122402	1995		88730	
		ТИП КЕРАМОГРАНИТ											
	48	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки		30,76	1331,91	45,74	40970	1407	19656	19481	65287
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	19907	817		4836	
	51	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки		30,76	1331,91	45,74	40970	1407	19656	19481	65287
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	19907	817		4836	
	52	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		30,76	11340,34	232,30	348829	7145	280462	60794	442393
			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	61222	3452		32770	
		ТИП ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ											
	58	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки		123,6	1331,91	45,74	164624	5653	78981	78278	262335
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	79990	3284		19432	
		ТИП КЕРАМОГРАНИТ											
	62	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		23,53	11340,34	232,30	266838	5466	214540	46505	338411
			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	46832	2641		25067	
	63	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м		26,68	4207,40	20,57	112253	549	97856	13230	135522
			НР - 94%; СП - 8%				519,05	8,46	13848	226		10039	
	ПОЛЫ 2 этаж												

		ТИП ЛИНОЛЕУМ											
	64	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки		16,46	1331,91	45,74	21923	753	10518	10424	34935
			НР - 94%; СП - 85%				647,17	26,57	10652	437		2588	
	65	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия		16,46	5893,11	72,92	97001	1200	87786	8036	113439
			НР - 94%; СП - 85%				486,91	32,44	8015	534		8403	
		ТИП КЕРАМОГРАНИТ											
	70	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки		21,4	1331,91	45,74	28503	979	13675	13553	45420
			НР - 94%; СП - 85%				647,17	26,57	13849	569		3364	
	73	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки		21,4	1331,91	45,74	28503	979	13675	13553	45420
			НР - 94%; СП - 85%				647,17	26,57	13849	569		3364	
	74	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		21,4	11340,34	232,30	242683	4971	195119	42295	307776
			НР - 94%; СП - 85%				1990,32	112,23	42593	2402		22798	
		ТИП КЕРАМОГРАНИТ											
	77	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		31,8	11340,34	232,30	360623	7387	289943	62850	457351
			НР - 94%; СП - 85%				1990,32	112,23	63292	3569		33878	
	78	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м		36	4207,40	20,57	151466	741	132040	17851	182863
			НР - 94%; СП - 85%				519,05	8,46	18686	305		13545	
		ДВЕРИ											
	83	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$		86	2586,97	146,26	222479	12578	17228	178686	433259
			НР - 90%; СП - 85%; Формула объема = 2,1.2+2,1.1.2+2,1.1.4.18+2,1.0.8.25+2,1.2+2,1.0,9+2,1.0,9+2,1.1.1+2,1.1.3				2240,38	68,22	192673	5867		32093	

	86	С1223-201-0116	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-14П	$м^2$		2,8	15481,00		43347		43347		46815
			СП - 8%; *Формула объема = 2,1,1,4,18*									3468	
	87	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$		42	14911,00		626262		626262		676363
			СП - 8%; *Формула объема = 2,1,0,8,25*									50101	
	88	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$		3,78	11755,00		44434		44434		47989
			СП - 8%; *Формула объема = 2,1,0,9,2*									3555	
	91	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ 7	шт.		54	4844,00		261576		261576		282502
			СП - 8%									20926	
	92	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара		54	3633,00		196182		196182		211877
			СП - 8%									15695	
	93	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.		110	508,00		55880		55880		60350
			СП - 8%; *Формула объема = 61,2*									4470	
	94	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок		231,6	865,55	2,12	200461	491	163236	33281	252442
			НР - 90%; СП - 8%				158,61	1,06	36734	245		18699	
			Витраж										
	103	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$		6,55	9685,26	817,87	63438	5357	100	42114	113996
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 2,97,3+6,3,3+3,3,2+7,3,3+2,3,4*				8852,10	466,12	57981	3053		8444	

	104	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$		6,55	111216,00		728465		728465		786742
			СП - 8%; *Формула объема =* *(2,97*3+6,3*3+5,8*2+7,3*3+2,3*4)*									58277	
			Пандус										
	150	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20/40/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки		6,48	1331,91	45,74	8631	296	4141	4104	13754
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	4194	172		1019	
	151	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжкицементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		6,48	701,02	31,16	4543	202	4134	302	5233
			НР - 94%; СП - 8%				32,01	17,58	207	114		388	
	156	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		11	129,27	2,56	1422	28	856	375	1941
			НР - 69%; СП - 8%;				48,93	0,50	538	6		144	
			ИТОГО	тенге					9 486 471	108 319	7 446 035	1 756 982	12 142 932
									1 932 117	52 228	0	899 477	
			ИТОГО прямые затраты	Тенге					9 486 471				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					9 486 471				
			Накладные расходы	Тенге					1 756 982				
			Сметная прибыль	Тенге					899 477				
			Итого	Тенге					12 142 932				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				145 715,18				
			Итого с временными	Тенге					12 288 646,93				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					12 288 646,93				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				245 772,94				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					12 534 419,87				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				12 283 731,47				
			НДС 12%	Тенге	12%				1 474 047,78				
			ИТОГО по АС	Тенге					13 757 779,25				
Локальная смета 02-01-02 Водопровод, Канализация													

	16	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода		133	162,51	1,67	21614	222	315	20655	45650
			НР - 98%; СП - 8%; Формула объема = 90+60				158,47		21077			3381	
	17	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,133	116191,42		15453	0	310	14992	32881
			НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (90+60)*0,001				113860,32		15143			2436	
	28	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.		7	176,00		1232		1232		1331
												99	
	29	С1241-212-0803	Крестовина полипропиленовая PP-R, ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х50 мм	шт.		1	1212,00		1212		1212		1309
			СП - 8%									97	
	30	С1241-220-0103 прим.	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		4	797,00		3188		3188		3443
			СП - 8%									255	
	31	С1241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		1	64,00		64		64		69
			СП - 8%									5	
	32	С1241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		4	164,00		656		656		708
			СП - 8%									52	
	33	С1244-501-0101	Жироуловитель с корпусом из полипропилена прямоугольный, производительность 0,1 л/с	шт.		1	43393,00		43393		43393		46864
			СП - 8%									3471	
	36	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		163	747,79	6,67	121890	1087	5401	83342	221651
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 3+90+70				707,99	2,15	115402	350		16419	
			ИТОГО по Водопровод,Канализаця	тенге					208 702	1 309	55 771	118 989	353 906
									151 622	350	0	26 215	
			ИТОГО прямые затраты Водопровод, Канализация	Тенге					208 702				
			Оборудование	Тенге					0				

			ИТОГО	Тенге					208 702				
			Накладные расходы	Тенге					118 989				
			Сметная прибыль	Тенге					26 215				
			Итого	Тенге					353 906				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				4 246,87				
			Итого с временными	Тенге					358 152,94				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					358 152,94				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				7 163,06				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					365 316,00				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				358 009,68				
			НДС 12%	Тенге	12%				42 961,16				
			ИТОГО по Водопровод,Канализация	Тенге					400 970,84				
		Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение											
	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт		4	7944,65	2323,89	31779	9295	1129	18263	54045
			НР - 72%; СП - 8%				5338,82	1002,34	21355	4009		4003	
	3	С1247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 440х260х120	шт.		1	7940,00		7940		7940		8575
			СП - 8%									635	
	5	Ц13-80303-601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		54	5316,04	38,53	287066	2081	148313	98405	416309
			НР - 72%; СП - 8%				2530,98		136673			30838	
	6	С1247-216-1102	Изолента ПВХ	кг		1,656	3479,00		5761		5761		6222
			СП - 8%; Формула объема = 0,012 138									461	
	7	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.		6	2320,00		13920		13920		15034
			СП - 8%; Формула объема = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1									1114	
	8	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.		12	722,00		8664		8664		9357

			СП - 8%; Формула объема = 7+11+10+8+11+13+11+10+10+8									693	
	9	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.		29	5012,00		145348		145348		156976
			СП - 8%; Формула объема = 3+2+3+6+6+5+4									11628	
	10	С1247-215-0110	Шина PE и N	шт.		10	1402,00		14020		14020		15142
			СП - 8%; Формула объема = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1									1122	
	11	Е11-210401-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		153	1060,75	6,96	162295	1065	15201	105495	289213
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 98+15+19+14+7				954,44	3,21	146029	491		21423	
	12	С1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0,4743	2773,00		1315		1315		1420
			СП - 8%; Формула объема = 0,0031*(98+15+19+14+7)									105	
	13	Е11-210401-401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка	шт.		8	1359,97	28,93	10880	232	48	7706	20073
			НР - 72%; СП - 8%;				1324,98	12,83	10600	103		1487	
	14	С1247-216-1102	Изолента ПВХ	кг		0,024	3479,00		83		83		90
			СП - 8%; Формула объема = 0,003*8									7	
	25	Е11-210202-201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		64	547,61	0,58	35047	37	2785	23215	62923
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 69+6+55+11				503,51	0,29	32225	19		4661	
	26	С1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0,1551	2773,00		430		430		464
			СП - 8%; Формула объема = 0,0011*(69+6+55+11)									34	
	28	С1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0,0209	2773,00		58		58		63
			СП - 8%; Формула объема = 0,0011*(9+10)									5	

	29	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		58	383,00		22214		22214		23991
			СП - 8%;									1777	
	30	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		6	430,00		2580		2580		2786
			СП - 8%;									206	
	32	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		55	490,00		26950		26950		29106
			СП - 8%;									2156	
	33	С1247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		11	525,00		5775		5775		6237
			СП - 8%;									462	
	35	С1247-202-0501	Коробка К-201	шт.		160	145,00		23200		23200		25056
			СП - 8%;									1856	
	36	С1247-202-0504	Коробка У-145	шт.		132	229,00		30228		30228		32646
			СП - 8%;									2418	
	37	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		1488	631,13	4,85	939121	7217	24299	653663	1720202
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 1478+727				609,95	0,17	907606	253		127417	
	41	Е11-210502-110 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	10612,94	664,93	10613	665	1903	6011	17954
			НР - 72%; СП - 8%;				8045,22	303,98	8045	304		1330	
	39	С1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		3,5904	2773,00		9956		9956		10752
			СП - 8%; Формула объема = 0,0016*(354+1163+727)									796	
	42	С1247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг		0,039	2773,00		108		108		117
			СП - 8%; Формула объема = 0,039									9	
			ИТОГО по электроосвещение	тенге					1 795 352	20 592	512 228	912 758	2 924 752

			ИТОГО прямые затраты Электроосвещение	Тенге					1 262 532	5 179	0	216 642	
			Оборудование	Тенге					1 795 352				
			ИТОГО	Тенге					0				
			Накладные расходы	Тенге					1 795 352				
			Сметная прибыль	Тенге					912 758				
			Итого	Тенге					216 642				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				2 924 752				
			Итого с временными	Тенге					35 097,03				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				2 959 849,42				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					0,00				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				2 959 849,42				
			Оборудование	Тенге					59 196,99				
			Итого	Тенге					0,00				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				3 019 046,40				
			НДС 12%	Тенге	12%				2 958 665,48				
			ИТОГО по Электроосвещение	Тенге					355 039,86				
									3 313 705,34				17 472 455,43
			ИТОГО по смете	тенге					7 129 743	29 756	5 016 636	1 609 377	9 438 244
									2 083 350	13 907	0	699 124	
			ИТОГО прямые затраты	Тенге					7 129 743				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					7 129 743				
			Накладные расходы	Тенге					1 609 377				
			Сметная прибыль	Тенге					699 124				
			Итого	Тенге					9 438 244				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				113 258,93				
			Итого с временными	Тенге					9 551 503,14				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					9 551 503,14				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				191 030,06				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					9 742 533,21				
									-6 108 951,87				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				3 560 909,71				
			НДС 12%	Тенге	12%				427 309,17				
			ИТОГО по смете	Тенге					3 988 218,87				
			По Протоколу № 2										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01 на Демонтажные работы № 103430													
			Раздел 1. Общестроительные демонтажные работы.										
	1	Е12-60101-901 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		55	3 946	213	217 038	11 730		151 862	398 412
							3 733	102	205 307	5 612		29 512	

	2	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,12	Полотна дверные. Снятие	м^2		195,78	2 095	278	410 079	54 513		280 128	745 423
							1 816	171	355 566	33 502		55 216	
	3	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,09 К=3	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м^2		401,02	962		385 613			277 642	716 314
							962		385 613			53 059	
	4	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,09 К=3	Очистка поверхности стен от краски	м^2		2065,99	962		1 986 615			1 430 368	3 690 334
			НР - 72%; СП - 8%				962		1 986 615			273 351	
	5	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м^2		2065,99	641		1 324 403			953 578	2 460 222
			НР - 72%; СП - 8%				641		1 324 403			182 241	
	6	Е12-30101-104 Кзтр и Кэм=1,09	Стены декоративные панели. Разборка	м^2 стен		178,94	1 237	241	221 386	43 114		141 930	392 381
			НР - 72%; СП - 8%				996	105	178 273	18 853		29 065	
	7	Е12-130103-105 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки		27,06	1 464	100	39 621	2 715		27 540	72 533
			НР - 72%; СП - 8%				1 364	50	36 905	1 344		5 373	
	8	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Разборка	м^3		1,244	22 968	6 349	28 572	7 897		17 606	49 872
			НР - 72%; СП - 8%				16 620	3 037	20 675	3 778		3 694	
	9	Е12-70101-102 Кзтр и Кэм=1,09 К=2	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2		1338,4	276		369 706			266 194	686 773
			НР - 72%; СП - 8%				276		369 706			50 873	
	10	Е11-460401-0902 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов дощатых. Разборка	м^2 покрытия		1390,75	627	131	871 736	182 620		576 967	1 564 594
			НР - 72%; СП - 8%				496	81	689 117	112 234		115 891	
	11	Е12-70101-205 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2		1465,89	210	5	307 309	6 669		219 414	568 868
			НР - 72%; СП - 8%				205	3	300 639	4 104		42 144	
	12	Е12-70101-301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		881,25	68		59 828			43 076	111 134
			НР - 72%; СП - 8%				68		59 828			8 231	

	13	Е11-460401-1012 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	$м^2$ покрытия		181,04	863	308	156 176	55 768		91 503	267 494
			НР - 72%; СП - 8%				555	147	100 408	26 680		19 815	
	14	Е11-460401-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе, в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	$м^2$ покрытия		245,78	781	25	192 021	6 240		135 911	354 167
			НР - 72%; СП - 8%				756	12	185 780	2 986		26 235	
	15	Е12-70101-302 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		59,16	257		15 212			10 953	28 258
			НР - 72%; СП - 8%				257		15 212			2 093	
	16	Е12-70101-205 Кзтр и Кэм=1,09 К=3	Выполнение очистки полов от масляных красок вручную	$м^2$		17,78	629	14	11 182	243		7 984	20 699
			НР - 72%; СП - 8%				615	8	10 940	149		1 533	
	17	Е12-190101-901 Кзтр и Кэм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т		400	3 859		1 543 688			1 111 456	2 867 556
			НР - 72%; СП - 8%				3 859		1 543 688			212 412	
	18	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		400	204		81 600				88 128
			СП - 8%									6 528	
	19	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км		6000	32		192 000				207 360
			СП - 8%									15 360	
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация											
	20	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м		287,21	174	0	49 954	100		35 941	92 768
			НР - 72%; СП - 8%				174	0	49 854	63		6 873	
	21	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.		1	8 272	9	8 272	9	73	5 898	15 304
							8 190	2	8 190	2		1 134	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖ										

	1	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		382,08	1154,73	2,81	441199	1074	66065	299562	800022
			НР - 80%; СП - 8%				979,01	1,03	374060	394		59261	
	2	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		248,6	1301,21	7,32	323481	1819	75128	197799	562982
			НР - 80%; СП - 8%				991,69	2,87	246534	713		41703	
	3	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе- финишная шпатлевка	м^2 отделываемой поверхности		248,6	1419,41	7,32	352865	1819	104512	197799	594716
			НР - 80%; СП - 8%				991,69	2,87	246534	713		44052	
	4	Е11-150405-104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности		248,6	1440,59	8,71	358131	2165	81064	220802	625247
			НР - 80%; СП - 8%				1105,80	4,42	274902	1099		46314	
	5	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		1978,09	1154,95	7,32	2284595	14480	853387	1137916	3696318
			НР - 80%; СП - 8%				716,21	2,87	1416728	5677		273807	
	6	Е11-150107-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки		11,42	7413,04	31,74	84657	363	30886	42893	137754
			НР - 80%; СП - 8%				4676,72	18,20	53408	208		10204	
			ПЕРЕГОРОДКИ										
	7	Е11-100402-602 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м^2 перегородок (за вычетом проемов)		21,7	6397,25	53,33	138820	1157	81762	50774	204761
			НР - 90%; СП - 8%				2576,06	23,73	55901	515		15167	
	8	Е11-110101-901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности		21,7	637,52	55,28	13834	1199		12453	28390
			НР - 94%; СП - 8%				582,24	28,26	12635	613		2103	

	9	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3		14,62	25157,00		367795		367795		397219
			СП - 8%									29424	
			ПРОЕМЫ										
	10	Е11-100404-103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Проемы.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)		23,07	3975,83	24,82	91722	572	42768	43770	146332
			НР - 90%; СП - 8%				2097,20	10,90	48382	251		10839	
	11	Е11-80401-506 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки неармированные толщиной до 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)		10,72	2896,27	144,99	31048	1555	7392	20951	56159
			НР - 93%; СП - 8%				2061,62	39,88	22101	428		4160	
			ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖ										
	12	Е11-150206-207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		600,43	1154,73	2,81	693335	1687	103821	470755	1257217
			НР - 80%; СП - 8%				979,01	1,03	587827	618		93127	
	13	Е11-150206-202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности		1344,05	1154,95	7,32	1552311	9838	579851	773178	2511533
			НР - 80%; СП - 8%				716,21	2,87	962622	3857		186043	
	14	Е11-150405-103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности		168,85	1152,30	8,20	194566	1384	44572	119451	339139
							880,13	4,17	148610	704		25122	
			ПЕРЕГОРОДКИ										
	15	Е11-100402-602 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м^2 перегородок (за вычетом проемов)		139,55	6397,25	53,33	892736	7443	525804	326520	1316796
			НР - 90%; СП - 8%				2576,06	23,73	359489	3312		97540	

	16	Е11-110101-901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности		124,55	637,52	55,28	79403	6885		71476	162949
			НР - 94%; СП - 8%				582,24	28,26	72518	3520		12070	
	17	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3	м^3		10,95	25157,00		275469		275469		297507
			СП - 8%									22038	
			ПРОЕМЫ										
	18	Е11-100404-103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)		2,64	3975,83	24,82	10496	66	4893	5009	16745
			НР - 90%; СП - 8%				2097,20	10,90	5537	29		1240	
	19	Е11-80401-506 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)		2,72	2896,27	144,99	7878	394	1876	5316	14249
			НР - 93%; СП - 8%				2061,62	39,88	5608	108		1055	
	20	Е11-80401-301 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)		3,71	3229,73	241,09	11982	894	917	9665	23379
			НР - 93%; СП - 8%				2741,49	59,69	10171	221		1732	
			ПЕРЕГОРОДКА ГАРДЕРОБА										
	21	У87-050601-0101 0	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм. Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм	м^2 перегородки		4,81	21250,00	221,00	102212	1063	93304	7519	118510
			НР - 90%; СП - 8%				1631,00	106,00	7845	510		8779	
			ПЕРЕГОРОДКА В САН УЗЛАХ										
	22	У87-050601-0101 0	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм. Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм	м^2 перегородки		15,3	21250,00	221,00	325125	3382	296789	23918	376967

			НР - 90%; СП - 85%				1631,00	106,00	24954	1622		27923	
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖ										
			ТИП ЛИНОЛЕУМ										
	23	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		79,53	15616,24	3087,59	1241960	245556	501751	567745	1954481
			НР - 94%; СП - 85%				6219,70	1374,71	494653	109331		144776	
	24	Е11-110101-901 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		389,13	637,52	55,28	248078	21511		223310	509099
			НР - 94%; СП - 85%				582,24	28,26	226567	10997		37711	
	25	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$		11,67	44158,00		515324		515324		556550
			СП - 85%									41226	
	26	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,84634	29876,12	2546,16	25285	2155	149	21825	50879
			НР - 91%; СП - 85%				27153,28	1184,56	22981	1003		3769	
	27	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,84634	397598,00		336503		336503		363423
			СП - 85%									26920	
	28	Е18-020101-05001	Укладка гидроизоляционной пленки под стяжку, количество слоев 2	1 $м^2$ оклеечной изоляции		423,17	2556,73		1081931		540895	638424	1857982
			НР - 118%; СП - 85%				1278,53		541036			137628	
	29	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=10,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		423,17	1840,17	81,79	778705	34611	708535	51779	896922
			НР - 94%; СП - 85%				84,03	46,14	35559	19525		66438	
	30	Е12-190101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	$м^3$		29,62	6090,89	1589,19	180412	47071		127667	332725
			НР - 72%; СП - 85%				4501,70	1484,65	133340	43975		24646	

	31	Е11-110101-2101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		423,17	2836,29	272,03	1200233	115115	522624	622809	1968883
			НР - 94%; СП - 8%				1329,24	236,47	562494	100067		145841	
			ТИП КЕРАМОГРАНИТ										
	32	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		67,02	15616,24	3087,59	1046600	206930	422826	478439	1647042
			НР - 94%; СП - 8%				6219,70	1374,71	416844	92133		122003	
	33	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,71066	29876,12	2546,16	21232	1810	125	18326	42723
			НР - 91%; СП - 8%				27153,28	1184,56	19297	842		3165	
	34	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,71066	397598,00		282557		282557		305162
			СП - 8%									22605	
	35	Е18-20101-5001	Укладка гидроизоляционной пленки под стяжку, количество слоев 2	1 $м^2$ оклеечной изоляции		355,33	2556,73		908483		454183	536076	1560123
			НР - 118%; СП - 8%				1278,53		454300			115564	
	36	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=10,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		355,33	1840,17	81,79	653868	29063	594947	43478	753133
			НР - 94%; СП - 8%				84,03	46,14	29858	16395		55787	
	37	Е12-190101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	$м^3$		24,87	6090,89	1589,19	151480	39523		107194	279368
			НР - 72%; СП - 8%				4501,70	1484,65	111957	36923		20694	
			ТИП КЕРАМОГРАНИТ										
	38	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		7,584	15616,24	3087,59	118434	23416	47848	54140	186380
			НР - 94%; СП - 8%				6219,70	1374,71	47170	10426		13806	
	39	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		7,16	1331,91	45,74	9536	327	4575	4535	15196
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	4634	190		1126	

	40	Е11-110101-401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		37,92	3828,24	130,97	145167	4967	92144	45990	206449
			НР - 94%; СП - 8%				1267,31	22,91	48056	869		15292	
	41	Е11-110101-402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		37,92	2307,24	65,14	87491	2470	56025	27721	124429
			НР - 94%; СП - 8%				764,65	13,06	28996	495		9217	
	42	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,07584	29876,12	2546,16	2266	193	14	1956	4559
			НР - 91%; СП - 8%				27153,28	1184,56	2059	90		338	
	43	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,07584	397598,00		30154		30154		32566
			СП - 8%									2412	
	44	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		7,16	1331,91	45,74	9536	327	4575	4535	15196
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	4634	190		1126	
	45	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=6,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		37,92	1139,15	50,63	43197	1920	39304	2872	49755
			НР - 94%; СП - 8%				52,02	28,56	1973	1083		3685	
	46	Е12-190101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	$м^3$		2,65	6090,89	1589,19	16141	4211		11422	29768
			НР - 72%; СП - 8%				4501,70	1484,65	11930	3934		2205	
			СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ										
	47	Е11-110101-205 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		121,04	24159,12	5457,98	2924220	660634	600684	1918609	5230255
			НР - 94%; СП - 8%				13738,45	3124,35	1662902	378171		387426	
	48	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		8,66	15616,24	3087,59	135237	26739	54635	61822	212823
			НР - 94%; СП - 8%				6219,70	1374,71	53863	11905		15765	

	49	С1211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3		121,04	1017,00		123098		123098		132946
			СП - 8%									9848	
	50	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,3465	29876,12	2546,16	10352	882	61	8935	20830
			НР - 91%; СП - 8%				27153,28	1184,56	9409	410		1543	
	51	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,3465	397598,00		137768		137768		148789
			СП - 8%									11021	
	52	Е18-20101-5001	Укладка гидроизоляционной пленки под стяжку, количество слоев 2	1 м^2 оклеечной изоляции		173,25	2556,73		442953		221448	261377	760676
			НР - 118%; СП - 8%				1278,53		221505			56346	
	53	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		49,25	1331,91	45,74	65597	2253	31471	31191	104531
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	31873	1309		7743	
	54	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=10,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		173,25	1840,17	81,79	318809	14170	290081	21199	367208
			НР - 94%; СП - 8%				84,03	46,14	14558	7994		27200	
	55	Е12-190101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м^3		12,12	6090,89	1589,19	73822	19261		52239	136146
			НР - 72%; СП - 8%				4501,70	1484,65	54561	17994		10085	
	56	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия		173,25	13286,21	72,92	2301836	12633	2204846	84579	2577328
			НР - 94%; СП - 8%				486,91	32,44	84357	5620		190913	
			ПОЛЫ 2 этаж										
			ТИП ЛИНОЛЕУМ										
	57	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,06	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка керамзитовая. Устройство	м^3 изоляции		55,87	35752,74	2860,95	1997506	159841	1435513	433245	2625211
			НР - 94%; СП - 8%				7197,99	1051,50	402152	58747		194460	

	58	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,11748	29876,12	2546,16	33386	2846	197	28817	67179
			НР - 91%; СП - 8%				27153,28	1184,56	30343	1324		4976	
	59	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1,11748	397598,00		444308		444308		479853
			СП - 8%									35545	
	60	Е18-20101-5001	Укладка гидроизоляционной пленки под стяжку, количество слоев 2	1 м^2 оклеечной изоляции		558,74	2556,73		1428547		714181	842954	2453220
			НР - 118%; СП - 8%				1278,53		714366			181719	
	61	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		558,74	1051,53	46,74	587532	26115	534586	39067	676729
			НР - 94%; СП - 8%				48,02	26,36	26831	14728		50130	
	62	Е12-190101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м^3		27,93	6090,89	1589,19	170119	44386		120383	313742
			НР - 72%; СП - 8%				4501,70	1484,65	125732	41466		23240	
	63	Е11-110101-2101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м^2 покрытия		558,74	2836,29	272,03	1584749	151994	690055	822337	2599650
			НР - 94%; СП - 8%				1329,24	236,47	742700	132125		192564	
			ТИП КЕРАМОГРАНИТ										
	64	Е12-10101-301 Кзтр и Кэм=1,12	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м^3		9,7	8819,00	1,06	85544	10	464	61254	158542
			НР - 72%; СП - 8%				8770,14	0,53	85070	5		11744	
	65	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,34726	29876,12	2546,16	10375	884	62	8955	20876
			НР - 91%; СП - 8%				27153,28	1184,56	9429	411		1546	
	66	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,34726	397598,00		138070		138070		149116
			СП - 8%									11046	

	67	Е18-20101-5001	Укладка гидроизоляционной пленки под стяжку, количество слоев 2	1 м^2 оклеечной изоляции		173,63	2556,73		443925		221934	261950	762345
			НР - 118%; СП - 8%				1278,53		221991			56470	
	68	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=6,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		173,63	1139,15	50,63	197791	8791	179968	13152	227819
			НР - 94%; СП - 8%				52,02	28,56	9032	4959		16875	
			Состав работ:										
	69	Е12-190101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м^3		8,68	6090,89	1589,19	52869	13794		37412	97504
			НР - 72%; СП - 8%				4501,70	1484,65	39075	12887		7222	
			ТИП КЕРАМОГРАНИТ										
	70	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0428	29876,12	2546,16	1279	109	8	1104	2573
			НР - 91%; СП - 8%				27153,28	1184,56	1162	51		191	
	71	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0428	397598,00		17017		17017		18378
			СП - 8%									1361	
	72	Е11-110101-401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности		21,4	3828,24	130,97	81924	2802	52002	25954	116508
			НР - 94%; СП - 8%				1267,31	22,91	27120	490		8630	
	73	Е11-110101-402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности		21,4	2307,24	65,14	49375	1394	31617	15644	70221
			НР - 94%; СП - 8%				764,65	13,06	16364	279		5201	
	74	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=6,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		21,4	1139,15	50,63	24378	1083	22182	1621	28079
			НР - 94%; СП - 8%				52,02	28,56	1113	611		2080	
	75	Е12-190101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное	м^3		1	6090,89	1589,19	6091	1590		4310	11233

			НР - 72%; СП - 8%				4501,70	1484,65	4502	1485		832	
			ТИП КЕРАМОГРАНИТ										
	76	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		3,22	11340,34	232,30	36516	748	29359	6364	46310
			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	6409	361		3430	
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ (ЗАПАСНОЙ ВЫХОД)										
	77	Е11-90304-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0886815	143442,99	43766,23	12721	3881	2287	5539	19721
			НР - 69%; СП - 8%				73896,14	16622,47	6553	1474		1461	
	78	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,0886815	1074856,00		95320		95320		102946
			СП - 8%									7626	
	79	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		4,455	129,27	2,56	576	11	347	152	786
			НР - 69%; СП - 8%				48,93	0,50	218	2		58	
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ										
	80	Е11-070519-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		43,35	21723,29	6,27	941705	272	808340	157050	1186655
			НР - 118%; СП - 8%				3070,20		133093			87900	
	81	С1222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м		43,35	22019,00		954524		954524		1030886
			СП - 8%									76362	
			ДВЕРИ										
	82	Е11-90403-401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$		1,98	6356,45	84,23	12586	167	3269	6368	20470
			НР - 69%; СП - 8%				4621,34	39,71	9150	79		1516	
	83	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$		1,98	55871,00		110625		110625		119475
			СП - 8%									8850	

	84	Е11-100107-106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2		39,02	2586,97	146,26	100944	5707	7817	81073	196579
			НР - 90%; СП - 85%				2240,38	68,22	87420	2662		14561	
	85	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2		15,8	14911,00		235594		235594		254442
			СП - 8%									18848	
	86	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2		23,22	11755,00		272951		272951		294787
			СП - 8%									21836	
			КРЫЛЬЦО										
	87	Е11-80401-505 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок		11,85	3018,05	144,99	35764	1719	9030	23704	64225
			НР - 93%; СП - 85%				2110,98	39,88	25015	473		4757	
	88	Прайс лист ТОО "Zangar"	Песблок 390х200х190	шт		160	400,00		64000				64000
	89	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,08524	29876,12	2546,16	2547	217	15	2198	5125
			НР - 91%; СП - 85%				27153,28	1184,56	2315	101		380	
	90	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,08524	397598,00		33891		33891		36602
			СП - 8%									2711	
	91	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		43,62	2663,82	91,48	116196	3990	55747	55251	185163
			НР - 94%; СП - 85%				1294,34	53,15	56459	2318		13716	
	92	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит тротуарных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия		42,62	3469,92	232,30	147888	9900	53161	84234	250692

			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	84827	4783		18570	
	93	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности		15,57	1987,48	57,10	30945	889	6278	19648	54641
			НР - 80%; СП - 8%				1527,18	50,22	23778	782		4047	
	94	Е11-150405-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности		15,57	504,07	4,35	7848	67	2932	3907	12695
			НР - 80%; СП - 8%				311,43	2,21	4849	34		940	
	95	Е11-60301-407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,010067	482960,82	2406,90	4862	24		4413	10017
			НР - 91%; СП - 8%				480553,92	1120,43	4838	11		742	
	96	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т		0,010067	636564,00		6408		6408		6921
			СП - 8%									513	
	97	Е11-90304-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждение прямолинейные и криволинейные. Монтаж	т конструкций		0,0886815	143442,99	43766,23	12721	3881	2287	5539	19721
			НР - 69%; СП - 8%				73896,14	16622,47	6553	1474		1461	
	98	С1222-503-0201	Ограждения горизонтальные из профилированной трубы для наружной установки	т		0,0886815	1074856,00		95320		95320		102946
			СП - 8%									7626	
			ПАНДУС										
	99	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,01844	29876,12	2546,16	551	47	3	476	1109
			НР - 91%; СП - 8%				27153,28	1184,56	501	22		82	
	100	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01844	397598,00		7332		7332		7919
			СП - 8%									587	
	101	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		2,74	1331,91	45,74	3649	126	1750	1735	5815
			НР - 94%; СП - 8%				647,17	26,57	1773	73		431	

	102	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=6,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		2,74	1139,15	50,63	3121	138	2840	208	3595
			НР - 94%; СП - 8%				52,02	28,56	143	78		266	
	103	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит тротуарных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия		9,22	3469,92	232,30	31993	2142	11500	18222	54233
			НР - 94%; СП - 8%				1990,32	112,23	18351	1035		4017	
			ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН В СПОРТЗАЛЕ										
	104	Е11-100102-401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев и досок. Установка	м³ древесины в конструкции		1,9	212321,24	1973,05	403410	3748	308403	83759	526143
			НР - 90%; СП - 8%				48031,20	950,75	91259	1806		38974	
			Всего по общестроительным работам	тенге					43 911 229	2 401 918	20 056 772	19 131 670	68081205
									21 114 937	1 393 426	0	5 038 306	68081205
			ИТОГО прямые затраты по общестроительным работам	Тенге					43 911 229				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					43 911 229				
			Накладные расходы	Тенге					19 131 670				
			Сметная прибыль	Тенге					5 038 306				
			Итого	Тенге					68 081 205				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				816 974,46				
			Итого с временными	Тенге					68 898 179,46				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					68 898 179,46				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				1 377 963,59				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					70 276 143,05				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				68 870 620,19				
			НДС 12%	Тенге	12%				8 264 474,42				
			ИТОГО по Общестроительным работам	Тенге					77 135 094,61				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ													
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1										
	1	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		31	24,00		744		744		804
			СП - 8%									60	
	2	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		4	44,00		176		176		190

			СП - 8%									14	
	3	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		40	8,00		320		320		346
			СП - 8%									26	
	4	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		20	12,00		240		240		259
			СП - 8%									19	
	5	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.		16	40,00		640		640		691
			СП - 8%									51	
	6	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		4	71,00		284		284		307
			СП - 8%									23	
	7	С1241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.		20	189,00		3780		3780		4082
			СП - 8%									302	
	8	Е11-160601-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	5110,79	149,22	5111	149	1585	3334	9120
			НР - 95%; СП - 8%				3376,62	24,99	3377	25		676	
	9	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		1	3569,00		3569		3569		3855
			СП - 8%									286	
	10	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м		16	247,00		3952		3952		4268
			СП - 8%									316	
	11	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.		1	2507,00		2507		2507		2708
			СП - 8%									201	

	12	Е11-160901-501 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	1067,34	50,16	1067	50	25	997	2229
			НР - 98%; СП - 83%				992,19	24,99	992	25		165	
	13	С1244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.		1	36003,00		36003		36003		38883
			СП - 8%									2880	
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
	14	Е11-170101-106 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		7	5479,06	154,95	38353	1084	3151	33999	78141
			НР - 98%; СП - 83%				4873,99	82,19	34118	575		5788	
	15	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.		7	7891,00		55237		55237		59656
			СП - 8%									4419	
	16	Е11-170301-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект		11	21592,99	100,42	237523	1104	194185	41935	301814
			НР - 98%; СП - 83%				3839,47	50,57	42234	556		22357	
	17	Е11-170501-102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на два,три отделения. Установка	комплект		2	6545,18	413,86	13090	828	964	11525	26584
			НР - 98%; СП - 83%				5648,82	231,40	11298	463		1969	
	18	Е11-170201-103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.		13	1794,95	0,17	23334	2	587	22290	49274
			НР - 98%; СП - 83%				1749,64		22745			3650	
	19	Е11-170801-201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		5	8302,07	74,84	41510	374	2401	38123	86003
			НР - 98%; СП - 83%				7746,93	33,21	38735	166		6371	
			РАЗДЕЛ 3.ВЫГРЕБ 10,3м3 1ШТ.										
	20	Е11-010101-0432 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта		10,30247	425,90	425,90	4388	4387		1353	6201
			НР - 72%; СП - 89%					182,43		1879		459	

	21	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		1,5	5294,11		7941			5718	14751
			НР - 72%; СП - 8%				5294,11		7941			1093	
	22	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		0,6	7694,21	307,92	4617	184	3192	1284	6373
			НР - 99%; СП - 8%				2068,89	92,43	1241	55		472	
	23	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$		0,8	4834,00		3867		3867		4176
			СП - 8%									309	
	24	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта		2,6	2454,27		6381			4594	11853
			НР - 72%; СП - 8%				2454,27		6381			878	
	25	Е11-230601-107 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		10,30247	54068,88	12669,85	557043	130531	224926	258054	880304
			НР - 99%; СП - 8%				19566,79	5733,97	201586	59074		65208	
	26	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		3	28633,00		85899		85899		92771
			СП - 8%									6872	
	27	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	28172,00		28172		28172		30426
			СП - 8%									2254	
	28	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	20612,00		20612		20612		22261
			СП - 8%									1649	
	29	С1244-201-1701	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	шт.		1	21697,00		21697		21697		23433
			СП - 8%									1736	
	30	Е11-110101-0407 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		5,37	2858,18	23,02	15348	123	8844	6024	23082
			НР - 94%; СП - 8%				1188,21	5,25	6381	28		1710	
	31	Е11-110101-405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		23,73	1928,62	66,01	45766	1567	27274	16133	66851
			НР - 94%; СП - 8%				713,24	10,02	16925	238		4952	

	32	Е11-010203-0113 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади		50	112,08	48,34	5604	2417		2712	8981
			НР - 72%; СП - 89%				63,74	11,58	3187	579		665	
			Всего по общестроительным работам	тенге					1 274 775	142 800	734 833	448 075	1 860 680
									397 141	63 663	0	137 830	1 860 680
			ИТОГО прямые затраты по общестроительным работам	Тенге					1 274 775				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					1 274 775				
			Накладные расходы	Тенге					448 075				
			Сметная прибыль	Тенге					137 830				
			Итого	Тенге					1 860 680				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				22 328,16				
			Итого с временными	Тенге					1 883 008,16				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					1 883 008,16				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				37 660,16				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					1 920 668,32				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				1 882 254,96				
			НДС 12%	Тенге	12%				225 870,59				
			ИТОГО по Общестроительным работам	Тенге					2 108 125,55				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ОТОПЛЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ										
	1	Е12-150102-0303 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		399,02	955,33	5,23	381196	2087	4780	269518	702770
			НР - 72%; СП - 89%				938,12		374329			52056	
	2	У87-120204-0303 0	Регистры из стальных электросварных труб. диаметр нитки 89 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м труб нитки регистра		393,17	3440,00	40,00	1352505	15727	1106380	232725	1712047
			НР - 98%; СП - 89%				586,00	18,00	230398	7077		126817	
			РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ										
	3	Е11-180301-104 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические. Установка	кВт		194,175	4082,44	25,29	792708	4911	539690	245136	1120872
			НР - 98%; СП - 89%				1277,75	10,46	248107	2031		83027	

	13	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		115	320,00		36800		36800		39744
			СП - 8%									2944	
	14	Е11-160601-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		45	5089,63	149,22	229033	6715	70371	150011	409368
			НР - 98%; СП - 8%				3376,62	24,99	151948	1125		30324	
			Итого по отоплении	тенге					12 731 427	65 722	11 014 663	1 542 994	15 416 370
									1 651 042	22 754	0	1 141 949	15 416 370
			ИТОГО прямые затраты по отоплении	Тенге					12 731 427				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					12 731 427				
			Накладные расходы	Тенге					1 542 994				
			Сметная прибыль	Тенге					1 141 949				
			Итого	Тенге					15 416 370				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				184 996,44				
			Итого с временными	Тенге					15 601 366,75				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					15 601 366,75				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				312 027,34				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					15 913 394,09				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				15 595 126,21				
			НДС 12%	Тенге	12%				1 871 415,14				
			ИТОГО по отоплении	Тенге					17 466 541,35				
			Итого по протоколу	тенге					57 917 431	2 610 440	31 806 268	21 122 739	85 358 255
									23 163 120	1 479 843	0	6 318 085	85 358 255
			ИТОГО прямые затраты по протоколу	Тенге					57 917 431				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					57 917 431				
			Накладные расходы	Тенге					21 122 739				
			Сметная прибыль	Тенге					6 318 085				
			Итого	Тенге					85 358 255				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				1 024 299,06				
			Итого с временными	Тенге					86 382 554,38				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					86 382 554,38				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				1 727 651,09				
			Оборудование	Тенге					0,00				

			Итого	Тенге					88 110 205,47				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				86 348 001,36				
			НДС 12%	Тенге	12%				10 361 760,16				
			ИТОГО по протоколу	Тенге					96 709 761,52				
			Всего по Акту	тенге					65 047 174	2 640 197	36 822 904	22 732 117	94 796 500
									25 246 470	1 493 750	0	7 017 210	94 796 500
			ИТОГО прямые затраты по Акту	Тенге					65 047 174				
			Оборудование	Тенге					0				
			ИТОГО	Тенге					65 047 174,10				
			Накладные расходы	Тенге					22 732 116,60				
			Сметная прибыль	Тенге					7 017 209,57				
			Итого	Тенге					94 796 500,27				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				1 137 558,00				
			Итого с временными	Тенге					95 934 058,27				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					95 934 058,27				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				1 918 681,17				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					97 852 739,44				
									-6 108 951,87				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				89 908 911,82				
			НДС 12%	Тенге	12%				10 789 069,42				
			ИТОГО по Акту	Тенге					100 697 981,24				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области" Кенжеболатова Д.Ш.

Техникческий надзор:
эксперт ТОО "Кокшестрой Технадзор" Трофимов Ю.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
эксперт ТОО "Гео Проект Г.П." Байжанов А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АРЛАН-2004" Барков Е.А.