Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10» 12 2025не г.

Подрядчик **«DK Build», БИН 990940001034, Лицензия: 25002355 от 27.01.2025г., Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Шотабаева Дастана Сабитбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в с.Отрадное Уланского района ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», Руководитель Кисембинов Руслан Толеуханович, БИН 140140007890, , ВКО Уланский район, посёлок Касыма Кайсенова, площадь Абая, 5.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2) субподрядными организациями:

ТОО «QK SUNQAR», ГСЛ № 23008006 от 03.04.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Климов Дмитрий Валерьевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «G&G Company», ГСЛ №19003645 от 18.02.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Хусаинов Азамат Бақытұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «SIEL GROUP», ГСЛ № 18003197 от 14№02№2018г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Маутханов Сырым-Әли Маутханұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО "Asyl Construction", 17-ГСЛ №001454 от 11.06.2025г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Омаров Бауыржан Сериккалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО « DK Proekt», ГСЛ №25028823 от 11.08.2025г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бухина Дамира Бакытжановича**

ТОО «AN Groups», ГСЛ № 23003472 от 06.02.2023 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шотабаев Дархан Сабитбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО « OrdaInvestQurylys», ГСЛ № 24021617 от 17.06.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Әптаев Азат Бигелдіұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Шыгыс Курылыс Жоба", №20-2020-0**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Уланского района» приказом № 34 от 21.02.2024 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	м3/ч	10,03	10,03	10,03	10,03
Протяженность поселковой сети	м	9504,80	9504,80	9504,80	9504,80
Протяженность внутриплощадочной сети	м	379,30	379,30	379,30	379,30

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система водоснабжения принята объединенной, обеспечивающей подачу воды на хозяйственно-питьевые, и противопожарные нужды. В состав объекта входят поселковые водопроводные сети, площадка водозаборных сооружений с насосной станцией 2-го подъема. Схема водоснабжения, следующая: вода из подземного водозабора (скважин), погружными насосами подается в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды, вода поступает в насосную станцию II-го подъема, где обеззараживается в бактерицидных установках и подается насосами в разводящую сеть. Далее вода подается потребителям при помощи врезок на разводящей сети с устройством водомеров в колодцах. Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расстановленных на разводящей сети объединенного хоз. бытового и противопожарного водопровода.

Насосная станция I-го подъема

На площадке водозаборных сооружений имеются водозаборные скважины поз.1 и поз.2 одна рабочая и одна резервная.

На водозаборных скважинах установлены погружные насосы Grundfos SP5A-6 50 Гц (Q=3,06 м³/ч, H=30.00м, N=0.55 кВт), Насосы на водозаборных скважинах установлены с подпором воды, ниже динамического уровня воды в скважине. Запасной насос Grundfos SP5A-6 50Гц (Q=3,06 м³/ч, H=30.00м, N=0.55 кВт) (один на две скважины) хранится на складе. Наземный павильон принят комплектной поставки за исключением технологического оборудования и трубопроводной обвязки.

Резервуары чистой воды

На площадке насосной станции 2-го подъема возведены резервуары чистой воды (сооружение 3, 4) размером в плане 6,0 х 6,0 м, емкостью V=100 м3 каждый.

Резервуары чистой воды прямоугольные, железобетонные емкостью V=100 м3 по ТП РК 100 РВ 7С-2.3-2013 для хранения регулирующего и пожарного.

Резервуары чистой воды оборудованы подводящим 57х3,5 и переливным трубопроводами диаметром 108х4,0 мм и отводящим трубопроводом диаметром 108х4,0 мм, спускной 108х4.0мм

Насосная станция II-го подъема

Здание насосной станции прямоугольное в плане с размером 6,00 х 18,00, высотой 4,00м, машинный зал размером 6,00х9,00. В насосной станции второго подъема (здание 5) выполнена установка 2-х групп насосов. Первая группа — это насосная установка обеспечивающие расход воды на хозяйственные и питьевые нужды потребителей HYDRO MULTI-E 3 CRE5-4 U1 (Q=10.03 м³/ч, H=20.00 м, N=3х1.1 кВт) 2 рабочих и 1 резервный. Согласно п. 16.3.3 СНиП РК 4.01-02-2009 насосы оснащены частотными преобразователями. Вторая группа – это насосная установка обеспечивающие расход воды при пожаротушении HYDRO MX-A 1/1 CR32-2 (Q=28.04м³/ч, H=30,00 м, N=2х4 кВт) один рабочий, второй резервный.

Для обеззараживания воды при хоз-питьевом режиме предусмотрена в насосной станции второго подъема две бактерицидные установки УУФОВ-10 с ПУ(Q=10 м3/ч, N=0.10 кВт). Для обеззараживания воды при хоз-питьевом водопотреблении + пожар предусмотрена установка две бактерицидные установок УУФОВ-30 с ПУ (Q=30 м3/ч, N=1,00кВт) 1 рабочая, 1 резервная. В помещении, где находится бактерицидная установка, температура окружающего воздуха должна быть не ниже 10°С и не выше 30°С. Вода, подаваемая на обеззараживающую установку, по физико-химическим показателям отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» (цветность не более 20°, мутность не более 1,5 мг/л,

содержание железа не более 0,3 мг/л). Максимальное бактериальное загрязнение воды не более 1000 в 1 л (коли – индекс).

Водоводы и водопроводные сети

Проектом принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водопровода.

Глубина заложения трубопровода принята не менее 2,28м для суглинков 1,78м (см. раздел 1.4) и требований п.11.41 СНиП РК 4.01-02-2009 – глубина заложения труб на 0,5м больше расчетной глубины промерзания.

Поселковая водопроводная сеть принята кольцевая из полиэтиленовых труб Д=63-100мм, водоводы от насосной станции 2-го подъема приняты в 2 нитки из полиэтиленовых труб Д=110х6,6мм ГОСТ 18599-2001.

Предусмотрено устройство врезок на сети для подключения потребителей, в связи с высоким уровнем грунтовых вод установка водомеров принята у потребителя, силами потребителя.

Предусмотрен подвод трубопроводов Д25мм по ГОСТ 10704-91 до границы участка потребителя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2024 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2025 г.**

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 12 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «05» 11 2025 г

подпись дата

М.П.

КГП, коммунальник акимата Уланского района

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «10» 12 2025 г

подпись дата

Телесов. С.Т.

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (~~экспертное заключение прилагается~~)

проектом не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

проектом не предусмотрен

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «10» _____ 2025 г.

подпись дата

М.П.

Подрядчик считает объект:

«Строительство водопроводных сетей в с.Отрадное Уланского района ВКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Шотабаев Дастан Сабитбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «10» 12 2025 г.

подпись дата

М.П.