Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Подрядчик: ТОО "СП "NEFT" , г. Алматы,Наурызбайский район,мкр Карагайлы,ул . М Әуезовад4, БИН 050540006095

Субподрядчик: ТОО "НС Құрылыс 2050" Казахстан, г.Алматы ул Макатаева ,137А БИН 041240004267

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Текели»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма Наименование	Организационно- правовая форма код

Договор субподряда (контракт) **№ 27 от 04.04.2023**

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1(тенге): Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчётном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобритение материалов		НДС	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Текели»	150 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,00
Итого к оплате	150 000 000,00	133 928 571,43							16 071 428,57	150 000 000,0

Подрядчик: ТОО "СП "NEFT", г. Алматы,Наурызбайский район,мкр Карагайлы,ул . М Әуезовад 4, БИН 050540006095

м.п Кадырбеков Н.М.

Субподрядчик: ТОО "НС Құрылыс 2050" Казахстан, г.Алматы ул Макатаева ,137А БИН 041240004267

м.п Жексембаев Е.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "NEFT" , г. Алматы,Наурызбайский район,мкр Карагайлы,ул . М Әуезовад4, БИН 050540006095**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НС Құрылыс 2050" Казахстан, г.Алматы ул Макатаева ,137А БИН 041240004267**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Текели»**
(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**
(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№ 27 от 04.04.2023**

Акт выполненных работ № 1
за август месяц 2023 года
Смета 2-1-2. Конструкции металлические-КМ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-090301-0203 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5 т. Монтаж		93,7	15531,59	5989,31	1455310	561199	220986	593213	2212405
				т конструкций		7183,84	1991,49	673126	186603		163882	
2	2	С1222-512-0108	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		93,7	488154		45740030		45740030		49399232
				т							3659202	
3	4	С1222-525-0105	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		55,27	466599		25788927		25788927		27852041
				т							2063114	
4	6	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		14,2295	491862		6998966		6998966		7558883
				т							559917	
5	8	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		31,19	503305		15698083		15698083		16953930
				т							1255847	
6	9	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		71,78	88245,25	14917,31	6334244	1070765	174888	3744146	10884661
				т конструкций		70891,5	4704,75	5088592	337707		806271	
7	10	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (элементы фасадных конструкций)		71,78	482602		34641172		34641172		11784529
				т							2771294	
8	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6619,2	101,12	2,72	669334	18004	290649	250377	993288
				м2		54,49	0,33	360680	2184		73577	
			ИТОГО:					137326066	1649968	129553701	4587736	127638969
								6122398	526494		11353104	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО :	Тенге								127 638 969
			Временные здания и сооружения- 1,5%	Тенге								1 914 584,54
			Итого с временными, 1,5%	Тенге								129 553 553,54

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	Тенге								1 748 972,97
			ИТОГО	Тенге								131 302 526,51
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 626 050,53
			ИТОГО	Тенге								**133 928 571,42**
			Налог на добавленную стоимость,12%	Тенге								16 071 428,57
			Итого с НДС	**Тенге**								**150 000 000,00**

Подрядчик:

ТОО "СП "NEFT"
Директор

_____ **Кадырбеков Н.М.**
(подпись)

Субподрядчик:

ТОО "НС Курылыс 2050"
Директор

_____ **Жексембаев Е.Б.**
(подпись)