Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«16» июня 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Даму Құрылыс АДК», 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., ул. Г.Жубановой, дом 3М, кв 63**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Хакимова Абена Сериковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, село Оймауыт, улица Билим дом 17», расположенного по адресу: 030300 Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, Жанажольский С.О., с.Оймауыт, ул. Билим, д.17**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", руководитель Исбусинов Нурбек Сапарович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жаңа Дәуір-2023», ТОО «Adil Construction Group», ТОО «ӨркенҚұрылыс», ТОО «Альфа Эксперт Групп», ТОО «Фирма СтройРемСервис»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "NED GROUP", РП №94/2024-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", № 229 от 11.12.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	370,6	-	370,6	-
Площадь застройки	м2	481,2	-	481,2	-
Строительный объем	м3	1539,0	-	1539,0	-
Этажность	эт	1	-	1	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно - планировочное решение

Здание медицинского пункта – эксплуатируемое одноэтажное здание, прямоугольной конфигурации в плане, с размерами в осях – 36,49х12,95 м. Общая высота здания составляет (Н) – 3,20 м.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания продольно-стеновая.

Фундамент и стены подвала – ленточный, из сборных бетонных блоков ФБС.

Наружные несущие и внутренние стены здания выполнены из - ракушечника толщиной 380мм.

Перегородки в здании выполнены из - полнотелых силикатных кирпичей толщиной120 мм.

Перегородки в помещениях с повышенной влажностью из - керамических кирпичей толщиной 120мм.

Перекрытие и покрытие – сборные железобетонные пустотные.

Крыша – двухскатная с чердачным пространством, из деревянных наслонных стропильных систем.

Кровля – из профилированных кровельных листов. Водоотвод - наружный неорганизованный.

Проектом предусмотрено:

- демонтажные работы, согласно ведомости демонтажных работ;
- облицовка фасада металлосайдингом с утеплителем;
- замена покрытия кровли из профнастила;
- устройство наружного организованного водостока;
- ремонт отмостки;
- устройство бетонных крылец;

- внутренняя отделка помещений;
- замена напольных покрытий;
- замена оконных блоков из ПВХ;
- замена внутренних деревянных дверных блоков ;
- замена наружных металлических дверных блоков;
- устройство ПВХ перегородок.

Отопление и вентиляция

Система отопления принята горизонтальная двухтрубная.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые секционные радиаторы с теплоотдачей 1 секции 160 Вт.

Прокладка трубопроводов системы отопления выполнена с уклоном 0.002 в направлении узла управления.

Для выпуска воздуха в верхних пробках нагревательных приборов установлены краны конструкции Маевского.

На ответвлениях системы отопления предусматривается запорная и дренажная арматура для отключения и опорожнения и ручные балансировочные клапаны для балансировки систем отопления. На подводках к отопительным приборам установлены краны шаровые и радиаторные терморегуляторы.

Система отопления смонтирована из труб полипропиленовых PP-R армированных SDR 7,4 PN 16 по ГОСТ 32415-2013 диаметрами Ø40x5.5, Ø32x4.4, Ø25x3.5, Ø20x2.8.

Водоснабжение и канализация

В проектируемом здании предусматрены системы водопровода и канализации состоящие из:
- Хозяйственно-питьевого водопровода В1
- Горячего водоснабжения Т3; Т4
- Хозяйственно-бытовой канализации К1

Водоснабжение предусмотрено от наружных водопроводных сетей. Гарантийный напор в точке подключения составляет 1,8 атм.

Внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии со СП РК 4.01-101-2012 п. 4.2.7.

Сети холодного водоснабжения приняты из полипропиленовых труб Ø32x2,9; Ø25x2,3; Ø20x1,9 ГОСТ 32415-2013

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение амбулатории предусмотрено от водонагревательного котла, расположенного в помещении кубовой.

Горячая вода подается к санитарным приборам. Сеть горячего водоснабжения монтировать из полипропиленовых армированных труб для систем водоснабжения и отопления Ø25x3,5; Ø20x2,8 ГОСТ 32415-2013.

Канализация

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривается для отвода бытовых сточных вод от установленных санитарных приборов. Отвод сточных вод производится в проектируемый выгреб. Канализационные стояки, подводки к сантехприборам и магистральная сеть запроектированы из канализационных полипропиленовых труб Ø50 и Ø100 мм по ГОСТ 22689-2014. Канализационные сети вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выводится выше кровли на 0.5 м. На сети устраиваются ревизии и прочистки.

Выгреб V=10 мз

Выгреб закрытый заглубленный колодезного типа емкостью 10 м³ предназначен для приема сточных вод.

Стены выгреба запроектированы из сборных колец по серии 3.900.1-14 в.1.

Днище из плит по серии 3.900.1-14 в.1.

Электротехнические решения

Ввод и распределение электроэнергии выполняется от ВРУ21-10 распределительных щитов ЩРН. Питающие силовые сети выполняются кабелем марки ВВГ.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается заземление всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением.

Заземление вводно-распределительного устройства осуществляется присоединением к наружному контуру заземление состоящей из горизонтальных заземлителей проложенных в земле. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляций проектом принято система зануления, металлическое соединение электрооборудование с заземленной нейтралью трансформатора с помощью нулевых жил питающих кабелей. Заземление является основным и достаточным способом устранения опасности от статического электричества. Согласно системе защитного заземления TN-S все однофазные цепи выполнены по схеме (L-N-PE) по 3-х проводной системе (L-фазный, N-нулевой, PE-нулевой защитный проводники).

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается заземление всех металлических частей оборудования, нормально не находящегося под напряжением. Все нетоковедущие части электрооборудования заземляются с помощью нулевого защитного проводника. Выполняется главная система уравнивания потенциалов, которая соединяет между собой на вводе в здание трубы водоснабжения и канализации с главной заземляющей шиной (с шиной PE вводного щита). Внешний контур заземления выполняется из угловой стали размером 40х4 мм, длиной 2,5 м каждый и полосовой стали (горизонтальные электроды) размером 40х4 мм.

Освещение выполнено светодиодными светильниками по назначению помещения и лампами энергосберегающими (по месту). Светильники выбраны в соответствии с назначением помещений и характеристикой окружающей среды. Выключатели устанавливаются на высоте 0,8м. от пола.

Групповые сети освещения, выполняются кабелем ВВГнг-3х1,5мм2 скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия.

Групповые сети розеток, выполняются кабелем ВВГнг-3х2,5мм2 скрыто под слоем штукатурки. Розетки устанавливаются на высоте 0,8м от пола.

Групповые сети аварийного освещения выполняются кабелем ВВГнг-3х1,5мм2 скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия. Включение и отключение аварийного освещения от ЩАО.

Согласно системе защитного заземления TN-S все однофазные цепи выполнены по схеме (L-N-PE) по 3-х проводной системе (L- фазный, N- нулевой, PE-нулевой защитный проводник).

Пожарная сигнализация.

Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых помещениях и передачи извещений о возгорании.

В данном проекте применяется контрольная панель типа "Рубеж-2ОП" (далее ППКУОП). ППКУОП устанавливается на первом этаже в помещение охраны, согласно структурной схеме и плана размещения.

В каждом помещении устанавливается адресные дымовые пожарные извещатели согласно действующим нормам. Извещатели имеют фильтрацию ложных срабатываний по временной оценке различных измеряемых критериев, автоматически самоконтроль электроники извещателя, постоянный контроль шлейфа даже в условиях короткого замыкания путем изоляции поврежденного сегмента, автоматический контроль всех сенсоров извещателя.

Работа системы основывается на использовании аналогово-адресных радиальных шлейфов, по протоколу R3. Обработка данных, передаваемых по шине, осуществляется модулями радиальных шлейфов, устанавливаемыми в корпус ППКУОП. В случае короткого замыкания, повреждённый участок автоматически отсекается изоляторами шлейфа.

Шлейфы прокладываются двухпарным пожарным кабелем, не поддерживающим горение марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5.

Все устройства шлейфа могут быть распределены между различными логическими группами в соответствии со структурой защищаемого объекта и предусмотренных на нём мер по эвакуации персонала и тушению пожара.

При возникновении сигнала тревоги или неисправности, на дисплее и общих индикаторах состояния ППКУОП и БИУ отображается название компонента, передавшего сигнал, а также текстовый дескриптор, обеспечивающий дополнительную информацию о компоненте (например, о его местоположении).

Электропитание прибора пожарной сигнализации производится по 1 категории надежности, через источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР с двумя аккумуляторными батареями 12В/18Ач. Электропитание извещателей пожарных производится по АЛС от ППКУОП.

Согласно СП РК 2.02-104-2014 предусматривается система оповещения и управления эвакуакуацией людей при пожаре, оповещение относится ко II типу, до 60 коек-мест.

Световые и звуковые системы оповещения подключаются через адресную линия сигнализации (АЛС). В качестве светового оповещения предусматривается табло оповещения световое адресное типа ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", для звукового оповещения предусматривается комбинированный оповещатель адресный типа ОПОП 124-R3.

Слаботочные сети связи.

Проектом "Капитальный ремонт Оймауытской врачебной амбулатории" предусмотрена разработка внутренней сети связи раздел "Система связи" (телефонизация и сети интернет).

Телефонизация

Телефонизация на этаже осуществляется посредством от существующей телефонной коробки КРТВ-10, к которому подключен медный кабель типа ТПП 10х2.

Телефонизация существующего здания на первом этаже, произведена от проектируемого КРТВ-10. В данном здании предусмотрена перепланировка и капитальный ремонт, в связи с этим предусматривается полная замена существующих старых телефонных проводов, телефонных розеток и кабель каналов.

Сети интернет

В здание устанавлены компьютерные розетки RJ45 в количестве 9 шт. подключенные к проектируемому коммутатору TL-SG1024D, который в свою очередь подключен к

существующему оптическому терминалу (роутеру) HG8245H. Сети интернет, также предусматриваются кабелем UTP cat. 5e 4x2x0,5мм, обжатыми по концам коннектором RJ45 и укладываются в кабель-канале.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2025 года;

окончание работ: июнь 2024 года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически, месяц: 2,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ***проектом не предусмотрено***

Досметжанов Н.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено***

Насметжанов Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт врачебной амбулатории по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, село Оймауыт, улица Билим дом 17»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Даму Құрылыс АДК» Хакимов Абен Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.