Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик (Генподрядчик) : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"**
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 51, БИН/ИИН 060640007752, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ068560000000520775, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик (субподрядчик) : **Товарищество с ограниченной ответственностью "LUX STROY KZ"**
Алматинская область, г.Қонаев, мкр 18 ул Жастар 17 , БИН/ИИН 180740016591, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ0796527F0008148896, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция электрических сетей в селе Елтай Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№81Е-ТОО-Суб от 26.03.2025г.**

Акт выполненных работ №1 от 30.04.2025г.
за Апрель 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Воздушные линии ВЛ-0,4кВ										
1	158	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м ^{3}, группа грунта 2**	**м^3**	**34,8192**	**351,0** **0,0**	**351,0** **76,0**	**12 222,0** **0,0**	**12 221,0** **2 646,0**			**12 222,0**	
2	159	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**2,6208**	**9 199,0** **9 199,0**	**0,0** **0,0**	**24 109,0** **24 109,0**	**0,0** **0,0**			**24 109,0**	
3	160	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,318**	**4 000,0** **4 000,0**	**0,0** **0,0**	**25 272,0** **25 272,0**	**0,0** **0,0**			**25 272,0**	
4	161	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /наружные пазухи фундамента/**	**м^3 уплотненного грунта**	**6,318**	**631,0** **390,0**	**241,0** **78,0**	**3 987,0** **2 464,0**	**1 523,0** **493,0**			**3 987,0**	
5	162	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м^3 уплотненного грунта**	**6,318**	**211,0** **44,0**	**163,0** **36,0**	**1 333,0** **278,0**	**1 029,0** **227,0**	**25,0**		**1 333,0**	
6	163	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**1,632**	**27 377,0** **5 635,0**	**2 687,0** **538,0**	**44 679,0** **9 196,0**	**4 385,0** **878,0**	**31 097,0**		**44 679,0**	

7	164	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	4,896	29 919,0 19 008,0	4 779,0 924,0	146 483,0 93 063,0	23 398,0 4 524,0	30 022,0	146 483,0
8	165	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,96944	18 347,0		91 174,0		91 174,0	91 174,0
9	166	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10068	447 206,0		45 025,0		45 025,0	45 025,0
10	167	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036144	321 690,0 317 710,0	3 980,0 1 259,0	11 627,0 11 483,0	144,0 46,0		11 627,0
11	168	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,036144	1 115 764,0		40 328,0		40 328,0	40 328,0
12	169	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	12,24	2 591,0 1 905,0	36,0 12,0	31 714,0 23 317,0	441,0 147,0	7 956,0	31 714,0
13	174	515-102-1006 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23	комплект	1	6 404 458,0		6 404 458,0		6 404 458,0	6 404 458,0
14	175	515-102-1004 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу типа КТПН 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23	комплект	1	5 099 594,0		5 099 594,0		5 099 594,0	5 099 594,0
15	176	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	40	27 546,0 16 124,0	10 500,0 3 444,0	1 101 840,0 644 960,0	420 000,0 137 760,0	36 880,0	1 101 840,0
16	177	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	40	91 304,0		3 652 160,0		3 652 160,0	3 652 160,0
17	185	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	56 714,0 31 510,0	24 282,0 7 965,0	226 856,0 126 040,0	97 128,0 31 860,0	3 688,0	226 856,0
18	186	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	8	91 304,0		730 432,0		730 432,0	730 432,0
19	189	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	12 157,0		97 256,0		97 256,0	97 256,0
20	228	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	12 157,0		437 652,0		437 652,0	437 652,0

			Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0						
21	241	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	м	1 600,0	1 307,0	2 091 200,0	2 091 200,0	2 091 200,0	
		ИТОГО по акту						**0**	**20 319 401**

Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**21 843 356,08**
Скидка субподрядчика К-0,85	**18 566 852,66**
Итого по акту без НДС	**18 566 852,66**
НДС (12%)	**2 228 022,32**
Итого к олате с НДС	**20 794 874,98**

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдахметов Р.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "LUX STROY KZ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мусабеков К.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.