Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» 07 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту ***«Реконструкция электрических сетей с.Елтай, Карасайского района, Алматинской области»**, по адресу: село Елтай, Карасайского района, Алматинской области*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района", БИН 050240008853, Руководитель - Казиев Салават Бейсенбекович.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО "Energy Golden Systems", БИН 171240001556, лицензия №17021478 от 22.12.2017г.;
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
ТОО "LUX STROY KZ", БИН 180740016591, лицензия № 18017606 от 21.09.2018г.;
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
ТОО "ОКСтройГрупп", БИН 200440006778, лицензия № 010989 от 11.03.2020г.,
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
ТОО «Жетісу-Астана», БИН 060340020401, ГСЛ№15019751 от 09.11.2015г.

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй-проект-инвентаризация". рабочий проект, №44-2023*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Карасайского района", № 4 от 12.06.2024 года.*
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.

Проект выполнен на основании задания на проектирование, технических условий и чертежей строительного и сантехнического и технологического разделов в соответствии с требованиями нормативной документации РК. Данный раздел выполнен на основании задания на проектирование, технических условий № 32.2-1309 от 19.02.2024., в соответствии с требованиями нормативной документации РК. Раздел относится к уровню ответственности - 2 технический не сложный. Электроснабжение проектируемых КТПН осуществляется от ближайших опор существующей ВЛ-10кВ по воздушной линии ВЛИ-10кВ стальалюминиевым самонесущим изолированным проводом марки СИП3-3(1х70).

Для ВЛИ-10кВ приняты опоры на ж/б стойках серии СВ105-5 с подвеской стальалюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП3-3(1х70). На территории объекта проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4кВ на ж/б стойках серии СВ110-3,6 и СВ95-2а с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП4-4х50. Установка опор, заземление и грозозащита опор выполнена согласно типового проекта ТП 3.407.1.

Проектом предусмотрен наружный контур заземления КТПН. Электроды из круглой стали ø16мм длиной 5.0м забивают в грунт. Между собой электроды соединяются стальной полосой 40х4мм путем сварки на глубине 0,7м от планировочной отметки. Заземление опор ВЛ-10кВ предусмотреть, согласно типовому проекту 3.407.1-143. Для защиты от повреждения дугой на каждую опору ВЛ-10кВ установить устройства защиты от повреждений дугой SEW20, Для защиты от грозовых перенапряжений на концевые опоры КтБ10-21 на угловые анкерные УА10/0,38-2 и ответвительные анкерные опоры ОУА10/0,38-2, ОА10/0,38-2 установить ОПН с искровым промежутком SDI46.812. Для защиты от грозовых перенапряжений на промежуточные опоры и угловые промежуточные П10/0,38-2, УП10/0,38-2 установить ОПН с искровым промежутком SDI46.710.

Климатическая справка Климатический подрайон - II В. Район территории по давлению ветра - III. Район по толщине стенки гололеда – II

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ РК и ПТБ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2025 года ;**
месяц, год

окончание работ **июль 2025 года ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;** фактически, месяц: **3 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО АЖК _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"* считает объект: ***«Реконструкция электрических сетей с.Елтай, Карасайского района, Алматинской области»*** _____

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)