типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Приречное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код	
		№196	29.04.2024г.					

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**96 163 603,20**	**85 860 360,00**							**10 303 243,20**	**96 163 603,20**
ИТОГО	**96 163 603,20**	**85 860 360,00**							**10 303 243,20**	**96 163 603,20**
Всего к оплате		**85 860 360,00**							**10 303 243,20**	**96 163 603,20**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области"
Кенжебулатова Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арлан-2004"
Барков Е.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Premier Expert"
Токтамысов А.А.

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь 2024 года

Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Приречное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

№ п/п		Наименование объекта	Выполнение, *тенге*	
			С начала строительства	за текущий месяц
1	**Акт №1**	**Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы**	**42 673 134,73**	**42 673 134,73**
2		**Корректируемая смета**	**53 490 468,47**	**53 490 468,47**
			0,00	**0,00**
		Итого	**96 163 603,20**	**96 163 603,20**
		в том числе НДС	**10 303 243,20**	**10 303 243,20**
		БЕЗ НДС	**85 860 360**	**85 860 360,00**

Директор ТОО Арлан-2004" _____ **Барков Е.А.**

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"

Наименование строительства и его адрес Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Приречное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»,

Договор №196 от 29 апреля 2024г.

А К Т выполненных работ №1 за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть												
1	1	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	22,51	4541,19	24,76	102222	557	47278	49169	163503
			НР - 90%; СП - 8%			2416,12	10,90	54387	245		12111	
2	7	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхност	500	1152,30	8,20	576150	4100	131985	353720	1004260
			НР - 80%; СП - 8%			880,13	4,17	440065	2085		74390	
3	23	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	16	443,98	56,52	7104	904	3998	2400	10264
			НР - 94%; СП - 8%			137,59	22,00	2201	352		760	
4	24	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м³ подстилающего слоя	1,28	39860,88	13,23	51022	17	42012	8453	64233
			НР - 94%; СП - 8%;			7025,96		8993	0		4758	
5	27	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	16	1331,91	45,74	21311	732	10224	10133	33959
			НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	10355	425		2515	
6	28	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	м² покрытия	16	5893,11	72,92	94290	1167	85332	7811	110269
			НР - 94%; СП - 8%			486,91	32,44	7791	519		8168	
7	29	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	14	490,41	1,50	6866	21	3637	3025	10682
			НР - 94%; СП - 8%			229,09	0,75	3207	11		791	

8	30	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнени	30,79	443,98	56,52	13670	1740	7693	4619	19752
			НР - 94%; СП - 8%			137,59	22,00	4236	677		1463	
9	31	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м подстилающего слоя	2,4632	39860,88	13,23	98185	33	80846	16268	123609
			НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 32,99.0,08			7025,96		17306	0		9156	
10	34	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	30,79	1331,91	45,74	41010	1408	19675	19500	65350
			НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	19926	818		4841	
11	35	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	30,79	11340,34	232,30	349169	7153	280735	60853	442824
			НР - 94%; СП - 8%			1990,32	112,23	61282	3456		32802	
12	36	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	7,78	4207,40	20,57	32734	160	28535	3858	39519
			НР - 94%; СП - 8%			519,05	8,46	4038	66		2927	
13	48	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	30,76	1331,91	45,74	40970	1407	19656	19481	65287
			НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	19907	817		4836	
14	49	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	м² изолируемой	5,92	3559,23	130,97	21071	775	12793	7180	30511
			НР - 94%; СП - 8%			1267,31	22,91	7502	136		2260	
15	50	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м изолируемой поверхност	5,92	2154,85	65,14	12757	386	7844	4328	18451
			НР - 94%; СП - 8%			764,65	13,06	4527	77		1367	
16	51	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	30,76	1331,91	45,74	40970	1407	19656	19481	65287
			НР - 94%; СП - 8%			647,17	26,57	19907	817		4836	
17	52	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	30,76	11340,34	232,30	348829	7145	280462	60794	442393
			НР - 94%; СП - 8%			1990,32	112,23	61222	3452		32770	
18	53	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	37,4	4207,40	20,57	157357	769	137175	18545	189974
			НР - 94%; СП - 8%			519,05	8,46	19412	316		14072	
19	54	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	123,6	443,98	56,52	54876	6986	30884	18541	79291
			НР - 94%; СП - 8%			137,59	22,00	17006	2719		5873	

20	55	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	9,888	39860,88	13,23	394144	131	324540	65304	496204
			НР - 94%; СП - 8%;			7025,96	--	69473			36756	
21	59	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	123,6	10736,89	41,09	1327080	5079	1161569	175417	1622697
			НР - 108%; СП - 8%			1297,99	16,11	160432	1991		120200	
22	60	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	50,4	490,41	1,50	24717	76	13095	10889	38455
			НР - 94%; СП - 8%			229,09	0,75	11546	38		2849	
23	65	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия	21,29	5893,11	72,92	125464	1552	113546	10393	146726
			НР - 94%; СП - 8%			486,91	32,44	10366	691		10869	
24	66	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	19,84	490,41	1,50	9730	30	5155	4287	15138
			НР - 94%; СП - 8%			229,09	0,75	4545	15		1121	
		ДВЕРИ										
25	79	Е11-90403-401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,72	5453,57	84,23	36648	566	5027	21612	62921
			НР - 69%; СП - 8%;			4621,34	39,71	31055	267		4661	
26	80	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	6,72	55871,00		375453		375453		405489
			СП - 8%;								30036	
27	81	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,2514	5088,78	89,07	31812	556	4379	18727	54582
			НР - 69%; СП - 8%;			4299,29	42,30	26877	264		4043	
28	82	С1223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	6,2514	66836,00	--	417819		417819		451244
			СП - 8%;			--	--				33425	
29	83	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	7,56	2586,97	146,26	19557	1106	1514	15708	38086
			НР - 90%; СП - 8%			2240,38	68,22	16937	516		2821	
30	87	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	7,56	14911,00	--	112727		112727		121745
			СП - 8%			--	--				9018	
31	91	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ 7	шт.	5	4844,00	--	24220		24220		26158

			СП - 8%			--	--				1938	
32	92	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	5	3633,00	--	18165		18165		19618
			СП - 8%			--	--				1453	
33	93	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	10	508,00	--	5080		5080		5486
			СП - 8%;			--	--				406	
34	94	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	9,9	865,55	2,12	8569	20	6979	1423	10791
			НР - 90%; СП - 8%			158,61	1,06	1570	10		799	
		ОКНА										
35	95	Е11-100501-108 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	304,34	2663,22	312,35	810524	95060		689181	1619682
			НР - 90%; СП - 8%;			2350,87	165,25	715464	50292		119977	
36	99	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250/350/ мм. Устройство	м	255,21	1434,40	6,82	366073	1740	146557	174658	583989
			НР - 80%; СП - 8%			853,32	2,14	217776	546		43258	
37	100	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	133,98525	5005,00	--	670596		670596		724244
			СП - 8%;			--	--				53648	
38	101	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 350 мм. Устройство	м	630,45	2132,65	6,82	1344529	4300	802253	431461	1918068
			НР - 80%; СП - 8%			853,32	2,14	537976	1349		142078	
			ИТОГО					8193468	147083	5459095	2307219	11340741
								2587289	72967	0	840053	11340740
			Наружная отделка									
39	105	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1446,4	1437,14	78,44	2078679	113456	546695	1062048	3391981
			НР - 72%; СП - 8%			980,73	39,09	1418528	56540		251254	
40	106	Е11-080701-0104 Кзтр и Кэм=1,12 К=2,4	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	1446,4	-561,53	-2,54	-812197	-3674	-291970	-482100	-1397844
			НР - 93%; СП - 8%			-357,13	-1,27	-516553	-1837		-103548	
41	107	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1297,3	6276,87	20,68	8142983	26828	3238022	3907545	13014565
			НР - 80%; СП - 8%			3760,22	4,86	4878133	6305		964037	
42	108	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/	$м^3$	108,6624	25919,00	--	2816421		2816421		3041735
			СП - 8%; Формула объема = 1478.4.0.07.1:05			--	--				225314	

43	109	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	1427,03	3070,00	--	4380982		4380982		4731461
			СП - 8%;			--	--				350479	
			Формула объема = (1297,3).1,1									
44	110	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Цоколь.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	87,1	4371,56	13,19	380763	1149	165739	171311	596240
			НР - 80%; СП - 8%			2455,51	3,03	213875	264		44166	
45	111	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	95,81	3070,00	--	294137		294137		317668
			СП - 8%;			--	--				23531	
			ИТОГО					17281769	137759	11150026	4658804	23695806
								5993983	61272	0	1755233	
			ИТОГО прямые затраты по АСЧ	тенге				25475238	284842	16609121	6966023	35036547
								8581272	134239	0	2595286	
			ИТОГО прямые затраты	Тенге				25 475 238				
			Оборудование	Тенге				0				
			ИТОГО	Тенге				25 475 238				
			Накладные расходы	Тенге				6 966 023				
			Сметная прибыль	Тенге				2 595 286				
			Итого	Тенге				35 036 547				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				420 438,57				
			Итого с временными	Тенге				35 456 985,73				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				35 456 985,73				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге				709 139,71				
			Оборудование	Тенге				0,00				
			Итого	Тенге				36 166 125,44				
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге				38 878 584,85				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				38 101 013,15				
			НДС 12%	Тенге				4 572 121,58				
			ИТОГО по АСЧ	Тенге				42 673 134,73				
По корректируемой смете												
46	54	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Цоколь бетонный. Разборка	$м^3$	6,19	35036,58	15678,16	216876	97048		139655	385053
			НР - 84%; СП - 8%			19358,42	7500,33	119829	46427		28522	
47	55	Е11-460301-0114 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	отверстие	3	2185,01	780,91	6555	2343	163	5164	12657
			НР - 84%; СП - 8%			1349,53	699,85	4049	2100		938	

48	56	Е11-460301-0130 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0114 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 125 мм	отверстие	132	164,35	54,40	21694	7180	361	17627	42467
			НР - 84%; СП - 8%;			107,22	51,76	14153	6832		3146	
49	57	Е11-460302-0603 Кзтр и Кэм=1,12	Полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	6,16	3069,35	1194,08	18907	7356		12659	34092
			НР - 84%; СП - 8%			1875,27	571,24	11552	3519		2525	
50	58	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	3946,14	213,28	55246	2986		38656	101414
			НР - 72%; СП - 8%			3732,86	102,04	52260	1429		7512	
51	59	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	72	2643,52	102,40	190333	7373		134444	350759
			НР - 72%; СП - 8%			2541,12	52,33	182961	3768		25982	
52	60	Е12-60101-301 Кзтр и Кэм=1,09	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	$м^2$	102,231607	4900,37	84,89	500973	8678		357441	927086
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 183,44.0,6*			4815,48	40,61	492294	4152		68673	
53	72	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	251,1158	2023,97	9,54	508251	2396	108412	370732	949302
			НР - 93%; СП - 8%;			1582,71	4,75	397443	1193		70319	
54	73	Е11-150206-205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями гипсовой штукатуркой	$м^2$ отдельваемой поверхности	265	1301,21	7,32	344821	1940	80083	210847	600121
			НР - 80%; СП - 8%			991,69	2,87	262798	761		44453	
55	74	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями -финишная шпатлевка	$м^2$ отдельваемой поверхности	265	1419,41	7,32	376144	1940	111406	210847	633950
			НР - 80%; СП - 8%			991,69	2,87	262798	761		46959	
56	75	Е11-150405-104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	265	2805,25	17,41	743391	4614	152701	470736	1311257
			НР - 80%; СП - 8%			2211,61	8,84	586077	2343		97130	
57	76	Е12-120102-701 Кзтр и Кэм=1,09	Стены Подготовка поверхностей под отделку: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	500	195,22	9,02	97610	4510	50310	30900	138791
			НР - 72%; СП - 8%;			85,58	0,26	42790	130		10281	
58	77	Е11-150206-202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями гипсовой штукатуркой	отдельваемой поверхност	500	1121,26	7,32	560630	3660	198865	287630	916121
			НР - 80%; СП - 8%;			716,21	2,87	358105	1435		67861	
59	78	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями - финишная шпатлевка	м отдельваемой поверхност	500	1298,55	7,32	649275	3660	287510	287630	1011858
			НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 536,77+11,83*			716,21	2,87	358105	1435		74952	

60	79	Е11-150107-105 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	46,54	7139,86	26,49	332289	1233	171553	128082	497201
			НР - 80%; СП - 8%;			3427,22	12,89	159503	600		36830	
61	80	Е11-150107-105 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	64,04	11836,97	26,49	758040	1696	536865	176244	1009026
			НР - 80%; СП - 8%			3427,22	12,89	219479	825		74742	
62	81	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0552	29876,12	2546,16	1649	141	10	1423	3318
			НР - 91%; СП - 8%;			27153,28	1184,56	1499	65		246	
63	82	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0552	397598,00		21947	0	21947		23703
			СП - 8%;					0	0		1756	
64	83	Е11-60301-410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1062255	29876,12	2546,16	3174	270	19	2739	6386
			НР - 91%; СП - 8%;			27153,28	1184,56	2884	126		473	
65	84	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1062255	397598,00		42235	0	42235		45614
			СП - 8%;					0	0		3379	
66	92	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	28,21	443,98	56,52	12525	1595	7049	4232	18097
			НР - 94%; СП - 8%;			137,59	22,00	3881	621		1341	
67	93	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	37,9525	14210,24	3087,59	539314	117182	186079	270933	875067
			НР - 94%; СП - 8%;			6219,70	1374,71	236053	52174		64820	
68	94	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,2568	39860,88	13,23	89958	30	74072	14905	113252
			НР - 94%; СП - 8%;			7025,96	--	15856			8389	
69	95	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5237445	29876,12	2546,16	15647	1333	93	13506	31485
			НР - 91%; СП - 8%;			27153,28	1184,56	14221	620		2332	
70	96	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5237445	397598,00	--	208240		208240		224899
			СП - 8%;			--	--				16659	
71	97	Е11-110101-4704 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство	$м^2$	151,81	6645,31	21,33	1008825	3238	929324	72641	1167983
			НР - 94%; СП - 8%			502,36	6,68	76263	1014		86517	
72	98	Е11-271301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	28,21	10736,89	41,09	302888	1159	265113	40036	370358
			НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = 151,81-123,6*			1297,99	16,11	36616	454		27434	
73	99	С1235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,6128	3762,00	--	6067		6067		6552

			СП - 8%;			--	--				485	-
74	100	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	6,1036	5088,78	89,07	31060	543	4276	18285	53292
			НР - 69%; СП - 8%;			4299,29	42,30	26241	258		3948	
75	101	С1223-207-0202	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	$м^2$	6,1036	66836,00	--	407940		407940		440575
			СП - 8%;			--	--				32635	
76	102	Е11-100501-201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	7,76	2269,52	316,82	17611	2458		14792	34995
			НР - 90%; СП - 8%			1952,70	165,25	15153	1282		2592	
77	103	С1235-202-0118	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	1,8624	3762,00	--	7006		7006		7567
			СП - 8%;			--	--				561	
78	104	С1223-203-0201	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	$м^2$	7,76	60008,00	--	465662		465662		502915
			СП - 8%			--	--				37253	
79	105	С1235-202-0118	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	219,3545	3762,00	--	825212		825212		891229
			СП - 8%; *Формула объема = 0,71.(235,32+73,63)*			--	--				66017	
80	106	С1223-102-0306	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	66,29	38365,00	--	2543216		2543216		2746673
			СП - 8%			--	--				203457	
81	107	С1223-102-0308	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	$м^2$	232,59	44739,00	--	10405844		10405844		11238312
			СП - 8%			--	--				832468	
82	108	С1223-102-0310	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	5,46	48303,00	--	263734		263734		284833
			СП - 8%			--	--				21099	
83	109	Е11-100501-402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	183,44	450,91	17,36	82715	3185		73053	168229
			НР - 90%; СП - 8%			433,55	8,94	79530	1640		12461	
84	110	С1223-501-0110	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм**	м	183,44	3194,00	--	585907		585907		632780
			СП - 8%			--	--				46873	
85	111	Е11-100501-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	21,17	5255,61	8,73	111261	185	105236	5335	125924

			НР - 90%; СП - 8%			275,88	4,14	5840	88		9328	
86	112	Е11-340108-0703 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы.Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	$м^2$ поверхности	251,48	5745,05	16,14	1444765	4059	970260	358651	1947690
			НР - 76%; СП - 8%			1870,71	5,81	470446	1461		144274	
87	113	С1223-503-0105	**Наличник оконный из жесткого поливинилхлорида**	м	457,24	679,00	--	310466		310466		335303
			СП - 8%			--	--				24837	
88	114	Е11-340108-0703 Кзтр и Кэм=1,12	**Откосы.Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	$м^2$ поверхности	73,66	5745,05	16,14	423180	1189	284195	105051	570490
			НР - 76%; СП - 8%			1870,71	5,81	137796	428		42259	
89	115	С1223-503-0105	**Наличник оконный из жесткого поливинилхлорида**	м	53,91	679,00	--	36605		36605		39533
			СП - 8%			--	--				2928	
90	116	С1224-104-0304	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	330,98625	2734,00	--	904916		904916		977309
			СП - 8%;			--	--				72393	
	Наружная отделка											
91	123	Е11-150109-0503 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов (угловые планки под желоба, угловые планки наружные, соединительные планки)**	м	500	5345,51	15,93	2672755	7965	1288415	1102310	4077070
			НР - 80%; СП - 8%			2752,75	3,03	1376375	1515		302005	
92	124	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/**	$м^3$	27,5541	25919,00	--	714175		714175		771309
			СП - 8%; *Формула объема = 1297,3.0,1.1,05-108,6624*			--	--				57134	
93	125	Е11-150109-0401 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	1359,3	412,32	0,37	560467	503	470046	72124	683198
			НР - 80%; СП - 8%; *Формула объема = 1446,4-87,1*			66,15	0,18	89918	245		50607	
94	126	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,06	**Цоколь.Устройство с облицовкой металлосайдингом с теплоизоляционным слоем**	$м^2$ поверхности облицовки	62	4371,56	13,19	271037	818	117977	121943	424419
			НР - 80%; СП - 8%			2455,51	3,03	152242	188		31438	
95	127	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/**	$м^3$	6,51	25919,00	--	168733		168733		182232
			СП - 8%;			--	--				13499	
96	128	С1231-303-0101	**Металлический сайдинг**	$м^2$	68,2	3070,00	--	209374		209374		226124
			СП - 8%;			--	--				16750	

97	129	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250/350/ мм. Устройство	м	40,2	2132,65	6,82	85733	274	51156	27512	122304
			НР - 80%; СП - 8%			853,32	2,14	34303	86		9059	
98	130	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	21,105	2734,00	--	57701		57701		62317
			СП - 8%;			--	--				4616	
			Формула объема = 40,2.0,5.1,05									
99	131	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50/	$м^3$	2,1105	25919,00	--	54702		54702		59078
			СП - 8%;			--	--				4376	
		Крыльца										
100	134	Е11-80101-202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4,48	12103,47	3175,45	54224	14226	32274	13297	72922
			НР - 93%; СП - 8%;			1724,07	1467,33	7724	6574		5402	
101	135	Е11-60101-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,48	31289,91	1990,50	140179	8917	120072	12135	164499
			НР - 91%; СП - 8%;			2497,82	478,81	11190	2145		12185	
102	136	Е11-60301-410 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07264	29876,12	2546,16	2170	185	13	1873	4367
			НР - 91%; СП - 8%;			27153,28	1184,56	1972	86		323	
103	137	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03864	397598,00	--	15363		15363		16592
			СП - 8%;			--	--				1229	
104	138	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	336452,00	--	11439		11439		12354
			СП - 8%			--	--				915	
105	139	Е12-080101-1901 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	336	3035,67	0,18	1019985	60	717323	217872	1336887
			НР - 72%; СП - 8%;			900,60	--	302602			99029	
106	140	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	237	2957,00	--	700809		700809		756874
			СП - 8%			--	--				56065	
107	141	С1224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	1175,00	--	9400		9400		10152
			СП - 8%			--	--				752	
108	142	С1224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	87	1726,00	--	150162		150162		162175
			СП - 8%			--	--				12013	
109	143	С1224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	5965,00	--	23860		23860		25769

			СП - 8%			--	--				1909	
110	144	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	215	886,00	--	190490		190490		205729
			СП - 8%			--	--				15239	
111	145	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	16	3281,00	--	52496		52496		56696
			СП - 8%			--	--				4200	
112	146	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	99	3347,00	--	331353		331353		357861
			СП - 8%			--	--				26508	
113	147	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	40	3299,00	--	131960		131960		142517
			СП - 8%			--	--				10557	
114	148	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	104	904,00	--	94016		94016		101537
			СП - 8%			--	--				7521	
115	149	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	37,9	3438,41	42,26	130316	1602	123480	5255	146416
			НР - 92%; СП - 8%			138,11	12,60	5234	478		10845	
116	150	С1222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,1377	751069,00	--	103422		103422		111696
			СП - 8%			--	--				8274	
117	151	Е11-80301-101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,27488	46851,26	4814,66	153432	15767	110199	29083	197116
			НР - 93%; СП - 8%;			8386,96	1162,02	27466	3805		14601	
118	152	Е11-100114-504 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	11,5457	5399,89	88,08	62346	1017	55282	5859	73661
			НР - 90%; СП - 8%;			523,75	40,10	6047	463		5456	
119	153	Е11-120101-716 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	11,5457	1488,61	37,25	17187	430	1166	14510	34233
			НР - 92%; СП - 8%;			1350,33	15,73	15591	182		2536	
120	154	С1224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,277555	3643,00	--	48370		48370		52240
			СП - 8%;			--	--				3870	
121	155	Прайс-лист ТСК WARLER	Светодиодный светильник LED ДПО OPAL 80W 5800Lm 1200x100x25 для освещения спортзала с защитной решеткой	шт.	12	14750,00	--	177000				177000
						--	--					
122	156	Прайс-лист ТСК WARLER	Светодиодный светильник LED ДВО EKO-PRISMA 35W 2700Lm 595x295x20 (H) 6500K IP20 MEGALIGHT NEW	шт.	3	8000,00	--	24000				24000
						--	--					

123	157	Е11-460302-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	125,7	557,18	224,13	70038	28174		46488	125848
			НР - 84%; СП - 8%			333,05	107,22	41864	13478		9322	
124	158	Е11-460303-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,31425	272022,23	2128,17	85483	669	37716	39841	135350
			НР - 84%; СП - 8%;			149874,35	1056,38	47098	332		10026	
			ИТОГО прямые затраты по корректируемой смете	Тенге				35094780	375787	27751897	5584980	43918061
				Тенге				6766101	167516	0	3238300	
			ИТОГО прямые затраты	Тенге				35 094 780				
			Оборудование	Тенге				0				
			ИТОГО	Тенге				35 094 780				
			Накладные расходы	Тенге				5 584 980				
			Сметная прибыль	Тенге				3 238 300				
			Итого	Тенге				43 918 061				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				527 016,73				
			Итого с временными	Тенге				44 445 077,43				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				44 445 077,43				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге				888 901,55				
			Оборудование	Тенге				0,00				
			Итого	Тенге				45 333 978,97				
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге				48 734 027,40				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				47 759 346,85				
			НДС 12%	Тенге				5 731 121,62				
			ИТОГО по корректируемой смете	Тенге				53 490 468,47				
			Итого прямые затраты по акту	Тенге				60570018	660630	44361017	12551004	78954608
								15347374	301755	0	5833586	
			ИТОГО прямые затраты	Тенге				60 570 017,95				
			Оборудование	Тенге				0,00				
			ИТОГО	Тенге				60 570 017,95				
			Накладные расходы	Тенге				12 551 003,63				
			Сметная прибыль	Тенге				5 833 586,29				
			Итого	Тенге				78 954 607,86				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				947 455,29				
			Итого с временными	Тенге				79 902 063,15				

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				79 902 063,15				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 598 041,26				
			Оборудование	Тенге				0,00				
			Итого	Тенге				81 500 104,42				
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге				87 612 612,25				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге				88 860 360,00				
			НДС 12%	Тенге				10 303 243,20				
			ИТОГО	Тенге				96 163 603,20				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области" — **Кенжеболатова Д.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Premier Expert" — **Садвокасов Д.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гео Проект Г.П." — **Оразбаев Р.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АРЛАН-2004" — **Барков Е.А.**