Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23

Декларация о соответствии

«5» 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «DK Proekt»,область Абай, г.Семей, Гагарина, 32, БИН 050440010486, +77779870008

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Бухина Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водозаборных сооружений в с.Самарское Кокпектинского района ВКО. Корректировка», РК, Восточно-Казахстанская область, район Самар, с.Самарское**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **Государственное Учреждение «Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Самар», и.о руководителя Кусаинов Д.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно -- сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Ивега», № 12-ГСЛ 0004296 от 22.10.2020г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Битибаева Дидарбека Бекеновича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «DK Build», ГСЛ № 25002355 от 27.01.2025г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шотабаева Дастана Сабитбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «AN Groups», ГСЛ №23003472 от 06.02.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шотабаева Дархана Сабитбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «QK SUNQAR», ГСЛ № 23008006 от 03.04.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Климов Дмитрий Валерьевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «G&G Company», ГСЛ №19003645 от 18.02.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Хусаинов Азамат Бақытұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «SIEL GROUP», ГСЛ № 18003197 от 14№02№2018г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Маутханов Сырым-Әли Маутханұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО "Asyl Construction", 17-ГСЛ №001454 от 11.06.2025г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Омаров Бауыржан Сериккалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», №1265-4

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД района Самар ВКО», 22.01.2024**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание сторожки (поз.6 и поз.12)					
Этажность	эт.	1	1	1	1
Полезная площадь	кв.м				
Общая площадь здания в т.ч.:	кв.м	17,22	17,22	17,22	17,22
Строительный объем здания	кв.м	93,16	93,16	93,16	93,16
Площадь застройки	кв.м.	30,05	30,05	30,05	30,05
Продолжительность строительства	мес.	8,5	8,5	8,5	8,5
Здание насосной станции II подъема					
Этажность	эт.	1	1	1	1
Полезная площадь	кв.м				
Общая площадь здания в т.ч.:	кв.м	40,64	40,64	40,64	40,64
Строительный объем здания	кв.м	308,50	308,50	308,50	308,50
Площадь застройки	кв.м.	47,50	47,50	47,50	47,50
Продолжительность строительства	мес.	60	60	60	60

Здание насосной станции на водозаборной скважине (поз. 1, поз.2, поз.9, поз.10, поз.11)					
Этажность	эт.	1	1	1	1
Полезная площадь	кв.м				
Общая площадь здания в т.ч.:	кв.м	8,22	8,22	8,22	8,22
Строительный объем здания	кв.м	51,70	51,70	51,70	51,70
Площадь застройки	кв.м.	13,60	13,60	13,60	13,60
Продолжительность строительства	мес.	60	60	60	60

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
Четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание сторожки. Одноэтажное кирпичное сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 3,00х6,00 м. Состоит из помещения охраны и дежурного персонала, тамбура, санузла. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и плит покрытий, работающих как жесткие неизменяемые диски.

Высота помещений - 2,4 м.

Наружная отделка – металлосайдинг по направляющим, утепление плитами Урса, толщиной 100 мм.

Окна – ПВХ с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30674-99.

Двери – деревянные ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88.

Кровля – рубероид многослойный, утеплитель плитами ППЖ-200, толщиной 190 мм.

Пол – линолеум, бетон.

Потолок – затирка, водоэмульсионная покраска.

Стены – штукатурка, водоэмульсионная покраска.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков.

Наружные стены и перегородки – из керамического кирпича КР-р-по.

Перемычки – плитные монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В15,армированы пространственным каркасом стержневой арматурой.

Плиты покрытия – сборные железобетонные многопустотные панели.

Антисейсмический пояс – монолитно-железобетонный без опорного участка из тяжелого бетона класса В12,5, армирован пространственным каркасом из стержневой арматуры.

Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 0,80 м.

Отопление и вентиляция. Отопление в здании запроектировано электрическое. В качестве нагревательных приборов приняты – электроконвекторы ЭВУБ. Вентиляция помещения предусмотрена естественным побуждением. Воздуховод системы вентиляции выполнен из оцинкованной стали.

Водоснабжение и канализация. Для хозяйственно-бытовых целей к зданию подведен хозяйственно-бытовой водопровода (В1), который служит для подачи воды к санитарным приборам и поливочному крану, с запиткой от наружного водопровода. Бытовая канализация (К1) запроектирована для отвода стоков от санитарных приборов в наружную канализационную сеть.

Здание насосной станции II подъема. Одноэтажное кирпичное сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,00 х 6,00 м. Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и плит покрытий рассматриваемые как жесткие неизменяемые диски.

Высота до низа покрытия – 5,36 – 6,00 м.

Наружная отделка – металлосайдинг по направляющим.

Окна – по ГОСТ 11214-2003.

Дверь наружная – по серии 1.236-5, в.3.

Кровля – Техноэласт многослойный.

Пол – бетон.

Потолок – затирка, водоэмульсионная покраска.

Стены – штукатурка, водоэмульсионная покраска.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков.

Стены – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 на смешанном цементном растворе марки М50.

Перемычки – плитные монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В15, армированы пространственным каркасом стержневой арматурой.

Покрытие – сборные железобетонные ребристые плиты.

Антисейсмический пояс – монолитно-железобетонный с опорным участком из тяжелого бетона класса В12,5, армирован пространственным каркасом из стержневой арматуры.

Переходная площадка на уровне отметки 0,000 – металлическая, несущие конструкции – из прокатного профиля №12 и 16.

Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 0,80 м.

Отопление и вентиляция. В здании выполнено электрическое отопление. В качестве нагревательных приборов приняты электрические обогреватели типа BALLU 1000. В здании предусмотрено приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

Здание насосной станции на водозаборной скважине. Одноэтажное кирпичное сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 3,00х3,00 м. Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими кирпичными стенами.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и плит покрытий рассматриваемые как жесткие неизменяемые диски.

Высота до низа покрытия 3,10 м.

Наружная отделка – металлосайдинг по направляющим.

Дверь наружная – по серии 1.236-5, в.3.

Кровля – Техноэласт многослойный.

Пол – бетон.

Потолок – затирка, известковая покраска.

Стены – штукатурка, покраска.

Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* на цементно-песчаном растворе М50. Фундаментные блоки выполняются на сульфатостойком цементе

Стены – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 на смешанном цементном растворе марки М50.

Перемычки – плитные монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В15,армированы пространственным каркасом стержневой арматурой.

Плиты покрытия – сборные железобетонные многопустотные панели.

Антисейсмический пояс – монолитно-железобетонный без опорного участка из тяжелого бетона класса В15, армирован пространственным каркасом из стержневой арматуры.

Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 0,75 м.

Отопление и вентиляция. В здании выполнено электрическое отопление. В качестве нагревательных приборов приняты электрические обогреватели типа BALLU 1000. Вентиляция предусмотрено приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Резервуары для воды. Проектом предусмотрено строительство двух резервуаров емкостью 100 куб.м. каждый. Резервуары – монолитные железобетонные емкости с размерами в осях 6,0х6,0 м, высотой до низа плит покрытия – 3,60 м, частично заглубленные в грунт с обвалованием, обеспечиваюшим теплоизоляцию. На покрытии резервуара установлены: камера приборов и камера лаза со стационарами стальными стремянками.

Днище – монолитная железобетонная плита из тяжелого бетона класса В25, F100,W6, толщиной 350 мм.

Основанием резервуара служит – суглинок с условным расчетным сопротивлением R0=300 кПа.

Стены – монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса В25, F100, W6, толщиной 300 мм.

Покрытие – сборные железобетонные ребристые плиты.

На уровне плит покрытия выполняется монолитно-железобетонный антисейсмический пояс из бетона класса В25 с непрерывным армированием стержневой арматурой.

Лазы и камеры приборов – из сборных железобетонных элементов.

Гидроизоляция покрытия – оклеечная из двух слоев рулонных наплавляемых материалов.

Отопление и вентиляция. Предусмотрено вентиляционное устройство для спуска и выпуска воздуха при изменении положения уровня воды в резервуаре, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод.ст. Для предотвращения заражения запаса воды, хранящегося в резервуаре, от загрязняющих веществ, находящегося в воздухе и «дыхания» резервуара проектом предусмотрена установка высокоэффективного панельного фильтра-поглотителя.

Вспомогательные сооружения. Фундаменты под КТПН и ДЭС – плитные монолитно-железобетонные из тяжелого бетона класса В15; F50, толщина плиты 300 мм. Армированы сварной сеткой с размерами ячеек 200х200 мм из проволоки диаметром 5,0 мм класса Вр-1 в нижних и верхних зонах.

Под основание фундаментной плиты выполняется грунтовая подушка толщиной 1,0 м из ПГС.

Септик поз. 8 и 14 – из сборных железобетонных элементов.

Ограждение по периметру территории – глухое с цоколем из сборных железобетонных панелей, высота ограды 2,50 м.

Ворота – металлические глухие распашные типа ВМ4В; стойки – типа С5Ва, С3Вв; фундаменты – типа Ф6 по серии 3.017-1.

Доборные участки ограды – из полнотелого одинарного керамического кирпича марки М100.

Электроснабжение. По степени надежности электроснабжения электроприемники водозаборных и водопроводных сооружений относятся к I–ой категории, которая обеспечивается на стороне 0,4 кВ путем установки КТПН и второго источника питания (резервного) – дизельной электростанции. Электроснабжение предусматривается от двух трансформаторных подстанции типа
КТПН-160-10/0,4 кВ и КТПН-100-10/0,4-У1.

Пожарная сигнализация. Устройство пожарной сигнализации предусматривается в сторожке. В качестве приемно-контрольного устройства - приемно-контрольный прибор ППККОП «Гранит-2». В качестве системы оповещения используется 2-й тип оповещения о пожаре. Выполненный при помощи светозвукового указателя «Выход» и оповещателя «Маяк - 12-КП» и сирена «Маяк-12-3М».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь 2020года**;
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2025 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **8,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 60% и фактически применено 60% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **непредусмотрено** ;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водозаборных сооружений в с. Самарское Кокпектинского района ВКО. Корректировка» .**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «DK Proekt» Директор Бухин Д.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)