Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ЛЕНИНА, 43, 5 БИН 060140007596**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан-2004" Акмолинская область, г.Кокшетау, М.АУЭЗОВА, 208А БИН/ИИН 040440000724**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Приречное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 6

за **ноябрь 2025** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		196	29.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Приречное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»	**287436825,22**	**31175514,09**							**3741061,69**	**34916575,78**
Удержание аванса , 30 %		**9352654,23**							**1122318,51**	**10474972,73**
ИТОГО по справке		**21822859,86**							**2618743,18**	**24441603,05**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области" _____ **Кенжеболатова Д.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АРЛАН-2004" _____ **Барков Е.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Premier Expert" _____ **Токтамысов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ЛЕНИНА, 43, 5 БИН 060140007596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан-2004" Акмолинская область, г.Кокшетау, М.АУЭЗОВА, 208А БИН/ИИН 040440000724**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Приречное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания КГУ «Общеобразовательная школа села Приречное отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№196** от **29 апреля 2024 г.**

Акт выполненных работ № 6

за **ноябрь 2025** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 1									
			Подраздел 2: Двери									
1	1	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	2,52	-5453,57	-84,23	-13743,00	-212,00	-1885,00	-8105,00	-23596,00
						-4621,34	-39,71	-11646,00	-100,00		-1748,00	
2	2	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	2,52	-55871,00		-140795,00		-140795,00		-152059,00
											-11264,00	
			Итого по подразделу 2: Двери					-154538,00	-212,00	-142680,00	-8105,00	-175655,00
								-11646,00	-100,00	0,00	-13012,00	
			Подраздел 3: Наружная отделка									
3	3	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	1446,4	-1437,14	-78,44	-2078679,00	-113456,00	-546696,00	-1062048,00	-3391981,00
						-980,73	-39,09	-1418528,00	-56540,00		-251254,00	
4	4	1108-0701-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102**	$м^2$ вертикальной проекции	1446,4	561,53	2,54	812197,00	3674,00	291970,00	482100,00	1397845,00
						357,13	1,27	516553,00	1837,00		103548,00	
			Итого по подразделу 3: Наружная отделка					-1266482,00	-109782,00	-254726,00	-579948,00	-1994136,00
								-901975,00	-54703,00	0,00	-147706,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 4: По корректируемой смете									
5	5	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	23	-2643,52	-102,40	-60801,00	-2356,00		-42947,00	-112048,00
						-2541,12	-52,33	-58446,00	-1204,00		-8300,00	
6	6	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями гипсовой штукатуркой**	$м^2$ отделываемой поверхности	265	-1301,21	-7,32	-344821,00	-1940,00	-80083,00	-210847,00	-600122,00
						-991,69	-2,87	-262798,00	-761,00		-44454,00	
7	7	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями -финишная шпатлевка**	$м^2$ отделываемой поверхности	265	-1419,41	-7,32	-376144,00	-1940,00	-111406,00	-210847,00	-633949,00
						-991,69	-2,87	-262798,00	-761,00		-46958,00	
8	8	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	265	-2805,25	-17,41	-743391,00	-4614,00	-152701,00	-470735,00	-1311256,00
						-2211,61	-8,84	-586077,00	-2343,00		-97130,00	
9	9	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены Подготовка поверхностей под отделку: огрунтовка с земли и лесов**	$м^2$	500	-195,22	-9,02	-97610,00	-4510,00	-50310,00	-30900,00	-138790,00
						-85,58	-0,26	-42790,00	-130,00		-10280,00	
10	10	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями гипсовой штукатуркой**	$м^2$ отделываемой поверхности	500	-1121,26	-7,32	-560630,00	-3660,00	-215710,00	-287630,00	-916120,00
						-716,21	-2,87	-358105,00	-1435,00		-67860,00	
11	11	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями - финишная шпатлевка**	$м^2$ отделываемой поверхности	500	-1298,55	-7,32	-649275,00	-3660,00	-287510,00	-287630,00	-1011855,00
						-716,21	-2,87	-358105,00	-1435,00		-74950,00	
12	12	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	46,54	-7139,86	-26,49	-332289,00	-1233,00	-171553,00	-128082,00	-497201,00
						-3427,22	-12,89	-159503,00	-600,00		-36830,00	
13	13	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	64,04	-11836,97	-26,49	-758040,00	-1696,00	-536864,00	-176244,00	-1009026,00
						-3427,22	-12,89	-219479,00	-825,00		-74742,00	
14	14	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		37,9525	-14210,24	-3087,59	-539314,00	-117182,00	-186079,00	-270933,00	-875067,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ подстилающего слоя		-6219,70	-1374,71	-236053,00	-52174,00		-64820,00	
15	15	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,756	-39860,88	-13,23	-30135,00	-10,00	-24813,00	-4993,00	-37938,00
				$м^3$ подстилающего слоя		-7025,96	0,00	-5312,00	0,00		-2810,00	
16	16	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,6128	-3762,00		-6067,00		-6067,00		-6552,00
17	17	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах		0,595	-5088,78	-89,07	-3028,00	-53,00	-417,00	-485,00	
				$м^2$		-4299,29	-42,30	-2558,00	-25,00		-1782,00	-5195,00
18	18	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный		0,595	-66836,00		-39767,00		-39767,00	-385,00	
				$м^2$							-3181,00	-42948,00
19	19	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		7,76	-2269,52	-316,82	-17611,00	-2458,00		-14792,00	-34995,00
				$м^2$		-1952,70	-165,25	-15153,00	-1282,00		-2592,00	
20	20	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)		1,8624	-3762,00		-7006,00		-7006,00		-7567,00
				шт.							-561,00	
21	21	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный		7,76	-60008,00		-465662,00		-465662,00		-502915,00
				$м^2$							-37253,00	
22	22	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)		219,3545	-3762,00		-825212,00		-825212,00		-891229,00
				шт.							-66017,00	
23	23	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		237	-3035,67	-0,18	-719454,00	-43,00	-505969,00	-153678,00	-942983,00
				м труб		-900,60	0,00	-213442,00	0,00		-69851,00	
			Итого по подразделу 4: По корректируемой смете					-6576257,00	-145355,00	-3667129,00	-2292040,00	-9577756,00
								-2780619,00	-62975,00	0,00	-709459,00	
			Подраздел 5: Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение									
24	24	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		125,7	-557,18	-224,13	-70038,00	-28174,00		-46488,00	-125848,00
				м борозд		-333,05	-107,22	-41864,00	-13478,00		-9322,00	
25	25	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		0,31425	-272022,23	-2128,17	-85483,00	-669,00	-37716,00	-39841,00	-135350,00
				$м^3$ заделки		-149874,35	-1056,38	-47098,00	-332,00		-10026,00	
			Итого по подразделу 5: Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение					-155521,00	-28843,00	-37716,00	-86329,00	-261198,00
								-88962,00	-13810,00	0,00	-19348,00	
			Итого по разделу 1: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 1					-8152798,00	-284192,00	-4102251,00	-2966422,00	-12008751,00
								-3783202,00	-131588,00	0,00	-889525,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 2									
			Подраздел 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть									
26	26	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м^3	8,8	-53782,60 -26773,76	-24897,36 -11910,73	-473287,00 -235609,00	-219096,00 -104814,00	-18581,00	-285956,00 -60739,00	-819982,00
27	27	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями гипсовой штукатуркой**	м^2 отделываемой поверхности	5,61	-1301,21 -991,69	-7,32 -2,87	-7300,00 -5563,00	-41,00 -16,00	-1695,00	-4464,00 -941,00	-12705,00
28	28	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями -финишная шпатлевка**	м^2 отделываемой поверхности	5,61	-1419,41 -991,69	-7,32 -2,87	-7963,00 -5563,00	-41,00 -16,00	-2358,00	-4464,00 -994,00	-13421,00
29	29	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м^2 окрашиваемой поверхности	5,61	-2805,25 -2211,61	-17,41 -8,84	-15737,00 -12407,00	-98,00 -50,00	-3233,00	-9965,00 -2056,00	-27758,00
30	30	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены Подготовка поверхностей под отделку: огрунтовка с земли и лесов**	м^2	157,199999	-195,22 -85,58	-9,02 -0,26	-30689,00 -13453,00	-1418,00 -41,00	-15817,00	-9715,00 -3232,00	-43636,00
31	31	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями гипсовой штукатуркой**	м^2 отделываемой поверхности	48,6	-1121,26 -716,21	-7,32 -2,87	-54493,00 -34808,00	-355,00 -139,00	-20967,00	-27958,00 -6596,00	-89047,00
32	32	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями - финишная шпатлевка**	м^2 отделываемой поверхности	48,6	-1298,55 -716,21	-7,32 -2,87	-63110,00 -34808,00	-355,00 -139,00	-27946,00	-27958,00 -7285,00	-98353,00
33	33	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м^3 подстилающего слоя	0,2208	-39860,88 -7025,96	-13,23 0,00	-8801,00 -1551,00	-3,00 0,00	-7247,00	-1458,00 -821,00	-11080,00
			Итого по подразделу 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть					-661380,00 -343762,00	-221407,00 -105215,00	-97844,00 0,00	-371938,00 -82664,00	-1115982,00
			Итого по разделу 2: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 2					-661380,00	-221407,00	-97844,00	-371938,00	-1115981,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-343762,00	-105215,00	0,00	-82664,00	
			Раздел 3: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 3									
			Подраздел 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть									
34	34	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	24,72	-7413,04 / -4676,72	-31,74 / -18,20	-183250,00 / -115609,00	-785,00 / -450,00	-66857,00	-92847,00 / -22088,00	-298185,00
35	35	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	9	-1331,91 / -647,17	-45,74 / -26,57	-11987,00 / -5825,00	-412,00 / -239,00	-5751,00	-5700,00 / -1415,00	-19102,00
36	36	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	9	-11340,34 / -1990,32	-232,30 / -112,23	-102063,00 / -17913,00	-2091,00 / -1010,00	-82059,00	-17788,00 / -9588,00	-129439,00
			Итого по подразделу 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть					-297300,00 / -139347,00	-3288,00 / -1699,00	-154667,00 / 0,00	-116335,00 / -33091,00	-446726,00
			Подраздел 2: Локальная смета 02-01-02 Водопровод, канализация									
37	37	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	65	-1813,09 / -1801,89	-11,20 / -6,89	-117851,00 / -117123,00	-728,00 / -448,00		-84651,00 / -16200,00	-218702,00
38	38	1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	35	-1458,94 / -1453,34	-5,60 / -3,44	-51063,00 / -50867,00	-196,00 / -120,00		-36711,00 / -7022,00	-94796,00
39	39	1215-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Жироуловитель. Демонтаж**	прибор	1	-907,43 / -863,67	-43,76 / -26,90	-907,00 / -864,00	-44,00 / -27,00		-641,00 / -124,00	-1672,00
40	40	1215-0101-0317 *РСНБ РК 2022*	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**	шт. арматуры	1	-2874,19 / -2293,67	-580,52 / -261,70	-2874,00 / -2294,00	-581,00 / -262,00		-1840,00 / -377,00	-5091,00
			Итого по подразделу 2: Локальная смета 02-01-02 Водопровод, канализация					-172695,00 / -171148,00	-1549,00 / -857,00	0,00 / 0,00	-123843,00 / -23723,00	-320261,00
			Подраздел 3: Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение									
41	41	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	480	-173,72 / -159,86	-1,72 / -0,10	-83386,00 / -76733,00	-826,00 / -48,00	-5827,00	-55282,00 / -11093,00	-149761,00
42	42	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**	кг	3,5904	-2773,00		-9956,00		-9956,00	-796,00	-10752,00
43	43	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**		0,039	-2773,00		-108,00		-108,00		-117,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							-9,00	
44	44	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,36462	-561509,00		-204737,00		-204737,00		-221116,00
											-16379,00	
45	45	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,19789	-406276,00		-486674,00		-486674,00		-525608,00
											-38934,00	
46	46	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,74881	-588168,00		-440426,00		-440426,00		-475660,00
											-35234,00	
47	47	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	67	-105,16	0,00	-7046,00	0,00		-5073,00	-13088,00
						-105,16	0,00	-7046,00	0,00		-969,00	
48	48	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт	4	-6130,17	-1859,11	-24521,00	-7436,00		-14610,00	-42261,00
						-4271,06	-801,87	-17084,00	-3207,00		-3130,00	
			Итого по подразделу 3: Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение					-1256854,00	-8262,00	-1147728,00	-74965,00	-1438363,00
								-100863,00	-3255,00	0,00	-106544,00	
			Подраздел 4: По корректируемой смете									
49	49	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	32,76	-678,20	0,00	-22218,00	0,00		-14397,00	-39544,00
						-678,20	0,00	-22218,00	0,00		-2929,00	
50	50	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Снятие**	м	78,6	-78,70	0,00	-6186,00	0,00		-4009,00	-11011,00
						-78,70	0,00	-6186,00	0,00		-816,00	
51	51	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	15	-3946,14	-213,28	-59192,00	-3200,00		-37275,00	-104184,00
						-3732,86	-102,04	-55993,00	-1531,00		-7717,00	
52	52	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	10	-2643,52	-102,40	-26435,00	-1024,00		-18673,00	-48717,00
						-2541,12	-52,33	-25411,00	-523,00		-3609,00	
53	53	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	354,2	-209,64	-4,55	-74254,00	-1612,00		-53017,00	-137454,00
						-205,09	-2,80	-72643,00	-992,00		-10183,00	
54	54	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	71,11	-1553,78	-50,42	-110489,00	-3585,00		-78557,00	-204170,00
						-1503,36	-30,98	-106904,00	-2203,00		-15124,00	
55	55	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	569,11	-401,56	0,00	-228532,00	0,00		-164541,00	-424516,00
						-401,56	0,00	-228532,00	0,00		-31443,00	
56	56	1203-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены из газоблоков. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	1,35	-46971,36	-3794,57	-63411,00	-5122,00		-43710,00	-115691,00
						-43176,79	-1792,81	-58289,00	-2420,00		-8570,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	$м^2$	569,11	-1225,79 -922,63	-10,50 -6,45	-697609,00 -525078,00	-5976,00 -3671,00	-166590,00	-455886,00 -92281,00	-1245776,00
58	58	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями -финишная шпатлевка**	$м^2$ отделываемой поверхности	569,11	-1419,41 -991,69	-7,32 -2,87	-807800,00 -564381,00	-4166,00 -1633,00	-239254,00	-452812,00 -100846,00	-1361458,00
59	59	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	569,11	-1402,62 -1105,80	-8,71 -4,42	-798245,00 -629322,00	-4956,00 -2515,00	-163966,00	-505472,00 -104295,00	-1408012,00
60	60	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	800,59	-1025,48 -631,45	-7,32 -2,87	-820989,00 -505533,00	-5861,00 -2298,00	-309596,00	-406267,00 -98184,00	-1325440,00
61	61	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	93,66903	-625,00		-58543,00		-58543,00		-63226,00
62	62	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	54,6	-5698,35 -2438,21	-48,71 -21,80	-311130,00 -133126,00	-2659,00 -1190,00	-175344,00	-120885,00 -34561,00	-466576,00
63	63	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	2328	-175,25 -8,00	-7,79 -4,39	-407982,00 -18624,00	-18135,00 -10220,00	-371223,00	-27121,00 -34804,00	-469907,00
64	64	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	$м^2$ стяжки	1940	-256,74 -41,09	-4,71 -1,57	-498076,00 -79715,00	-9138,00 -3046,00	-409224,00	-77794,00 -46075,00	-621945,00
65	65	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	1086,6	-175,25 -8,00	-7,79 -4,39	-190427,00 -8693,00	-8464,00 -4770,00	-173269,00	-12659,00 -16245,00	-219331,00
			Итого по подразделу 4: По корректируемой смете					-5181518,00 -3040648,00	-73898,00 -37012,00	-2067009,00 0,00	-2473075,00 -612365,00	-8266958,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 3					-6908367,00	-86997,00	-3369404,00	-2788218,00	-10472306,00
								-3452006,00	-42823,00	0,00	-775723,00	
			Раздел 4: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 4									
			Подраздел 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть									
66	66	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума.Устройство**	$м^2$ покрытия	6,46	-5893,11	-72,92	-38069,00	-472,00	-34453,00	-3154,00	-44521,00
						-486,91	-32,44	-3145,00	-210,00		-3298,00	
			Итого по подразделу 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть					-38069,00	-472,00	-34453,00	-3154,00	-44521,00
								-3145,00	-210,00	0,00	-3298,00	
			Подраздел 2: По корректируемой смете									
67	67	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	37,02	-678,20	0,00	-25107,00	0,00		-16269,00	-44686,00
						-678,20	0,00	-25107,00	0,00		-3310,00	
68	68	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Снятие**	м	90,3	-78,70	0,00	-7107,00	0,00		-4605,00	-12649,00
						-78,70	0,00	-7107,00	0,00		-937,00	
69	69	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	17	-3946,14	-213,28	-67084,00	-3626,00		-42245,00	-118075,00
						-3732,86	-102,04	-63459,00	-1735,00		-8746,00	
70	70	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	501,25	-209,64	-4,55	-105082,00	-2281,00		-75027,00	-194520,00
						-205,09	-2,80	-102801,00	-1404,00		-14411,00	
71	71	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	31,61	-1553,78	-50,42	-49115,00	-1593,00		-34920,00	-90758,00
						-1503,36	-30,98	-47521,00	-979,00		-6723,00	
72	72	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	$м^2$	402,62	-401,56	0,00	-161676,00	0,00		-116405,00	-300326,00
						-401,56	0,00	-161676,00	0,00		-22245,00	
73	73	1203-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены из газоблоков. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	4,5	-46971,36	-3794,57	-211371,00	-17076,00		-145701,00	-385638,00
						-43176,79	-1792,81	-194296,00	-8068,00		-28566,00	
74	74	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	$м^2$	402,62	-1225,79	-10,50	-493528,00	-4228,00	-117855,00	-322519,00	-881332,00
						-922,63	-6,45	-371469,00	-2597,00		-65285,00	
75	75	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями -финишная шпатлевка**	$м^2$ отделываемой поверхности	402,62	-1419,41	-7,32	-571483,00	-2948,00	-169261,00	-320345,00	-963172,00
						-991,69	-2,87	-399274,00	-1156,00		-71344,00	
76	76	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	950,14	-1025,48	-7,32	-974350,00	-6955,00	-367429,00	-482158,00	-1573033,00
						-631,45	-2,87	-599966,00	-2727,00		-116525,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	111,16638	-625,00		-69479,00		-69479,00		-75037,00
											-5558,00	
78	78	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	46,999	-5698,35	-48,71	-267817,00	-2290,00	-150934,00	-104056,00	-401623,00
						-2438,21	-21,80	-114593,00	-1025,00		-29750,00	
79	79	1111-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	213,14	-24159,12	-5457,98	-5149275,00	-1163314,00	-1057748,00	-3378489,00	-9209985,00
						-13738,45	-3124,35	-2928213,00	-665924,00		-682221,00	
80	80	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	11,27	-34494,70	-2167,93	-388755,00	-24433,00	-97190,00	-210712,00	-647424,00
						-23703,02	-897,93	-267133,00	-10120,00		-47957,00	
81	81	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	4508,4	-175,25	-7,79	-790097,00	-35121,00	-718909,00	-52523,00	-910021,00
						-8,00	-4,39	-36067,00	-19792,00		-67401,00	
82	82	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	375,7	-1724,81	-24,41	-648011,00	-9171,00	-382696,00	-243563,00	-962901,00
						-681,78	-7,89	-256145,00	-2964,00		-71327,00	
83	83	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1878,5	-256,74	-4,71	-482286,00	-8847,00	-396251,00	-75328,00	-602228,00
						-41,09	-1,57	-77188,00	-2949,00		-44614,00	
84	84	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1885,92	-175,25	-7,79	-330507,00	-14691,00	-300729,00	-21971,00	-380673,00
						-8,00	-4,39	-15087,00	-8279,00		-28195,00	
85	85	1215-0102-0804 *РСНБ РК 2022*	Регистры Ду=89 мм. Демонтаж	шт.	92	-1652,26	-55,32	-152008,00	-5089,00		-108034,00	-280845,00
						-1596,94	-34,00	-146918,00	-3128,00		-20803,00	
86	86	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	240	-6588,82	-78,98	-1581317,00	-18956,00	-1199693,00	-337843,00	-2072693,00
						-1409,17	-27,24	-338201,00	-6538,00		-153533,00	
87	87	1116-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	166	-12803,52	-217,56	-2125384,00	-36115,00	-167340,00	-1887556,00	-4333976,00
						-11577,89	-24,99	-1921930,00	-4148,00		-321036,00	
88	88	241-119-0102 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	166	-92,00		-15272,00		-15272,00		-16494,00
											-1222,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	241-119-0202 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	166	-186,00		-30876,00		-30876,00		-33346,00
											-2470,00	
90	90	241-119-0402 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	100	-127,00		-12700,00		-12700,00		-13716,00
											-1016,00	
91	91	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	166	-10488,64	-149,22	-1741114,00	-24770,00	-263102,00	-553374,00	-2478047,00
						-3376,62	-24,99	-560519,00	-4148,00		-183559,00	
			Итого по подразделу 2: По корректируемой смете					-16450801,00	-1381504,00	-5517464,00	-8533643,00	-26983198,00
								-8634670,00	-747681,00	0,00	-1998754,00	
			Итого по разделу 4: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 4					-16488870,00	-1381976,00	-5551917,00	-8536797,00	-27027718,00
								-8637815,00	-747891,00	0,00	-2002052,00	
			Раздел 5: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 5									
			Подраздел 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть									
92	92	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	124,5	-786,89	-2,81	-97968,00	-350,00	-28883,00	-55091,00	-165304,00
						-552,09	-1,03	-68735,00	-128,00		-12245,00	
93	93	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	112,55	-1331,91	-45,74	-149906,00	-5148,00	-71919,00	-71280,00	-238881,00
						-647,17	-26,57	-72839,00	-2990,00		-17695,00	
94	94	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	5,79	-11340,34	-232,30	-65661,00	-1345,00	-52792,00	-11443,00	-83272,00
						-1990,32	-112,23	-11524,00	-650,00		-6168,00	
95	95	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	$м^2$ изолируемой поверхности	24,84	-3559,23	-130,97	-88411,00	-3253,00	-53678,00	-30126,00	-128020,00
						-1267,31	-22,91	-31480,00	-569,00		-9483,00	
96	96	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	24,84	-2154,85	-65,14	-53526,00	-1618,00	-32914,00	-18159,00	-77420,00
						-764,65	-13,06	-18994,00	-324,00		-5735,00	
97	97	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	25	-11340,34	-232,30	-283509,00	-5808,00	-227943,00	-49410,00	-359552,00
						-1990,32	-112,23	-49758,00	-2806,00		-26633,00	
98	98	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	164,37	-4207,40	-20,57	-691570,00	-3382,00	-602873,00	-81505,00	-834921,00
						-519,05	-8,46	-85316,00	-1391,00		-61846,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	48,57	-9685,26	-817,87	-470413,00	-39723,00	-743,00	-312284,00	-845313,00
						-8852,10	-466,12	-429946,00	-22639,00		-62616,00	
100	100	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	14,6	-21723,29	-6,27	-317160,00	-92,00	-272244,00	-52893,00	-399657,00
						-3070,20	0,00	-44825,00	0,00		-29604,00	
			Итого по подразделу 1: Локальная смета 02-01-01 Архитектурно-строительная часть					-2218124,00	-60719,00	-1343989,00	-682191,00	-3132340,00
								-813417,00	-31497,00	0,00	-232025,00	
			Подраздел 2: Локальная смета 02-01-02 Водопровод, канализация									
101	101	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	27	-1934,00		-52218,00		-52218,00		-56395,00
102	102	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	-5479,06	-154,95	-5479,00	-155,00	-450,00	-4177,00	
						-4873,99	-82,19	-4874,00	-82,00		-4857,00	-11163,00
			Итого по подразделу 2: Локальная смета 02-01-02 Водопровод, канализация					-57697,00	-155,00	-52668,00	-827,00	
								-4874,00	-82,00	0,00	-4857,00	-67558,00
			Подраздел 3: Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение								-5004,00	
103	103	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	93	-547,61	-0,58	-50928,00	-54,00	-4047,00	-33735,00	-91436,00
						-503,51	-0,29	-46826,00	-27,00		-6773,00	
			Итого по подразделу 3: Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение					-50928,00	-54,00	-4047,00	-33735,00	-91436,00
								-46826,00	-27,00	0,00	-6773,00	
			Подраздел 4: По корректируемой смете									
104	104	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	63,22	-1464,18	-100,36	-92565,00	-6345,00		-64340,00	-169457,00
						-1363,82	-49,68	-86221,00	-3141,00		-12552,00	
105	105	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	$м^2$	35,97	-401,56	0,00	-14444,00	0,00		-10400,00	-26831,00
						-401,56	0,00	-14444,00	0,00		-1987,00	
106	106	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	$м^2$	438,57	-1225,79	-10,50	-537595,00	-4605,00	-128378,00	-351316,00	-960025,00
						-922,63	-6,45	-404638,00	-2829,00		-71114,00	
107	107	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями -финишная шпатлевка**	$м^2$ отделываемой поверхности	63,97	-1419,41	-7,32	-90800,00	-469,00	-26893,00	-50898,00	-153033,00
						-991,69	-2,87	-63438,00	-184,00		-11335,00	
108	108	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		646,62	-1025,48	-7,32	-663096,00	-4733,00	-250054,00	-328134,00	-1070531,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ отделываемой поверхности		-631,45	-2,87	-408308,00	-1856,00		-79301,00	
109	109	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	75,65454	-625,00		-47284,00		-47284,00		-51067,00
110	110	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	$м^2$	28	-401,56	0,00	-11244,00	0,00		-3783,00	
						-401,56	0,00	-11244,00	0,00		-8095,00	-20886,00
111	111	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	28	-1225,79	-10,50	-34322,00	-294,00	-8196,00	-1547,00	
						-922,63	-6,45	-25834,00	-181,00		-22429,00	-61291,00
112	112	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями -финишная шпатлевка	$м^2$ отделываемой поверхности	28	-1419,41	-7,32	-39743,00	-205,00	-11771,00	-4540,00	
						-991,69	-2,87	-27767,00	-80,00		-22278,00	-66983,00
113	113	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	72,54	-1025,48	-7,32	-74388,00	-531,00	-28052,00	-4962,00	
						-631,45	-2,87	-45805,00	-208,00		-36811,00	-120095,00
114	114	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	8,48718	-625,00		-5304,00		-5304,00	-8896,00	
												-5728,00
115	115	1111-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	64,75	-24159,12	-5457,98	-1564303,00	-353405,00	-321334,00	-424,00	
						-13738,45	-3124,35	-889565,00	-202302,00		-1026354,00	-2797909,00
116	116	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	64,75	-16598,04	-3087,59	-1074723,00	-199921,00	-472076,00	-207252,00	
						-6219,70	-1374,71	-402726,00	-89012,00		-462234,00	-1659913,00
117	117	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	$м^3$ изоляции	0,97	-34494,70	-2167,93	-33460,00	-2103,00	-8365,00	-122956,00	
						-23703,02	-897,93	-22992,00	-871,00		-18136,00	-55724,00
118	118	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,100136	-29876,12	-2546,16	-2992,00	-255,00	-18,00	-4128,00	
						-27153,28	-1184,56	-2719,00	-119,00		-2582,00	-6020,00
119	119	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,100136	-397598,00		-39814,00		-39814,00	-446,00	
											-3185,00	-42999,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	327,6	-175,25 -8,00	-7,79 -4,39	-57412,00 -2621,00	-2552,00 -1438,00	-52239,00	-3817,00 -4898,00	-66127,00
121	121	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м² стяжки	27,3	-1724,81 -681,78	-24,41 -7,89	-47087,00 -18613,00	-666,00 -215,00	-27808,00	-17698,00 -5183,00	-69968,00
122	122	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м² стяжки	136,5	-256,74 -41,09	-4,71 -1,57	-35045,00 -5609,00	-643,00 -214,00	-28793,00	-5474,00 -3242,00	-43761,00
123	123	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	1350,6	-175,25 -8,00	-7,79 -4,39	-236693,00 -10805,00	-10521,00 -5929,00	-215367,00	-15734,00 -20191,00	-272618,00
124	124	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	300	-175,25 -8,00	-7,79 -4,39	-52575,00 -2400,00	-2337,00 -1317,00	-47838,00	-3495,00 -4485,00	-60555,00
125	125	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	м² поверхности облицовки	3,9302	-12213,75 -4058,29	-174,27 -86,10	-48002,00 -15950,00	-685,00 -338,00	-31368,00	-13031,00 -4883,00	-65916,00
126	126	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	21,99	2736,98 2480,47	256,51 130,38	60186,00 54546,00	5641,00 2867,00		45930,00 8489,00	114605,00
127	127	232-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 20 мм**	м²	21,99	8657,00		190367,00		190367,00		205596,00
128	128	1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	м²	153,17	401,56 401,56	0,00 0,00	61507,00 61507,00	0,00 0,00		44285,00 8463,00	114255,00
129	129	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	м²	146,819	1225,79 922,63	10,50 6,45	179969,00 135460,00	1542,00 947,00	42977,00	117609,00 23807,00	321385,00
130	130	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	322,95	-1025,48 -631,45	-7,32 -2,87	-331179,00 -203927,00	-2364,00 -927,00	-124888,00	-163884,00 -39607,00	-534670,00
131	131	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	37,78515	-625,00		-23616,00		-23616,00	-1889,00	-25505,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	156,74	-1152,30 -880,13	-8,20 -4,17	-180612,00 -137952,00	-1286,00 -654,00	-41375,00	-110884,00 -23320,00	-314816,00
133	133	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	**м² поверхности облицовки**	22,76	-12213,75 -4058,29	-174,27 -86,10	-277985,00 -92367,00	-3967,00 -1960,00	-181652,00	-75461,00 -28276,00	-381722,00
134	134	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	50,82	-11755,00		-597389,00		-597389,00	-47791,00	-645180,00
135	135	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	7,07	-2691,92 -1952,70	-316,82 -165,25	-19032,00 -13806,00	-2240,00 -1168,00	-2986,00	-10489,00 -2362,00	-31883,00
136	136	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	20,14	-2277,46 -1707,91	-320,18 -171,22	-45868,00 -34397,00	-6448,00 -3448,00	-5022,00	-29037,00 -5992,00	-80897,00
137	137	1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство**	**м² площади**	1,946	-5205,42 -3470,67	-132,01 -89,00	-10130,00 -6754,00	-257,00 -173,00	-3119,00	-5265,00 -1232,00	-16627,00
138	138	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	9	-3949,00		-35541,00		-35541,00	-2843,00	-38384,00
139	139	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	23,52	-21723,29 -3070,20	-6,27 0,00	-510932,00 -72211,00	-147,00 0,00	-438573,00	-85209,00 -47691,00	-643832,00
140	140	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	23,52	-22019,00		-517887,00		-517887,00	-41431,00	-559318,00
141	141	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	51	-367,00		-18717,00		-18717,00	-1497,00	-20214,00
142	142	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	**шт.**	154	-2270,28 -2180,66	-83,56 -38,48	-349623,00 -335822,00	-12868,00 -5926,00	-933,00	-246058,00 -47654,00	-643335,00
143	143	247-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	154	-5146,00		-792484,00		-792484,00	-63399,00	-855883,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	144	1121-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	21	-2568,26 -1153,85	-110,97 -50,66	-53933,00 -24231,00	-2331,00 -1064,00	-27372,00	-18212,00 -5772,00	-77917,00
145	145	247-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	21	-1958,00		-41118,00		-41118,00		-44407,00
146	146	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1509,2	-557,18 -333,05	-224,13 -107,22	-840896,00 -502639,00	-338257,00 -161816,00		-3289,00 -478401,00 -105538,00	-1424835,00
147	147	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1509,2	-419,41 -345,13	-2,80 -0,12	-632974,00 -520870,00	-4226,00 -181,00	-107878,00	-375157,00 -80652,00	-1088783,00
148	148	1121-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	1101,8	-317,99 -260,90	-1,00 -0,11	-350361,00 -287460,00	-1102,00 -121,00	-61800,00	-207061,00 -44590,00	-602012,00
149	149	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,54366	-406276,00		-627152,00		-627152,00		-677324,00
150	150	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	454,8	-3517,50 -3219,05	-298,29 -132,31	-1599759,00 -1464024,00	-135663,00 -60175,00	-73,00	-50172,00 -1341296,00 -235286,00	-3176341,00
151	151	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36,384	-4834,00		-175880,00		-175880,00		-189950,00
152	152	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	447,5232	-7609,00		-3405204,00		-3405204,00	-14070,00 -272416,00	-3677620,00
153	153	8601-0602-0604 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	252	-44789,06 -4859,00	-4479,00 -1711,00	-11286843,00 -1224468,00	-1128708,00 -431172,00	-8933667,00	-1506632,00 -1023478,00	-13816953,00
154	154	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	4	-409403,00 -33733,00	-5910,00 -2433,00	-1637612,00 -134932,00	-23640,00 -9732,00	-1479040,00	-131644,00 -141540,00	-1910796,00
155	155	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	-2641,30 -2614,46	-20,24 -0,18	-158478,00 -156868,00	-1215,00 -11,00	-396,00	-153741,00 -24977,00	-337196,00
156	156	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	-2851,25 -2822,17	-24,48 -0,30	-256613,00 -253995,00	-2203,00 -27,00	-414,00	-248942,00 -40444,00	-545999,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	157	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	18	-772,90	-6,54	-13912,00	-118,00	-44,00	-13489,00	-29593,00
						-763,91	-0,75	-13750,00	-14,00		-2192,00	
158	158	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,925	-9247,63	-1942,46	-27049,00	-5682,00	-20543,00	-2391,00	-31795,00
						-281,76	-475,28	-824,00	-1390,00		-2355,00	
159	159	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	480	173,72	1,72	83386,00	826,00	5827,00	55282,00	149761,00
						159,86	0,10	76733,00	48,00		11093,00	
160	160	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**	кг	3,5904	2773,00		9956,00		9956,00		10752,00
											796,00	
161	161	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**	кг	0,039	2773,00		108,00		108,00		117,00
											9,00	
162	162	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,36462	561509,00		204737,00		204737,00		221116,00
											16379,00	
163	163	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,74881	588168,00		440426,00		440426,00		475660,00
			Итого по подразделу 4: По корректируемой смете								35234,00	
								-28391028,00	-2254983,00	-18521317,00	-7403403,00	-38657977,00
								-7614750,00	-986331,00	0,00	-2863546,00	
			Итого по разделу 5: Позиции, неверно учтенные в Акте выполненных работ № 5									
								-30717777,00	-2315911,00	-19922021,00	-8124186,00	-41949287,00
								-8479867,00	-1017937,00	0,00	-3107348,00	
			ИТОГО по акту									
								-62929192,00	-4290483,00	-33043437,00	-22787561,00	-92574043,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					-24696652,00	-2045454,00	0,00	-6857312,00	
			Раздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	1	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	115,5	2860,42	24,48	330379,00	2828,00	1590,00	319475,00	701843,00
						2822,17	0,30	325961,00	35,00		51989,00	
2	2	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	69,3	2648,98	20,24	183574,00	1402,00	990,00	177571,00	390037,00
						2614,46	0,18	181182,00	12,00		28892,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	25,5	448,00		11424,00		11424,00		12338,03
											914,03	
4	4	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,3	226,00		2101,83		2101,83		2269,98
											168,15	
5	15	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	18	790,19	6,54	14223,00	118,00	355,00	13489,00	29929,00
						763,91	0,75	13750,00	14,00		2217,00	
6	17	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией// ТРУБОПРОВОДЫ ДО 50 ММ	км трубопровода	0,1848	116191,42	0,00	21472,00	0,00	431,00	20831,00	45687,00
						113860,32	0,00	21041,00	0,00		3384,00	
7	18	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	184,8	162,51	1,67	30032,00	309,00	438,00	28699,00	63429,00
						158,47	0,00	29285,00	0,00		4698,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой В1					593205,83	4657,00	17329,83	560065,00	1245533,01
								571219,00	61,00	0,00	92262,18	
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
8	22	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	22	1934,00		42548,00		42548,00		45952,00
											3404,00	
9	33	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	2	1794,95	0,17	3589,82	0,36	90,36	3429,27	7580,54
						1749,64	0,00	3499,27	0,00		561,45	
10	34	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	9414,00		75312,00		75312,00		81337,00
											6025,00	
11	35	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	11953,00		23906,00		23906,00		25818,00
											1912,00	
12	36	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	19303,99	100,42	115824,00	602,18	92184,55	22873,64	149793,28
						3839,47	50,57	23036,73	303,27		11095,64	
13	38	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	8	9998,00		79984,00		79984,00		86383,00
											6399,00	
14	39	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	11	52145,00		573595,00		573595,00		619483,00
											45888,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	40	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	9	1556,00		14004,00		14004,00		15124,00
16	41	1117-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Мойки на два отделения. Установка**	комплект	1	6545,18	413,86	6545,00	413,00	483,00	1120,00	13293,00
						5648,82	231,40	5649,00	231,00		5763,00	
17	42	244-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная с двумя чашами размерами**	шт.	1	25629,00		25629,00		25629,00	985,00	27679,00
18	43	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек с двумя чашами**	шт.	1	4793,00		4793,00		4793,00	2050,00	5176,00
19	44	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	8	7891,00		63128,00		63128,00	383,00	68178,00
			Итого по разделу 2: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1					1028857,82	1015,54	995656,91	5050,00	1145796,82
								32185,00	534,27	0,00	32065,91	
			Раздел 3: Демонтажные работы								84873,09	
20	48	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,648	204,00		132,00				143,00
21	49	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,072	1163,00		84,00			11,00	91,00
22	50	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	10,8	32,00		346,00			7,00	374,00
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					562,00	0,00	0,00	28,00	608,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: Канализация наружная								46,00	
			Подраздел 1: Земляные работы									
23	51	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	45,68	302,84	302,84	13833,85	13833,85		4266,23	19547,96
						0,00	129,72	0,00	5925,66		1447,88	
24	52	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	2,0587	3287,47	0,00	6767,54	0,00		4873,29	12572,29
						3287,47	0,00	6767,54	0,00		931,46	
25	53	1101-0102-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	14,1	317,58	317,58	4478,00	4478,00		1381,00	6328,00
						0,00	136,03	0,00	1918,00		469,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	54	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	370,125	32,00		11844,00				12792,00
27	55	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	44,037	62,46	62,46	2750,48	2750,47		948,00	3699,30
						0,00	21,29	0,00	937,72		675,21	
28	56	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	7,493	1715,69	0,00	12856,00	0,00		273,61	23881,00
						1715,69	0,00	12856,00	0,00		9256,00	
29	57	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	51,2862	309,14	141,97	15854,71	7281,23		1769,00	26554,79
						167,17	69,33	8573,48	3555,74		8732,96	
30	58	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	5,405	7694,21	307,92	41587,35	1664,32	28740,58	1967,12	57404,60
						2068,89	92,43	11182,45	499,62		11565,27	
31	59	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1// засыпка труб песком с двух сторон**	$м^3$ грунта	5,77	53,55	53,55	309,00	309,00		4251,98	416,00
						0,00	18,25	0,00	105,00		76,00	
32	60	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	6,347	4834,00		30681,00		30681,00	31,00	33136,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					140961,93	30316,87	59421,58	2455,00	196331,94
								39379,47	12941,74	0,00	40825,96	
			Подраздел 2: Трубопровод								14544,05	
33	62	1122-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,037	50620,13	0,00	1873,00	0,00	188,00	1668,00	3824,00
						45544,13	0,00	1685,00	0,00		283,00	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод					1873,00	0,00	188,00	1668,00	3824,00
								1685,00	0,00	0,00	283,00	
			Итого по разделу 4: Канализация наружная					142834,93	30316,87	59609,58	42493,96	200155,94
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ					1765460,58	35989,41	1072596,32	634624,87	2592098,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03. ОТОПЛЕНИЕ					644468,47	13537,01	0,00	192008,32	
1	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	1,449	204,00		296,00			24,00	320,00
2	5	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,161	1163,00		187,00			15,00	202,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	6	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	24,15	32,00		773,00				835,00
4	7	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	66,61	4082,44	25,29	271931,37	1684,29	185135,77	84091,85	384505,08
						1277,75	10,46	85111,00	696,60		28481,86	
5	8	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	405	3304,00		1338120,00		1338120,00		1445169,53
6	9	245-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	секция	60	3267,00		196020,00		196020,00	107049,53	211702,00
7	10	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиторные. Установка	шт.	464	357,91	0,00	166070,00	0,00	11595,00	15682,00	342850,00
						332,92	0,00	154475,00	0,00		151385,00	
8	11	241-601-0102 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные, д=32 мм	шт.	464	853,00		395792,00		395792,00	25395,00	427455,00
9	12	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	232	5110,79	149,22	1185703,00	34619,00	367708,00	31663,00	2115822,00
						3376,62	24,99	783376,00	5798,00		773391,00	
10	13	242-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	232	3389,00		786248,00		786248,00	156728,00	849148,00
11	14	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	66	137,00		9042,00		9042,00	62900,00	9765,44
12	16	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	116	357,91	0,00	41518,00	0,00	2899,00	723,44	85713,00
						332,92	0,00	38619,00	0,00		37846,00	
13	17	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	116	331,00		38396,00		38396,00	6349,00	41468,00
14	18	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные. Установка	шт.	116	357,91	0,00	41518,00	0,00	2899,00	3072,00	85713,00
						332,92	0,00	38619,00	0,00		37846,00	
15	19	241-601-0102 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные, д=20 мм	шт.	116	853,00		98948,00		98948,00	6349,00	106864,00
16	20	1219-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	45	2155,41	0,00	96993,00	0,00		7916,00	180175,00
						2155,41	0,00	96993,00	0,00		69836,00	
											13346,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	21	1118-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка// ГРЕБЕНКА Д= 76 ММ**	**шт.**	**1**	**31143,06** **17660,82**	**362,74** **125,03**	**31143,00** **17661,00**	**363,00** **125,00**	**13120,00**	**17430,00** **3886,00**	**52459,00**
18	22	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**5160,95** **3376,62**	**199,38** **49,99**	**30966,00** **20260,00**	**1196,00** **300,00**	**9510,00**	**20148,00** **4089,00**	**55203,00**
19	23	242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**6**	**87909,00**		**527454,00**		**527454,00**		**569650,00**
20	24	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные. Установка (отводы, переходы)**	**т фасонных частей**	**0,07588**	**2031733,67** **986931,23**	**850942,44** **296497,60**	**154168,00** **74888,00**	**64569,00** **22498,00**	**14710,00**	**42196,00** **96413,00** **20046,00**	**270627,00**
21	25	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**1171,00**		**4684,00**		**4684,00**		**5059,00**
22	26	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**1782,00**		**3564,00**		**3564,00**	**375,00**	**3849,00**
23	27	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**919,00**		**1838,00**		**1838,00**	**285,00**	**1985,00**
24	28	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм**	**шт.**	**98**	**730,00**		**71540,00**		**71540,00**	**147,00**	**77263,00**
25	29	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6**	**5110,79** **3376,62**	**149,22** **24,99**	**30665,00** **20260,00**	**895,00** **150,00**	**9510,00**	**5723,00** **20001,00** **4053,00**	**54719,00**
26	30	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**6**	**2092,00**		**12552,00**		**12552,00**		**13556,00**
27	31	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**518**	**3518,87** **1409,17**	**78,98** **27,24**	**1822775,00** **729950,00**	**40911,00** **14110,00**	**1051913,00**	**1004,00** **729178,00** **204154,00**	**2756107,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	32	1116-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	6426,42 1847,47	138,92 45,31	6426,00 1847,00	139,00 45,00	4440,00	1855,00 663,00	8944,00
29	33	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	518	162,51 158,47	1,67 0,00	84180,00 82087,00	865,00 0,00	1228,00	80445,00 13168,00	177793,00
30	34	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2	5409,53 4134,64	0,00 0,00	10819,00 8269,00	0,00 0,00	2550,00	8104,00 1514,00	20437,00
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ/ИСПОЛНИТ. СМЕТА					7460329,37 2152415,00	145241,29 43722,60	5161415,77 0,00	2127969,85 767058,83	10355358,05
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03. ОТОПЛЕНИЕ					7460329,37 2152415,00	145241,29 43722,60	5161415,77 0,00	2127969,85 767058,83	10355358,05
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			Раздел 1: Электроосвещение									
1	2	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	**Изолента ПВХ**	кг	0,36	3479,00		1252,00		1252,00	100,00	1352,00
2	3	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	2	2320,00		4640,00		4640,00	371,33	5011,33
3	6	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	**Изолента ПВХ**	кг	0,024	3479,00		83,00		83,00	7,00	90,00
4	7	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	14	3228,00		45192,00		45192,00	3615,00	48807,00
5	8	247-102-0317 *РСНБ РК 2022*	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	7	5349,00		37443,00		37443,00	2995,00	40438,00
6	10	247-106-0106 *РСНБ РК 2022*	**Светодиодная лампа типа Т8, 600, мощность 10 Вт, IP 20**	шт.	7	813,00		5691,00		5691,00	455,00	6146,00
7	11	247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W**	шт.	14	723,00		10122,00		10122,00	810,00	10932,00
8	12	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	87	547,61 503,51	0,58 0,29	47642,00 43805,00	50,00 25,00	3786,00	31558,00 6336,00	85536,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	13	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**	кг	0,0957	2773,00		265,00		265,00		286,00
10	14	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	6	454,23 441,60	0,51 0,24	2725,00 2650,00	3,00 1,00	73,00	1909,00 371,00	5005,00
11	15	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**	кг	0,0066	2773,00		18,00		18,00		19,00
12	16	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	36	383,00		13788,00		13788,00	1102,96	14890,96
13	18	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	6	326,00		1956,00		1956,00	156,00	2112,00
14	19	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	11	525,00		5775,00		5775,00	462,00	6237,00
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					176592,00	53,00	130084,00	33467,00	226862,29
								46455,00	26,00	0,00	16803,29	
			Раздел 3: РАБОТЫ, ДОБАВЛЯЕМЫЕ ПО АТУ ЗАМЕНЫ									
15	24	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	190	2278,88 2180,66	83,56 38,48	432987,00 414325,00	15876,00 7311,00	2785,00	303578,00 58925,00	795490,00
16	25	247-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	154	5284,00		813736,00		813736,00	65099,00	878835,00
17	28	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	18	383,00		6894,00		6894,00	552,00	7446,00
18	29	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	43	525,00		22575,00		22575,00	1806,00	24381,00
19	30	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	12	741,00		8892,00		8892,00	711,00	9603,00
20	31	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	12	822,00		9864,00		9864,00	789,00	10653,00
21	32	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	1067	557,18 333,05	224,13 107,22	594511,00 355364,00	239147,00 114404,00		338228,00 74615,00	1007354,00
22	33	1121-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**		1067	759,04	4,90	809896,00	5229,00	53403,00	541737,00	1459763,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		704,09	1,07	751264,00	1142,00		108130,00	
23	34	1121-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий		1701	275,96	1,00	469408,00	1701,00	23916,00	319669,00	852201,00
				м		260,90	0,11	443791,00	187,00		63124,00	
24	35	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		1,73502	309939,00		537750,00		537750,00		580770,00
				км							43020,00	
25	36	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		1,08834	480684,00		523148,00		523148,00		565000,00
				км							41852,00	
26	37	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$		1,7072	272022,23	2128,17	464396,00	3633,00	204898,00	185522,00	701911,00
				$м^3$ заделки		149874,35	1056,38	255865,00	1803,00		51993,00	
			Итого по разделу 3: РАБОТЫ, ДОБАВЛЯЕМЫЕ ПО АТУ ЗАМЕНЫ					4694057,00	265586,00	2207861,00	1688734,00	6893407,00
								2220609,00	124847,00	0,00	510616,00	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					4870649,00	265639,00	2337945,00	1722201,00	7120272,00
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-07. БЛАГОУСТРОЙСТВО					2267064,00	124873,00	0,00	527419,29	
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2022*	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж		630	4645,86	1545,90	2926892,00	973918,00		2781141,00	6164676,00
				м оград		3099,96	641,15	1952975,00	403925,00		456643,00	
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		31,5	204,00		6426,00				6940,00
				т							514,00	
3	3	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		472,5	32,00		15120,00				16330,00
				т·км							1210,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					2948438,00	973918,00	0,00	2781141,00	6187946,00
								1952975,00	403925,00	0,00	458367,00	
			Раздел 2: Покрытие из брусчатки, 560 $м^2$									
4	4	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		140	76,25	76,25	10675,00	10675,00		2619,00	14358,00
				$м^3$ грунта		0,00	25,99	0,00	3639,00		1064,00	
5	5	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка		196	554,00		108584,00				117271,00
				т							8687,00	
6	6	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2940	32,00		94080,00				101606,00
				т·км							7526,00	
7	7	414-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка		196	975,00		191100,00				206388,00
				т							15288,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-механизаторов	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**560**	**2,71** **0,00**	**2,71** **0,92**	**1518,00** **0,00**	**1517,00** **515,00**		**370,00** **151,00**	**2039,00**
9	9	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м² основания**	**560**	**1566,78** **66,93**	**452,54** **142,50**	**877397,00** **37481,00**	**253422,00** **79800,00**	**586494,00**	**126661,00** **80326,00**	**1084384,00**
10	10	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м²**	**560**	**3525,24** **3219,05**	**298,29** **132,31**	**1974134,00** **1802668,00**	**167043,00** **74094,00**	**4424,00**	**1651552,00** **290058,00**	**3915744,00**
11	11	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м³**	**61,6**	**3444,00**		**212150,00**		**212150,00**	**16972,00**	**229122,00**
12	12	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**571,2**	**7609,00**		**4346261,00**		**4346261,00**	**347701,00**	**4693962,00**
			Итого по разделу 2: Покрытие из брусчатки, 560 м²					**7815899,00** **1840149,00**	**432657,00** **158048,00**	**5149329,00** **0,00**	**1781202,00** **767773,00**	**10364874,00**
			Раздел 3: Поребрики									
13	13	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**4,564**	**9247,63** **281,76**	**1942,46** **475,28**	**42206,00** **1286,00**	**8865,00** **2169,00**	**32055,00**	**3732,00** **3675,00**	**49613,00**
14	14	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.*** ***Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33***	**м бортового камня**	**163**	**3170,24** **1515,05**	**54,74** **24,07**	**516749,00** **246953,00**	**8922,00** **3923,00**	**260873,00**	**270947,00** **63016,00**	**850712,00**
15	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**м³**	**2,608**	**84236,00**		**219687,00**		**219687,00**	**17575,00**	**237262,00**
			Итого по разделу 3: Поребрики					**778642,00** **248239,00**	**17787,00** **6092,00**	**512615,00** **0,00**	**274679,00** **84266,00**	**1137587,00**
			Раздел 4: Ограждение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	8601-0602-0604 *УСН РК 8.02-03-2021*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м (Фактическая 2,5 х 1,53)**	секция	242	42472,00	4479,00	10278224,00	1083918,00	8018428,00	1446845,00	12663076,00
						4859,00	1711,00	1175878,00	414062,00		938007,00	
17	18	8601-0605-0204 *УСН РК 8.02-03-2021*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	4	463210,00	5910,00	1852840,00	23640,00	1694268,00	131644,00	2143243,00
						33733,00	2433,00	134932,00	9732,00		158759,00	
			Итого по разделу 4: Ограждение					12131064,00	1107558,00	9712696,00	1578489,00	14806319,00
								1310810,00	423794,00	0,00	1096766,00	
			ИТОГО по ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 07-01-07. БЛАГОУСТРОЙСТВО					23674043,00	2531920,00	15374640,00	6415511,00	32496726,00
								5352173,00	991859,00	0,00	2407172,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01. АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
1	2	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	22,51	1213,81	2,81	27323,00	63,00	5222,00	17649,00	48570,00
						979,01	1,03	22038,00	23,00		3598,00	
2	3	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22,51	1088,15	9,71	24494,00	219,00	8629,00	12606,00	40068,00
						695,08	4,92	15646,00	111,00		2968,00	
3	4	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	58,989999	2736,98	256,51	161454,38	15131,56		123211,17	307438,72
						2480,47	130,38	146322,82	7691,21		22773,17	
4	5	232-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	$м^2$	58,989999	8657,00		510676,46		510676,46		551530,47
											40854,01	
5	6	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	$м^2$ горизонтальной проекции	461,539999	2023,97	9,54	934143,29	4402,88	199256,04	681390,10	1744774,05
						1582,71	4,75	730483,88	2192,13		129240,66	
6	7	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	204,979994	320,53	0,00	65702,27	0,00		47305,30	122047,21
						320,53	0,00	65702,27	0,00		9039,64	
7	8	1115-0204-0108 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Насечка поверхности**		315,06	774,20	0,00	243919,44	0,00		195135,59	474177,97

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		774,20	0,00	243919,44	0,00		35122,94	
8	9	1115-0204-0109 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Насечка поверхности**		652,08	962,52	0,00	627640,00	0,00		502115,00	1220133,00
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		962,52	0,00	627640,00	0,00		90378,00	
9	10	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		652,08	1935,93	11,46	1262381,00	7472,00	396941,00	688720,00	2107189,00
				$м^2$ отделываемой поверхности		1315,74	4,50	857968,00	2934,00		156088,00	
10	11	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		185,489999	1402,62	8,71	260171,85	1615,44	53441,59	164748,39	458913,09
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1105,80	4,42	205114,82	819,81		33992,85	
11	12	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		192,89	1332,24	7,32	256975,75	1411,90	117414,06	110961,87	397372,68
				$м^2$ отделываемой поверхности		716,21	2,87	138149,78	553,56		29435,06	
12	13	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		83,579996	1152,30	8,20	96309,23	685,36	22062,59	59127,84	167872,11
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		880,13	4,17	73561,28	348,54		12435,04	
13	14	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		59,26	7413,04	31,74	439296,95	1880,63	160273,36	222576,97	714824,04
				$м^2$ поверхности облицовки		4676,72	18,20	277142,50	1078,36		52950,12	
14	15	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		1911,85	1059,17	7,32	2024974,00	13995,00	803742,00	970187,00	3234773,00
				$м^2$ отделываемой поверхности		631,45	2,87	1207238,00	5487,00		239612,00	
15	16	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Подготовка поверхностей под отделку/ грунтовка**		2101,24	573,81	9,02	1205713,00	18953,00	1006935,00	129857,00	1442418,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	17	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамогранитными плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	64,04	85,58	0,26	179824,00	546,00		106848,00	
				$м^2$ поверхности облицовки		12783,04	31,74	818626,00	2033,00	517096,00	240530,00	1143889,00
						4676,72	18,20	299497,00	1166,00		84733,00	
17	18	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	$м^2$	6,83	2736,98	256,51	18693,56	1751,99		14265,68	35595,96
						2480,47	130,38	16941,61	890,50		2636,72	
18	19	232-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	$м^2$	6,83	8657,00		59127,31		59127,31		63857,48
19	20	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	671,349996	320,53	0,00	215187,72	0,00		4730,17	
						320,53	0,00	215187,72	0,00		154934,00	399728,32
20	21	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	$м^2$ горизонтальной проекции	554,31	2023,97	9,54	1121907,00	5288,00	239307,00	29606,60	
						1582,71	4,75	877312,00	2633,00		818350,00	2095475,00
											155218,00	
21	22	1115-0204-0109 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Насечка поверхности**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	394,59	962,52	0,00	379801,00	0,00		303842,00	738333,00
						962,52	0,00	379801,00	0,00		54690,00	
22	23	1115-0206-0206 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	394,59	1935,93	11,46	763899,00	4522,00	240199,00	416762,00	1275114,00
						1315,74	4,50	519178,00	1776,00		94453,00	
23	24	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	366,59	1402,62	8,71	514186,63	3193,12	105617,94	325597,96	906966,28
						1105,80	4,42	405375,57	1620,25		67181,69	
24	25	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1121,38	1059,17	7,32	1187732,00	8208,00	471428,00	569055,00	1897330,00
						631,45	2,87	708095,00	3218,00		140543,00	
25	26	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Подготовка поверхностей под отделку приткой/ грунтовка**	$м^2$	1123,18	573,81	9,02	644492,00	10131,00	538239,00	69413,00	771019,00
						85,58	0,26	96122,00	292,00		57114,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	27	1115-0204-0108 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Насечка поверхности**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**34,499996**	**774,20** **774,20**	**0,00** **0,00**	**26709,88** **26709,88**	**0,00** **0,00**		**21367,92** **3846,05**	**51923,85**
27	28	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**121,379999**	**1332,24** **716,21**	**7,32** **2,87**	**161707,26** **86933,62**	**888,45** **348,32**	**73885,20**	**69825,05** **18522,63**	**250054,94**
28	29	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**47,35**	**1152,30** **880,13**	**8,20** **4,17**	**54561,40** **41674,15**	**388,25** **197,44**	**12498,99**	**33497,28** **7044,74**	**95103,42**
29	30	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**1,8**	**7413,04** **4676,72**	**31,74** **18,20**	**13343,00** **8418,00**	**57,00** **33,00**	**4868,00**	**6761,00** **1608,00**	**21712,00**
30	31	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**527,049998**	**443,98** **137,59**	**56,52** **22,00**	**233999,33** **72516,57**	**29788,68** **11595,00**	**131694,08**	**79062,84** **25045,67**	**338107,84**
31	33	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м² стяжки**	**71,76**	**1331,91** **647,17**	**45,74** **26,57**	**95577,90** **46440,96**	**3282,28** **1906,68**	**45854,65**	**45446,99** **11282,06**	**152306,95**
32	35	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3**	**м плинтусов**	**11,1**	**490,41** **229,09**	**1,50** **0,75**	**5443,56** **2542,89**	**16,64** **8,32**	**2884,00**	**2398,15** **627,39**	**8469,10**
33	38	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	**136,86**	**443,98** **137,59**	**56,52** **22,00**	**60762,90** **18830,60**	**7734,86** **3010,68**	**34197,45**	**20530,22** **6503,81**	**87796,93**
34	41	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	**м**	**53,369999**	**4207,40** **519,05**	**20,57** **8,46**	**224548,91** **27701,62**	**1097,92** **451,48**	**195749,37**	**26463,99** **20080,91**	**271093,81**
35	44	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	**м² поверхности облицовки**	**79,95**	**12213,75** **4058,29**	**174,27** **86,10**	**976489,00** **324460,00**	**13933,00** **6884,00**	**638096,00**	**265075,00** **99325,00**	**1340889,00**
36	52	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**30,76**	**443,98**	**56,52**	**13657,00**	**1739,00**	**7686,00**	**4614,00**	**19733,00**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ площади уплотнения		137,59	22,00	4232,00	677,00		1462,00	
37	54	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	$м^2$ изолируемой поверхности	24,84	3559,23 1267,31	130,97 22,91	88411,34 31479,61	3253,59 569,32	53678,14	30126,17 9482,97	128020,48
38	55	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	24,84	2154,85 764,65	65,14 13,06	53526,32 18994,20	1618,31 324,63	32914,61	18159,20 5735,17	77420,69
39	61	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	123,6	1331,91 647,17	45,74 26,57	164624,00 79990,00	5653,00 3284,00	78980,00	78278,00 19432,00	262334,00
40	64	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	37,9525	14210,24 6219,70	3087,59 1374,71	539314,00 236053,00	117182,00 52174,00	186079,00	270933,00 64820,00	875067,00
41	65	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07816	29876,12 27153,28	2546,16 1184,56	2335,05 2122,24	198,92 92,52	13,88	2015,54 348,01	4698,60
42	66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07816	397598,00		31076,29		31076,29		33562,36
43	68	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство// ПЕНОПЛЕКС	$м^2$ изолируемой поверхности	408	637,52 582,24	55,28 28,26	260108,00 237554,00	22554,00 11530,00		2486,07 234139,00 39539,00	533786,00
44	69	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,3672	44158,00		16214,82		16214,82		17512,01
45	70	1111-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	403,626	19228,44 13738,45	5457,98 3124,35	7761098,00 5545196,00	2202983,00 1961069,00	12919,00	1297,19 6397888,00 1132720,00	15291706,00
46	71	С1211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$	$м^3$	176,0304	1017,00 –	– –	574683 –	– –	574683	– 45975	193345
47	72	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		85,65	16598,04	3087,59	268556,32	49957,23	117964,24	115504,98	2195700,06

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ подстилающего слоя		6219,70	1374,71	100634,85	22242,78		30724,76	
48	73	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101// ДО 80 ММ**	$м^2$ стяжки	694,72	2103,05	93,47	1461031,00	64936,00	1329375,00	97150,00	1682835,00
						96,04	52,73	66721,00	36633,00		124654,00	
49	74	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	14,999999	1724,81	24,41	25872,13	366,18	15279,30	9724,35	38444,25
						681,78	7,89	10226,69	118,36		2847,77	
50	75	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	$м^2$ стяжки	403	1283,67	23,54	517319,00	9487,00	425044,00	80789,00	645956,00
						205,43	7,84	82788,00	3160,00		47848,00	
51	76	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство// ЛЕСТНИЦА**	$м^2$ покрытия	3,93	11340,34	232,30	44568,00	913,00	35833,00	7767,00	56522,00
						1990,32	112,23	7822,00	441,00		4187,00	
52	77	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя/ИЗОЛ/**	$м^2$ изолируемой поверхности	2,16	3559,23	130,97	7688,00	282,00	4668,00	2620,00	11133,00
						1267,31	22,91	2737,00	49,00		825,00	
53	78	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	2,16	2154,85	65,14	4654,00	140,00	2862,00	1579,00	6732,00
						764,65	13,06	1652,00	28,00		499,00	
54	79	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	13,8	1331,91	45,74	18380,37	631,20	8818,19	8739,81	29289,81
						647,17	26,57	8930,95	366,66		2169,63	
55	80	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из линолеума.Устройство**	$м^2$ покрытия	7,959999	5893,11	72,92	46909,14	580,46	42452,91	3886,00	54858,72
						486,91	32,44	3875,81	258,23		4063,58	
56	84	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	27,41	4207,40	20,57	115324,76	563,75	100533,85	13591,53	139229,51
						519,05	8,46	14227,16	231,92		10313,22	
57	89	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	2,31	2586,97	146,26	5975,89	337,88	462,76	4799,59	11637,53
						2240,38	68,22	5175,28	157,59		862,05	
58	90	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12 П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	2,52	12237,00		30837,00		30837,00		33304,00
											2467,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	91	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	13,86	14911,00		206666,43		206666,43		223199,95
											16533,52	
60	93	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12 П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	2,31	12237,00		28267,00		28267,00		30528,00
											2261,00	
61	94	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	32,13	11755,00		377688,00		377688,00		407903,00
											30215,00	
62	95	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	2,31	12237,00		28267,00		28267,00		30528,00
											2261,00	
63	96	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ 7**	шт.	4	4844,00		19376,00		19376,00		20926,11
											1550,11	
64	97	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	9	3633,00		32697,00		32697,00		35312,86
											2615,86	
65	98	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	шт.	14	508,00		7112,00		7112,00		7680,88
											568,88	
66	99	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	17,899999	865,55	2,12	15493,33	38,02	12616,25	2572,22	19510,81
			Подраздел 1: Двери ПВХ			158,61	1,06	2839,14	19,01		1445,26	
67	100	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	7,07	2691,92	316,82	19032,00	2240,00	2986,00	13477,00	35110,00
						1952,70	165,25	13806,00	1168,00		2601,00	
68	103	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	20,14	2277,46	320,18	45868,00	6448,00	5022,00	34061,00	86323,00
						1707,91	171,22	34397,00	3448,00		6394,00	
69	107	1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы откосов дверного проема. Устройство**	$м^2$ поверхности	1,946	5120,20	36,77	9964,00	71,00	3138,00	5149,00	16322,00
						3470,67	10,83	6754,00	21,00		1209,00	
70	117	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	330,98625	5005,00		1656586,00		1656586,00		1789113,00
											132527,00	
71	118	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**		219,3545	3762,00		825212,00		825212,00		891229,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	134	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	шт.	48,57	9685,26	817,87	470413,00	39723,00	743,00	66017,00	845313,00
				$м^2$		8852,10	466,12	429946,00	22639,00		312284,00	
											62616,00	
73	135	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	48,57	111216,00		5401761,00		5401761,00		5833902,00
			Итого по подразделу 1: Двери ПВХ					8428836,00	48482,00	7895448,00	432141,00	9497312,00
								484903,00	27276,00	0,00	364971,00	
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы					33922146,17	2003775,50	17733140,76	703505,00	57592595,85
								14185224,91	1085674,30	0,00	13165571,70	
			Раздел 2: Наружная отделка								3767005,98	
74	136	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1446,4	1437,14	78,44	2078679,00	113456,00	546696,00	1371809,00	3726533,00
						980,73	39,09	1418528,00	56540,00		276045,00	
75	137	1108-0701-0104 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	1446,4	-561,53	-2,54	-812197,00	-3674,00	-291970,00	-482100,00	-1397845,00
						-357,13	-1,27	-516553,00	-1837,00		-103548,00	
			Подраздел 1: Демонтажные работы									
76	153	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	260,34	910,60	32,56	237065,60	8476,41		168335,64	437834,67
						878,04	20,01	228589,20	5209,54		32433,43	
77	154	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	30	3946,14	213,28	118384,09	6398,86		82834,09	217315,91
						3732,86	102,04	111985,91	3061,36		16097,73	
78	155	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	85,47	678,20	0,00	57966,00	0,00		41735,00	107677,00
						678,20	0,00	57966,00	0,00		7976,00	
79	156	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие	м	192,8	78,70	0,00	15173,00	0,00		10924,00	28185,00
						78,70	0,00	15173,00	0,00		2088,00	
80	158	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	23,64	1464,18	100,36	34613,19	2372,31		24059,07	63365,94
						1363,82	49,68	32240,87	1174,37		4693,68	
81	159	1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	35,6	245,32	37,78	8733,00	1345,00		5743,00	15634,00
						207,54	16,52	7388,00	588,00		1158,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель,		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	162	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	215,17	635,14	30,11	136663,02	6478,77		96598,42	251923,11
						605,03	18,50	130184,25	3980,57		18661,67	
83	163	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	397,1	138,11	0,00	54843,54	0,00		39487,73	101876,28
						138,11	0,00	54843,54	0,00		7545,01	
84	167	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	499,44	67,89	0,00	33906,79	0,00		24412,71	62984,38
						67,89	0,00	33906,79	0,00		4664,88	
85	168	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	176,76	257,14	0,00	45452,28	0,00		32725,36	84431,36
						257,14	0,00	45452,28	0,00		6253,72	
86	174	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж// кабель ПС и ВН**	м	671	173,93	0,35	116707,00	235,00		83969,00	216733,00
						173,58	0,22	116472,00	148,00		16057,00	
87	175	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	51	1028,51	0,42	52454,00	21,00		31984,00	91193,00
						1028,09	0,00	52433,00	0,00		6755,00	
88	176	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	13	3226,52	3,07	41945,00	40,00		25562,00	72908,00
						3223,45	0,00	41905,00	0,00		5401,00	
89	177	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель пожарный. Демонтаж оборудования**	шт.	4	577,98	2,87	2312,00	11,00		1406,00	4015,00
						575,11	1,03	2300,00	4,00		297,00	
90	178	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж**	комплект	2	3128,71	29,94	6257,00	60,00		6100,00	13346,00
						3098,77	13,28	6198,00	27,00		989,00	
91	179	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка/ раннее демонтированного**	комплект	2	8302,07	74,84	16604,00	149,00	961,00	15249,00	34401,00
						7746,93	33,21	15494,00	66,00		2548,00	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					979079,51	25587,35	961,00	691125,02	1803823,65
								952531,84	14258,84	0,00	133619,12	
			Подраздел 2: Откосы дверных проемов и ниш									
92	184	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами// закладка дверного проема**	$м^3$	0,4725	112119,00	2484,28	52976,00	1174,00	19960,00	23344,00	82426,00
						67390,70	1229,11	31842,00	581,00		6106,00	
93	185	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	23,52	3323,29	6,27	78164,00	147,00	5805,00	85209,00	176443,00
						3070,20	0,00	72211,00	0,00		13070,00	
94	186	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	23,52	22019,00		517887,00		517887,00		559318,00
			Итого по подразделу 2: Откосы дверных проемов и ниш								41431,00	
								649027,00	1321,00	543652,00	108553,00	818187,00
								104053,00	581,00	0,00	60607,00	
			Подраздел 3: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННОГО ЛИСТА 1 ЭТАЖ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	187	1110-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м² перегородок**	79,04	6407,24	85,67	506428,00	6772,00	233066,00	242774,00	809138,00
						3372,86	39,95	266591,00	3158,00		59936,00	
96	188	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	158,08	786,89	2,81	124392,00	444,00	36673,00	69950,00	209889,00
						552,09	1,03	87274,00	163,00		15547,00	
97	189	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	158,08	1059,17	7,32	167434,00	1157,00	66457,00	80219,00	267465,00
						631,45	2,87	99820,00	454,00		19812,00	
98	190	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	158,08	737,28	5,36	116549,00	847,00	33293,00	66270,00	197445,00
						521,31	2,71	82409,00	428,00		14626,00	
			Итого по подразделу 3: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННОГО ЛИСТА 1 ЭТАЖ					914803,00	9220,00	369489,00	459213,00	1483937,00
								536094,00	4203,00	0,00	109921,00	
			Подраздел 4: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННОГО ЛИСТА 2 ЭТАЖ									
99	191	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	36,4	5698,35	48,71	207420,00	1774,00	116896,00	80590,00	311051,00
						2438,21	21,80	88751,00	794,00		23041,00	
100	192	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	72,8	786,89	2,81	57286,00	205,00	16889,00	32214,00	96660,00
						552,09	1,03	40192,00	75,00		7160,00	
101	193	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		72,8	1059,17	7,32	77108,00	533,00	30605,00	36943,00	123175,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ отделываемой поверхности		631,45	2,87	45970,00	209,00		9124,00	
102	194	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		72,8	737,28	5,36	53674,00	390,00	15332,00	30519,00	90928,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		521,31	2,71	37951,00	197,00		6735,00	
			Итого по подразделу 4: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННОГО ЛИСТА 2 ЭТАЖ					395488,00	2902,00	179722,00	180266,00	621814,00
								212864,00	1275,00	0,00	46060,00	
			Подраздел 6: ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ									
103	199	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ// ПВХ Перегородки**	$м^2$	35,63	2695,51	4,91	96041,00	175,00	14839,00	72924,00	182482,00
						2274,12	0,00	81027,00	0,00		13517,00	
104	200	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки ПВХ с глухим заполнением**	$м^2$	35,63	111216,00		3962626,00		3962626,00		4279636,00
105	206	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе.Устройство**	$м^2$ покрытия	21,4	2916,02	159,61	62403,00	3416,00	28125,00	317010,00	
						1442,15	83,77	30862,00	1793,00		30695,00	100546,00
106	207	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 30 мм,цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	21,828	3003,00		65549,00		65549,00	7448,00	70793,00
107	210	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	22,57	3323,29	6,27	75007,00	142,00	5571,00	5244,00	169316,00
						3070,20	0,00	69294,00	0,00		81767,00	
108	211	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	7,97	22019,00		175491,49		175491,49	12542,00	189530,98
109	216	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1	31289,91	1990,50	31290,00	1991,00	26802,00	14039,49	36719,00
						2497,82	478,81	2498,00	479,00		2709,00	
110	217	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слон подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,024835	29876,12	2546,16	742,00	63,00	4,00	2720,00	1493,00
						27153,28	1184,56	674,00	29,00		640,00	
111	218	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,008625	397598,00		3429,00		3429,00	111,00	3703,00
112	219	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0076	336452,00		2557,00		2557,00	274,00	2762,00
			Итого по подразделу 6: ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ					4475135,49	5787,00	4284993,49	205,00	5036980,98
								184355,00	2301,00	0,00	188735,00	
											373110,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 7: Водосточная система									
113	221	1112-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	237	14843,38	270,29	3517881,00	64059,00	3060838,00	381814,00	4211670,00
			Итого по подразделу 7: Водосточная система			1658,16	92,96	392984,00	22032,00		311975,00	
								3517881,00	64059,00	3060838,00	381814,00	4211670,00
			Итого по разделу 2: Наружная отделка					392984,00	22032,00	0,00	311975,00	
								12197896,00	218658,35	8694381,49	2899415,02	16305100,63
			ИТОГО по акту					3284856,84	99353,84	0,00	1207789,61	
								46120042,17	2222433,85	26427522,25	16064986,72	73857383,00
								17470081,75	1185028,14	0,00	4974795,59	

Итого по акту	33 847 760,05
Разница в стоимости в неверно суммируемых итогах в акте выполненных работ № 5 , часть №1	845 312,00
Итого	34 693 072,05
Временные здания и сооружения 1,2 %	416 316,86
Итого с Временные здания и сооружения 1,2 %	35 109 388,91
Непредвиденные работы и затраты 2 %	702 187,78
Итого с Непредвиденные работы и затраты 2 %	35 811 576,69
Итого с учетом скидки подрядчика	35 544 674,94
Разница в стоимости неверно учтенных затрат и скидки подрядчика в итогах актов выполненных работ №1-5	8 876 906,40
Итого	44 421 581,34
Разница в стоимости между договорной и фактически выполненной суммой (перевыполнение подрядчиком)	13 246 067,34
Итого	31 175 514,09
НДС, 12 %	3 741 061,69
Итого	34 916 575,78

Разница между стоимостью фактически выполненных работ и договорной ценой составляет 14 835 595,57 с учетом НДС, оплате не подлежит, работы на сумму разницы выполняются за счет средств подрядчика

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области" _____ **Кенжеболатова Д.Ш.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АРЛАН-2004" _____ **Барков Е.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО "Premier Expert" _____ **Садвакасов Д.Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Гео Проект Г.П." _____ **Байжанов А.Е.**