Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"15" 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самрук PRO 2050", Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, поселок Асыката, улица Болашак, дом 11, почтовый индекс 160533**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Мейрманов Асылбек Рысбаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт с благоустройством средней школы 7 им.Пушкина с. Карасу ул. Бастау 14», Жамбылская область, Кордайский район, Карасуский сельский округ, село Карасу, улица Бастау, здание 14**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области", Аширбеков Санат Сагинбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

а) ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023 г., Акмолинская область, город Кокшетау, улица Н.Вавилова, дом 211, директор Ғани Т.Б.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Ғумыр-Сәулет», №**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" приказ №439-ө от 11.10.2023 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Об.	1	1	1	1

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки здания	м²	1896,88	1896,88
Общая площадь	м²	2783,03	2783,03
Число этажей	этаж	1-2	1-2
Общий строительный объем выше отметки 0.000	м³	9630,23	9630,23
Подземная часть	м³	0	0

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы состоит: Блок А - двухэтажное, представляет собой прямоугольной формы с общими размерами в осях 54,40×12,00 м, Блок А1-двухэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях 22,50×9,60 м, Блок А2 – одноэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях – 22,40×9,10 м, Блок А3 – одноэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях – 32,20×9,10 м, Блок А4 – одноэтажное, прямоугольной формы, размеры блока в осях – 41,85×9,70 м. Фундаменты - ленточные, монолитные, бетонные. Наружные и внутренние стены - из обожжённого кирпича. Толщина наружных стен - 510 мм, внутренних - 380 мм. Перегородки - из обожжённого кирпича, толщиной 120 мм. Перемычки в дверных и оконных проёмах-монолитные железобетонные. Перекрытие-из сборных железобетонных многопустотных плит. Кровля-чердачная, покрытие-из профилированного настила по деревянным конструкциям с утеплением теплоизоляционным материалом и цементной стяжкой. Полы-с покрытием из линолеума и керамогранитной плитки. Оконные блоки и подоконники- из ПВХ-профиля. Дверные внутренние-деревянные, наружные-металлические с утеплением и из алюминиевых профилей. Лестничные марши и площадки-железобетонные, по стальным косоурам. Козырьки- металлические. Внутренняя отделка — цементно-известковая штукатурка, отделка сухими смесями на гипсовой основе с последующей водоэмульсионной и масляной покраской, облицовка стен настенными керамическими плитками. Наружная отделка — металлосайдинг на металлическом каркасе с утеплителем из минеральных плит толщиной 100 мм. Отмостка — бетонная, с облагораживанием бетонными бордюрами БР 100.20.8.;

Хозяйственно-питьевой и противопожарный В1, В2 — водопроводные сети выполнены из стальных и полипропиленовых труб. Хозяйственно-питьевой водопровод проложен из полипропиленовых труб диаметром 20 мм и 25 мм, закрыто — по стенам и под полами помещений, с подключением к санитарно-техническому оборудованию. Внутренний противопожарный водопровод проложен из стальных труб диаметром 57 мм открыто — по стенам и под потолком, с установкой пожарных кранов диаметром 50 мм в пожарных шкафах, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Для подачи напора воды в противопожарный водопровод установлено противопожарная насосная станция;

Горячее водоснабжение осуществляется от настенных электрических накопительных водонагревателей объёмом 15 л, 30 л и 80 л. Водопроводная сеть проложена из полипропиленовых труб диаметром 20 мм открыто — по стенам помещений, с подключением к санитарно-техническому оборудованию.

Система канализации в здании — бытовая. Отвод сточных вод от санитарных приборов и технологического оборудования осуществляется самотёком в наружную канализационную сеть. Внутренние сети канализации выполнены из поливинилхлоридных (ПВХ) канализационных труб диаметрами 110 и 50 мм;

Отопление всех блоков осуществляется от распределительной гребёнки узла управления. Ветви для всех блоков оснащены отсекающей арматурой. Система отопления здания однотрубная с нижней разводкой. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются в конструкции пола. Трубопроводы выполнены из полипропиленовых армированных труб и подведены к приборам. Источник теплоснабжения — котельная;

В здании вентиляция обеспечивается вытяжной системой с механическим побуждением. Приточные системы установлены в актовом, спортивном и обеденном залах с установкой каркасно-панельных приточных центральных камер. Установки размещены на чердаках блока. Для создания комфортного микроклимата в помещении актового зала установлен кондиционер. Вентиляция в учебных классах естественная, осуществляется через вентиляционные шахты во внутренних стенах;

Электроснабжение — для приёма и распределения электроэнергии в электрощитовой предусмотрено вводно-распределительное устройство. В качестве распределительных шкафов применяются шкафы с автоматическими выключателями. Подключение силовых электроприёмников осуществляется от распределительных щитов ЩРн, устанавливаемых в коридорах. Внутренние силовые распределительные сети в здании выполнены скрыто, проложены по стенам под слоем штукатурки в ПВХ-трубах, а по потолку и полу — в ПВХ-трубах. Для наружного освещения территории предусмотрены уличные светильники,

установленные на металлических оцинкованных гранёных стойках высотой 6 метров, в количестве 41 штуки;

Автоматическая пожарная сигнализация — сигнал о пожаре подаётся от автоматических дымовых и ручных пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены на потолках и стенах. Электрочасофикация и звонковая сигнализация — часофикация осуществляется установкой электронных часов (вторичных) со светодиодной индикацией. Звонковая сеть состоит из электрических звонков, устанавливаемых в коридорах. Управление звонковой сигнализацией осуществляется с помощью кнопки. Видеонаблюдение — для визуального контроля обстановки внутри и вне помещения установлены видеокамеры. Сети системы видеонаблюдения выполнены кабелями марки UTP;

Наружные канализационные сети К1 проложены подземно, в траншеях, из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Сточные воды от здания отводятся в вновь построенный септик объёмом 25 м³. Выгреб объёмом 25 м³ прямоугольный, размерами в осях 5,5×3,6 м. Высота резервуара в чистоте от дна до монолитного перекрытия 2,10 м. Днище, стенки и плита покрытия выгреба — монолитные железобетонные;

Благоустройство территории — устройство асфальтобетонного покрытия подъездных дорог с основанием из песчано-гравийной смеси. Устройство спортивных покрытий из искусственного газона на футбольном поле и тартановых покрытий из резиновой крошки на комбинированных спортивных площадках с бетонным основанием. Устройство тартановых покрытий из резиновой крошки воркаутной площадки с установкой уличных тренажёров. Установка скамеек и урн. Устройство металлических ограждений территории с устройством бетонных подпорных стен. Устройство металлических ограждений спортивных площадок.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2025 год**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2025 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наружные инженерные коммуникации не предосмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Соответствует СТ РК 384-2023 Ереусізова А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт с благоустройством средней школы 7 им.Пушкина с. Карасу ул. Бастау 14»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мейрманов Асылбек Рысбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)