типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы в селе Оркен,Зерендинского района, Акмолинской области"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	Дата	наимен	код	наимен	код	
		№ 221 № 221/1	29.04.2024г. 31.12.2024г.					

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**298 544 652,97**	**31 178 676,23**							**3 741 441,15**	**34 920 117,38**
аванс 30%		**9 353 602,87**							**1 122 432,35**	**10 476 035,21**
Всего к оплате		**21 825 073,36**							**2 619 008,80**	**24 444 082,17**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области"
Кенжебулатова Д.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "УКС"
Шаймергенов А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арлан-2004"
Барков Е.А.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания средней школы в селе Оркен,Зерендинского района, Акмолинской области"

Договор №221 от 29 апреля 2024 года

А К Т № 6 выполненных работ
за октябрь 2025 года от 31.10.2025г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смет 02-01-01 Благоустройство													
		РАЗДЕЛ 1. Ремнотные работы											
	11	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка		59,21	4778,71	27,12	282947	1606	114354	150967	468627
			НР - 90%; СП - 85%; Формула объема = 728,45+30,76				2820,26	12,72	166988	753		34713	
	12	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		59,21	1347,65	3,01	79794	178	11966	48758	138836
			НР - 72%; СП - 85%; Формула объема = 728,45+30,76				1142,54	1,20	67650	71		10284	
	13	Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		59,21	1119,78	10,69	66302	633	17651	38687	113386
			НР - 80%; СП - 85%; Формула объема = 728,45+30,76				810,98	5,74	48018	340		8397	
	14	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$		84	3176,66	282,22	266839	23706	0	204731	509297
			НР - 80%; СП - 85%				2894,44	152,16	243133	12781		37726	
	15	С1232-401-0104	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	$м^2$		84	8657,00		727188	0	727188		785363
			СП - 85%						0	0		58175	

	17	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности		328,37	1252,78	9,03	411375	2965	71210	243933	707731
			НР - 72%; СП - 85%; Формула объема = 1173,43+454,92				1026,89	4,86	337200	1596		52423	
	18	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки		119,5	8355,22	34,83	998449	4162	341936	471520	1587567
			НР - 72%; СП - 85%				5459,00	21,23	652351	2537		117598	
		РАЗДЕЛ 1. Ремнотные работы											
	22	Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности		661,85	1119,78	10,69	741126	7075	197304	432440	1267449
			НР - 80%; СП - 85%; Формула объема = 627,25+34,6				810,98	5,74	536747	3799		93883	
	23	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$		59,15	3176,66	282,22	187899	16693	0	144165	358630
			НР - 80%; СП - 85%				2894,44	152,16	171206	9000		26565	
	24	С1232-401-0104	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	$м^2$		59,15	8657,00		512062		512062		553026
			СП - 85%									40965	
	РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ 1 этаж												
		ТИП ЛИНОЛЕУМ											
	38	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия		543,05	6303,61	79,83	3423175	43352	3071295	309343	4031119
			НР - 94%; СП - 85%				568,14	37,86	308528	20560		298601	
	39	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов		250	526,25	1,66	131563	415	64323	48272	194222
			НР - 72%; СП - 85%				267,30	0,88	66825	220		14387	
	ТИП КЕРАМОГРАНИТ												
	45	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		259,7	11139,47	254,75	2892920	66159	2223564	598978	3771250
			НР - 94%; СП - 85%				2322,67	130,97	603197	34013		279352	
	46	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м		200	4292,43	22,38	858486	4476	732890	88628	1022883
			НР - 72%; СП - 85%				605,60	9,87	121120	1974		75769	

	62	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		30,76	11139,47	254,75	342650	7836	263369	70945	446683
			НР - 94%; СП - 8%				2322,67	130,97	71445	4029		33088	
	РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ 2 этаж												
		ТИП ЛИНОЛЕУМ											
	75	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума.Устройство	$м^2$ покрытия		672,78	6303,61	79,83	4240943	53708	3805001	383242	4994120
			НР - 94%; СП - 8%				568,14	37,86	382233	25471		369935	
	76	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов		200	526,25	1,66	105250	332	51458	38618	155378
			НР - 72%; СП - 8%				267,30	0,88	53460	176		11509	
	ТИП КЕРАМОГРАНИТ												
	78	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		219,15	11139,47	254,75	2441215	55828	1876374	505452	3182400
			НР - 94%; СП - 8%				2322,67	130,97	509013	28702		235733	
	79	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м		100	4292,43	22,38	429243	2238	366445	44314	511441
			НР - 72%; СП - 8%				605,60	9,87	60560	987		37885	
	РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ												
	93	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$		59,01	2927,93	160,04	172777	9444	9019	143111	341159
			НР - 90%; СП - 8%; Формула объема = 2,1,2+2,1,1,2+2,1,1,4,18+2,1,0,8,25+2,1,2+2,1,0,9+2,1,0,9+2,1,1,1+2,1,1,3				2615,05	79,62	154314	4698		25271	
	94	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-20П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$		8,4	12104,00		101674		101674		109808
			СП - 8%; Формула объема = 2,1,2+2,1,2									8134	
	95	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12 П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$		2,52	12104,00		30502		30502		32942
			СП - 8%; Формула объема = 2,1,1,2									2440	

	97	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$		42	14746,00		619332		619332		668879
			СП - 8%; Формула объема = 2.1.0.8.23									49547	
	98	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$		3,78	11629,00		43958		43958		47475
			СП - 8%; Формула объема = 2.1.0.9.2									3517	
	99	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12 П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$		2,31	12104,00		27960		27960		30197
			СП - 8%; Формула объема = 2.1.1.1									2237	
	101	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ 7	шт.		40	4785,00		191400		191400		206712
			СП - 8%									15312	
	102	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара		40	3633,00		145320		145320		156946
			СП - 8%									11626	
	103	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.		80	508,00		40640		40640		43891
			СП - 8%; Формула объема = 61.2									3251	
	104	Е11-100111-0401 Кэтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок		250	677,18	2,33	169295	583	122425	33547	219070
			НР - 72%; СП - 8%				185,15	1,23	46288	308		16227	
			ИТОГО	Тенге					20 682 285,49	301 388,99	15 780 620,80	3 999 650,69	26656486
				Тенге					4 600 275,70	152 015,89	0,00	1 974 549,61	26656486
			ИТОГО прямые затраты по общестроительным работам	Тенге					20 682 285,49				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			ИТОГО	Тенге					20 682 285,49				
			Накладные расходы	Тенге					3 999 650,69				
			Сметная прибыль	Тенге					1 974 549,61				
			Итого	Тенге					26 656 485,79				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				319 877,83				
			Итого с временными	Тенге					26 976 363,62				

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					26 976 363,62				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				539 527,27				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					27 515 890,89				
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075				29 579 582,71				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				28 987 991,06				
			НДС 12%	Тенге	12%				3 478 558,93				
			Итого по Общестроительным работам.	Тенге					32 466 549,98				
		Локальная смет 07-01-01 Благоустройство											
	6	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия		560	2846,65	308,39	1594124	172698	1392356	64445	1791254
			НР - 108%; СП - 8%				51,91	54,65	29070	30604		132686	
	8	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		33	3552,15	60,17	117221	1986	56906	63997	195715
			НР - 108%; СП - 8% Формула объема = 129,+729+325+43,93+29				1767,56	28,09	58329	927		14497	
	10	С1255-101-0101	Камни бортовые БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91	м^3		0,528	48258,00		25480		25480		27519
			СП - 8%; Формула объема = (729+325+43,93)0,016									2038	
			ИТОГО	Тенге					1 736 825,17	174 684,01	1 474 742,08	128 441,75	2014488
				Тенге					87 399,08	31 530,97	0,00	149 221,35	2014488
			ИТОГО прямые затраты по Благоустройству	Тенге					1 736 825,17				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			ИТОГО	Тенге					1 736 825,17				
			Накладные расходы	Тенге					128 441,75				
			Сметная прибыль	Тенге					149 221,35				
			Итого	Тенге					2 014 488,28				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				24 173,86				
			Итого с временными	Тенге					2 038 662,14				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					2 038 662,14				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				40 773,24				
			Оборудование	Тенге					0,00				

			Итого	Тенге					2 079 435,38				
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075				2 235 393,03				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				2 190 685,17				
			НДС 12%	Тенге	12%				262 882,22				
			Итого по благоустройству	Тенге					2 453 567,39				
			ИТОГО	Тенге					22 419 110,67	476 073,00	17 255 362,89	4 128 092,44	28670974
				Тенге					4 687 674,78	183 546,86	0,00	2 123 770,97	28670974
			ИТОГО прямые затраты по общестроительным работам	Тенге					22 419 110,67				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			ИТОГО	Тенге					22 419 110,67				
			Накладные расходы	Тенге					4 128 092,44				
			Сметная прибыль	Тенге					2 123 770,97				
			Итого	Тенге					28 670 974,07				
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%				344 051,69				
			Итого с временными	Тенге					29 015 025,76				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной **зоны** стройки 1,3%	Тенге	1,30%				0,00				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге					29 015 025,76				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2%				580 300,52				
			Оборудование	Тенге					0,00				
			Итого	Тенге					29 595 326,27				
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075				31 814 975,74				
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98				31 178 676,23				
			НДС 12%	Тенге	12%				3 741 441,15				
			Итого по Общестроительным работам.	Тенге					34 920 117,38				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области" **Жолбекбатова Д.Ш.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "УКС" **Шаймергенов А.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гео Проект Г.П." **Оразбаев Р.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АРЛАН-2004" **Барков Е.А.**