типовая межведомственная форма № 3-КС
Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08. 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "АРЛАН-2004"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы в селе Оркен,Зерендинского района, Акмолинской области"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код	
		№ 221 № 221/1	29.04.2024г. 31.12.2024г.					

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги НДС	ВСЕГО
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**363 140 169,73**	**57 674 568,54**							**6 920 948,22**	**64 595 516,76**
аванс 30%		**17 302 370,56**							**2 076 284,47**	**19 378 655,03**
Всего к оплате		**40 372 197,98**							**4 844 663,75**	**45 216 861,73**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдела образования Зерендинского района Акмолинской области"
Кенжебулатова Д.Ш.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "УКС"
Шаймергенов А.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Арлан-2004"
Барков Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 2022-11-21 Капитальный ремонт здания средней школы в селе Оркен,Зерендинского района,Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурная строительная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Исключить									
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	-4594,30 -4356,78	-237,52 -119,09	-32160 -30498	-1663 -834		-22558 -4377	- 59 096
2	2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	134	-3080,02 -2966,27	-113,75 -61,07	-412723 -397480	-15242 -8183		-292077 -56385	- 761 185
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					-444883 -427978	-16905 -9017	0 0	-314635 -60762	- 820 281
			Раздел 3: ПОЛЫ 1 этаж									
3	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	30,76	-1444,63 -755,47	-50,16 -31,00	-44437 -23238	-1543 -954	-19656	-17418 -4948	- 66 803
4	62	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смессей. Устройство	$м^2$ покрытия	30,76	-11139,47 -2322,67	-254,75 -130,97	-342650 -71445	-7836 -4029	-263369	-70945 -33088	- 446 683
5	63	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	56,1	-4292,43 -605,60	-22,38 -9,87	-240805 -33974	-1256 -554	-205576	-24860 -21253	- 286 918
			Итого по разделу 3: ПОЛЫ 1 этаж					-627892 -128657	-10635 -5537	-488601 0	-113223 -59289	- 800 404
			Раздел 8: Наружная отделка									
6	119	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	1625,8	-3089,00		-5022096		-5022096	-401768	- 5 423 864
7	120	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Цоколь.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	110	-4779,12 -2866,84	-13,84 -3,54	-525703 -315352	-1523 -390	-208828	-252593 -62264	- 840 560
8	121	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	137,5	-3089,00		-424738		-424738	-33979	- 458 717
			Итого по разделу 8: Наружная отделка					-5972537 -315352	-1523 -390	-5655662 0	-252593 -498011	- 6 723 141
			Итого по отделу Исключить					-7045312 -871987	-29063 -14943	-6144263 0	-680452 -618062	- 8 343 826
			Отдел 2: Включить									
			Раздел 14: Ремонтные работы									

9	179	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	144,65	4778,71	27,12	691240	3923	279367	368811	1 144 856
						2820,26	12,72	407951	1840		84804	
10	180	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	144,65	1347,65	3,01	194938	435	29234	119118	339 180
						1142,54	1,20	165268	174		25124	
11	181	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	144,65	1119,78	10,69	161976	1546	43122	94511	277 006
						810,98	5,74	117308	830		20519	
12	182	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	114,44	3176,66	282,22	363537	32297		278922	693 857
						2894,44	152,16	331240	17413		51397	
13	183	232-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	$м^2$	114,44	8657,00		990707		990707		1 069 964
											79257	
14	184	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	154,73	1354,18	7,88	209532	1219	78931	93528	327 305
						836,18	3,35	129382	518		24245	
15	185	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	154,73	1252,78	9,03	193843	1397	33555	114943	333 488
						1026,89	4,86	158891	752		24703	
16	186	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	45,68	8355,22	34,83	381666	1591	130708	180243	606 862
						5459,00	21,23	249367	970		44953	
17	187	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	70,1	1528,44	6,45	107144	452	18710	70578	191 940
						1255,08	3,45	87981	242		14218	
18	188	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	125,92	4778,71	27,12	601735	3415	243193	321056	996 614
						2820,26	12,72	355127	1602		73823	
19	189	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	125,92	1347,65	3,01	169696	379	25448	103694	295 261
						1142,54	1,20	143869	151		21871	
20	190	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	125,92	1119,78	10,69	141003	1346	37538	82274	241 138
						810,98	5,74	102119	723		17862	
21	191	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	25,85	3176,66	282,22	82117	7295		63004	156 730
						2894,44	152,16	74821	3933		11610	
22	192	232-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	$м^2$	25,85	8657,00		223783		223783		241 686
											17903	
23	193	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	518,55	1354,18	7,88	702210	4086	264523	313443	1 096 904
						836,18	3,35	433601	1737		81252	
24	194	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	960,65	1252,78	9,03	1203483	8675	208327	713628	2 070 479
						1026,89	4,86	986482	4669		153368	

25	195	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	60,34	8355,22 5459,00	34,83 21,23	504154 329396	2102 1281	172656	238088 59379	801 621
26	196	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ перегородок	47	4063,52 2343,11	27,16 12,72	190985 110126	1277 598	79583	99652 23251	313 888
27	197	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	47	849,55 644,44	3,01 1,20	39929 30289	141 56	9499	21848 4942	66 719
28	198	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	47	1252,78 1026,89	9,03 4,86	58881 48264	424 228	10192	34914 7504	101 299
29	199	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,7	14849,68 9786,87	5007,34 1356,19	40094 26425	13520 3662	150	25182 5222	70 498
30	200	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,7	32504,00		87761		87761		94 782
31	201	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022*	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,341407	137266,19 49316,40	47476,41 22267,82	46864 16837	16208 7602	13818	15177 4963	67 004
32	202	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,341407	404968,00		138259		138259		149 320
33	203	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	7,5	22010,63 3584,50	6,24 0,00	165080 26884	47 0	138149	19356 14755	199 191
34	204	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	7,5	17399,00		130493		130493		140 932
35	205	1146-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Пояс нижний металлический стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью	т усиления	0,00928	701312,69 574498,40	52753,38 5031,59	6508 5331	490 47	687	4066 846	11 420
36	206	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00928	459474,00		4264		4264		4 605
37	207	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	21,42	22010,63 3584,50	6,24 0,00	471468 76780	134 0	394554	55282 42140	568 890
38	208	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	21,42	17399,00		372687		372687		402 502
			Итого по разделу 14: Ремонтные работы					8676037 4413739	102401 49028	4159897 0	29815 3431317 968586	13 075 940
			Раздел 15: ПОЛЫ 1 этаж									
39	209	1111-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	42,092	16673,30 16030,59	642,71 204,20	701813 674760	27053 8595		492015 95506	1 289 334
40	210	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	42,092	1201,00		50552		50552	4044	54 597
41	211	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	66,141	17885,09 7260,32	3409,59 1604,42	1182938 480205	225514 106118	477219	422152 128407	1 733 497
42	212	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	661,41	740,16 679,32	60,84 32,98	489549 449309	40240 21813		442854 74594	1 006 997

43	213	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	20,437569	46522,00		950797		950797		1 026 861
44	214	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	118,36	1444,63 755,47	50,16 31,00	170986 89417	5937 3669	75632	76064 67023 19041	257 050
45	215	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	661,41	1418,56 74,71	68,16 41,01	938250 49414	45081 27124	843754	55109 79468	1 072 827
46	216	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,216994	34646,08 31687,49	2800,11 1382,53	42164 38563	3408 1683	193	28977 5691	76 832
47	217	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,216994	382476,00		465471		465471	37238	502 709
48	218	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	661,41	1828,33 795,81	25,90 9,21	1209276 526357	17131 6092	665789	383360 127414	1 720 050
49	219	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 10мм	м^2 стяжки	661,41	1310,17 239,83	25,14 9,15	866560 158626	16628 6052	691306	118571 78814	1 063 945
50	220	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м^2 покрытия	118,36	6303,61 568,14	79,83 37,86	746095 67245	9449 4481	669402	60681 64542	871 318
51	221	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	181,86	526,25 267,30	1,66 0,88	95704 48611	302 160	46791	35115 10466	141 285
52	224	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	49,534	17885,09 7260,32	3409,59 1604,42	885920 359633	168890 79473	357397	316156 96166	1 298 242
53	225	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	25,32	1444,63 755,47	50,16 31,00	36578 19129	1270 785	16179	14338 4073	54 989
54	226	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60 мм	м^2 стяжки	495,34	1418,56 74,71	68,16 41,01	702670 37007	33762 20314	631900	41272 59515	803 457
55	227	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,911426	34646,08 31687,49	2800,11 1382,53	31577 28881	2552 1260	144	21701 4262	57 540
56	228	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,911426	382476,00		348598		348598	27888	376 486
57	229	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	235,64	11139,47 2322,67	254,75 130,97	2624905 547314	60029 30862	2017562	543485 253471	3 933 921
58	230	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	5,15	4292,43 605,60	22,38 9,87	22106 3119	115 51	18872	2282 1951	26 339
59	233	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	1,433	17885,09 7260,32	3409,59 1604,42	25629 10404	4886 2299	10339	9146 2782	37 557
60	234	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	м^2 изолируемой поверхности	14,33	4078,62 1478,98	141,95 26,73	58447 21194	2034 383	35219	20282 6298	85 027
61	235	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м^2 изолируемой поверхности	14,33	2415,23 892,36	70,64 15,24	34610 12788	1012 218	20810	12225 3747	50 582
62	236	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	14,33	1444,63 755,47	50,16 31,00	20702 10826	719 444	9157	8115 2305	31 122
63	237	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60 мм		14,33	1418,56	68,16	20328	977	18281	1194	23 244

				$м^2$ стяжки		74,71	41,01	1071	588		1722		
64	238	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,026367	34646,08	2800,11	914	73	4	628	1 665	
				т		31687,49	1382,53	836	36		123		
65	239	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,026367	382476,00		10085		10085		10 892	
				т							807		
66	240	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		14,33	3752,63	254,75	53775	3651	16841	33051	93 772	
				$м^2$ покрытия		2322,67	130,97	33284	1877		6946		
67	241	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные.Устройство		9,72	4292,43	22,38	41722	218	35618	4307	49 711	
				м		605,60	9,87	5886	96		3682		
68	245	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		122,61	1444,63	50,16	177126	6150	78348	69429	266 279	
				$м^2$ стяжки		755,47	31,00	92628	3801		19724		
69	246	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,225602	34646,08	2800,11	7816	632	36	5372	14 243	
				т		31687,49	1382,53	7149	312		1055		
70	247	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,225602	382476,00		86288		86288		93 191	
				т							6903		
71	248	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		122,61	1828,33	25,90	224172	3175	123422	71066	318 858	
				$м^2$ стяжки		795,81	9,21	97574	1129		23620		
72	249	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 10мм		122,61	1310,17	25,14	160640	3083	128152	21980	197 230	
				$м^2$ стяжки		239,83	9,15	29406	1122		14610		
73	250	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытии спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		122,61	15001,51	44,36	1839335	5439	1648224	182713	2 183 812	
				$м^2$ покрытия		1514,33	18,80	185672	2305		161764		
			Итого по разделу 15: ПОЛЫ 1 этаж					15324098	689410	10548382	3484599	20 825 461	
								4086307	333142	0	1504703		
			Раздел 16: ПОЛЫ 2 этаж										
74	251	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		28,522	42935,71	3070,35	1224612	87572	897522	197651	1 536 044	
				$м^3$ изоляции		8397,66	1227,03	239518	34997		113781		
75	252	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		80,44	1444,63	50,16	116206	4035	51401	45550	174 696	
				$м^2$ стяжки		755,47	31,00	60770	2494		12940		
76	253	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60мм		753,22	1418,56	68,16	1068488	51340	960875	62758	1 221 745	
				$м^2$ стяжки		74,71	41,01	56273	30890		90499		
77	254	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,385925	34646,08	2800,11	48017	3881	220	32999	87 497	
				т		31687,49	1382,53	43916	1916		6481		
78	255	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,385925	382476,00		530083		530083		572 490	
				т							42407		
79	258	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее		80,44	881,05	79,83	70872	6422	18749	41240	121 081	
				$м^2$ покрытия		568,14	37,86	45701	3045		8969		
80	259	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34		80,44	5214,00		419414		419414		452 967	
				$м^2$							33553		
81	260	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3		170,17	526,25	1,66	89552	283	43783	32858	132 203	
				м плинтусов		267,30	0,88	45486	150		9793		
82	261	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		5,322	42935,71	3070,35	228504	16340	167471	36880	286 615	
				$м^3$ изоляции		8397,66	1227,03	44692	6530		21231		
83	262	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		61,98	1444,63	50,16	89538	3109	39605	35097	134 606	
				$м^2$ стяжки		755,47	31,00	46824	1921		9971		
84	263	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60мм		61,98	1418,56	68,16	87922	4225	79067	5164	100 534	
				$м^2$ стяжки		74,71	41,01	4630	2542		7447		

85	264	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,517279	34646,08 31687,49	2800,11 1382,53	17922 16391	1448 715	82	12317 2419	32 658
86	265	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,517279	382476,00		197847		197847	15828	213 675
87	266	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	61,98	11139,47 2322,67	254,75 130,97	690424 143959	15789 8118	530676	142952 66670	900 046
88	267	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	58,41	4292,43 605,60	22,38 9,87	250721 35373	1308 577	214041	25884 22129	298 734
89	268	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	1,564	42935,71 8397,66	3070,35 1227,03	67151 13134	4802 1919	49215	10838 6239	84 228
90	269	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	15,64	1444,63 755,47	50,16 31,00	22594 11816	785 485	9994	8856 2516	33 966
91	270	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60мм	$м^2$ стяжки	15,64	1418,56 74,71	68,16 41,01	22186 1168	1066 641	19952	1303 1879	25 368
92	271	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,028778	34646,08 31687,49	2800,11 1382,53	997 912	81 40	5	685 135	1 817
93	272	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,028778	382476,00		11007		11007	881	11 888
94	273	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя/ИЗОЛ/	$м^2$ изолируемой поверхности	15,64	3741,50 1478,98	141,95 26,73	58517 23131	2220 418	33166	22136 6452	87 105
95	274	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	17,5168	301,00		5273		5273	422	5 695
96	275	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	15,64	2078,11 892,36	70,64 15,24	32502 13957	1104 238	17440	13343 3668	49 513
97	276	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	17,5168	301,00		5273		5273	422	5 695
98	277	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	15,64	3752,63 2322,67	254,75 130,97	58691 36327	3984 2048	18380	36072 7581	102 344
99	278	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	10,4	4292,43 605,60	22,38 9,87	44641 6298	233 103	38110	4609 3940	53 190
			Итого по разделу 16: ПОЛЫ 2 этаж					5458955 890277	210026 99787	4358651 0	769192 498253	6 726 400
			Раздел 17: ДВЕРИ									
100	284	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	55,65	2927,93 2615,05	160,04 79,62	162939 145528	8906 4431	8506	134962 23832	321 733
101	286	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12 П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	2,42	12104,00		29292		29292	2343	31 635
102	287	223-201-0116 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-14П	$м^2$	25,41	15305,00		388900		388900	31112	420 012
103	288	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	29,15	14746,00		429846		429846	34388	464 234
			Итого по разделу 17: ДВЕРИ					1010977 145528	8906 4431	856544 0	134962 91675	1 237 614
			Раздел 18: ОКНА									
104	302	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250/350/ мм. Устройство		293,6	1531,39	7,31	449616	2146	155038	234534	738 883

				м		996,02	2,50	292431	734		54733	
105	303	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	92,484	3353,00		310099		310099	24808	334 907
106	304	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250/350/ мм. Устройство	м	464	2229,64 996,02	7,31 2,50	1034553 462153	3392 1160	569008	370653 112418	1 517 623
107	306	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	22,61	77715,44 61768,09	4084,45 2126,75	1757146 1396577	92350 48086	268220	988149 219624	2 964 919
108	307	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	21,9317	22149,00		485765		485765	38861	524 626
			Итого по разделу 18: ОКНА					4037179 2151161	97888 49980	1788130 0	1593336 450444	6 080 958
			Раздел 19: Витраж									
109	312	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	106,71	11244,66 10330,45	899,11 543,85	1199918 1102362	95944 58034	1611	800674 160047	2 160 639
110	313	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	106,71	111228,00		11869140		11869140	949531	12 818 671
			Итого по разделу 19: Витраж					13069058 1102362	95944 58034	11870751 0	800674 1109578	14 979 310
			Раздел 20: Наружная отделка									
111	314	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	182,6	1626,47 1144,43	86,31 45,62	296993 208973	15760 8330	72260	156459 36275	489 728
112	315	1108-0701-0104 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные.Установка и разборка.Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101,1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	182,6	-632,34 -416,72	-2,80 -1,48	-115465 -76093	-511 -270	-38861	-71019 -14918	- 201 402
113	316	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизолиционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1559,1	6903,02 4390,11	21,73 5,67	10762498 6844621	33879 8840	3883999	5482762 1299619	17 544 879
114	317	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	1715,01	3089,00		5297666		5297666	423813	5 721 479
			Итого по разделу 20: Наружная отделка					16241692 6977501	49128 16900	9215064 0	5568202 1744789	23 554 683
			Раздел 21: Кровля									
115	320	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	419,33	2885,06 1051,09	0,18 0,00	1209792 440754	75 0	768963	317341 122172	1 649 305
116	321	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечении диаметром 125 мм	м	257,43	2371,00		610367		610367	48829	659 196
117	322	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	320	877,00		280640		280640	22451	303 091
118	323	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечении диаметром 125 мм	шт.	61	1401,00		85461		85461	6837	92 298
119	324	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	4790,00		28740		28740	2299	31 039
120	325	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечении диаметром 150 мм		20	3541,00		70820		70820		76 486

				шт.							5666	
121	326	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	155,08	2689,00		417010		417010		450 371
											33361	
122	327	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	26	2666,00		69316		69316		74 861
											5545	
123	328	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	119	1310,00		155890		155890		168 361
											12471	
124	329	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	949,00		5694		5694		6 150
											456	
			Итого по разделу 21: Кровли					2933730	75	2492901	317341	3 511 158
								440754	0	0	260087	
			Раздел 22: Крыльцо Кр-1/1 шт/									
125	330	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	34	2064,08	174,73	70179	5941	7015	56913	137 259
						1683,03	97,74	57223	3323		10167	
126	331	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,36	29090,00		39562		39562		42 727
											3165	
127	332	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 30 мм,цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	34,68	3003,00		104144		104144		112 476
											8332	
128	333	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	32	11244,66	899,11	359829	28771	483	240105	647 929
						10330,45	543,85	330574	17403		47995	
129	334	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	32	111228,00		3559296		3559296		3 844 040
											284744	
130	335	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9,3	22010,63	6,24	204699	58	171305	24002	246 997
						3584,50	0,00	33336	0		18296	
131	336	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,3	17399,00		161811		161811		174 756
											12945	
			Итого по разделу 22: Крыльцо Кр-1/1 шт/					4499520	34770	4043616	321020	5 206 184
								421133	20726	0	385644	
			Раздел 23: Козырек									
132	337	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	10,5	220,55	0,10	2316	1		1500	4 121
						220,45	0,00	2315	0		305	
133	338	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	10,5	3740,91	41,67	39280	438	16717	18479	62 380
						2107,15	18,36	22125	193		4621	
134	339	224-102-1105 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	12,075	3534,00		42673		42673		46 087
											3414	
135	340	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	155	220,55	0,10	34185	16		22142	60 833
						220,45	0,00	34170	0		4506	
136	341	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	155	3740,91	41,67	579841	6459	246774	272788	920 840
						2107,15	18,36	326608	2846		68211	
137	342	224-102-1105 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	178,25	3534,00		629936		629936		680 331
											50395	
			Итого по разделу 23: Козырек					1328231	6914	936100	314909	1 774 592
								385218	3039	0	131452	
			Раздел 24: Пандус									
138	343	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		1,1	30050,41	2242,61	33055	2467	27836	2819	38 744

				$м^3$		2501,98	627,54	2752	690		2870	
139	344	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		6,8	2047,75	196,86	13925	1338		11483	27 441
				$м^2$		1850,89	67,98	12586	462		2033	
140	345	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,544	6045,00		3288		3288		3 551
				$м^3$							263	
141	346	255-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		6,6912	7609,00		50913		50913		54 986
				$м^2$							4073	
142	347	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка		31,3	22010,63	6,24	688933	195	576543	80780	831 290
				м		3584,50	0,00	112195	0		61577	
143	348	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухрригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		31,3	17399,00		544589		544589		588 156
				м							43567	
144	349	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		12,5	17885,09	3409,59	223564	42620	90190	104161	353 943
				$м^3$ подстилающего слоя		7260,32	1604,42	90754	20055		26218	
145	350	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		19,49	4985,23	2070,02	97162	40344	1	61614	171 478
				$м^3$		2915,14	558,81	56816	10891		12702	
146	351	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		19,8798	26178,00		520413		520413		562 046
				$м^3$							41633	
			Итого по разделу 24: Пандус					2175842	86964	1813773	260857	2 631 635
								275103	32098	0	194936	
			Итого по отделу Включить					74755319	1382426	52083809	16996410	99 603 936,24
								21289082	667165	0	7340146	
			ИТОГО по акту					67710007	1353363	45939546	16315958	91 260 110,24
								20417096	652222	0	6722085	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	0,012							1 095 121,32
			Итого с временными	Тенге								92 355 231,56
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	0,013							1 200 618,01
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								93 555 849,57
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02							1 871 116,99
			Оборудование	Тенге								
			Итого	Тенге								95 426 966,56
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075							102 583 989,06
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98							100 532 309,28
			НДС 12%	Тенге	0,12							12 063 877,11
			Итого	Тенге								112 596 186,39

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-04 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 2: Включить									
			Раздел 2: Электроосвещение									
1	48	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.		2100	638,36	249,60	1340556,00	524160,00		699321,00	2203068,00
				м борозд		388,76	125,14	816396,00	262794,00		163191,00	
2	49	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.		2400	202,98	0,39	487152,00	936,00		315456,00	866808,00
				м		202,59	0,25	486216,00	600,00		64200,00	

3	50	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	180	122,73 122,73	0,00 0,00	22091,00 22091,00	0,00 0,00		14315,00 2912,00	39318,00
4	51	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж.	шт.	286	400,70 397,61	3,09 2,01	114600,00 113716,00	884,00 575,00		74060,00 15092,00	203752,00
5	52	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	39	3238,88 3208,68	0,00 0,00	126316,00 125139,00	0,00 0,00	1178,00	90100,00 17313,00	233729,00
6	53	247-204-3403 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА.	шт.	4	12531,00		50124,00		50124,00	4010,00	54134,00
7	54	247-204-3404 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА.	шт.	1	14972,00		14972,00		14972,00	1198,00	16170,00
8	55	247-204-3402 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА.	шт.	34	14978,00		509252,00		509252,00	40740,00	549992,00
9	56	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	DIN-рейка, напольная, IP54 ГОСТ 23118-2012.	шт.	1	802,00		802,00		802,00	64,00	866,00
10	57	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	4	9072,17 6230,44	2551,17 1169,84	36289,00 24922,00	10204,00 4679,00	1162,00	21313,00 4608,00	62210,00
11	58	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 3б УХЛ3 IP31.	шт.	4	7941,00		31764,00		31764,00	2541,00	34305,00
12	59	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м	1757,5	206,60 186,59	1,74 0,12	363099,50 327932,00	3058,00 211,00	32109,50	236260,50 47944,50	647304,50
13	60	243-116-1017 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х150 (мк)-1.	км	0,05	58456453,00		2922822,50		2922822,50	233826,00	3156648,50
14	61	243-116-1015 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х95 (мк)-1.	км	0,015	36529500,00		547942,50		547942,50	43835,50	591778,00
15	62	243-116-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66.	км	0,015	1680490,00		25207,50		25207,50	2016,50	27224,00
16	63	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5 х6 (ок)-0,66.	км	0,16	527909,00		84465,50		84465,50	6757,00	91222,50
17	64	243-106-0915 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-0,66.	км	0,005	25480710,00		127403,50		127403,50	10192,50	137596,00
18	65	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66.	км	0,005	1274152,00		6371,00		6371,00	509,50	6880,50
19	66	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66.	км	0,065	780291,00		50719,00		50719,00	4057,50	54776,50
20	67	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,685	491703,00		336816,50		336816,50	26945,50	363762,00

21	68	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,7575	319368,00		241921,50		241921,50		261275,00
											19353,50	
22	71	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.	шт.	92	530,93	0,56	48846,00	52,00	1392,00	34148,00	89634,00
						515,24	0,28	47402,00	26,00		6640,00	
23	72	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	45	410,00		18450,00		18450,00		19926,00
											1476,00	
24	73	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	3	597,00		1791,00		1791,00		1934,00
											143,00	
25	74	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	29	408,00		11832,00		11832,00		12779,00
											947,00	
26	75	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	15	428,00		6420,00		6420,00		6934,00
											514,00	
27	76	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	156	1239,46	7,66	193356,00	1195,00	18363,00	125555,00	344423,00
						1114,09	3,74	173798,00	583,00		25512,00	
28	77	247-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный светильник мощностью 36 Вт, IP20 типа ДБО 4002 36 Вт IP20 СТ РК 2595-2014.	шт.	154	6433,00		990682,00		990682,00		1069937,00
											79255,00	
29	78	247-102-0132 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный светильник мощностью 18 Вт, IP54 типа ДПО 4004 18 Вт IP54 СТ РК 2595-2014.	шт.	2	17748,00		35496,00		35496,00		38336,00
											2840,00	
30	79	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.	шт.	88	530,93	0,56	46722,00	50,00	1331,00	32663,00	85736,00
						515,24	0,28	45341,00	25,00		6351,00	
31	80	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	50	410,00		20500,00		20500,00		22140,00
											1640,00	
32	81	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	9	597,00		5373,00		5373,00		5803,00
											430,00	
33	82	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	16	408,00		6528,00		6528,00		7050,00
											522,00	
34	83	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	13	428,00		5564,00		5564,00		6009,00
											445,00	
35	84	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	130	1239,46	7,66	161130,00	996,00	15302,00	104629,00	287019,00
						1114,09	3,74	144832,00	486,00		21260,00	
36	85	247-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный светильник мощностью 36 Вт, IP20 типа ДБО 4002 36 Вт IP20 СТ РК 2595-2014.	шт.	128	6433,00		823424,00		823424,00		889298,00
											65874,00	
37	86	247-102-0132 *РСНБ РК 2022*	Светодиодный светильник мощностью 18 Вт, IP54 типа ДПО 4004 18 Вт IP54 СТ РК 2595-2014.	шт.	2	17748,00		35496,00		35496,00		38336,00
											2840,00	

38	87	1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022*	Патроны подвесные. Установка.	шт.	8	844,78 814,56	19,91 9,73	6758,00 6516,00	159,00 78,00	82,00	4748,00 920,00	12426,00
39	88	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип поколи Е27, номинальный ток 4 А, IP20.	шт.	8	192,00		1536,00		1536,00	123,00	1659,00
40	89	248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок аварийного питания типа БАП200-1,0.	шт.	100	5415,00		541500,00		541500,00	43320,00	584820,00
41	90	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола.	м	3035	448,33 438,18	3,94 0,19	1360682,00 1329876,00	11958,00 577,00	18847,00	957937,00 185499,00	2504118,00
42	91	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм.	м	3035	78,00		236730,00		236730,00	18938,00	255668,00
43	92	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.	шт.	200	101,00		20200,00		20200,00	1616,00	21816,00
44	93	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм.	шт.	200	123,00		24600,00		24600,00	1968,00	26568,00
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					12044303,00 3664177,00	553652,00 270634,00	7826472,00 0,00	2710505,50 1180380,00	15935188,50
			Итого по отделу Включить					12044303,00 3664177,00	553652,00 270634,00	7826472,00 0,00	2710505,50 1180380,00	15935188,50
			ИТОГО по акту					12044303,00 3664177,00	553652,00 270634,00	7826472,00 0,00	2710505,50 1180380,00	15935188,50
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	0,012							191 222,26
			Итого с временными	Тенге								16 126 410,76
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	0,013							209 643,34
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								16 336 054,10
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02							326 721,08
			Оборудование	Тенге								
			Итого	Тенге								16 662 775,18
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075							17 912 483,32
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98							17 554 233,66
			НДС 12%	Тенге	0,12							2 106 508,04
			Итого	Тенге								19 660 741,70

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-03 ОТОПЛЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11 2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Исключить									
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	39,6	-4263,80 -1490,80	-27,40 -12,21	-168846,00 -59036,00	-1086,00 -484,00	-108726,00	-58329,00 -18174,00	-245349,00
2	2	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1513	-2231,00		-3375503,00		-3375503,00	-270040,00	-3645543,00

3	3	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	500	-2528,35	-16,92	-1264175,00	-8460,00	-7330,00	-1223555,00	-2686750,00
						-2496,77	-0,28	-1248385,00	-140,00		-199020,00	
4	4	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	360	-2696,05	-20,17	-970578,00	-7261,00	-4936,00	-939337,00	-2062710,00
						-2662,17	-0,35	-958381,00	-126,00		-152795,00	
5	5	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	460	-2904,65	-23,58	-1336139,00	-10847,00	-6900,00	-1292283,00	-2838697,00
						-2866,07	-0,57	-1318392,00	-262,00		-210275,00	
6	6	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	-3190,58	-27,84	-319058,00	-2784,00	-2188,00	-307888,00	-677102,00
						-3140,86	-0,85	-314086,00	-85,00		-50156,00	
7	7	1116-0501-0805 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварныхсоединениях в раструб	м трубопровода	380	-3408,34	-31,50	-1295169,00	-11970,00	-12962,00	-1245309,00	-2743717,00
						-3342,73	-1,28	-1270237,00	-486,00		-203239,00	
8	8	241-205-2308 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 80х12,3 мм	м	19,8	-6880,00		-136224,00		-136224,00		-147122,00
											-10898,00	
9	9	241-205-2306 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	257,4	-2404,00		-618790,00		-618790,00		-668293,00
											-49503,00	
10	10	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	99	-1514,00		-149886,00		-149886,00		-161877,00
											-11991,00	
11	11	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	99	-934,00		-92466,00		-92466,00		-99863,00
											-7397,00	
12	12	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32х4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	455,4	-525,00		-239085,00		-239085,00		-258212,00
											-19127,00	
13	13	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	356,4	-319,00		-113692,00		-113692,00		-122787,00
											-9095,00	
14	14	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	495	-224,00		-110880,00		-110880,00		-119750,00
											-8870,00	
15	15	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	-5686,77	-208,70	-34121,00	-1252,00	-9215,00	-23523,00	-62256,00
						-3942,25	-58,34	-23654,00	-350,00		-4612,00	
16	16	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	-5751,00		-34506,00		-34506,00		-37266,00
											-2760,00	
17	17	242-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	-14748,00		-58992,00		-58992,00		-63711,00
											-4719,00	
18	18	242-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	-12651,00		-101208,00		-101208,00		-109305,00
											-8097,00	
19	19	242-204-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	-13401,00		-160812,00		-160812,00		-173677,00
											-12865,00	
20	20	242-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	-26886,00		-215088,00		-215088,00		-232295,00
											-17207,00	
21	21	242-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	-30365,00		-60730,00		-60730,00		-65588,00
											-4858,00	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					-10855948,00	-43660,00	-5620119,00	-5090224,00	-17221870,00
								-5192171,00	-1933,00	0,00	-1275698,00	
			Раздел 2: Тепловой пункт									

22	22	1116-0602-0302 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	-1618,50 -1468,37	-3,66 -1,28	-1619,00 -1468,00	-3,00 -1,00	-146,00	-1440,00 -245,00	-3304,00
23	23	245-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	1	-127128,00		-127128,00		-127128,00	-10170,00	-137298,00
24	24	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	-1466,69 -1316,56	-3,66 -1,28	-1467,00 -1317,00	-3,00 -1,00	-146,00	-1291,00 -221,00	-2979,00
25	25	245-504-0140 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 16 DN 32	шт.	1	-86853,00		-86853,00		-86853,00	-6948,00	-93801,00
26	26	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	-1266,57 -1169,78	-3,66 -1,28	-1267,00 -1170,00	-3,00 -1,00	-93,00	-1148,00 -193,00	-2608,00
27	27	245-504-0139 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий ГОСТ 30815-2002 с резьбой Kvs 10 DN 25	шт.	1	-71083,00		-71083,00		-71083,00	-5687,00	-76770,00
28	28	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	-24619,00		-24619,00		-24619,00	-1970,00	-26589,00
29	29	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, N1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С	шт.	4	-21791,00		-87164,00		-87164,00	-6973,00	-94137,00
30	30	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	-81692,31 -78401,52	-1622,57 -218,53	-81692,00 -78402,00	-1623,00 -219,00	-1668,00	-47958,00 -10372,00	-140022,00
31	31	511-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Циркуляционный насос для системы отопления G=6,3м^3/ч,H=9м. N=0,43кВт. 3~400	шт.	2	-499298,00		-998596,00		-998596,00		-998596,00
32	32	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	-2350,00		-14100,00		-14100,00	-1128,00	-15228,00
33	33	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	-5631,58 -3942,25	-153,51 -29,17	-28158,00 -19711,00	-768,00 -146,00	-7679,00	-19460,00 -3809,00	-51427,00
34	34	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	26	-5686,77 -3942,25	-208,70 -58,34	-147856,00 -102499,00	-5426,00 -1517,00	-39931,00	-101935,00 -19983,00	-269774,00
35	35	242-203-0207 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	-58896,00		-117792,00		-117792,00	-9423,00	-127215,00
36	36	242-203-0207 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	9	-58896,00		-530064,00		-530064,00	-42405,00	-572469,00
37	37	242-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	-45520,00		-273120,00		-273120,00	-21850,00	-294970,00
38	38	242-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	-43204,00		-259224,00		-259224,00	-20738,00	-279962,00
39	39	242-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	-28340,00		-141700,00		-141700,00	-11336,00	-153036,00
40	40	242-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	-21246,00		-63738,00		-63738,00	-5099,00	-68837,00
41	41	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	3	-29576,50 -3175,17	-570,38 -227,49	-88730,00 -9526,00	-1711,00 -682,00	-77493,00	-7350,00 -7686,00	-103766,00
42	42	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	-3581,26 -686,48	0,00 0,00	-28650,00 -5492,00	0,00 0,00	-23158,00	-3954,00 -2608,00	-35212,00

43	43	1118-1101-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчики тепла. Установка	шт.	1	-1050,34 -1039,92	-2,28 -1,21	-1050,00 -1040,00	-2,00 -1,00	-8,00	-1020,00 -166,00	-2236,00
44	44	245-706-0217 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный,без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м^3/ч, DN 65	шт.	1	-316479,00		-316479,00		-316479,00	-25318,00	-341797,00
45	45	1116-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	260	-14697,69 -13511,48	-221,69 -29,17	-3821399,00 -3512985,00	-57639,00 -7584,00	-250775,00	-2534810,00 -508498,00	-6864707,00
46	46	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	302	-137,00		-41374,00		-41374,00	-3310,00	-44684,00
47	47	241-119-0102 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	260	-92,00		-23920,00		-23920,00	-1914,00	-25834,00
48	48	241-119-0202 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	260	-186,00		-48360,00		-48360,00	-3869,00	-52229,00
49	49	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	260	-5631,58 -3942,25	-153,51 -29,17	-1464211,00 -1024985,00	-39912,00 -7584,00	-399313,00	-910725,00 -189995,00	-2564931,00
			Итого по разделу 2: Тепловой пункт					-8891413,00 -4758595,00	-107090,00 -17736,00	-3027128,00 -998596,00	-3631091,00 -921914,00	-13444418,00
			Итого по отделу Исключить					-19747361,00 -9950766,00	-150750,00 -19669,00	-8647247,00 -998596,00	-8721315,00 -2197612,00	-30666288,00
			Отдел 2: Включить									
			Раздел 3: ОТОПЛЕНИЕ									
50	50	1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	400	1902,48 1820,77	16,27 6,53	760992,00 728308,00	6508,00 2612,00	26176,00	526264,00 102980,00	1390236,00
51	51	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	130	2442,47 2356,04	86,43 56,23	317521,00 306285,00	11236,00 7310,00		225788,00 43464,00	586773,00
52	52	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,12	1353,00		16398,00			1312,00	17710,00
53	53	411-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	145,44	146,00		21234,00			1699,00	22933,00
54	54	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	434	6627,67 1644,23	43,03 9,92	2876409,00 713596,00	18675,00 4305,00	2144138,00	516890,00 271463,00	3664762,00
55	55	1116-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	260	14697,69 13511,48	221,69 29,17	3821399,00 3512985,00	57639,00 7584,00	250775,00	2534810,00 508498,00	6864707,00
56	56	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	256,7	4263,80 1490,80	27,40 12,21	1094517,00 382688,00	7033,00 3134,00	704796,00	378106,00 117810,00	1590433,00
57	57	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1510	3264,00		4928640,00		4928640,00	394291,00	5322931,00
58	58	1116-0602-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	302	604,87 591,38	1,10 0,58	182671,00 178597,00	332,00 175,00	3742,00	175196,00 28630,00	386497,00
59	59	242-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	302	4753,00		1435406,00		1435406,00	114832,00	1550238,00
60	60	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	302	137,00		41374,00		41374,00	3310,00	44684,00
61	61	1116-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	12611,36 2155,64	147,90 52,88	12611,00 2156,00	148,00 53,00	10308,00	1948,00 1165,00	15724,00

62	62	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065,00		2130,00		2130,00	170,00	2300,00
63	63	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	1171,00		4684,00		4684,00	375,00	5059,00
64	64	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	919,00		1838,00		1838,00	147,00	1985,00
65	65	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	68	629,00		42772,00		42772,00	3422,00	46194,00
66	66	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	10481,16 6972,68	484,80 129,18	41925,00 27891,00	1939,00 517,00	12095,00	25055,00 5358,00	72338,00
67	67	242-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	77453,00		309812,00		309812,00	24785,00	334597,00
			Итого по разделу 3: ОТОПЛЕНИЕ					15912333,00 5852506,00	103510,00 25690,00	9918686,00 0,00	4384057,00 1623711,00	21920101,00
			Итого по отделу Включить					15912333,00 5852506,00	103510,00 25690,00	9918686,00 0,00	4384057,00 1623711,00	21920101,00
			ИТОГО по акту					-3835028,00 -4098260,00	-47240,00 6021,00	1271439,00 -998596,00	-4337258,00 -573901,00	-8746187,00
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-998596,00		
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	0,012							- 104 954,24
			Итого с временными	Тенге								- 8 851 141,24
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	0,013							- 115 064,84
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								- 8 966 206,08
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02							- 179 324,12
			Оборудование	Тенге								- 998 596,00
			Итого	Тенге								- 10 144 126,20
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075							- 10 904 935,67
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98							- 10 686 836,95
			НДС 12%	Тенге	0,12							- 1 282 420,43
			Итого	Тенге								- 11 969 257,39

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Водопровод,канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Исключить									
			Раздел 2: Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
1	28	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	-3084,73 -3051,31	-20,06 -0,21	-185084,00 -183079,00	-1204,00 -13,00	-802,00	-179429,00 -29161,00	-393674,00

2	29	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	59,88	-224,00		-13413,00		-13413,00		-14486,00
											-1073,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод горячего водоснабжения Т3					-198497,00	-1204,00	-14215,00	-179429,00	-408160,00
								-183079,00	-13,00	0,00	-30234,00	
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
3	37	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	-1785,58	-2,53	-89279,00	-127,00	-692,00	-86741,00	-190102,00
						-1769,21	-1,00	-88461,00	-50,00		-14082,00	
4	38	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	85	-1734,78	-6,13	-147456,00	-521,00	-2732,00	-141510,00	-312083,00
						-1696,51	-2,29	-144203,00	-195,00		-23117,00	
5	39	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	50	-335,00		-16750,00		-16750,00		-18090,00
											-1340,00	
6	40	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	85	-1917,00		-162945,00		-162945,00		-175981,00
											-13036,00	
7	41	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	-425,00		-1700,00		-1700,00		-1836,00
											-136,00	
8	42	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	-124,00		-992,00		-992,00		-1071,00
											-79,00	
9	43	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	-107,00		-1070,00		-1070,00		-1156,00
											-86,00	
10	44	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	-477,00		-9540,00		-9540,00		-10303,00
											-763,00	
11	45	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	-143,00		-1430,00		-1430,00		-1544,00
											-114,00	
12	46	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	-354,00		-354,00		-354,00		-382,00
											-28,00	
13	47	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	-176,00		-1232,00		-1232,00		-1331,00
											-99,00	
14	48	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х50 мм	шт.	1	-1188,00		-1188,00		-1188,00		-1283,00
											-95,00	
15	49	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизии полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	-782,00		-3128,00		-3128,00		-3378,00
											-250,00	
16	50	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	-63,00		-63,00		-63,00		-68,00
											-5,00	
17	51	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	-162,00		-648,00		-648,00		-700,00
											-52,00	
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1					-437775,00	-648,00	-204464,00	-228251,00	-719308,00
								-232664,00	-245,00	0,00	-53282,00	
			Раздел 4: Демонтажные работы									
18	62	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	14	-1613,75	-11,19	-22593,00	-157,00		-16227,00	-41926,00
						-1602,56	-7,28	-22436,00	-102,00		-3106,00	
19	65	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	85	-2114,56	-12,35	-179738,00	-1050,00		-129146,00	-333594,00
						-2102,21	-8,03	-178688,00	-683,00		-24710,00	
20	67	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	163	-866,38	-7,02	-141220,00	-1144,00	-5400,00	-97260,00	-257559,00
						-826,23	-2,51	-134675,00	-409,00		-19079,00	

			Итого по разделу 4: Демонтажные работы					-343551,00	-2351,00	-5400,00	-242633,00	-633079,00
								-335799,00	-1194,00	0,00	-46895,00	
			Итого по отделу Исключить					-979823,00	-4203,00	-224079,00	-650313,00	-1760547,00
								-751542,00	-1452,00	0,00	-130411,00	
			Отдел 2: Включить									
			Раздел 6: Водопровод горячего водоснабжения Т3									
21	76	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		31,9	3084,73	20,06	98403,00	640,00	426,00	95397,00	209304,00
				м трубопровода		3051,31	0,21	97337,00	7,00		15504,00	
22	77	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		31,581	224,00		7074,00		7074,00		7640,00
				м							566,00	
			Итого по разделу 6: Водопровод горячего водоснабжения Т3					105477,00	640,00	7500,00	95397,00	216944,00
								97337,00	7,00	0,00	16070,00	
			Раздел 7: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1									
23	85	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		15	1785,58	2,53	26784,00	38,00	208,00	26022,00	57030,00
				м трубопровода		1769,21	1,00	26538,00	15,00		4224,00	
24	86	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		44,6	1734,78	6,13	77371,00	273,00	1433,00	74251,00	163752,00
				м трубопровода		1696,51	2,29	75664,00	102,00		12130,00	
25	87	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		14,97	335,00		5015,00		5015,00		5416,00
				м							401,00	
26	88	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014		44,5108	1917,00		85327,00		85327,00		92153,00
				м							6826,00	
27	89	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		8	425,00		3400,00		3400,00		3672,00
				шт.							272,00	
28	90	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		12	124,00		1488,00		1488,00		1607,00
				шт.							119,00	
29	91	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		12	107,00		1284,00		1284,00		1387,00
				шт.							103,00	
30	92	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		8	477,00		3816,00		3816,00		4121,00
				шт.							305,00	
31	93	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой		4	143,00		572,00		572,00		618,00
				шт.							46,00	
32	94	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой		4	354,00		1416,00		1416,00		1529,00
				шт.							113,00	
33	95	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм		7	176,00		1232,00		1232,00		1331,00
				шт.							99,00	
34	96	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм		2	1188,00		2376,00		2376,00		2566,00
				шт.							190,00	
35	97	241-212-0902 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		2	981,00		1962,00		1962,00		2119,00
				шт.							157,00	
36	98	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм		6	782,00		4692,00		4692,00		5067,00
				шт.							375,00	
37	99	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		2	63,00		126,00		126,00		136,00
				шт.							10,00	
38	100	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		2	162,00		324,00		324,00		350,00

				шт.							26,00	
39	101	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		11	22211,24	110,30	244324,00	1213,00	193802,00	48959,00	316746,00
				комплект		4482,62	59,02	49309,00	649,00		23463,00	
40	102	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		11	6272,89	170,55	69002,00	1876,00	4554,00	62355,00	141866,00
				комплект		5688,38	95,91	62572,00	1055,00		10509,00	
41	103	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм		11	9998,00		109978,00		109978,00		118776,00
				комплект							8798,00	
42	104	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		11	52145,00		573595,00		573595,00		619483,00
				комплект							45888,00	
43	105	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный сверхпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94		11	1553,00		17083,00		17083,00		18450,00
				шт.							1367,00	
			Итого по разделу 7: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1					1231167,00	3400,00	1013683,00	211587,00	1558175,00
								214083,00	1821,00	0,00	115421,00	
			Раздел 8: Демонтажные работы									
44	107	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж		9	1613,75	11,19	14524,00	101,00		10432,00	26952,00
				прибор		1602,56	7,28	14423,00	66,00		1996,00	
45	109	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Разборка		73	2114,56	12,35	154363,00	901,00		110914,00	286499,00
				м трубопровода с фасонными частями		2102,21	8,03	153461,00	586,00		21222,00	
46	111	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Разборка		81,4	866,38	7,02	70523,00	571,00	2697,00	48571,00	128622,00
				м трубопроводов		826,23	2,51	67255,00	204,00		9528,00	
			Итого по разделу 8: Демонтажные работы					239410,00	1573,00	2697,00	169917,00	442073,00
								235139,00	856,00	0,00	32746,00	
			Итого по отделу Включить					1576054,00	5613,00	1023880,00	476901,00	2217192,00
								546559,00	2684,00	0,00	164237,00	
			ИТОГО по акту					596231,00	1410,00	799801,00	-173412,00	456645,00
								-204983,00	1232,00	0,00	33826,00	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	0,012							5 479,74
			Итого с временными	Тенге								462 124,74
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	0,013							6 007,62
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								468 132,36
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02							9 362,65
			Оборудование	Тенге								
			Итого	Тенге								477 495,01
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075							513 307,13
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98							503 040,99
			НДС 12%	Тенге	0,12							60 364,92
			Итого	Тенге								563 405,91

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **07-01-07 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 2: Включить									
			Раздел 3: Земляные работы									
1	17	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		224,684	83,70	83,70	18806,00	18806,00		4851,00	25549,00

				$м^3$ грунта		0,00	29,98	0,00	6736,00		1892,00	
2	18	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		224,684	444,64	444,64	99903,00	99904,00		21154,00	130741,00
				$м^3$ грунта		0,00	130,76	0,00	29380,00		9684,00	
3	19	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		393,197	250,00		98299,00				106163,00
				т·км							7864,00	
			Итого по разделу 3: Земляные работы					217008,00	118710,00	0,00	26005,00	262453,00
								0,00	36116,00	0,00	19440,00	
			Раздел 4: ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ									
4	20	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		56,171	8971,69	1991,69	503949,00	111875,00	373602,00	34824,00	581875,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		328,85	532,22	18472,00	29895,00		43102,00	
5	21	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		561,71	1566,19	483,64	879745,00	271666,00	564193,00	98861,00	1056897,00
				$м^2$ основания		78,13	166,32	43886,00	93424,00		78291,00	
6	22	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4/5/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		1,71	362,53	308,39	619,93	527,34	3,81	196,79	882,06
				$м^2$ покрытия		51,91	54,65	88,76	93,45		65,34	
7	24	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		561,71	625,71	0,06	351468,00	34,00	346300,00	5544,00	385575,00
				$м^2$ покрытия		9,14	0,00	5134,00	0,00		28563,00	
8	25	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		37	3552,15	60,17	131429,81	2226,34	63803,33	71754,10	219438,54
				м бортового камня		1767,56	28,09	65399,61	1039,17		16254,63	
9	26	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91		2,482	48258,00		119776,70		119776,70		129359,20
				$м^3$							9582,50	
10	27	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м		20	194108,00	787,00	3882160,00	15740,00	2946140,00		4192733,00
				секция		46014,00	216,00	920280,00	4320,00		310573,00	
11	28	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками		1	183827,00	1054,00	183827,00	1054,00	149901,00		198533,00
				конструкция		32872,00	294,00	32872,00	294,00		14706,00	
12	29	8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		1	380475,00	6602,00	380475,00	6602,00	323622,00		410913,00
				комплект		50251,00	2666,00	50251,00	2666,00		30438,00	
			Итого по разделу 4: ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ					6433450,44	409724,68	4887341,84	211179,89	7176205,80
								1136383,37	131731,62	0,00	531575,47	
			Итого по отделу Включить					6650458,44	528434,68	4887341,84	237184,89	7438658,80
								1136383,37	167847,62	0,00	551015,47	
			ИТОГО по акту					6650458,44	528434,68	4887341,84	237184,89	7438658,80
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	0,012							89 263,91
			Итого с временными	Тенге								7 527 922,71
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	0,013							97 863,00
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								7 625 785,70
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02							152 515,71
			Оборудование	Тенге								
			Итого	Тенге								7 778 301,41
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075							8 361 674,02

			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98							8 194 440,54
			НДС 12%	Тенге	0,12							983 332,86
			Итого	Тенге								9 177 773,41

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурная строительная часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Исключить									
			Раздел 5: ДВЕРИ									
1	90	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	$м^2$	5,88	-55191,00		-324523,17		-324523,17	-25961,93	-350485,10
			Итого по разделу 5: ДВЕРИ					-324523,17	0,00	-324523,17	0,00	-350485,10
								0,00	0,00	0,00	-25961,93	
			Раздел 6: ОКНА, исключ									
2	105	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента ПСУЛ**	м	814,834	-259,00		-211042,00		-211042,00	-16883,00	-227925,00
3	106	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	371,33	-4204,00		-1561071,00		-1561071,00	-124886,00	-1685957,00
4	107	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	м	862	680,00		586160,00		586160,00	46893,00	633053,00
5	108	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	22,6275	-22149,00		-501176,00		-501176,00	-40094,00	-541270,00
6	109	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,40165	-469820,00		-188703,00		-188703,00	-15096,00	-203799,00
7	110	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,1108	-306876,00		-34002,00		-34002,00	-2720,00	-36722,00
8	111	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	**Изготовление кронштейнов**	т конструкций	0,51245	-491066,90 -387878,40	-97800,10 -6208,27	-251647,00 -198768,00	-50117,00 -3181,00	-2761,00	-139345,00 -31279,00	-422271,00
9	112	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Установка кронштейнов**	т конструкций	0,51245	-265830,72 -236290,32	-2858,65 -1113,95	-136225,00 -121087,00	-1465,00 -571,00	-13673,00	-83944,00 -17614,00	-237783,00
10	113	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,40165	-469820,00		-188703,00		-188703,00	-15096,00	-203799,00
11	114	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	т	0,1108	-306876,00		-34002,00		-34002,00	-2720,00	-36722,00
12	115	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	794,62	-3231,34 -996,02	-7,31 -2,50	-2567687,00 -791457,00	-5809,00 -1987,00	-1770421,00	-571276,00 -251116,00	-3390079,00
13	116	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	$м^2$ поверхности	381,88	-2231,78 -2183,19	-17,31 -6,78	-852272,00 -833717,00	-6610,00 -2589,00	-11945,00	-572033,00 -113945,00	-1538250,00
14	117	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	67,38	-3231,34 -996,02	-7,31 -2,50	-217728,00 -67112,00	-492,00 -168,00	-150123,00	-48442,00 -21293,00	-287463,00
15	118	1115-0109-0503 *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**		158,6893	-5801,99	-16,59	-920714,00	-2633,00	-408074,00	-367610,00	-1391390,00

				м		-3213,87	-3,54	-510007,00	-562,00		-103066,00	
			Итого по разделу 6: ОКНА, исключ					-7078812,00	-67126,00	-4489536,00	-1782650,00	-9570377,00
								-2522148,00	-9058,00	0,00	-708915,00	
			Раздел 7: ОКНА									
16	123	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250/350/ мм. Устройство		293,6	-1531,39	-7,31	-449616,14	-2145,85	-155038,52	-234533,17	-738882,20
				м		-996,02	-2,50	-292431,77	-733,95		-54732,89	
			Итого по разделу 7: ОКНА					-449616,14	-2145,85	-155038,52	-234533,17	-738882,20
								-292431,77	-733,95	0,00	-54732,89	
			Итого по отделу Исключить					-7852951,31	-69271,85	-4969097,69	-2017183,17	-10659744,30
								-2814579,77	-9791,95	0,00	-789609,82	
			Отдел 2: Включить									
			Раздел 16: ПОЛЫ 1 этаж									
17	224	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		3,26619	-34646,08	-2800,11	-113161,00	-9146,00	-518,00	-77769,00	-206204,00
				т		-31687,49	-1382,53	-103497,00	-4516,00		-15274,00	
18	225	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		4,76521	-382476,00		-1822578,00		-1822578,00		-1968384,00
				т							-145806,00	
19	226	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		4,76521	-34646,08	-2800,11	-165096,00	-13343,00	-755,00	-113462,00	-300843,00
				т		-31687,49	-1382,53	-150998,00	-6588,00		-22285,00	
20	227	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		3,26619	-382476,00		-1249239,00		-1249239,00		-1349178,00
				т							-99939,00	
21	228	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3373,6	-177,32	-8,52	-598207,00	-28744,00	-537954,00	-35153,00	-684031,00
				$м^2$ стяжки		-9,34	-5,13	-31509,00	-17307,00		-50671,00	
22	229	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		421,7	-1828,33	-25,90	-771007,00	-10922,00	-424492,00	-244422,00	-1096665,00
				$м^2$ стяжки		-795,81	-9,21	-335593,00	-3884,00		-81236,00	
23	230	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 10мм		2108,5	-262,04	-5,03	-552511,00	-10606,00	-440761,00	-75611,00	-678368,00
				$м^2$ стяжки		-47,97	-1,83	-101145,00	-3859,00		-50246,00	
24	231	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		2008,64	-177,32	-8,52	-356172,00	-17113,00	-320298,00	-20930,00	-407272,00
				$м^2$ стяжки		-9,34	-5,13	-18761,00	-10304,00		-30170,00	
25	232	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		251,08	-1828,33	-25,90	-459057,00	-6503,00	-252742,00	-145528,00	-652953,00
				$м^2$ стяжки		-795,81	-9,21	-199812,00	-2312,00		-48368,00	
26	233	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 10мм		1265,4	-262,04	-5,03	-331585,00	-6365,00	-264519,00	-45377,00	-407116,00
				$м^2$ стяжки		-47,97	-1,83	-60701,00	-2316,00		-30154,00	
27	234	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		6691,28	-177,32	-8,52	-1186498,00	-57009,00	-1066992,00	-69723,00	-1356724,00
				$м^2$ стяжки		-9,34	-5,13	-62497,00	-34326,00		-100503,00	
28	235	1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		836,41	-1828,33	-25,90	-1529233,00	-21663,00	-841947,00	-484792,00	-2175151,00
				$м^2$ стяжки		-795,81	-9,21	-665623,00	-7703,00		-161126,00	
29	236	1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до 10мм		4182,05	-262,04	-5,03	-1095864,00	-21036,00	-874216,00	-149968,00	-1345490,00
				$м^2$ стяжки		-47,97	-1,83	-200613,00	-7653,00		-99658,00	
30	237	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		1739,28	-177,32	-8,52	-308409,00	-14819,00	-277346,00	-18123,00	-352656,00
				$м^2$ стяжки		-9,34	-5,13	-16245,00	-8923,00		-26124,00	
			Итого по разделу 16: ПОЛЫ 1 этаж					-10538617,00	-217269,00	-8374357,00	-1480858,00	-12981035,00
								-1946994,00	-109691,00	0,00	-961560,00	
			Раздел 17: ПОЛЫ 2 этаж									

31	295	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,8372	-34646,08 -31687,49	-2800,11 -1382,53	-98298,00 -89904,00	-7945,00 -3923,00	-450,00	-67555,00 -13268,00	-179121,00
32	296	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,8372	-382476,00		-1085161,00		-1085161,00	-86813,00	-1171974,00
33	299	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,5754	-34646,08 -31687,49	-2800,11 -1382,53	-89228,00 -81608,00	-7212,00 -3561,00	-408,00	-61321,00 -12044,00	-162593,00
34	300	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,5754	-382476,00		-985029,00		-985029,00	-78802,00	-1063831,00
35	301	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3767	-34646,08 -31687,49	-2800,11 -1382,53	-13051,00 -11937,00	-1055,00 -521,00	-60,00	-8969,00 -1762,00	-23782,00
36	302	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3767	-382476,00		-144079,00		-144079,00	-11526,00	-155605,00
37	303	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1823,28	-177,32 -9,34	-8,52 -5,13	-323304,00 -17029,00	-15534,00 -9353,00	-290740,00	-18999,00 -27386,00	-369689,00
38	304	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	266,72	-177,32 -9,34	-8,52 -5,13	-47295,00 -2491,00	-2272,00 -1368,00	-42531,00	-2779,00 -4006,00	-54080,00
			Итого по разделу 17: ПОЛЫ 2 этаж					-2785445,00 -202969,00	-34018,00 -18726,00	-2548458,00 0,00	-159623,00 -235607,00	-3180675,00
			Раздел 18: ДВЕРИ									
39	315	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	28,05	-55191,00		-1548108,00		-1548108,00	-123849,00	-1671957,00
			Итого по разделу 18: ДВЕРИ					-1548108,00 0,00	0,00 0,00	-1548108,00 0,00	0,00 -123849,00	-1671957,00
			Раздел 19: ОКНА									
40	332	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,88	-5790,24 -5018,28	-97,68 -49,37	-34047,00 -29507,00	-574,00 -290,00	-3965,00	-20560,00 -4369,00	-58976,00
			Итого по разделу 19: ОКНА					-34047,00 -29507,00	-574,00 -290,00	-3965,00 0,00	-20560,00 -4369,00	-58976,00
			Раздел 21: Наружная отделка									
41	352	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	1717,4	-6903,02 -4390,11	-21,73 -5,67	-11855247,00 -7539575,00	-37319,00 -9738,00	-4278353,00	-6039443,00 -1431573,00	-19326263,00
42	353	1115-0109-0503 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	588	-5801,99 -3213,87	-16,59 -3,54	-3411570,00 -1889756,00	-9755,00 -2082,00	-1512060,00	-1362126,00 -381894,00	-5155590,00
			Итого по разделу 21: Наружная отделка					-15266817,00 -9429331,00	-47074,00 -11820,00	-5790413,00 0,00	-7401569,00 -1813467,00	-24481853,00
			Итого по разделу 21: Наружная отделка					-15266817,00 -9429331,00	-47074,00 -11820,00	-5790413,00 0,00	-7401569,00 -1813467,00	-24481853,00
			Итого по отделу Включить					-30173034,00 -11608801,00	-298935,00 -140527,00	-18265301,00 0,00	-9062610,00 -3138852,00	-42374496,00
			ИТОГО по акту					-38025985,31 -14423380,77	-368206,85 -150318,95	-23234398,69 0,00	-11079793,17 -3928461,82	-53034240,30
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	0,012							- 636 410,88
			Итого с временными	Тенге								- 53 670 651,18
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	0,013							- 697 718,47
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								- 54 368 369,65
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02							- 1 087 367,39
			Оборудование	Тенге								-
			Итого	Тенге								- 55 455 737,04
			Итого в текущих ценах на 2024 год	Тенге	1,075							- 59 614 917,32
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	Тенге	0,98							- 58 422 618,97
			НДС 12%	Тенге	0,12							- 7 010 714,28

			Итого	Тенге							-	65 433 333,25

ИТОГО: 64 595 516,76

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Барков Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель

Кенжеболатова Д.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "УКС"

Шаймергенов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт ТОО "Гео Проект Г.П."

Байжанов А. Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по Зерендинскому району" управления образования Акмолинской области**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АРЛАН-2004"

Объект: Капитальный ремонт здания средней школы в селе Оркен,Зерендинского района,Акмолинской области

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

реально

№ п.п.	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	02-01-01 Архитектурная строительная часть	112 596 186,39
	исключения из актов	- 65 433 333,25
2	07-01 Благоустройство	9 177 773,41
3	02-01-02 Водопровод,канализация работы	563 405,91
4	02-01-03 Отопление	- 11 969 257,39
5	02-01-04 Электроснабжение	19 660 741,70
	ИТОГО:	64 595 516,76

Заказчик : **Кенжеболатова Д.Ш.**
(подпись)

Подрядчик : **Барков Е.А.**
(подпись)