Форма КС-3
Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №422
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ТОО «TNS-INTEC»

Исполнитель: ТОО «НС-Құрылыс 2050»

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2025г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№21/TNS/25	21.07.2025г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства. Котельная «САНАТОРИЙ АЛАТАУ» г. Алматы, ул. Горная 470/11	72 859 026	20 044 121							2 405 294	22 449 416
Итого		**20 044 121**							**2 405 294**	**22 449 416**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TNS-INTEC»
_____ **Челноков А. С.**

Исполнитель:
Директор
ТОО «НС-Құрылыс 2050»
_____ **Жексембаев Е.Б.**

Заказчик **ТОО «TNS-INTEC»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель **ТОО «НС-Құрылыс 2050»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**
(наименование, адрес)

Объект **2-01 Котельная**
(наименование)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №1

Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04 Приобретение и монтаж технологического оборудования

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость	Общая стоимость,
						ед изм, тенге	тенге
1	3	242-309-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	4	7 472	29 888
2	4	1306-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Горелка газомазутная, масса до 0,07 т. Монтаж оборудования	т	0,14	1 312 184	183 706
3	5	1306-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Горелка газомазутная, масса до 0,07 т. Монтаж оборудования	т	0,114	1 312 184	149 589
4	15	6115-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка бака металлического, масса 1 т	бак	1	145 892	145 892
5	16	6115-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=11*	Установка бака металлического, масса свыше 1 т до 2 т, добавлять на каждые 0,1 т к норме 6115-0201-0103	бак	1	100 573	100 573
			Газоходы				
6	26	222-515-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,168	1 239 400	208 219

7	27	1306-0202-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе. Монтаж оборудования	т	0,168	382 247	64 217
8	28	1312-1101-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	52 948	158 844
9	29	519-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100 + Фланцевая обрезиненная клиновая задвижка с электроприводом Ду100, Ру16, 30с941нж	шт	3	221 399	664 197
			Трубопроводная арматура				
10	37	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	28	17 879	500 612
11	39	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	28	85 532	2 394 896
12	40	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 886	19 772
13	42	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	56 615	113 230
14	43	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	6	1 364	8 184
15	44	242-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	17 350	104 100
16	45	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	40	848	33 920

17	46	242-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	13 028	234 504
18	47	242-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	11 155	22 310
19	48	242-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	10 183	203 660
20	49	6114-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	2	41 224	82 448
21	50	242-306-0407 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	2	340 954	681 908
22	51	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	8	17 879	143 032
23	52	242-306-0405 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	164 585	329 170
24	53	242-306-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	6	117 560	705 360
25	54	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 886	19 772
26	55	242-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	70 542	141 084
27	56	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	3	1 364	4 092
28	57	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	6 940	20 820
29	58	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	4	848	3 392

30	59	242-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	3	4 600	13 800
31	60	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2 781	2 781
32	62	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	3	11 541	34 623
33	63	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	64 355	128 710
34	64	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
			Трубопроводы				
35	67	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	26	655	17 030
36	68	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	36	836	30 096
37	69	6114-0102-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 50 до 80 мм	м	66	4 883	322 278
38	70	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	40	1 679	67 160
39	71	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	26	2 240	58 240
40	72	6114-0102-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	120	5 086	610 320
41	73	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	80	2 679	214 320
42	74	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	40	3 617	144 680
43	75	6114-0102-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	60	10 701	642 060
44	76	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	60	6 748	404 880

			Тепловая изоляция газоходов и дымовых труб				
45	121	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	4,7	100 628	472 952
46	122	234-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	$м^3$	5,076	49 571	251 622
47	123	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	90	9 897	890 730
48	124	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3717	470 753	174 979

	Тенге	**11 992 209**
В том числе		
Стоимость оборудования		
ИТОГО СМР	**Тенге**	**11 992 209**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,8%	**Тенге**	**815 470**
ИТОГО СМР 1-2 пункт	**Тенге**	**12 807 679**
Оборудование		**0**
Сметная прибыль 5%		**640 384**
Непредвиденные работы и затраты - 3%		**384 230**
ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ		**13 832 293**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,043775		**14 437 801**
Договорной коэффициент к = 0,98		**14 149 046**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**	**1 697 885**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**	**15 846 931**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Чернокозов А. С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ :
Директор ТОО «НС-Құрылыс 2050» _____ **Жексембаев Е.Б.**

Заказчик **ТОО «TNS-INTEC»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель **ТОО «НС-Құрылыс 2050»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**
(наименование, адрес)

Объект **2-01 Котельная**
(наименование)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №2

Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-13 Металлоконструкции дымовых труб работы

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость ед изм, тенге	Общая стоимость, тенге
		Раздел 1.	**Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ1**				
1	8	236-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0,004422	2 723 928	12 044
2	11	236-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003 термостойкий КО-85	кг	19,17	1 766	33 854
3	12	236-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0,09585	2 723 928	261 088
		Итого по разделу 1: Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ1					**306 986**
		Раздел 2.	**Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ2**				
4	20	236-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0,004422	2 723 928	12 044
23	23	236-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003 термостойкий КО-85	кг	22,79	1 766	40 247
24	24	236-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2	т	0,11395	2 723 928	310 392

		Итого по разделу 2:Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ2		362 683
		Итого по акту	Тенге	669 669
		В том числе		
		Стоимость оборудования		
		ИТОГО СМР	**Тенге**	**669 669**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6.8%	**Тенге**	**45 538**
		ИТОГО СМР 1-2	**Тенге**	**715 207**
		Оборудование		**0**
		Сметная прибыль 5%		**35 760**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**21 456**
		ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ		**772 423**
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1.043775		**806 236**
		Договорной коэффициент к = 0.98		**790 111**
		НДС В ТЕКУШИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**	**94 813**
		СТОИМОСТЬ	**Тенге**	**884 924**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Челноков А.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ :

Директор ТОО «НС-Құрылыс 2050» _____ **Жексембаев Е.Б.**

Заказчик **ТОО «TNS-INTEC»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель **ТОО «НС-Курылыс 2050»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**
(наименование, адрес)

Объект **2-01 Котельная**
(наименование)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №3
Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-07 Отопление и вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость ед изм, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	13,72	6 001	82 334
2	2	245-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт	секция	49	4 433	217 217
3	3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	4	864	3 456
4	4	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	331	1 324
5	5	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	6	869	5 214
6	6	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 796	15 184
7	7	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365	14 730
8	8	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	5 175	5 175
9	9	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	30 269	30 269
10	10	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	7	1 329	9 303
11	11	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 модель RA-N	шт.	7	9 760	68 320

12	12	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	7	10 047	70 329
13	13	245-510-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Regutec E, типа IMI	шт.	7	6 565	45 955
14	14	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	163	2 388	389 244
15	15	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	125	594	74 250
16	16	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	38	613	23 294
17	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11	281	3 091
18	18	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 (краска БТ-177)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11	2 590	28 490
19	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708	10 620
20	20	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	163	416	67 808

ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**	**1 165 607**
В том числе		
Стоимость оборудования		**1 165 607**
ИТОГО СМР		**932 486**
Договорной коэффициент к = 0,8		**111 898**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**	**1 044 384**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**	

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Челноков А.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО «НС-Құрылыс 2050» _____ **Жексембаев Е.Б.**

Заказчик ТОО «TNS-INTEC»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель ТОО «НС-Құрылыс 2050»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**
(наименование, адрес)

Объект **2-01 Котельная**
(наименование)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №4
Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-08 Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость ед изм, тенге	Общая стоимость, тенге
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				
1	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5	849	4 245
2	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4,95	136	673
3	3	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	5	1 357	6 785
4	4	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	207	1 025
5	5	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	8	1 622	12 976
6	6	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	7,92	531	4 206
7	7	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	10	4 973	49 730
8	8	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10	2 679	26 790
			Водомерный узел 1 шт				
9	9	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	1	95 898	95 898

10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1 453	436
11	11	241-115-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 50 мм	шт.	2	656	1 312
12	12	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	10 526	10 526
13	13	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
14	14	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1 540
15	15	241-116-0609 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	6 258	62 580
16	16	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 80 мм	шт.	1	9 711	9 711
17	17	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 355	64 355
18	18	242-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	28 854	86 562
19	19	242-403-0105004 *СпрСЦ 08.2024*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80, типа AV	шт.	2	30 650	61 300
20	20	6117-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водонагревателей емкостных	шт.	1	45 519	45 519
21	21	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 540	76 540
22	22	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	4	1 971	7 884
23	23	242-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	10 526	21 052
24	24	242-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	11 223	11 223
25	25	242-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2 781	2 781
26	26	241-210-1005 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	1	76	76

			Кран поливочный 1 шт				
27	27	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	2 153	2 153
28	28	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	12 399	12 399
29	29	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги	м	20	594	11 880
30	30	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопрово	18	404	7 272
31	31	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопрово	10	412	4 120
32	32	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,012	53 281	639
33	33	6303-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 100 мм	шт.	1	25 584	25 584
34	34	242-403-0204 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	1	23 770	23 770
35	35	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00378	3 961 691	14 975
36	36	241-115-0212 РСНБ РК 2022	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 88х88 мм	шт.	3	13 372	40 116
37	37	241-113-0216 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-40х4,0 мм	шт.	1	3 492	3 492
38	38	6114-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	1	2 319	2 319
39	39	242-204-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	14 985	14 985
		Раздел 2.	Водопровод горячего водоснабжения Т3				
40	40	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	3	1 357	4 071
41	41	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	2,97	207	615
42	42	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	6	849	5 094
43	43	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,94	136	808
44	44	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	9	2 051	18 459

45	45	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	3,3	394	1 300
46	46	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	6,6	316	2 086
47	47	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт	1	24	24
48	48	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	9	404	3 636
		Раздел 3.	Канализация бытовая				
49	49	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	3 670	29 360
50	50	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	8	855	6 840
51	51	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	3	3 818	11 454
52	52	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	3	429	1 287
53	53	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	52	104
54	54	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 110 мм	шт.	1	597	597
55	55	241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	1	1 358	1 358
56	56	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	2	281	562
57	57	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	792	792
58	58	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	633	633
59	59	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
60	60	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,38	8 132	3 090
61	61	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,012	53 281	639

		Раздел 4.	Канализация производственная. К3				
62	62	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	7,4	7 217	53 406
63	63	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	7,474	25 130	187 822
64	64	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,4	5 411	2 164

ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**	**1 168 676**
В том числе		
Стоимость оборудования		
ИТОГО СМР		**1 168 676**
Договорной коэффициент к = 0,8		**934 941**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**	**112 193**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**	**1 047 134**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Челноков А. Ю.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО «НС-Құрылыс2050» _____ **Жексембаев Е.Б.**

Заказчик **ТОО «TNS-INTEC»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель **ТОО «НС-Курылыс 2050»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**
(наименование, адрес)

Объект **2-01 Котельная**
(наименование)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №5

Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-09 Внутренние сети газоснабжения

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость ед изм, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	6125-1004-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж клапанов с рычажным приводом регулирующим диаметр условного прохода 150, 175 мм	шт.	1	30 716	30 716
2	2	242-302-0108 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 150/Клапан термозапорный газовый электромагнитный фланцевый КТЗ Ду150	шт	1	382 856	382 856
3	3	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	8	1 364	10 912
4	4	242-207-4106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	26 885	215 080
5	5	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	5	1 081	5 405
6	6	242-207-4105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	19 340	19 340
7	7	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11 614	46 456
8	8	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	11	848	9 328
9	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 366	29 464
10	10	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3 796

11	11	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра.Т до +130°С. PN 16. DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1 797	10 782
12	12	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	6	1 507	9 042
13	13	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	6	4 290	25 740
14	14	6114-0102-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм	м	9	15 174	136 566
15	15	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	9	18 526	166 734
16	16	6114-0102-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	8	7 309	58 472
17	17	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	8	6 094	48 752
18	18	6114-0102-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	8	4 896	39 168
19	19	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1 679	13 432
20	20	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	29	4 176	121 104
21	21	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	18	1 161	20 898
22	22	241-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	4	523	2 092
23	23	241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	3	416	1 248
24	24	241-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	4	334	1 336
25	25	241-117-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 300 мм	шт.	2	44 900	89 800
26	26	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Испытание газопровода пневматическое	м	54	2 569	138 726
			Узел прохода газопровода через стену Ду273 (1шт)				
27	28	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,4	15 940	6 376
			Узел прохода газопровода через стену Ду76 (1шт)				
28	32	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	0,4	2 240	896
			Антикоррозионная защита трубопроводов				
29	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	19,89	551	10 959

30	36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	19,89	417	8 294
31	37	245-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	4	8 598	34 392
			Крепление для газопровода				
32	38	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление клапана взрывного	т конструкций	0,011664	1 291 027	15 059
33	39	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,011544	332 398	3 837
34	40	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00012	305 340	37
35	41	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8	34	272

ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**	**1 717 367**
В том числе		
Стоимость оборудования		
ИТОГО СМР		**1 717 367**
Договорной коэффициент к = 0,8		**1 373 894**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**	**164 867**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**	**1 538 761**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Челноков А. С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО «НС-Құрылыс 2050» _____ **Жексембаев Е.Б.**

Заказчик **ТОО «TNS-INTEC»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель **ТОО «НС-Құрылыс 2050»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**
(наименование, адрес)

Объект **2-01 Котельная**
(наименование)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №6

Сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-04 Приобретение и монтаж технологического оборудования

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость ед изм, тенге	Общая стоимость, тенге
1		1109-0102-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп.*	Котельное помещение . Монтаж листовых конструкций.	т конструкций	0,5652	272 958	154 276
2		251-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,152	1 357 604	206 356
3		214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,5652	307 863	174 004
4		1124-0104-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Компенсаторы . Установка	компенсатор	4	58 747	234 991
5		1124-0104-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Компенсатор сильфонный осевой многослойный КСО, Ду 500 мм 16-25 бар, с патрубками под приварку	шт	2	110 000	220 000
6		Прайс-лист	Компенсатор сильфонный осевой многослойный КСО, Ду 600 мм 16-25	шт	2	294 965	589 930

Итого по акту	**Тенге**	**1 579 557**
Оборудование		
ИТОГО СМР		**1 579 557**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по	**Тенге**	**107 410**
ИТОГО СМР 1-2 пункт	**Тенге**	**1 686 967**
Оборудование		**0**
Сметная прибыль 5%	**Тенге**	**84 348**
Непредвиденные работы и затраты - 3%		**50 609**

ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ		1 821 924
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,043775		1 901 679
Договорной коэффициент к = 0,98		1 863 645
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	223 637
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге	2 087 282

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Чолноков А. С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ :
Директор ТОО «НС-Курылыс 2050» _____ **Жексембаев Е.Б.**