Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«06» 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «TNS-INTEC»,**
г.Алматы, м-н Калкаман-2, ул. Кабылбаева, 129А
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Челнокова Артёма Сергеевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **котельной «Санаторий Алатау» г. Алматы, Медеуский район, улица Горная 470/10, после реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующего здания по проекту «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства**
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»**
Главный инженер Леденцов Павел Александрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО « НС Құрылыс 2050 », ГСЛ № 07153 от 14.03.2007 г.**
наименование организации
2. **ТОО «АзияЭнергоАвтоматика», ГСЛ № 15008563 от 04.05.2015 г.**
наименование организации
3. **ТОО «MAB Engineering LLP», ГСЛ № 25029738 от 16.10.2013 г.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «Институт «КазНИПИ Энергопром» проект № 23.1525.03**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
Заключение РГП «Госэкспертиза» № 12-0376/24 от 16.10.2024 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Котел стальной водогрейный для работы на природном газе Heatexpert-KBa-1,3-ГЛЖ Ном. тепл. мощ.-1300кВт Max темпер. воды - 95°С; Min темпер. воды - 45°С; Max раб. давл. - 6 бар.	шт	2	2	2	2
Горелки Baltur TBG 150MC	шт	2	2	2	2
Горелки Baltur TBG 85 MC	шт	2	2	2	2
Сетевые циркуляционные насосы G=(7-112м3/ч), H=(4-30м)	шт	14	14	14	14
Дымовая труба, D 530 мм, H=18м	шт	1	1	1	1
Дымовая труба, D 630 мм, H=18м	шт	1	1	1	1

Котельная имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	261	261
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	1067,04	1067,04
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	218,5	218,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	число помещений	Площадь помещений, м2		число помещений	Площадь помещений, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего	8	222,26	28,29	8	222,26	28,29

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Модернизация основного и вспомогательного оборудования котельной, замена: 2-х котлов; 4-х горелок; 14-ти сетевых циркуляционных насосов; дымовой трубы; трубопроводов (вода, газ, канализация); отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, электрических сетей, включая слаботочные сети, КИПиА); асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории.***

Демонтаж/монтаж существующих перегородок и пола. Замена существующих дверных, оконных блоков и санитарно-технического оборудования (унитаз, умывальник, душ).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«14» май 2025 г.**
месяц, год
окончание работ **«30» сентября 2025 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4,5**
по норме или по проекту организации строительства **4,0** месяц;
фактически, месяц: **4,5** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **15%** и фактически применено **15%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «АлматыСу»
(наименование организации, дата)
АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
(наименование организации, дата)
АО «Алатау Жарық Компаниясы»
(наименование организации, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **котельной «Санаторий Алатау» г. Алматы, Медеуский район, улица Горная 470/10, после реконструкции (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующего здания по проекту «Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик
Главный инженер Леденцов Павел Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор Челноков Артём Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)