Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«22» июль 2025г.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)***Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту ***«Строительство КЛ-10кВ для постоянного электроснабжения университетского городка, расположенного по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г.Каскелен, ул.Абылай хана, уч.1/1 (кадастровый номер земельного участка 03-056-025-720)»***, *по адресу:* ***Алматинская область., Карасайский район, город Каскелен, ул.Абылай хана, уч.1/1***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района", БИН 050240008853, Руководитель - Казиев Салават Бейсенбекович.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

*ТОО "Energy Golden Systems", БИН 171240001556, лицензия №17021478 от 22.12.2017г.;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

*ТОО "LUX STROY KZ", БИН 180740016591, лицензия № 18017606 от 21.09.2018г.;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

*ТОО "ОКСтройГрупп", БИН 200440006778, лицензия № 010989 от 11.03.2020г.,*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

*ТОО "Жахангер Құрылыс", БИН 141040016046, лицензия № 15009570 от 21.05.2015г*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоПроСервис". рабочий проект № EPS 584/2024-ЭС*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Учреждение «SDU University», № 101 от 30.07.2024 года.*

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мощность, производительность и | Едини | По проекту | Фактически |

| так далее | ца измер ения | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.

*Рабочая документация выполнена на основании: технический условий №32.2-311 от 02.02.2023г., и дополнения №32.2-1547 от 26.02.2024 выданных АО "АЖК"; В соответствии с техническим заданием на выпуск рабочего проекта (РП) в данном альбоме разработаныосновные технические решения по строительству КЛ 10 кВ для постоянного электроснабжения университетского городка, расположенного по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен, ул. Абылай хана, уч. 1/1 (кадастровый номер земельного участка 03-056-025-720).Корректировка*

*Кабель 10 кВ АСБ-3х240 трёхжильный с алюминиевыми жилами, с бумажной пропитанной изоляцией и свинцовой оболочкой. Кабели укладывается: а)в земле, перекрытый кирпичом; б) на пересечениях с инженерными коммуникациями - в ПНД трубах (Ø 100 мм); г) ввод в ПС - в ПНД трубах (Ø 100 мм). Наименьший радиус изгиба кабеля не менее 15-ти наружных диаметров. Обратная засыпка кабеля засыпается местным грунтом. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами в вертикальной плоскости не допускается. Проектом не предусмотрена электрозащита кабелей от коррозии, так как вдоль трассы кабельной линии потенциальных источников блуждающих токов и грунтов с повышенной коррозионной активностью нет. При разбивке кабельной трассы в местах пересечения выполнить шурф. После завершения прокладки выполнить работы по благоустройству. Все электромонтажные работы выполнить согласно СНиП, ПУЭ. Рытье траншей в стеснённых условиях выполняется - вручную. При строительстве КЛ вблизи действующих электроустановок выполнять мероприятия по технике безопасности, в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".Монтажные работы по прокладке кабеля производятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Монтажные работы по монтажу концевых, соединительных муфт производятся в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2025 года ;**
месяц, год

окончание работ **июнь 2025 года ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 ;** фактически, месяц: **2 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

*АО АЖК* Ибрагимов И.А

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"* считает объект: ***«Строительство КЛ-10кВ для постоянного электроснабжения университетского городка, расположенного по адресу: Алматинская обл., Карасайский р-н, г.Каскелен, ул.Абылай хана, уч.1/1 (кадастровый номер земельного участка 03-056-025-720)»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

*Директор* *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)