Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул.Абая Кунанбаева,121**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
180840005470	040140006534	ГУ	ТОО	1	17.01.2025г.	005-015-431	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау	138 724 497,79	138 724 497,79	79 218 602,74				9 506 232,33	88 724 835,07

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Кредо СК"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"

Руководитель **Хамитов Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул.Абая Кунанбаева,121**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"**

Наименование объекта - **"Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"**

Договор № 1 от 17.01.2025 г.

Акт выполненных работ №3
за июль 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-01

на Резервная линия электропередачи котельной №5, г. Ерейментау
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68381358**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1899275	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*927296*	
			машины и механизмы	тенге			1311182	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*382907*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			24278802	
			перевозки	тенге			2234	
			оборудование	тенге			40889866	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	487			
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**59419**	
1	**1**	**6124-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Коэффициенты по тех. части-1*	**Демонтаж трансформатора силового**	**комплект**	**1**	**57 185**	**57185**	
2	**2**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3,96**	**254**	**1006**	
3	**3**	**412-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вывоз строительного мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2,5 км**	**т·км**	**9,9**	**124**	**1228**	
		Раздел 2.	**Силовое электрооборудование**				**42359088**	

4	4	6124-0101-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1600 кВ•А	шт.	1	398 150	398150
5	7	6124-0103-2403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры сборного распределительного устройства трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	1	129 955	129955
6	9	1308-0103-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 10 т. Монтаж оборудования	шт.	1	586 258	586258
7	10	515-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой типа ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	1	40 889 866	40889866
8	11	6124-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14 886	29772
9	13	6124-0201-2205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	76 723	153446
10	14	243-903-2704 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/25-50/800-L12	шт.	2	74 281	148562
11	15	6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	1	23 079	23079
		Раздел 3.	**ВЛ-10 кВ**				**24867110**
12	17	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,775	443 353	786952
13	18	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	км	5,86	550 010	3223059
			Опора промежуточная П10-2				
14	19	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	28 673	114692 Казахстан
15	20	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	4	78 597	314388
16	21	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	9	156 170	1405530
17	22	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм - проводник В10	т	0,061083	313 909	19175
18	23	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	9	2 674	24066

19	24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006701	1 510 113	1012
20	25	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 691	24219
21	26	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624	5616
22	27	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	33	18 775	619575
23	28	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	162	32 972	5341464
24	29	252-108-0605 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90	шт.	81	24 531	1987011
25	30	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	81	36 820	2982420
			Опора концевая (анкерная) А10-1				
26	31	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	59 091	177273
27	32	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	78 597	471582 Казахстан
28	33	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,3	37 515	11254
29	34	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7 566	45396
30	35	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	3	83 987	251961
31	36	252-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа SH195	шт.	18	5 297	95346
32	37	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14 295	257310
33	38	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	36 820	662760
34	39	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	9	2 972	26748
35	40	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	9	1 393	12537
36	41	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 691	16146
37	42	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	624	3744
			Опора угловая промежуточная УП10-1				
38	43	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	59 091	177273
39	44	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	78 597	471582 Казахстан
40	45	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,3	37 515	11254

41	46	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7 566	45396
42	47	252-301-0904 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1	комплект	3	67 657	202971
43	48	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360	38160
44	49	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	2 691	40365
45	50	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	624	9360
46	51	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775	56325
47	52	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	10	32 972	329720
48	53	252-108-0605 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90	шт.	30	24 531	735930
49	54	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	30	36 820	1104600
			Опора угловая анкерная УА10-1				
50	55	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	91 140	91140
51	56	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	3	78 597	235791 Казахстан
52	57	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,15	37 515	5627
53	58	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	7 566	22698
54	59	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	6	101 093	606558
55	60	252-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа SH195	шт.	54	5 297	286038
56	61	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	54	14 295	771930
57	62	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	12	286	3432
58	63	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	2,5475	1 444	3679
59	64	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 071	10142
60	65	252-207-1104 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	12	12 362	148344
61	66	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	3 467	83208
62	67	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	24	2 691	64584
63	68	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	24	624	14976
64	69	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1 647	26352
65	70	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	11 530	184480

66	71	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	16	88	1408
			Установка разъединителя КР				
67	72	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	2	70 831	141662
68	73	252-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	8	4 385	35080
69	74	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	67	536
70	75	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	730	4380
71	76	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	1 717	20604
72	77	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001912	1 510 113	289
		Раздел 4.	**КЛ-10 кВ**				**502114**
73	78	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	9,1	510	4641
74	79	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50,4	828	41731
75	80	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,05	3 201	9763
76	81	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	50,4	775	39060
77	82	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,202	87 333	17641
78	83	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	6,05	84	508
79	84	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 - разравнивание лишнего грунта	$м^3$	3,05	84	256
80	85	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	54	1 383	74682
81	86	6124-0201-0710 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	20	2 188	43760
82	87	243-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл /ААШВу/ 3х35(ок)-10	км	0,074	3 420 379	253108
83	88	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,0193	418 326	8074
84	89	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0193	460 629	8890
		Раздел 5.	**Заземление**				**593627**
85	90	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	24	1 449	34776

86	91	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**9**	**1 029**	**9261**
87	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,006**	**344 590**	**2068**
88	93	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**7 417**	**44502**
			Контур заземления ВЛ-10 кВ				
89	94	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**20**	**1 103**	**22060**
90	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0128**	**344 590**	**4411**
91	96	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	**43**	**8 166**	**351138**
92	97	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,369**	**339 866**	**125411**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**27 491 492**	**40889866**	**68381358**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%				Тенге	**2 309 285,33**		**2 309 285,33**
	Всего			Тенге	**29 800 777,33**	**40 889 866**	**70 690 643,33**
	Сметная прибыль 5%			Тенге	**1 490 038,87**		**1 490 038,87**
	Непредвиденные работы и затраты 3%			Тенге	**894 023,32**	**1 226 696**	**2 120 719,30**
	Всего			Тенге			**74 301 401,49**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**79 874 006,61**
	итого со скидкой к=0,9800000018			Тенге			**78 276 526,62**
	НДС 12%			Тенге			**9 393 183,19**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**87 669 709,81**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН 180840005470
Руководитель
_____ Хамитов Д.К.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК":
_____ Райкулов Ж.М.
Аттестаты № KZ21VJE00086246, № KZ48VJE00086245, № KZ75VJE00086244 от 16.04.2024 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Инжиниринг Проект 2050":
_____ Жантурсунов И.Р.
Приказ о назначении №03/25-АН от 05.05.2025 г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул.Абая Кунанбаева,121**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"**

Наименование объекта - **"Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"**

Договор № 1 от 17.01.2025 г.

Акт выполненных работ №4
за июль 2025 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на общестроительные работы
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**763833**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			113449	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56256*	
			машины и механизмы	тенге			91773	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19147*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			558611	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29			
		Раздел 1.	**Фундамент под трансформаторную подстанцию**				**763833**	
			Фундаменты под КТП					
1	**1**	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**15,08544**	**527**	**7950**	
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Kтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,46656**	**9 558**	**4459**	

3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (в т.ч. разравнивание лишнего грунта)	$м^3$	13,9968	56	784
4	4	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0104	$м^3$	13,9968	28	392
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,5552	4 156	6463
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки, В15, F50, W4	$м^3$	0,96	40 107	38503
7	7	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.1	20	6 379	127580
8	8	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	6,28	55 478	348402
9	9	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивание поверхности фундамента В15, F50, W4, толщина 20 мм	$м^2$	5	3 139	15695
10	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,44	4 846	94206
11	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	1,84	6 909	12713
12	12	7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	18,4	1 648	30323
13	13	7101-0403-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Вычитается позиция: Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-1001, 7101-0403-1002, 7101-0403-1003 - до 5 см	$м^2$	-18,4	863	-15879
					Фундамент под КРУН		
14	23	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	20	4	80
15	24	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,9	14 088	12679
16	25	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	8 483	16966
17	26	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	55 478	60249
18	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,003276	312 024	1022
19	28	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,003276	380 456	1246
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**763833**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%				Тенге			**64 161,97**
	Всего			Тенге			**827 994,97**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**41 399,75**
	Непредвиденные работы и затраты 3%			Тенге			**24 839,85**
	Всего			Тенге			**894 234,57**

	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			**961 302,16**	
	итого со скидкой к=0,9800000018	Тенге			**942 076,12**	
	НДС 12%	Тенге			**113 049,13**	
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**1 055 125,26**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН 180840005470
Руководитель
_____ **Хамитов Д.К.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК":
_____ **Райкулов Ж.М.**
Аттестаты № KZ21VJE00086246, № KZ48VJE00086245, № KZ75VJE00086244 от

Эксперт авторского надзора ТОО "Инжиниринг Проект 2050":
_____ **Жантурсунов И.Р.**
Приказ о назначении №03/25-АН от 05.05.2025 г.