Заказчик ТОО "Диал-Строй"
Подрядчик ТОО "Диал-Строй"
Стройка "Строительство многоквартирного жилого комплекса, с подземным паркингом, со встроенным дошкольным учреждением" II очередь

Форма 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружные стены										
1	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций		58,697	81887,30 52598,70	22570,67 5998,26	4806539 3087386	1324831 352080	394322	2373231 574382	7754152
2	214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм *СП - 8%*	т		56,56252	478815,00 --	-- --	27082983 --	-- --	27082983	-- 2166639	29249622
3	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т		1,976	330422,00 --	-- --	652914 --	-- --	652914	-- 52233	705147
4	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций *СП - 8%*	т		0,1584	638697,00 --	-- --	101170 --	-- --	101170	-- 8094	109264
5	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т		0,261	526783,00 --	-- --	137490 --	-- --	137490	-- 10999	148489
6	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3		1290	9913,93 7652,07	531,77 157,26	12788970 9871170	685983 202865	2231817	9368853 1772626	23930449
7	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций		3,198	81887,30 52598,70	22570,67 5998,26	261876 168211	72181 19182	21484	129301 31294	422471
8	214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм *СП - 8%*	т		3,10835	478815,00 --	-- --	1488325 --	-- --	1488325	-- 119066	1607391
9	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т		0,09	330422,00 --	-- --	29738 --	-- --	29738	-- 2379	32117
10	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,0216	526783,00	--	11379	--	11379	--	12289

		СП - 8%,			--	--	--	--		910	
11	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	75	9913,93	531,77	743545	39882	129758	544701	1391305
		НР - 93%; СП - 8%,			7652,07	157,26	573905	11794		103060	
12	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	134	9913,93	531,77	1328467	71257	231833	973199	2485799
		НР - 93%; СП - 8%,			7652,07	157,26	1025377	21073		184133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				49433396	2194134	32513213	13389285	67848495
							14726049	606994	--	5025815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67848496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9140
		Сметная заработная плата	Тенге					15333043			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
13	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,61	81887,30	22570,67	131839	36339	10816	65095	212689
		НР - 69%; СП - 8%,			52598,70	5998,26	84684	9657		15755	
14	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0656	752144,00	--	49341	--	49341	--	53288
		СП - 8%,			--	--	--	--		3947	
15	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,54336	718405,00	--	1108758	--	1108758	--	1197459
		СП - 8%,			--	--	--	--		88701	
16	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0672	526783,00	--	35400	--	35400	--	38232
		СП - 8%,			--	--	--	--		2832	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,682	337503,00	--	230177	--	230177	--	248591
		СП - 8%,			--	--	--	--		18414	
18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	148	14638,26	3144,41	2166462	465373	491762	1256510	3696810
		НР - 93%; СП - 8%,			8171,13	957,83	1209327	141759		273838	
19	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж	т конструкций	5,1001	81887,30	22570,67	417633	115113	34261	206207	673747
		НР - 69%; СП - 8%,			52598,70	5998,26	268259	30592		49907	
20	214-203-0501 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	4,85709	478815,00	--	2325648	--	2325648	--	2511700
		СП - 8%,			--	--	--	--		186052	
21	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,093	664737,00	--	61821	--	61821	--	66767
		СП - 8%,			--	--	--	--		4946	
22	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,15	752144,00	--	112822	--	112822	--	121848
		СП - 8%,			--	--	--	--		9026	

23	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,054	526783,00 --	--	28446 --	--	28446	-- 2276	30722
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,153	417888,40 82197,50	7441,22 1840,61	63937 12576	1139 282	50222	15172 6329	85438
25	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	381	3286,77 2679,68	288,70 86,31	1252259 1020958	109995 32884	121306	980073 178587	2410919
26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,194138	337503,00 --	--	65522 --	--	65522	-- 5242	70764
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8050065 2595804	727959 215174	4726302 --	2523057 845852	11418974
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11418974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1706
		Сметная заработная плата	Тенге					2810978			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								79267470
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 585 349					
		Итого	Тенге			80 852 819					
		НДС 12%	Тенге			9 702 338					
		Всего	Тенге			90 555 158					

Заказчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор_____ **Маматраимов Г.И.**

Представитель Технического надзора:
ТОО "KazBuildExpert"

Эксперт Технического надзора_____ **Наурызбеков Е.А.**

Подрядчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор_____ **Маматраимов Г.И.**

Представитель Авторского надзора:
ТОО "Arkaz Engeeniring" (Арказ Инжиниринг)

Эксперт Авторского надзора_____ **Ахметказиев А.**