Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"БИН 131240001271.**

Субподрядчик : **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Коптогай Курмангазинского района Атырауской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ОКТЯБРЬ 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
131240001271.	210440038748.	05	01.10.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Коптогай Курмангазинского района Атырауской области»	1 120 000,00	1 000 000,00							120 000,00	1 120 000,00
	Итого за стройку										
	В том числе за ОКТЯБРЬ										
	Удержание аванса 30%										
	Удержание 5%									120 000,00	1 120 000,00
	Итого к оплате	1 120 000,00	1 000 000,00								

Заказчик **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН/ИИН 131240001271**
Директор **Акпанбетов А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**
Директор **Жумабекова Д.Ж.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" Кызылординская область, г.Кызылорда, АМАНКЕЛДИ ИМАНОВ, 2 БИН/ИИН 131240001271**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Коптогай Курмангазинского района Атырауской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство ИКИ фельдшерско-акушерского пункта в с.Коптогай Курмангазинского района Атырауской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №05 от 01.10.2024г

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	12,0	416,0 0,0	417,0 89,0	4 992,0 0,0	5 004,0 1 068,0			4 992,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	1,2	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	12 931,2 12 931,2	0,0 0,0			12 931,2
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	10,0	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	46 870,0 46 870,0	0,0 0,0			46 870,0
4	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	15,0	77,0 0,0	77,0 19,0	1 155,0 0,0	1 155,0 285,0			1 155,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	15,0	740,0 456,0	284,0 91,0	11 100,0 6 840,0	4 260,0 1 365,0			11 100,0
6	6	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м²	1,05	59,0 0,0	58,0 14,0	61,95 0,0	60,9 14,7			62,0
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**77 110** **66 641**	**10 480** **2 733**	**0** **0**	**0** **0**	**77 110**
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
7	7	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	1 611 857,0 1 073 557,0	538 299,0 141 091,0	8 059,29 5 367,79	2 691,5 705,5			8 059,3
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5	728,72		3 643,6 0,0	0,0 0,0			3 643,6
14	14	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	53 342,04		53 342,0		53 342,0		53 342,0
15	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	6 056,0 5 117,0	143,0 0,0	796,00		6 056,0
16	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 826,09		4 826,09		14 478,0		14 478,0

				шт.								
17	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	3 074,0 2 729,0	71,0 0,0	274,00		3 074,0
18	18	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 589,71		2 590,0		2 590,0		2 590,0
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	5 802,0 5 429,0	373,0 2,0	0,00		5 802,0
20	20	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 691,95		1 691,95 0,0	0,0 0,0	1691,95		1 692,0
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки. Бетонные упоры.	$м^3$	0,4	63 071,0 6 600,0	3 210,0 630,0	25 228,4 2 640,0	1 284,0 252,0			25 228,4
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**95 141** **18 643**	**3 278** **707**	**73 172** **0**	**0** **0**	**123 965**
			РАЗДЕЛ 2 НАРУЖНОЕ СЕТИ СВЯЗИ									
1	1	1134-0203-0204 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной	опора	1	18 574,0 13 197,0	5 352,0 1 621,0	18 574,0 13 197,0	5 352,0 1 621,0	25,00		18 574,0
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	116 943,07		116 943,07 0,0	0,0 0,0	116943,07		116 943,1
			ИТОГО СПО РАЗДЕЛУ 2					**813 102** **79 182**	**32 112** **9 726**	**701 808** **0**	**0** **0**	**135 517**
			РАЗДЕЛ 3: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ									
85	87	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	45 616,0 21 335,0	15 945,0 4 936,0	45 616,0 21 335,0	15 945,0 4 936,0	8336,00		45 616,0
86	88	247-306-0506 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм	шт.	1	116 096,03		116 096,03 0,0	0,0 0,0	116096,03		116 096,0
87	89	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1	19 390,0 16 072,0	3 318,0 889,0	19 390,0 16 072,0	3 318,0 889,0	0,00		19 390,0
88	90	247-306-0906 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КНШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°	шт.	1	12 042,6		12 042,6 0,0	0,0 0,0	12042,60		12 042,6
89	91	247-103-3311 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 160W STREET A.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа	шт.	1	214 108,19		214 108,19 0,0	0,0 0,0	214108,19		214 108,2
92	94	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	160 643,0 106 873,0	51 727,0 15 427,0	9 638,58 6 412,38	3 103,6 925,6	122,58		9 638,6
93	95	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	60	294,98		17 698,8 0,0	0,0 0,0	17698,80		17 698,8
94	96	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	1	1 444,24		1 444,24 0,0	0,0 0,0	1444,24		1 444,2
95	97	247-207-0812 *СпрСЦ 06.2024*	Аксессуары для предохранителя Корпус-держатель предохранителя типа РР-1 (сечение провода 1,5-4 мм2, ток нагрузки до 10А)	шт.	1	2 132,98		2 132,98 0,0	0,0 0,0	2132,98		2 133,0
96	98	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1	5 480,56		5 480,56 0,0	0,0 0,0	5480,56		5 480,6

97	99	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1,3	1 559,06		2 026,78 0,0	0,0 0,0	2026,78		2 026,8
98	100	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	1	308,59		308,59 0,0	0,0 0,0	308,59		308,6
100	102	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживяющий типа SO130	шт.	1	8 166,91		8 166,91 0,0	0,0 0,0	8166,91		8 166,9
			Итого по подразделу 3: КЛ-0,4 КВ, ЭЛЕКТООСВЕЩЕНИЕ					**454 150**	**22 367**	**387 964**	**0**	**454 150**
								43 819	**6 751**	**0**	**0**	
			Подраздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	3	416,0 0,0	417,0 89,0	1 414,4 0,0	1 417,8 302,6	-3,40		1 414,4
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	1,2	10 776,0 10 776,0	0,0 0,0	12 931,2 12 931,2	0,0 0,0	0,00		12 931,2
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,2	4 687,0 4 687,0	0,0 0,0	5 624,4 5 624,4	0,0 0,0	0,00		5 624,4
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,8	24 694,19		44 449,54 0,0	0,0 0,0	44449,54		44 449,5
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м^3	12,0	77,0 0,0	77,0 19,0	924,0 0,0	924,0 228,0	0,00		924,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	12,0	740,0 456,0	284,0 91,0	8 880,0 5 472,0	3 408,0 1 092,0	0,00		8 880,0
7	7	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта.Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м^3	2	59,0 0,0	58,0 14,0	118,0 0,0	116,0 28,0	2,00		118,0
8	8	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ковера	шт.	1	29 870,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	29 870,0 18 924,0	7 288,0 2 040,0	3658,00		29 870,0
9	9	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,02	101 070,86		2 021,42 0,0	0,0 0,0	2021,42		2 021,4
12	12	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1 611 857,0 1 073 557,0	538 299,0 141 091,0	32 237,14 21 471,14	10 766,0 2 821,8	0,02		32 237,1
13	13	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	2	6 721,0 6 023,0	24,0 6,0	13 442,0 12 046,0	48,0 12,0	1348,00		13 442,0
14	14	241-404-0901 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х5,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	2	1 570,42		3 140,84 0,0	0,0 0,0	3140,84		3 140,8
			Итого по разделу4 ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					**284 459**	**53 422**	**66 801**	**0**	**155 033**
								164 236	**13 346**	**0**	**0**	
			Подраздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
28	57	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секции	1	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	89 866,0 24 181,0	23 698,0 6 782,0	41987,00		89 866,0
29	58	8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	203 830,0 57 700,0	540,0 149,0	145590,00		203 830,0
30	59	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,03	34 876,0 4 181,0	3 526,0 1 062,0	895,15 107,31	90,5 27,3	697,34		895,2
31	60	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3		0,12	36 443,0	5 101,0	4 251,68	595,1	650,65		4 251,7

32	61	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.14	25 765,0	1 014,0	3 005,92	118,3			
						50 136,0		7 159,42	0,0	7159,42		7 159,4
			Итого по подразделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	м³				0,0	0,0			
								306 002	**24 924**	**196 084**	**0**	**306 002**
								84 994	**7 077**	**0**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									**1174667,51**
										0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 6,3%		**12**	**6,30%**		**74004**				
			Итого с временными									
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**62434**				**1248671,56**
			ИТОГО									
			Непредвиденные работы и затраты 3%			**3%**		**37460**				**1311105,14**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,0557			**1,056**		**269713,0569**				**1348565,28**
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			**1,075**		**1078852,228**				**284736,07**
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,9			**0,7**						**1159766,14**
												1444502,22
			НДС			**12 %**		**120000,00**				**1000000,00**
			Итого с НДС									**1 120 000,00**

Генподрядчик
ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Актанесов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО "Сырдария Курылысы 555"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Жумабекова Д.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)